Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Аязова Анара Абылаевна, 731125400328, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Г.Муратбаева**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ресторана, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон «Восточный», ул.Г.Муратбаева, участок №45**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ресторана, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон «Восточный», ул.Г.Муратбаева, участок №45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №3
(по ресурсному методу)
№

за март 2024 года
на № 2-1-1 общестроительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Фасад									
38	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	309,4	2160,63	5,95	668498	1840	202575	432414	1188985
					1499,95	2,84	464084	877		88073	
39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,4	6411,07	107,65	1983584	33306	602188	1090778	3320311
					4357,11	49,72	1348089	15383		245949	
40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	309,4	666,3	4,43	206154	1372	99864	84435	313836
					339,1	2,03	104917	627		23247	
		Итого по разделу: 8. Фасад									4823132
		Раздел: 9. Система отопления									
41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38,4	3532,67	51,6	135654	1982	54177	78544	231334
					2070,2	16,95	79496	651		17136	
42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1768		424320		424320		458266
										33946	
43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	20	892,23	0	17845	0	7058	10571	30689
					539,36	0	10787	0		2273	
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6740,75	308,79	242667	11116	34637	194404	472037
					5469,81	40,5	196913	1458		34966	
45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	18	9521		171378		171378		185088
										13710	
46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11210		201780		201780		217922
										16142	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	3048,86	6,61	564039	1223	6290	545556	1198362
					3008,25	0,89	556526	164		88768	
48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	2960,98	12,37	497445	2078	4612	481167	1056901
					2921,16	1,38	490755	231		78289	
49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	4455,74	72,11	637170	10312	3223	611328	1348378
					4361,09	1,18	623635	169		99880	
50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	496	1958,98	212,37	971656	105337	426193	372667	1451870
					887,35	101,26	440127	50225		107546	
		Итого по разделу: 9. Система отопления									6650847
		Раздел: 10. Вентиляция									
51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	33076,46	1308,27	198459	7850	14290	175114	403459
					29386,47	394,87	176319	2369		29886	
52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	157028		942168		942168		1017541
53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	16992,62	167,37	2463930	24269	1613424	818916	3545474
					5698,19	64,76	826238	9390		262628	
54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	16477,06	133,09	2174972	17568	1468737	681472	3084959
					5217,18	50,85	688668	6712		228516	
55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	277	6000,54	365,28	1662149	101183	862018	567866	2408416
					2523,28	174,17	698947	48245		178401	
56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	5216,34	102,93	78245	1544	15082	61012	150397
					4107,92	42,53	61619	638		11141	
57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2414		36210		36210		39107
										2897	
58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	8627,99	183,51	43140	918	21683	20337	68555
					4107,92	42,53	20540	213		5078	
59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2845		14225		14225		15363
										1138	
		Итого по разделу: 10. Вентиляция									10733271
		Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3016,35	4,34	503731	725	92856	402174	978378
					2455,99	1,39	410150	232		72472	
61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	4825,06	10,61	714109	1571	363990	342039	1140640
					2355,06	3,18	348549	471		84492	
62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	226	9504,02	64,91	2147909	14669	1824752	307880	2652252
					1364,99	25,11	308488	5675		196463	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	5408,2	63,81	795005	9380	113346	658905	1570222
					4573,33	0,49	672279	72		116313	
64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	4834,78	53,07	555999	6103	62671	477514	1116194
					4236,74	0,3	487225	34		82681	
65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	262	1958,98	212,37	513254	55642	225126	196853	766915
					887,35	101,26	232486	26530		56809	
66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6740,75	308,79	242667	11116	34637	194404	472037
					5469,81	40,5	196913	1458		34966	
67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1730		62280		62280		67262
68	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	83849,96	428,57	335400	1714	302092	4982	
					7898,32	209,69	31593	839		31783	396558
69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	17988		71952		71952	29375	
70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	4	1530		6120		6120		77708
71	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	4	5098,16	167,08	20393	668	6601	5756	
					3280,84	80,42	13123	322		13176	6610
72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	490	36254
		Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение								2686	
		Раздел: 12. Электрооборудование								2285	30853
73	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4683,5	97,24	4684	97	680	2834	9311883
					3906	30,45	3906	30		601	8119
74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2640,8	26,34	31690	316	16554	608	8208
					1235	0	14820	0		10670	45749
76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3640		43680		43680	3389	
77	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	30	2087,68	625,2	62630	18756	27860	3494	47174
					533,82	447,21	16015	13416		21190	90526
78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18435		553050		553050	6706	
79	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	394,02	3,5	3940	35	129	44244	597294
					377,58	1,22	3776	12		2727	7201
80	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	469,35	3,5	18774	140	927	533	
					442,68	1,22	17707	49		12784	34083
										2525	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	351		3510		3510		3791
82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400	281	24192
83	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3700	825,97	407,74	3056103	1508629	897902	1792	4185480
					175,56	132	649572	488402		819341	
84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	171879		498449		498449	310036	538325
85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	269000		753200		753200	39876	813456
		Итого по разделу: 12. Электрооборудование								60256	6403598
		Раздел: 13. Покрытия									
86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	114	458,55	458,55	52275	52275	0	8072	65175
					0	98,34	0	11211		4828	
87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28,5	194,92	194,92	5555	5555	0	1531	7653
					0	74,63	0	2127		567	
88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28,5	105,2	105,2	2998	2998	0	831	4136
					0	40,5	0	1154		306	
89	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	11,4	3768,05	3285,4	42956	37454	576	13930	61437
					432,1	699,33	4926	7972		4551	
90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	114	8293,2	118,44	945425	13502	246944	151672	1184864
					1185,1	46,81	135101	5336		87768	
91	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	70	4375,37	98,33	306276	6883	136841	178347	523393
					2322,18	36,91	162552	2584		38770	
92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	37747		42277		42277	3382	45659
		Итого по разделу: 13. Покрытия									1892317
		ИТОГО:									39815048
		НДС			12 %		4777806				44592854
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Аязова А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Рамазан К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Әбішева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)