Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз", БИН 071140002262**

Заказчик: **Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал. БИН 981141001567**

Объект: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"**

Договор №: **Договор №AP/Y/20/0136 от 04.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №4
ЗА декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**61,34**		**62,62**	**62,62**	**3841**	**3841**	**–**	**848**	**5064**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**19,20**	**–**	**1178**		**375**	
2	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**61,34**		**52,60**	**52,60**	**3226**	**3226**	**–**	**712**	**4253**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**16,13**	**–**	**989**		**315**	
3	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**171,6**		**55,11**	**55,11**	**9457**	**9457**	**–**	**2088**	**12469**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**16,90**	**–**	**2900**		**924**	
4	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**171,6**		**46,34**	**46,34**	**7952**	**7952**	**–**	**1756**	**10484**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**14,21**	**–**	**2438**		**777**	
		Многофункциональная игровая площадка										
		Хоккейный корт										
5	**Прайс лист**	**Монтаж хоккейного корта**	**к-т**	**1**		**4464285,71**	**–**	**4464286**	**–**		**–**	**4464286**
						–	**–**	**–**	**–**	**4464286**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	4	997,86 184,63	813,23 342,08	3991 739	3253 1368	–	1517 441	5949
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование опор.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	26783,21 5512,50	1151,96 269,03	64280 13230	2765 646	48285	12627 6153	83059
		Комплекс осветительный.Стойки СТВ-6,0-3,0									
17	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	35368,48 18603,60	11358,60 4384,94	141474 74414	45435 17540	21625	73563 17203	232240
18	Прайс СТПРАЙС лист	Закладная деталь фундамента опор ЗФ-2 *СП - 8%*	шт	4	9821,43 –	– –	39286 –	– –	39286	– 3143	42429
19	Прайс СТПРАЙС лист	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 6-3,0-0,1 *СП - 8%*	шт.	4	25000,00 –	– –	100000 –	– –	100000	– 8000	108000
		Кронштейны под светильники									
20	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	11392,83 4671,70	6175,33 2201,26	45571 18687	24701 8805	2183	19794 5229	70594
21	Прайс СТПРАЙС лист	Кронштейн однорожковый К61-2,0-0,4-1-0 *СП - 8%*	т	4	22321,43 –	– –	89286 –	– –	89286	– 7143	96429
		Заземлитель опор									
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3351,96 911,40	156,35 45,70	13408 3646	626 183	9136	2756 1293	17458
23	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6,2	360,52 221,34	14,58 3,59	2235 1372	90 22	773	1004 259	3498
		прокладка кабеля в траншее к опорам освещения									
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,6	1672,44 1672,44	– –	36125 36125	– –	–	26010 4971	67106
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	м3	7,2	872,86	–	6285	–	–	4525	11675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18911,00	–	18911	–	18911	–	20424
		СП - 8%			–	–	–	–		1513	
59	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19492,00	–	19492	–	19492	–	21051
		СП - 8%			–	–	–	–		1559	
60	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654,00	–	5654	–	5654	–	6106
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
61	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518,00	–	4518	–	4518	–	4879
		СП - 8%			–	–	–	–		361	
62	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4724,00	–	4724	–	4724	–	5102
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
63	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01384	497991,00	–	6892	–	6892	–	7443
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,717	876,17	19,84	11142	252	7320	3351	15653
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	3570	34		1159	
		Устройство отмостки									
65	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,157	4132,55	232,41	649	37	447	174	889
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	68,54	165	11		66	
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,314	22736,41	7,20	7139	2	5951	1115	8914
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	1186	–		660	
67	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	12339,96	117,54	12340	117	11013	1225	14650
		НР - 98%; СП - 8%			1209,60	40,32	1210	40		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1435,78	924,49	1436	925	–	759	2370
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	511	255		176	
69	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16**	шт.	1	6237,00	–	6237	–	6237	–	6736
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13997507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1038495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					745640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5874236		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4506696		
		- Накладные расходы	Тенге							1129247	
		- Сметная прибыль	Тенге							703195	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							13997507

СТОИМОСТЬ СМР:	9490811
ОБОРУДОВАНИЕ	4506696
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	123381
ИТОГО	9614192
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	190361
ИТОГО	9804553
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	196091
ИТОГО	14507340
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	13056606
НДС, 12%	1566792,72
ИТОГО ПО АКТУ	14623398,72

Заказчик: Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Руководитель_____ Аубакиров Е.К.

Технический надзор: ТОО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС"

Эксперт (-ы) _____ Бисенбаев Е.К.

Авторский надзор: ТОО "СРБ-А"

Эксперт (-ы) _____ Баймаганбетов А.З.

Подрядчик: ТОО "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз"

Директор_____ Губайдуллин А.А.