		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000026	26.03.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	11/03/2020-26/03/2020	услуга	1	33 400 000,00	33 400 000,00
			Итого без НДС:			33 400 000,00
			НДС по ставке 12 %			4 008 000,00
			Всего с НДС			37 408 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ" ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 1

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Март/ March
Дата:/date 26.03.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720		0,00		
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000		0,00		
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000		0,00		
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000		0,00		
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000		0,00		
6	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700		0,00		
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000,00		4 000 000,00
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000		0,00		
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000		0,00		
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500		0,00		
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500		0,00		
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000		0,00		
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000		0,00		
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000		0,00		
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000		0,00		
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000		0,00		
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000		0,00		
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000		0,00		
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000		0,00		
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000		0,00		
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000		0,00		
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00		
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00		29 400 000,00
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00		
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	10,86%	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		4 008 000,00	0,00	4 008 000,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		31 730 000,00	0,00	31 730 000,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		35 738 000,00	0,00	35 738 000,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000038	**24.04.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/03/2020-24/04/2020	услуга	1	28 604 358,00	28 604 358,00
			Итого без НДС:			28 604 358,00
			НДС по ставке 12 %			3 432 522,96
			Всего с НДС			32 036 880,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2020

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ПРОГНОЗ ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жаппактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 2

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Апрель/ April
Дата:/date 09.04.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	15%	28 604 358,00		28 604 358,00
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000		0,00		
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000		0,00		
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000		0,00		
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000		0,00		
6	ПС, ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700		0,00		
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000,00	4 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000		0,00		
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000		0,00		
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500		0,00		
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500		0,00		
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000		0,00		
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000		0,00		
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000		0,00		
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000		0,00		
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000		0,00		
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000		0,00		
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000		0,00		
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000		0,00		
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000		0,00		
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000		0,00		
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00		
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00		
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	20,15%	62 004 358,00	33 400 000,00	28 604 358,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		7 440 522,96	4 000 000,00	3 432 522,96
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		3 100 217,90	1 670 000,00	1 430 217,90
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		58 904 140,10	31 730 000,00	27 174 140,10
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		66 344 663,06	35 738 000,00	30 606 663,06

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ КҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, мзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000043	**26.05.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	25/04/2020-26/05/2020	услуга	1	23 842 572,00	23 842 572,00
			Итого без НДС:			23 842 572,00
			НДС по ставке 12 %			2 861 108,64
			Всего с НДС			26 703 680,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / _____ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 100 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г
Подрядчик: ТОО "Сто "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No: 3

Контракт№ /Contract No: № APV/20/0136
Contract No: № APV/20/0136
Предмет./Subject:
Месяц/month: Май/May
Дата /date: 26.05.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прош. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	25%	47 673 930,00	28 604 358,00	19 069 572,00
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	0%	0,00	0,00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	0%	0,00	0,00	
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	0%	0,00	0,00	
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПО. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000,00	4 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	0%	0,00	0,00	
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 482 500	0%	0,00	0,00	
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	0%	0,00	0,00	
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	0%	0,00	0,00	
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	0%	0,00	0,00	
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	40%	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	40%	600 000,00	0,00	600 000,00
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	0%	0,00	0,00	
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	0%	0,00	0,00	
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	0%	0,00	0,00	
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	30%	2 973 000,00	0,00	2 973 000,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	0%	0,00	0,00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 681 420,00	27,69%	85 846 930,00	62 004 358,00	23 842 572,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		10 301 630,40	7 440 522,96	2 861 108,64
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		4 292 365,50	3 100 217,90	1 192 128,60
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to be payment (A-C)	292 298 349,00		81 554 564,50	58 904 140,10	22 650 424,40
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to be payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		91 856 195,10	66 344 663,06	25 511 532,04

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: ЕМСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 90300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский рай[illegible]ксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000054	**26.06.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/05/2020-26/06/2020	услуга	1	37 416 229,60	37 416 229,60
			Итого без НДС:			37 416 229,60
			НДС по ставке 12 %			4 489 947,55
			Всего с НДС			41 906 177,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / _____ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.**06.2020**

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

69

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства март 2020 г. октябрь 2020 г
Подрядчик ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка № / Application No 4

Контракт№ /Contract No № AP/Y/20/0136
Contract No № AP/Y/20/0136
Предмет /Subject
Месяц/month Июнь June
Дата /date 26 06 2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price KZT	работ на тек момент / Agreed % Progress to date	на тек момент / To date	за прошл период / Previous Application	за отчет период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	43%	81 999 159,60	47 673 930 00	34 325 229,60
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	0%	0,00	0,00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	0%	0.00	0,00	
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	0%	0.00	0,00	
	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0.00	0.00	
	ПС ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000 00	4 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0.00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (котельная)	3 600 000	0%	0 00	0 00	
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	0%	0,00	0.00	
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	0%	0.00	0.00	
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	0%	0.00	0 00	
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	0%	0,00	0,00	
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	85%	2 550 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	90%	1 350 000,00	600 000,00	750 000,00
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	0%	0.00	0.00	
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	0%	0.00	0,00	
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	0%	0 00	0.00	
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	40%	3 964 000 00	2 973 000 00	991 000,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	0%	0.00	0 00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0.00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0.00	0 00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0 00	0.00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420 00	40 06%	123 263 159,60	85 846 930,00	37 416 229,60
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370 40		14 791 579.15	10 301 631 60	4 489 947,55
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071 00		6 163 157,98	4 292 346 50	1 870 811,48
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349 00		117 100 001,62	81 554 583,50	35 545 418,12
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc VAT (B+D)	329 197 719 40		131 891 580,77	91 856 215,10	40 035 365,67

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Projects Manager KPO b.v.: Аубакиров Б.К.
Social Projects Manager

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000067	**26.07.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/06/2020-26/07/2020	услуга	1	26 208 529,20	26 208 529,20
			Итого без НДС:			26 208 529,20
			НДС по ставке 12 %			3 145 023,50
			Всего с НДС			29 353 552,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в./ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerlan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2020

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 5

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Июль/ July
Дата:/date 26.07.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	54%	102 975 688,80	81 999 159,60	20 976 529,20
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	0%	0,00	0,00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	0%	0,00	0,00	
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	0%	0,00	0,00	
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС, ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000,00	4 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	0%	0,00	0,00	
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	0%	0,00	0,00	
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	0%	0,00	0,00	
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	0%	0,00	0,00	
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	0%	0,00	0,00	
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	85%	2 550 000,00	2 550 000,00	
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	90%	1 350 000,00	1 350 000,00	
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	50%	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	0,00	500 000,00
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	10%	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	60%	5 946 000,00	3 964 000,00	1 982 000,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	0%	0,00	0,00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	48,58%	149 471 688,80	123 263 159,60	26 208 529,20
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		17 936 602,66	14 791 579,15	3 145 023,50
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		7 473 584,44	6 163 157,98	1 310 426,46
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		141 998 104,36	117 100 001,62	24 898 102,74
	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		159 934 707,02	131 891 580,77	28 043 126,24

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000078	26.08.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/07/2020-26/08/2020	услуга	1	24 523 072,00	24 523 072,00
			Итого без НДС:			24 523 072,00
			НДС по ставке 12 %			2 942 768,64
			Всего с НДС			27 465 840,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / _____ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 6

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Август/ August
Дата:/date 26.08.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	64%	122 045 260,80	102 975 688,80	19 069 572,00
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	0%	0,00	0,00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	0%	0,00	0,00	
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	0%	0,00	0,00	
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС, ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	80%	4 000 000,00	4 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	30%	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	30%	438 750,00	0,00	438 750,00
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	30%	443 250,00	0,00	443 250,00
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	30%	900 000,00	0,00	900 000,00
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	30%	45 000,00	0,00	45 000,00
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	85%	2 550 000,00	2 550 000,00	
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	90%	1 350 000,00	1 350 000,00	
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	90%	2 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	500 000,00	
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	10%	1 500 000,00	1 500 000,00	
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	75%	7 432 500,00	5 946 000,00	1 486 500,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	0%	0,00	0,00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	56,55%	173 994 760,80	149 471 688,80	24 523 072,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		20 879 371,30	17 936 602,66	2 942 768,64
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		8 699 738,04	7 473 584,44	1 226 153,60
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		165 295 022,76	141 998 104,36	23 296 918,40
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		186 174 394,06	159 934 707,02	26 239 687,04

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782 Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
00000000085	24.09.2020

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/08/2020-24/09/2020	услуга	1	46 651 815,20	46 651 815,20
			Итого без НДС:			46 651 815,20
			НДС по ставке 12 %			5 598 217,82
			Всего с НДС			52 250 033,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО Б.В. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия работ/услуг) 24.09.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 7

КонтрактNo. /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Сентябрь/ September
Дата /date 24.09.2020

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	80%	152 556 576.00	122 045 260.80	30 511 315.20
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	50%	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	0%	0.00	0.00	
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	0%	0,00	0.00	
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС, ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0.00	0.00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	100%	5 000 000.00	4 000 000.00	1 000 000.00
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	80%	3 040 000.00	1 140 000.00	1 900 000.00
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	80%	1 170 000.00	438 750.00	731 250.00
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	80%	1 182 000.00	443 250.00	738 750.00
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	80%	2 400 000.00	900 000.00	1 500 000.00
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	80%	120 000.00	45 000.00	75 000.00
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	85%	2 550 000.00	2 550 000.00	
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	95%	1 425 000.00	1 350 000.00	75 000.00
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	95%	2 375 000.00	2 250 000.00	125 000.00
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000.00	500 000.00	
18	БЛАГОУСТРОИСТВО	15 000 000	30%	4 500 000.00	1 500 000.00	3 000 000.00
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	80%	7 928 000.00	7 432 500.00	495 500,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	0%	0,00	0.00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0.00	0.00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000.00	29 400 000.00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0.00	0.00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420.00	71.72%	220 646 576.00	173 994 760.80	46 651 815.20
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370.40		26 477 589.12	20 879 371.30	5 598 217.82
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071.00		11 032 328.80	8 699 738.04	2 332 590.76
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349.00		209 614 247.20	165 295 022.76	44 319 224.44
	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719.40		236 091 836.32	186 174 394.06	49 917 442.26

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Projects Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
«ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000103	**26.10.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	25/09/2020-26/10/2020	услуга	1	35 209 072,00	35 209 072,00
			Итого без НДС:			35 209 072,00
			НДС по ставке 12 %			4 225 088,64
			Всего с НДС			39 434 160,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.В. / / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 8

Контракт№ /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Октябрь/ October
Дата:/date 25.10.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	90%	171 626 148.00	152 556 576.00	19 069 572.00
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	50%	6 500 000.00	6 500 000.00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	25%	750 000.00	0.00	750 000,00
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	20%	2 970 000.00	0.00	2 970 000.00
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	100%	5 000 000.00	5 000 000.00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	100%	3 800 000.00	3 040 000.00	760 000,00
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	100%	1 462 500,00	1 170 000.00	292 500,00
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	100%	1 477 500,00	1 182 000.00	295 500,00
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	100%	3 000 000,00	2 400 000.00	600 000,00
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	100%	150 000,00	120 000.00	30 000,00
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	85%	2 550 000.00	2 550 000,00	
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	95%	1 425 000.00	1 425 000.00	
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	95%	2 375 000.00	2 375 000.00	
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	500 000.00	
18	БЛАГОУСТРОИСТВО	15 000 000	60%	9 000 000,00	4 500 000.00	4 500 000,00
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	95%	9 414 500.00	7 928 000.00	1 486 500,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	50%	4 455 000.00	0,00	4 455 000.00
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0.00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420.00	83.16%	255 855 648.00	220 646 576.00	35 209 072.00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370.40		30 702 677.76	26 477 589.12	4 225 088.64
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071.00		12 792 782.40	11 032 328.80	1 760 453.60
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349.00		243 062 865.60	209 614 247.20	33 448 618.40
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719.40		273 765 543.36	236 091 836.32	37 673 707.04

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000117	**26.11.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/10/2020-26/11/2020	услуга	1	16 899 414,40	16 899 414,40
			Итого без НДС:			16 899 414,40
			НДС по ставке 12 %			2 027 929,73
			Всего с НДС			18 927 344,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КНО б.в. / / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК МЕКЕМЕСІ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ" ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No: 9

КонтрактN: /Contract No: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет /Subject:
Месяц/month: Ноябрь/ November
Дата /date 26.11.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	92%	175 440 062,40	171 626 148,00	3 813 914,40
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	50%	6 500 000,00	6 500 000,00	
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	50%	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	60%	8 910 000,00	2 970 000,00	5 940 000,00
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	100%	5 000 000,00	5 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	100%	3 800 000,00	3 800 000,00	
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	100%	1 462 500,00	1 462 500,00	
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	100%	1 477 500,00	1 477 500,00	
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	100%	3 000 000,00	3 000 000,00	
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	100%	3 000 000,00	2 550 000,00	450 000,00
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
16	ДЕТСКОЕ ИГРЫ	2 500 000	100%	2 500 000,00	2 375 000,00	125 000,00
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	500 000,00	
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	95%	14 250 000,00	9 000 000,00	5 250 000,00
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	100%	9 910 000,00	9 414 500,00	495 500,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	50%	4 455 000,00	4 455 000,00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	88,65%	272 755 062,40	255 855 648,00	16 899 414,40
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		32 730 607,49	30 702 677,76	2 027 929,73
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		13 637 753,12	12 792 782,40	844 970,72
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		259 117 309,28	243 062 865,60	16 054 443,68
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		291 847 916,77	273 765 543,36	18 082 373,41

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губаидуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: БИСЕНБАЕВ Е.К.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.: Аубакиров Е.К.
Social Project Manager KPO b.v.: Aubakirov E.K.

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
«ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР технологически и технологически объектах первого и второго уровней ответственности»

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000127	**31.12.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	27/11/2020-31/12/2020	услуга	1	11 312 828,80	11 312 828,80
			Итого без НДС:			11 312 828,80
			НДС по ставке 12 %			1 357 539,46
			Всего с НДС			12 670 368,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в./ _____ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2020

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 10

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Декабрь/ December
Дата:/date 26.12.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	96%	183 067 891,20	175 440 062,40	7 627 828,80
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	60%	7 800 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	80%	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	70%	10 395 000,00	8 910 000,00	1 485 000,00
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	0%	0,00	0,00	
6	ПС, ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	0%	0,00	0,00	
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	100%	5 000 000,00	5 000 000,00	
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	0%	0,00	0,00	
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	100%	3 800 000,00	3 800 000,00	
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	100%	1 462 500,00	1 462 500,00	
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	100%	1 477 500,00	1 477 500,00	
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	100%	3 000 000,00	3 000 000,00	
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	100%	3 000 000,00	3 000 000,00	
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	100%	2 500 000,00	2 500 000,00	
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	500 000,00	
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	95%	14 250 000,00	14 250 000,00	
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	100%	9 910 000,00	9 910 000,00	
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	50%	4 455 000,00	4 455 000,00	
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	0%	0,00	0,00	
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	0%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	92,33%	284 067 891,20	272 755 062,40	11 312 828,80
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		34 088 146,94	32 730 607,49	1 357 539,46
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		14 203 394,56	13 637 753,12	565 641,44
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		269 864 496,64	259 117 309,28	10 747 187,36
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		303 952 643,58	291 847 916,77	12 104 726,82

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора: БИСЕНБАЕВ Е.К.
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manader KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0136 от « 04» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000001	**15.01.2021**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жалпактал Казталовского района. ЗКО	01/01/2021-15/01/2021	услуга	1	23 593 528,80	23 593 528,80
			Итого без НДС:			23 593 528,80
			НДС по ставке 12 %			2 831 223,46
			Всего с НДС			26 424 752,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в./ / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2021

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жалпактал Казталовского района, ЗКО"
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Zhalpaktal village, Kaztalovskiy district, WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: март 2020 г. - октябрь 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 11

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0136
Contract No.: № AP/Y/20/0136
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Январь/ January
Дата:/date 15.01.2021

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Основное здание)	190 695 720	100%	190 695 720,00	183 067 891,20	7 627 828,80
2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13 000 000	100%	13 000 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00
3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Основное здание)	3 000 000	100%	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14 850 000	100%	14 850 000,00	10 395 000,00	4 455 000,00
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	150 000	100%	150 000,00	0,00	150 000,00
6	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ	155 700	100%	155 700,00	0,00	155 700,00
7	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Основное здание)	5 000 000	100%	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
8	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	100 000	100%	100 000,00	0,00	100 000,00
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Котельная)	3 800 000	100%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ (Котельная)	1 462 500	100%	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00
11	ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 477 500	100%	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00
12	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3 000 000	100%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
13	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Котельная)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	0,00
14	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	3 000 000	100%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
15	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
16	ТЕПЛОСЕТЬ	2 500 000	100%	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
17	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	500 000	100%	500 000,00	500 000,00	0,00
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО	15 000 000	100%	15 000 000,00	14 250 000,00	750 000,00
19	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9 910 000	100%	9 910 000,00	9 910 000,00	0,00
20	ОБОРУДОВАНИЕ	8 910 000	100%	8 910 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00
21	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	50 000	100%	50 000,00	0,00	50 000,00
22	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	0,00
23	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 400 000	100%	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
24	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	100%	50 000,00	0,00	50 000,00
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	307 661 420,00	100,00%	307 661 420,00	284 067 891,20	23 593 528,80
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	36 919 370,40		36 919 370,40	34 088 146,94	2 831 223,46
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	15 383 071,00		15 383 071,00	14 203 394,56	1 179 676,44
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	292 278 349,00		292 278 349,00	269 864 496,64	22 413 852,36
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	329 197 719,40		329 197 719,40	303 952 643,58	25 245 075,82

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Производственно-Коммерческая Фирма «Наурыз» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Инженер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Engineer KPO b.v.: Кудайбергенов Н.М.

Nurbulat Kudaibergenov
Project Engineer

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager