Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30

Стройка: Строительство дома культуры в с. Павлодарское

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

СПРАВКА № 1 от 25 ноября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		№ 5	06.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 200 000,00**									
Акт № 1	8 200 000,00	7 321 428,57							878 571,43	
За отчетный период	**8 200 000,00**	**7 321 428,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878 571,43**	**8 200 000,00**
Всего к оплате										**8 200 000,00**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
Шелекбаев Д.А.
м.п.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1

Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30
Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
Договор подряда (контракт) № 5 от 06.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 25 ноября 2022 год
на Общестроительные работы выше 0,000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
1	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	28,9	7060,07	2388,41	204036	69025	–	139482	370999	
						4671,66	517,99	135011	14970	–	27481		
2	2	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	13,25	6638,04	2089,89	87954	27691	–	61630	161551	
						4548,15	453,28	60263	6006	–	11967		

3	3 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	26,23	6895,43	2388,41	180867	62648	–	122580	327723
					4507,01	517,99	118219	13587	–	24276	
4	4 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % кмат1=0;	т металлических изделий	0,03	66933,33	2200	2008	66	–	1826	4141
					64733,33	700	1942	21	–	307	
5	5 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	1,25	11997,6	2642,4	14997	3303	–	11583	28706
					9355,2	608,8	11694	761	–	2126	
6	6 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	417,4	250,8	4174	2508	–	2623	7341
					166,6	55,7	1666	557	–	544	
7	7 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	5	3510	1331	17550	6655	–	14580	34700
					2179	292,2	10895	1461	–	2570	
	Раздел 2 Перегородки										
8	8 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,63	1798,49	248,37	82065	11333	–	68100	162178
					1550,12	54,66	70732	2494	–	12013	

9	9 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % кмат1=0;	т стальных элементов	0,012	65833,33	6250	790	75	–	863	1785
					59583,33	1333,33	715	16	–	132	
	2.1 Утепление тамбура										
10	10 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	54,02	953,7	14,2	51519	767	–	45937	105252
					939,5	5,35	50752	289	–	7796	
11	11 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 % кмат1=0;	м2 поверхности	54,02	416,48	5,92	22498	320	–	16972	42628
					410,55	2,85	22178	154	–	3158	
12	12 1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 % кмат1=0;	м2 поверхности	14,73	879,09	11,61	12949	171	–	9774	24541
					867,48	5,57	12778	82	–	1818	

Раздел 3 Перекрытие

13	13 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	3111,17	965,75	37334	11589	–	33349	76338
					2145,42	209,75	25745	2517	–	5655	
14	14 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	4679,5	1288	28077	7728	–	26030	58436
					3391,5	285	20349	1710	–	4329	
15	15 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % кмат1=0;	т стальных элементов	0,035	65800	6228,57	2303	218	–	2516	5205
					59571,43	1342,86	2085	47	–	386	
16	16 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 % кмат1=0;	т стальных элементов	0,0023	50000	6086,96	115	14	–	123	257
					43913,04	1304,35	101	3	–	19	
17	17 1106-0801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % кмат1=0;	м3	1,44	14571,53	3079,86	20983	4435	–	15869	39800
					11491,67	618,75	16548	891	–	2948	

18	18 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % кмат1=0;	м3 утеплителя	0,76	4165,79	1707,89	3166	1298	–	2027	5608
					2457,89	440,79	1868	335	–	415	
19	19 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 % кмат1=0;	отверстие	4	2103,25	887,25	8413	3549	–	5416	14935
					1216	396	4864	1584	–	1106	
	Раздел 4 Лестница										
20	20 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3111	965,5	6222	1931	–	5559	12723
					2145,5	210	4291	420	–	942	
21	21 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % кмат1=0;	т стальных элементов	0,00412	65533,98	6067,96	270	25	–	295	610
					59466,02	1213,59	245	5	–	45	
22	22 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % кмат1=0;	м3	0,24	11675	2604,17	2802	625	–	2100	5294

					9070,83	545,83	2177	131	–	392	
23	23 1107-0102-0201	Перекрытия. Укладка бетона при толщине слоя 60 мм НР = 118 % кмат1=0;	м2 площади перекрытия	6	226	71,33	1356	428	–	1285	2852
					154,67	26,83	928	161	–	211	
24	24 1107-0102-0202	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201 НР = 118 % К=-1,000; кмат1=0;	м2 площади перекрытия	-12	36,75	11	-441	-132	–	-419	-929
					25,75	3,83	-309	-46	–	-69	
25	25 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % кмат1=0;	т	0,00953	14795,38	1469,05	141	14	–	121	283
					13326,34	629,59	127	6	–	21	
26	26 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % кмат1=0;	м ступеней	22,2	1338,02	52,84	29704	1173	–	34251	69071
					1285,18	22,3	28531	495	–	5116	
27	27 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	0,49844	26003,13	10125,59	12961	5047	–	6452	20966
					15877,54	2882,99	7914	1437	–	1553	

28	28 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % kмат1=0;	т	0,49844	10978,25	1418,43	5472	707	–	3289	9462
					9559,83	4,01	4765	2	–	701	
	Раздел 5 Кровля										
29	29 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % kмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	600	90,56	12,41	54335	7448	–	44791	107056
					78,15	3	46887	1799	–	7930	
30	30 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % kмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	600	565,66	51,84	339398	31103	–	290178	679942
					513,83	11,86	308295	7116	–	50366	
31	31 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % kмат1=0;	м2 стяжки	600	321,7	101,3	193019	60778	–	135530	354833
					220,4	25,12	132241	15074	–	26284	

32	32 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000; кмат1=0;	м2 стяжки	9000	2,31	1,5	20832	13485	–	9976	33273
					0,82	0,39	7347	3497	–	2465	
33	33 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % кмат1=0;	т	0,35	14700	1382,86	5145	484	–	4427	10338
					13317,14	582,86	4661	204	–	766	
34	34 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	82,36	220,4	26,03	18152	2144	–	15032	35839
					194,37	4,02	16008	331	–	2655	
	Раздел 6 Полы										
35	35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	8,316	3645,26	7,22	30314	60	–	28439	63453
					3638,05	–	30254	–	–	4700	
36	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	23,42	363,92	28,57	8523	669	–	7685	17505
					335,35	13,75	7854	322	–	1297	

37	37 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % kмат1=0;	м2 стяжки	23,42	8,97	4,82	210	113	–	141	379
					4,14	2,26	97	53	–	28	
38	38 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	127,37	435,13	95,07	55423	12109	–	44909	108359
					340,06	35,02	43314	4461	–	8027	
39	39 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000; kмат1=0;	м2 покрытия	-254,74	13,99	4,19	-3564	-1068	–	-2840	-6916
					9,8	2,06	-2496	-525	–	-512	

Раздел 8 Окна и витражи

40	40 1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % kмат1=0;	м2 проемов	23,4	1322,82	170,47	30954	3989	–	25975	61483
					1152,35	81,03	26965	1896	–	4554	
41	41 1110-0501-0102										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % kмат1=0;	м2 проемов	5,4	1216,48	164,81	6569	890	–	5495	13029
					1051,67	79,07	5679	427	–	965	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
42	42 1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % kмат1=0;	м2 отделываемой поверхности	235,6	528,29	4,64	124466	1093	–	98979	241321
					523,65	1,49	123373	351	–	17876	

43	43 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % кмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,25	523,01	6,41	12160	149	–	9670	23576
					516,6	3,27	12011	76	–	1746	
44	44 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	235,6	306,84	2,9	72292	684	–	57551	140230
					303,94	1,4	71608	331	–	10387	
45	45 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % кмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,5	844,92	71,43	104348	8821	–	82119	201384
					773,5	57,67	95527	7122	–	14917	

46	46 1115-0203-0203									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % кмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	325,6	1004,1	76,14	326935	24791	–	257358	631036
					927,96	60,06	302144	19554	–	46743	
47	47 1115-0206-0203										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % кмат1=0;	м2 отделываемой поверхности	235,6	673,62	7,25	158705	1707	–	126038	307522
					666,38	2,33	156998	550	–	22779	
48	48 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	332,56	272,94	2,9	90770	966	–	72217	176026
					270,04	1,4	89804	467	–	13039	

49	49 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	825,36	1459,61	33,65	1204701	27777	–	952245	2329502
					1425,95	16,21	1176924	13382	–	172556	

Итого	**7 121 626**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 272 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	421 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 584
- накладные расходы, тенге	2 900 128
в т.ч. зарплата, тенге	261 011
- сметная прибыль (8 %), тенге	527 526
Всего	**7 121 626**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**142 433**
Итого в текущих ценах на 2022 год к=1,05	**7 627 261**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**7 321 428,57**
НДС (12 %)	878 571,43
Итого	**8 200 000,00**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

Шелекбаев Д.А.

м.п.