Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки:"Строительство 45-ти квартирного жилого дома №29 на левобережной части г. Кызылорда."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	01.06.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		1	25.12.2018 г.				
		2	15.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	389 536 000,00	347 800 000,00						41 736 000,00	389 536 000,00
За отчетный период:	**19 421 413,83**	**17 340 548,06**						**2 080 865,77**	**19 421 413,83**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табын"
_____ Рысбаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бақ-Береке 2030"
_____ Ерназаров А.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №29 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (ЛС 2-1-8)							
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		ВРУ с БАУО					
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**10081,54**	**10081,54**
		Итого оплата труда:				**4209,85**	**4209,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2454,55**	**2454,55**
		Итого материалов:				**4212,27**	**4212,27**
		Накладные расходы	%	–		2305,67	2305,67
		Сметная прибыль	%	8		990,98	990,98
		Сметная стоимость:				**13378,18**	**13378,18**
2	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**803,87**	**803,87**
		Итого оплата труда:				**762,09**	**762,09**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**55,66**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	–		374,09	374,09
		Сметная прибыль	%	8		94,24	94,24
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**1272,20**
						ЩЭ2 - Щит этажный со слаботочным отсеком на 3 квартиры	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**15,0000**		**4553,88**	**68308,22**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**28519,40**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**10263,90**
		Итого материалов:				**2162,26**	**32433,92**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	15620,12
		Сметная прибыль	%	8		447,62	6714,27
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**90642,60**
4	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**45,0000**		**2943,22**	**132444,92**
		Итого оплата труда:				**1657,45**	**74585,40**
		Итого эксплуатация машин:				**83,09**	**3738,96**
		Итого материалов:				**1222,07**	**54993,25**
		Накладные расходы	%	--		864,26	38891,73
		Сметная прибыль	%	8		304,60	13706,93
		Сметная стоимость:				**4112,08**	**185043,58**
5	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**45,0000**		**351,42**	**15813,83**
		Итого оплата труда:				**309,64**	**13934,00**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**2504,81**
		Итого материалов:				**5,50**	**247,71**
		Накладные расходы	%	--		153,05	6887,12
		Сметная прибыль	%	8		40,36	1816,08
		Сметная стоимость:				**544,82**	**24517,03**
					ЩК1 - Щит квартирный на 12 модулей		
6	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**30,0000**		**4553,88**	**136616,44**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**57038,79**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**20527,81**
		Итого материалов:				**2162,26**	**64867,84**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	31240,23
		Сметная прибыль	%	8		447,62	13428,53
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**181285,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**30,0000**		**2943,22**	**88296,61**
		Итого оплата труда:				**1657,45**	**49723,60**
		Итого эксплуатация машин:				**83,09**	**2492,64**
		Итого материалов:				**1222,07**	**36662,17**
		Накладные расходы	%	--		864,26	25927,82
		Сметная прибыль	%	8		304,60	9137,95
		Сметная стоимость:				**4112,08**	**123362,39**
8	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**120,0000**		**1773,82**	**212857,91**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**98283,60**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**2637,55**
		Итого материалов:				**932,81**	**111936,76**
		Накладные расходы	%	--		440,62	52874,13
		Сметная прибыль	%	8		177,15	21258,56
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**286990,60**
9	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**30,0000**		**365,29**	**10958,70**
		Накладные расходы	%	--		15,49	464,65
		Сметная прибыль	%	8		30,46	913,87
		Сметная стоимость:				**411,24**	**12337,22**
				ЩК2 - Щит квартирный на 12 модулей			
10	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**15,0000**		**4553,88**	**68308,22**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**28519,40**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**10263,90**
		Итого материалов:				**2162,26**	**32433,92**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	15620,12
		Сметная прибыль	%	8		447,62	6714,27
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**90642,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15,0000**		**2943,22**	**44148,31**
		Итого оплата труда:				**1657,45**	**24861,80**
		Итого эксплуатация машин:				**83,09**	**1246,32**
		Итого материалов:				**1222,07**	**18331,08**
		Накладные расходы	%	--		864,26	12963,91
		Сметная прибыль	%	8		304,60	4568,98
		Сметная стоимость:				**4112,08**	**61681,19**
12	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**45,0000**		**1773,82**	**79821,72**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**36856,35**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**989,08**
		Итого материалов:				**932,81**	**41976,28**
		Накладные расходы	%	--		440,62	19827,80
		Сметная прибыль	%	8		177,15	7971,96
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**107621,47**
				ЩСН			
13	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4553,88**	**9107,76**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**3802,59**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**1368,52**
		Итого материалов:				**2162,26**	**4324,52**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	2082,68
		Сметная прибыль	%	8		447,62	895,24
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**12085,68**
14	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14,0000**		**1773,82**	**24833,42**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**11466,42**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**307,71**
		Итого материалов:				**932,81**	**13059,29**
		Накладные расходы	%	--		440,62	6168,65
		Сметная прибыль	%	8		177,15	2480,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**33482,24**
				III-1			
15	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4553,88**	**4553,88**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**1901,29**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**684,26**
		Итого материалов:				**2162,26**	**2162,26**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	1041,34
		Сметная прибыль	%	8		447,62	447,62
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**6042,84**
16	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**803,87**	**3215,48**
		Итого оплата труда:				**762,09**	**3048,38**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**222,65**
		Итого материалов:				**5,50**	**22,02**
		Накладные расходы	%	--		374,09	1496,36
		Сметная прибыль	%	8		94,24	376,95
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**5088,78**
17	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**351,42**	**351,42**
		Итого оплата труда:				**309,64**	**309,64**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**55,66**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		153,05	153,05
		Сметная прибыль	%	8		40,36	40,36
		Сметная стоимость:				**544,82**	**544,82**
				Ящик управления освещением			
18	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4553,88**	**4553,88**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**1901,29**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**684,26**
		Итого материалов:				**2162,26**	**2162,26**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	1041,34
		Сметная прибыль	%	8		447,62	447,62
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**6042,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
				ЯТП-0,25			
19	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**984,96**	**984,96**
		Итого оплата труда:				**892,47**	**892,47**
		Итого эксплуатация машин:				**114,13**	**114,13**
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**
		Накладные расходы	%	--		439,93	439,93
		Сметная прибыль	%	8		113,99	113,99
		Сметная стоимость:				**1538,89**	**1538,89**
				Конденсаторная установка на 10 квартир			
20	13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**1,0000**		**2602,88**	**2602,88**
		Итого оплата труда:				**1986,31**	**1986,31**
		Итого эксплуатация машин:				**946,26**	**946,26**
		Накладные расходы	%	--		996,55	996,55
		Сметная прибыль	%	8		287,95	287,95
		Сметная стоимость:				**3887,38**	**3887,38**
				ЩОА			
21	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4553,88**	**4553,88**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**1901,29**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**684,26**
		Итого материалов:				**2162,26**	**2162,26**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	1041,34
		Сметная прибыль	%	8		447,62	447,62
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**6042,84**
22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1773,82**	**7095,26**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**3276,12**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**87,92**
		Итого материалов:				**932,81**	**3731,23**
		Накладные расходы	%	--		440,62	1762,47
		Сметная прибыль	%	8		177,15	708,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**9566,35**
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
23	**13-080305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**15,0000**		**1238,52**	**18577,81**
		Итого оплата труда:				**983,39**	**14750,85**
		Итого эксплуатация машин:				**457,26**	**6858,83**
		Итого материалов:				**106,86**	**1602,88**
		Накладные расходы	%	--		491,25	7368,75
		Сметная прибыль	%	8		138,38	2075,72
		Сметная стоимость:				**1868,15**	**28022,29**
24	**23-070106-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65**	**шт.**	**15,1500**		**10811,98**	**163801,50**
		Накладные расходы	%	--		458,43	6945,18
		Сметная прибыль	%	8		901,63	13659,73
		Сметная стоимость:				**12172,04**	**184406,41**
25	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**51,0000**		**1260,14**	**64267,28**
		Итого оплата труда:				**977,71**	**49863,26**
		Итого эксплуатация машин:				**513,02**	**26164,23**
		Итого материалов:				**106,86**	**5449,78**
		Накладные расходы	%	--		489,63	24971,29
		Сметная прибыль	%	8		139,98	7139,08
		Сметная стоимость:				**1889,76**	**96377,65**
26	**23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник светодиодный с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**51,5100**		**6404,18**	**329879,31**
		Накладные расходы	%	--		271,54	13986,88
		Сметная прибыль	%	8		534,06	27509,30
		Сметная стоимость:				**7209,77**	**371375,49**
27	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**9,0000**		**1260,14**	**11341,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**977,71**	**8799,40**
		Итого эксплуатация машин:				**513,02**	**4617,22**
		Итого материалов:				**106,86**	**961,73**
		Накладные расходы	%	--		489,63	4406,70
		Сметная прибыль	%	8		139,98	1259,84
		Сметная стоимость:				**1889,76**	**17007,82**
28	**23-070106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54**	**шт.**	**9,0900**		**21538,36**	**195783,69**
		Накладные расходы	%	--		913,23	8301,23
		Сметная прибыль	%	8		1796,13	16326,79
		Сметная стоимость:				**24247,71**	**220411,71**
29	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**15,0000**		**1251,70**	**18775,56**
		Итого оплата труда:				**909,96**	**13649,44**
		Итого эксплуатация машин:				**409,13**	**6136,90**
		Итого материалов:				**193,78**	**2906,71**
		Накладные расходы	%	--		459,05	6885,74
		Сметная прибыль	%	8		136,86	2052,90
		Сметная стоимость:				**1847,61**	**27714,21**
30	**23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**15,1500**		**613,27**	**9291,04**
		Накладные расходы	%	--		26,00	393,94
		Сметная прибыль	%	8		51,14	774,80
		Сметная стоимость:				**690,41**	**10459,78**
31	**23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**15,3000**		**606,96**	**9286,49**
		Накладные расходы	%	--		25,74	393,75
		Сметная прибыль	%	8		50,62	774,42
		Сметная стоимость:				**683,31**	**10454,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**864,79**	**864,79**
		Итого оплата труда:				**721,74**	**721,74**
		Итого эксплуатация машин:				**104,78**	**104,78**
		Итого материалов:				**60,00**	**60,00**
		Накладные расходы	%	--		358,67	358,67
		Сметная прибыль	%	8		97,88	97,88
		Сметная стоимость:				**1321,34**	**1321,34**
33	**23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Световой указатель уличный с компактной люминисцентной лампой 1х21 Вт, IP44, номерной знак типа УСПУ 40 УХЛ1**	**шт**	**1,0000**		**10476,00**	**10476,00**
		НР второго уровня	%	4,24		444,18	444,18
		Накладные расходы	%	--		444,18	444,18
		Сметная прибыль	%	8		873,61	873,61
		Сметная стоимость:				**11793,80**	**11793,80**
34	**23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**1,0200**		**615,11**	**627,41**
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	26,60
		Накладные расходы	%	--		26,08	26,60
		Сметная прибыль	%	8		51,30	52,32
		Сметная стоимость:				**692,49**	**706,34**
35	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**105,0000**		**1251,70**	**131428,92**
		Итого оплата труда:				**909,96**	**95546,06**
		Итого эксплуатация машин:				**409,13**	**42958,30**
		Итого материалов:				**193,78**	**20346,96**
		Накладные расходы	%	--		459,05	48200,19
		Сметная прибыль	%	8		136,86	14370,33
		Сметная стоимость:				**1847,61**	**193999,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**106,0500**		**10806,13**	**1145990,09**
		Накладные расходы	%	--		458,18	48589,98
		Сметная прибыль	%	8		901,14	95566,41
		Сметная стоимость:				**12165,45**	**1290146,47**
37	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**107,1000**		**611,04**	**65442,38**
		Накладные расходы	%	--		25,91	2774,76
		Сметная прибыль	%	8		50,96	5457,37
		Сметная стоимость:				**687,90**	**73674,51**
38	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**117,0000**		**1341,05**	**156902,93**
		Итого оплата труда:				**420,82**	**49236,45**
		Итого эксплуатация машин:				**7,99**	**934,33**
		Итого материалов:				**914,76**	**107027,13**
		Накладные расходы	%	--		244,61	28619,39
		Сметная прибыль	%	8		126,85	14841,79
		Сметная стоимость:				**1712,51**	**200364,10**
39	**23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патроны подвесные из термостойкого пластика модели E27 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**119,3400**		**121,40**	**14487,88**
		Накладные расходы	%	--		5,15	614,29
		Сметная прибыль	%	8		10,12	1208,17
		Сметная стоимость:				**136,67**	**16310,33**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
40	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**33,0000**		**707,76**	**23356,07**
		Итого оплата труда:				**582,83**	**19233,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**474,24**
		Итого материалов:				**112,89**	**3725,26**
		Накладные расходы	%	--		290,04	9571,21
		Сметная прибыль	%	8		79,82	2634,18
		Сметная стоимость:				**1077,62**	**35561,47**
41	**23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**33,6600**		**929,40**	**31283,60**
		Накладные расходы	%	--		39,41	1326,42
		Сметная прибыль	%	8		77,50	2608,80
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**35218,83**
42	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**384,0000**		**312,88**	**120147,34**
		Итого оплата труда:				**291,03**	**111754,34**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**854,98**
		Итого материалов:				**20,41**	**7835,90**
		Накладные расходы	%	--		143,11	54953,13
		Сметная прибыль	%	8		36,48	14008,04
		Сметная стоимость:				**492,47**	**189108,51**
43	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**391,6800**		**340,73**	**133457,13**
		Накладные расходы	%	--		14,45	5658,58
		Сметная прибыль	%	8		28,41	11129,26
		Сметная стоимость:				**383,59**	**150244,97**
44	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**135,0000**		**312,88**	**42239,30**
		Итого оплата труда:				**291,03**	**39288,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**300,58**
		Итого материалов:				**20,41**	**2754,81**
		Накладные расходы	%	--		143,11	19319,46
		Сметная прибыль	%	8		36,48	4924,70
		Сметная стоимость:				**492,47**	**66483,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**137,7000**		**514,82**	**70890,71**
		Накладные расходы	%	--		21,83	3005,77
		Сметная прибыль	%	8		42,93	5911,72
		Сметная стоимость:				**579,58**	**79808,20**
46	**13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**324,31**	**324,31**
		Итого оплата труда:				**316,64**	**316,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**2,92**
		Итого материалов:				**5,53**	**5,53**
		Накладные расходы	%	--		155,02	155,02
		Сметная прибыль	%	8		38,35	38,35
		Сметная стоимость:				**517,67**	**517,67**
47	**23-070204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатели оптико-акустические с выдержкой времени А1-230-038**	**шт.**	**1,0200**		**4093,99**	**4175,87**
		Накладные расходы	%	--		173,59	177,06
		Сметная прибыль	%	8		341,41	348,23
		Сметная стоимость:				**4608,98**	**4701,16**
48	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**45,0000**		**579,61**	**26082,45**
		Итого оплата труда:				**548,29**	**24673,25**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**343,53**
		Итого материалов:				**25,62**	**1152,93**
		Накладные расходы	%	--		269,20	12113,80
		Сметная прибыль	%	8		67,90	3055,70
		Сметная стоимость:				**916,71**	**41251,95**
49	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**45,9000**		**704,95**	**32357,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,89	1371,95
		Сметная прибыль	%	8		58,79	2698,33
		Сметная стоимость:				**793,63**	**36427,48**
50	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,0000**		**261,86**	**3927,96**
		Итого оплата труда:				**248,34**	**3725,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**33,40**
		Итого материалов:				**12,07**	**181,06**
		Накладные расходы	%	--		121,90	1828,51
		Сметная прибыль	%	8		30,70	460,52
		Сметная стоимость:				**414,47**	**6216,99**
51	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,3000**		**201,05**	**3076,07**
		Накладные расходы	%	--		8,52	130,43
		Сметная прибыль	%	8		16,77	256,52
		Сметная стоимость:				**226,34**	**3463,01**
52	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**282,0000**		**261,86**	**73845,72**
		Итого оплата труда:				**248,34**	**70032,71**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**627,87**
		Итого материалов:				**12,07**	**3403,89**
		Накладные расходы	%	--		121,90	34375,95
		Сметная прибыль	%	8		30,70	8657,73
		Сметная стоимость:				**414,47**	**116879,40**
53	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**287,6400**		**229,62**	**66047,90**
		Накладные расходы	%	--		9,74	2800,43
		Сметная прибыль	%	8		19,15	5507,87
		Сметная стоимость:				**258,50**	**74356,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**33,0000**		**290,29**	**9579,51**
		Итого оплата труда:				**282,30**	**9315,77**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**77,85**
		Итого материалов:				**6,21**	**205,08**
		Накладные расходы	%	--		138,25	4562,38
		Сметная прибыль	%	8		34,28	1131,35
		Сметная стоимость:				**462,83**	**15273,24**
55	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11,2200**		**186,71**	**2094,89**
		Накладные расходы	%	--		7,92	88,82
		Сметная прибыль	%	8		15,57	174,70
		Сметная стоимость:				**210,20**	**2358,41**
56	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**45,0000**		**261,86**	**11783,89**
		Итого оплата труда:				**248,34**	**11175,43**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**100,19**
		Итого материалов:				**12,07**	**543,17**
		Накладные расходы	%	--		121,90	5485,52
		Сметная прибыль	%	8		30,70	1381,55
		Сметная стоимость:				**414,47**	**18650,97**
57	**23-070218-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель звонковый А10,4-127**	**шт.**	**15,3000**		**276,52**	**4230,76**
		Накладные расходы	%	--		11,72	179,38
		Сметная прибыль	%	8		23,06	352,81
		Сметная стоимость:				**311,30**	**4762,95**
58	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1,0000**		**423,64**	**423,64**
		Итого оплата труда:				**420,34**	**420,34**
		Итого материалов:				**3,30**	**3,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		195,86	195,86
		Сметная прибыль	%	8		49,56	49,56
		Сметная стоимость:				**669,06**	**669,06**
59	**23-070202-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные К654У1, степень защиты IP56**	**шт.**	**1,0200**		**5743,70**	**5858,57**
		Накладные расходы	%	--		243,53	248,40
		Сметная прибыль	%	8		478,98	488,56
		Сметная стоимость:				**6466,21**	**6595,54**
60	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**174,4200**		**32,65**	**5694,81**
		Накладные расходы	%	--		1,38	241,46
		Сметная прибыль	%	8		2,72	474,90
		Сметная стоимость:				**36,76**	**6411,17**
61	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**990,0000**		**423,64**	**419405,09**
		Итого оплата труда:				**420,34**	**416136,60**
		Итого материалов:				**3,30**	**3268,49**
		Накладные расходы	%	--		195,86	193897,78
		Сметная прибыль	%	8		49,56	49064,23
		Сметная стоимость:				**669,06**	**662367,09**
62	**23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**1009,8000**		**70,41**	**71100,02**
		Накладные расходы	%	--		2,99	3014,64
		Сметная прибыль	%	8		5,87	5929,17
		Сметная стоимость:				**79,27**	**80043,83**
63	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**234,0000**		**1000,28**	**234064,40**
		Итого оплата труда:				**702,74**	**164441,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**297,54**	**69623,24**
		Накладные расходы	%	--		339,82	79518,20
		Сметная прибыль	%	8		107,21	25086,61
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**338669,21**
64	**23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**238,6800**		**227,58**	**54318,79**
		Накладные расходы	%	--		9,65	2303,12
		Сметная прибыль	%	8		18,98	4529,75
		Сметная стоимость:				**256,21**	**61151,66**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
65	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**5712,0000**		**194,95**	**1113546,32**
		Итого оплата труда:				**112,40**	**642054,43**
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**507925,18**
		Итого материалов:				**23,20**	**132490,47**
		Накладные расходы	%	--		58,41	333665,15
		Сметная прибыль	%	8		20,27	115776,92
		Сметная стоимость:				**273,63**	**1562988,38**
66	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**303,23**	**45484,55**
		Итого оплата труда:				**180,14**	**27021,61**
		Итого эксплуатация машин:				**11,29**	**1693,87**
		Итого материалов:				**113,93**	**17089,06**
		Накладные расходы	%	--		93,23	13984,16
		Сметная прибыль	%	8		31,72	4757,50
		Сметная стоимость:				**428,17**	**64226,20**
67	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**153,0000**		**22,48**	**3439,44**
		Накладные расходы	%	--		0,95	145,83
		Сметная прибыль	%	8		1,87	286,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25,31**	**3872,09**
68	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**165,0000**		**57,94**	**9559,57**
		Итого оплата труда:				**40,65**	**6707,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**91,84**
		Итого материалов:				**16,92**	**2792,32**
		Накладные расходы	%	--		20,59	3397,82
		Сметная прибыль	%	8		6,28	1036,59
		Сметная стоимость:				**84,81**	**13993,97**
69	**13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**15,0000**		**121,88**	**1828,21**
		Итого оплата труда:				**89,59**	**1343,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**25,05**
		Итого материалов:				**31,21**	**468,08**
		Накладные расходы	%	--		45,14	677,05
		Сметная прибыль	%	8		13,36	200,42
		Сметная стоимость:				**180,38**	**2705,68**
70	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1700**		**55591,02**	**9447,69**
		Накладные расходы	%	--		2357,06	400,58
		Сметная прибыль	%	8		4635,85	787,86
		Сметная стоимость:				**62583,93**	**10636,14**
71	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**5,0000**		**1000,28**	**5001,38**
		Итого оплата труда:				**702,74**	**3513,70**
		Итого материалов:				**297,54**	**1487,68**
		Накладные расходы	%	--		339,82	1699,11
		Сметная прибыль	%	8		107,21	536,04
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**7236,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Колодка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101**	**шт**	**5,0000**		**929,23**	**4646,15**
		Накладные расходы	%	--		39,40	197,00
		Сметная прибыль	%	8		77,49	387,45
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**5230,60**
73	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2170,41**	**6511,23**
		Итого оплата труда:				**593,55**	**1780,65**
		Итого эксплуатация машин:				**120,03**	**360,09**
		Итого материалов:				**1483,98**	**4451,95**
		Накладные расходы	%	--		356,84	1070,51
		Сметная прибыль	%	8		202,18	606,54
		Сметная стоимость:				**2729,43**	**8188,28**
74	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**13,0000**		**507,84**	**6601,88**
		Итого оплата труда:				**150,49**	**1956,42**
		Итого эксплуатация машин:				**19,49**	**253,31**
		Итого материалов:				**342,71**	**4455,18**
		Накладные расходы	%	--		88,67	1152,77
		Сметная прибыль	%	8		47,72	620,37
		Сметная стоимость:				**644,23**	**8375,02**
75	13-080208-0211 РСНБ РК 2015	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**274,81**	**274,81**
		Итого оплата труда:				**244,68**	**244,68**
		Итого эксплуатация машин:				**14,85**	**14,85**
		Итого материалов:				**17,21**	**17,21**
		Накладные расходы	%	--		120,82	120,82
		Сметная прибыль	%	8		31,65	31,65
		Сметная стоимость:				**427,27**	**427,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0063**		**155449,44**	**982,44**
		Накладные расходы	%	--		6591,06	41,66
		Сметная прибыль	%	8		12963,24	81,93
		Сметная стоимость:				**175003,74**	**1106,02**
77	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,0000**		**364,90**	**1459,60**
		Итого оплата труда:				**149,33**	**597,32**
		Итого эксплуатация машин:				**16,15**	**64,58**
		Итого материалов:				**203,11**	**812,44**
		Накладные расходы	%	--		82,09	328,38
		Сметная прибыль	%	8		35,76	143,04
		Сметная стоимость:				**482,75**	**1931,02**
78	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0025**		**160003,01**	**394,89**
		Накладные расходы	%	--		6784,13	16,74
		Сметная прибыль	%	8		13342,97	32,93
		Сметная стоимость:				**180130,11**	**444,56**
79	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**65,0000**		**379,41**	**24661,87**
		Итого оплата труда:				**133,15**	**8654,56**
		Итого эксплуатация машин:				**16,15**	**1049,45**
		Итого материалов:				**233,81**	**15197,37**
		Накладные расходы	%	--		75,49	4906,87
		Сметная прибыль	%	8		36,39	2365,50
		Сметная стоимость:				**491,30**	**31934,25**
80	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**1,0000**		**466,42**	**466,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**415,85**	**415,85**
		Итого эксплуатация машин:				**71,64**	**71,64**
		Итого материалов:				**30,32**	**30,32**
		Накладные расходы	%	--		205,31	205,31
		Сметная прибыль	%	8		53,74	53,74
		Сметная стоимость:				**725,46**	**725,46**
81	**23-070222-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Главная заземляющая шина ГЗШ, медь 405**	**шт**	**1,0000**		**21863,89**	**21863,89**
		Накладные расходы	%	--		927,03	927,03
		Сметная прибыль	%	8		1823,27	1823,27
		Сметная стоимость:				**24614,19**	**24614,19**
82	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям + молниеприемная сетка**	**м**	**384,0000**		**277,32**	**106490,77**
		Итого оплата труда:				**139,69**	**53639,83**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**4489,89**
		Итого материалов:				**128,07**	**49180,23**
		Накладные расходы	%	--		74,08	28446,47
		Сметная прибыль	%	8		28,11	10794,98
		Сметная стоимость:				**379,51**	**145732,22**
83	**21-050304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0852**		**139056,29**	**11854,27**
		Накладные расходы	%	--		5895,99	502,62
		Сметная прибыль	%	8		11596,18	988,55
		Сметная стоимость:				**156548,46**	**13345,44**
84	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям + токопровод**	**м**	**81,0000**		**277,32**	**22462,90**
		Итого оплата труда:				**139,69**	**11314,65**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**947,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**128,07**	**10373,95**
		Накладные расходы	%	--		74,08	6000,43
		Сметная прибыль	%	8		28,11	2277,07
		Сметная стоимость:				**379,51**	**30740,39**
85	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + 16 мм**	**м**	**15,0000**		**364,90**	**5473,51**
		Итого оплата труда:				**149,33**	**2239,95**
		Итого эксплуатация машин:				**16,15**	**242,18**
		Итого материалов:				**203,11**	**3046,65**
		Накладные расходы	%	--		82,09	1231,42
		Сметная прибыль	%	8		35,76	536,39
		Сметная стоимость:				**482,75**	**7241,32**
86	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0237**		**155449,44**	**3684,15**
		Накладные расходы	%	--		6591,06	156,21
		Сметная прибыль	%	8		12963,24	307,23
		Сметная стоимость:				**175003,74**	**4147,59**
87	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**2170,41**	**19533,70**
		Итого оплата труда:				**593,55**	**5341,94**
		Итого эксплуатация машин:				**120,03**	**1080,27**
		Итого материалов:				**1483,98**	**13355,85**
		Накладные расходы	%	--		356,84	3211,52
		Сметная прибыль	%	8		202,18	1819,62
		Сметная стоимость:				**2729,43**	**24564,84**
88	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**27,0000**		**507,84**	**13711,59**
		Итого оплата труда:				**150,49**	**4063,33**
		Итого эксплуатация машин:				**19,49**	**526,10**
		Итого материалов:				**342,71**	**9253,07**
		Накладные расходы	%	--		88,67	2394,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1288,46
		Сметная стоимость:				**644,23**	**17394,27**
89	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**51,0000**		**277,80**	**14167,76**
		Итого оплата труда:				**159,76**	**8147,87**
		Итого эксплуатация машин:				**107,57**	**5485,93**
		Итого материалов:				**45,99**	**2345,26**
		Накладные расходы	%	--		83,06	4235,86
		Сметная прибыль	%	8		28,87	1472,29
		Сметная стоимость:				**389,72**	**19875,91**
90	**Прайс-лист**	**Кабель нагревательный марки RGS 30-2 CR 30 Вт/v**	**м**	**52,0200**		**1477,83**	**76876,85**
		Накладные расходы	%	--		62,66	3259,58
		Сметная прибыль	%	8		123,24	6410,91
		Сметная стоимость:				**1663,73**	**86547,34**
91	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**991,61**	**8924,45**
		Итого оплата труда:				**847,70**	**7629,33**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**500,96**
		Итого материалов:				**107,63**	**968,70**
		Накладные расходы	%	--		420,24	3782,20
		Сметная прибыль	%	8		112,95	1016,53
		Сметная стоимость:				**1524,80**	**13723,18**
92	**23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**9,0000**		**2135,89**	**19223,01**
		Накладные расходы	%	--		90,56	815,06
		Сметная прибыль	%	8		178,12	1603,05
		Сметная стоимость:				**2404,57**	**21641,11**
93	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**793,72**	**2381,16**
		Итого оплата труда:				**752,84**	**2258,52**
		Итого материалов:				**40,88**	**122,64**
		Накладные расходы	%	--		378,95	1136,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		93,81	281,44
		Сметная стоимость:				**1266,48**	**3799,44**
94	**23-070213-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330**	**шт.**	**3,0000**		**1834,99**	**5504,97**
		Накладные расходы	%	--		77,80	233,41
		Сметная прибыль	%	8		153,02	459,07
		Сметная стоимость:				**2065,82**	**6197,45**
95	**13-110401-0401 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	**шт.**	**3,0000**		**9950,78**	**29852,35**
		Итого оплата труда:				**8065,78**	**24197,35**
		Итого эксплуатация машин:				**2266,74**	**6800,23**
		Итого материалов:				**485,30**	**1455,90**
		Накладные расходы	%	--		4121,33	12364,00
		Сметная прибыль	%	8		1125,77	3377,31
		Сметная стоимость:				**15197,89**	**45593,66**
96	**23-070213-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	**шт.**	**3,0000**		**24284,29**	**72852,87**
		Накладные расходы	%	--		1029,65	3088,96
		Сметная прибыль	%	8		2025,12	6075,35
		Сметная стоимость:				**27339,06**	**82017,18**
97	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**3972,48**	**11917,44**
		Итого оплата труда:				**2418,97**	**7256,92**
		Итого эксплуатация машин:				**77,64**	**232,93**
		Итого материалов:				**1495,26**	**4485,78**
		Накладные расходы	%	--		1247,65	3742,95
		Сметная прибыль	%	8		417,61	1252,83
		Сметная стоимость:				**5637,74**	**16913,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**23-070208-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Контактор 2P 25A SE**	**шт.**	**3,0000**		**8222,18**	**24666,54**
		Накладные расходы	%	--		348,62	1045,86
		Сметная прибыль	%	8		685,66	2056,99
		Сметная стоимость:				**9256,46**	**27769,39**
99	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1773,82**	**5321,45**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**2457,09**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**65,94**
		Итого материалов:				**932,81**	**2798,42**
		Накладные расходы	%	--		440,62	1321,85
		Сметная прибыль	%	8		177,15	531,46
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**7174,76**
100	**23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 2P 25A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**3331,88**	**9995,64**
		Накладные расходы	%	--		141,27	423,82
		Сметная прибыль	%	8		277,85	833,56
		Сметная стоимость:				**3751,00**	**11253,01**
101	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1773,82**	**15964,34**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**7371,27**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**197,82**
		Итого материалов:				**932,81**	**8395,26**
		Накладные расходы	%	--		440,62	3965,56
		Сметная прибыль	%	8		177,15	1594,39
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**21524,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**365,29**	**2191,74**
		Накладные расходы	%	--		15,49	92,93
		Сметная прибыль	%	8		30,46	182,77
		Сметная стоимость:				**411,24**	**2467,44**
103	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**365,29**	**1095,87**
		Накладные расходы	%	--		15,49	46,46
		Сметная прибыль	%	8		30,46	91,39
		Сметная стоимость:				**411,24**	**1233,72**
104	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**		**4553,88**	**13661,64**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**5703,88**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**2052,78**
		Итого материалов:				**2162,26**	**6486,78**
		Накладные расходы	%	--		1041,34	3124,02
		Сметная прибыль	%	8		447,62	1342,85
		Сметная стоимость:				**6042,84**	**18128,52**
105	**23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2277,21**	**6831,63**
		Накладные расходы	%	--		96,55	289,66
		Сметная прибыль	%	8		189,90	569,70
		Сметная стоимость:				**2563,66**	**7690,99**
106	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**6,0000**		**1000,28**	**6001,65**
		Итого оплата труда:				**702,74**	**4216,44**
		Итого материалов:				**297,54**	**1785,21**
		Накладные расходы	%	--		339,82	2038,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		107,21	643,25
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**8683,83**
107	**23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**6,0000**		**929,23**	**5575,38**
		Накладные расходы	%	--		39,40	236,40
		Сметная прибыль	%	8		77,49	464,94
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**6276,72**
108	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**240,0000**		**194,95**	**46787,66**
		Итого оплата труда:				**112,40**	**26977,08**
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**21341,39**
		Итого материалов:				**23,20**	**5566,83**
		Накладные расходы	%	--		58,41	14019,54
		Сметная прибыль	%	8		20,27	4864,58
		Сметная стоимость:				**273,63**	**65671,78**
109	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2448**		**133302,57**	**32632,47**
		Накладные расходы	%	--		5652,03	1383,62
		Сметная прибыль	%	8		11116,37	2721,29
		Сметная стоимость:				**150070,97**	**36737,37**
110	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**240,0000**		**644,06**	**154573,25**
		Итого оплата труда:				**180,14**	**43234,58**
		Итого эксплуатация машин:				**11,29**	**2710,19**
		Итого материалов:				**454,75**	**109140,47**
		Накладные расходы	%	--		107,68	25842,89
		Сметная прибыль	%	8		60,14	14433,29
		Сметная стоимость:				**811,87**	**194849,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**244,8000**		**25,56**	**6257,09**
		Накладные расходы	%	--		1,08	265,30
		Сметная прибыль	%	8		2,13	521,79
		Сметная стоимость:				**28,78**	**7044,18**
112	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**9,0000**		**423,64**	**3812,77**
		Итого оплата труда:				**420,34**	**3783,06**
		Итого материалов:				**3,30**	**29,71**
		Накладные расходы	%	--		195,86	1762,71
		Сметная прибыль	%	8		49,56	446,04
		Сметная стоимость:				**669,06**	**6021,52**
113	**23-070202-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**9,1800**		**271,42**	**2491,64**
		Накладные расходы	%	--		11,51	105,65
		Сметная прибыль	%	8		22,63	207,78
		Сметная стоимость:				**305,56**	**2805,06**
114	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**6,0000**		**1000,28**	**6001,65**
		Итого оплата труда:				**702,74**	**4216,44**
		Итого материалов:				**297,54**	**1785,21**
		Накладные расходы	%	--		339,82	2038,93
		Сметная прибыль	%	8		107,21	643,25
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**8683,83**
115	**23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2**	**шт.**	**6,0000**		**709,93**	**4259,58**
		Накладные расходы	%	--		30,10	180,61
		Сметная прибыль	%	8		59,20	355,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				799,23	4795,40
116	21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Герметик силиконовый, 310 мл**	шт.	3,0000		351,20	1053,60
		Накладные расходы	%	--		14,89	44,67
		Сметная прибыль	%	8		29,29	87,86
		Сметная стоимость:				395,38	1186,13
117	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	9,0000		991,61	8924,45
		Итого оплата труда:				847,70	7629,33
		Итого эксплуатация машин:				55,66	500,96
		Итого материалов:				107,63	968,70
		Накладные расходы	%	--		420,24	3782,20
		Сметная прибыль	%	8		112,95	1016,53
		Сметная стоимость:				1524,80	13723,18
118	23-061709-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта сальник для кабелей PG16**	шт.	9,0000		236,65	2129,85
		Накладные расходы	%	--		10,03	90,31
		Сметная прибыль	%	8		19,73	177,61
		Сметная стоимость:				266,42	2397,77
119	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	4,8000		3897,42	18707,62
		Накладные расходы	%	--		165,25	793,20
		Сметная прибыль	%	8		325,01	1560,07
		Сметная стоимость:				4387,68	21060,88
120	23-020301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта труба-коробка диам. 20 мм IP65**	шт.	30,0000		482,12	14463,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		20,44	613,26
		Накладные расходы	%	--		20,44	613,26
		Сметная прибыль	%	8		40,20	1206,15
		Сметная стоимость:				**542,77**	**16283,01**
121	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**570,0000**		**6,48**	**3693,60**
		Накладные расходы	%	--		0,27	156,61
		Сметная прибыль	%	8		0,54	308,02
		Сметная стоимость:				**7,30**	**4158,23**
				монтажные изделия			
122	**13-080206-0605 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**30,0000**		**383,27**	**11497,97**
		Итого оплата труда:				**283,75**	**8512,45**
		Итого эксплуатация машин:				**75,34**	**2260,27**
		Итого материалов:				**49,00**	**1469,96**
		Накладные расходы	%	--		142,84	4285,32
		Сметная прибыль	%	8		42,09	1262,66
		Сметная стоимость:				**568,20**	**17045,95**
123	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-200х100пр 200х100х 2500 мм OSTEC (код 011213)**	**м**	**30,0000**		**2827,97**	**84839,00**
		Накладные расходы	%	--		119,91	3597,17
		Сметная прибыль	%	8		235,83	7074,89
		Сметная стоимость:				**3183,70**	**95511,07**
124	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200х100 УПТп-200х100 (код 032021) OSTEC**	**шт**	**6,0000**		**3136,42**	**18818,55**
		Накладные расходы	%	--		132,98	797,91
		Сметная прибыль	%	8		261,55	1569,32
		Сметная стоимость:				**3530,96**	**21185,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Соединитель лотковый универсальный для лотка 80/100 мм СЛУ-80/100 (код 032781) OSTEC**	**компл**	**24,0000**		**166,09**	**3986,22**
		Накладные расходы	%	--		7,04	169,02
		Сметная прибыль	%	8		13,85	332,42
		Сметная стоимость:				**186,99**	**4487,66**
126	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Крышка к лотоку 200х15х2500 мм КЗЛТ-200пр OSTEC (код 020121)**	**м**	**12,0000**		**1222,41**	**14668,87**
		Накладные расходы	%	--		51,83	621,96
		Сметная прибыль	%	8		101,94	1223,27
		Сметная стоимость:				**1376,17**	**16514,10**
127	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Крышка к углу плоскому плавному 200х15х2500 УСП-200х50 (код 032225) OSTEC**	**шт**	**6,0000**		**1576,56**	**9459,36**
		Накладные расходы	%	--		66,85	401,08
		Сметная прибыль	%	8		131,47	788,84
		Сметная стоимость:				**1774,88**	**10649,28**
128	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Т-отвод плавный к лотку 200х100 ТТп-200х100 (код 031921) OSTEC**	**шт**	**3,0000**		**4869,41**	**14608,23**
		Накладные расходы	%	--		206,46	619,39
		Сметная прибыль	%	8		406,07	1218,21
		Сметная стоимость:				**5481,94**	**16445,83**
129	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Крышка к Т-отводу плавному к лотку 200х100 КТТп-200 (код 21921) OSTEC**	**шт**	**3,0000**		**1323,47**	**3970,40**
		Накладные расходы	%	--		56,12	168,35
		Сметная прибыль	%	8		110,37	331,10
		Сметная стоимость:				**1489,95**	**4469,85**
130	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**С-подвес потолочный СПП-200(п) (код 050915) OSTEC**	**м**	**21,0000**		**1155,62**	**24267,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		49,00	1028,96
		Накладные расходы	%	--		49,00	1028,96
		Сметная прибыль	%	8		96,37	2023,75
		Сметная стоимость:				**1300,98**	**27320,68**
131	**21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**1215531,96**	**681,91**
		Накладные расходы	%	--		51538,56	28,91
		Сметная прибыль	%	8		101365,64	56,87
		Сметная стоимость:				**1368436,16**	**767,69**
132	**21-130202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**		**658051,10**	**266,51**
		Накладные расходы	%	--		27901,37	11,30
		Сметная прибыль	%	8		54876,20	22,22
		Сметная стоимость:				**740828,66**	**300,04**
133	**21-130203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**--**		**55751,16**	**--**
134	**21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0210**		**10337,10**	**217,08**
		Накладные расходы	%	--		438,29	9,20
		Сметная прибыль	%	8		862,03	18,10
		Сметная стоимость:				**11637,42**	**244,39**
135	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**		**500421,32**	**200,57**
		Накладные расходы	%	--		21217,86	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41731,13	16,73
		Сметная стоимость:				**563370,32**	**225,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6992962,91**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6927066,14**
Материалы -			Тенге				**1069111,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**2485342,39**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2917515,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**1389182,45**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1050916,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**338266,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**665299,89**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8981548,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3035,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2485342,39**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23029,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23029,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**976,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1920,44**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25925,89**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**42867,74**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42867,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**1817,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3574,83**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**48260,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9055734,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3035,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2485342,39**
РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети (ЛС 2-1-9)							
136	**ЛЕВИДЕНИЕ**			--		--	--
137	**13-100501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**3,0000**		**2469,21**	**7407,62**
		Итого оплата труда:				**2469,21**	**7407,62**
		Накладные расходы	%	--		1149,70	3449,09
		Сметная прибыль	%	8		289,51	868,54
		Сметная стоимость:				**3908,42**	**11725,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45,0000**		**744,85**	**33518,05**
		Итого оплата труда:				**733,67**	**33015,15**
		Итого материалов:				**11,18**	**502,90**
		Накладные расходы	%	--		342,08	15393,65
		Сметная прибыль	%	8		86,95	3912,94
		Сметная стоимость:				**1173,88**	**52824,63**
139	**13-100501-0112 РСНБ РК 2015**	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала**	**измерение**	**15,0000**		**9894,65**	**148419,77**
		Итого оплата труда:				**9894,65**	**148419,77**
		Накладные расходы	%	--		4607,09	69106,38
		Сметная прибыль	%	8		1160,14	17402,09
		Сметная стоимость:				**15661,88**	**234928,24**
140	**13-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного**	**проектная зона**	**3,0000**		**37082,66**	**111247,97**
		Итого оплата труда:				**37082,66**	**111247,97**
		Накладные расходы	%	--		17266,22	51798,66
		Сметная прибыль	%	8		4347,91	13043,73
		Сметная стоимость:				**58696,78**	**176090,35**
141	**13-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего**	**проектная зона**	**9,0000**		**27990,27**	**251912,47**
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	31,4	282,6	891,41	251912,47
		Итого оплата труда:				**27990,27**	**251912,47**
		Накладные расходы	%	--		13032,67	117294,07
		Сметная прибыль	%	8		3281,84	29536,52
		Сметная стоимость:				**44304,78**	**398743,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**13-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой**	**система**	**3,0000**		**55980,55**	**167941,64**
		Итого оплата труда:				**55980,55**	**167941,64**
		Накладные расходы	%	--		26065,35	78196,05
		Сметная прибыль	%	8		6563,67	19691,02
		Сметная стоимость:				**88609,57**	**265828,71**
143	**13-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала**	**измерение**	**3,0000**		**8200,97**	**24602,92**
		Итого оплата труда:				**8200,97**	**24602,92**
		Накладные расходы	%	--		3818,49	11455,47
		Сметная прибыль	%	8		961,56	2884,67
		Сметная стоимость:				**12981,02**	**38943,06**
144	**13-100501-0109 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала**	**измерение**	**9,0000**		**6596,43**	**59367,91**
		Итого оплата труда:				**6596,43**	**59367,91**
		Накладные расходы	%	--		3071,39	27642,55
		Сметная прибыль	%	8		773,43	6960,84
		Сметная стоимость:				**10441,25**	**93971,29**
				Кабельная продукция			
145	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**90,0000**		**68,08**	**6127,56**
		Итого оплата труда:				**48,94**	**4404,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**100,19**
		Итого материалов:				**18,42**	**1658,01**
		Накладные расходы	%	--		24,72	2224,76
		Сметная прибыль	%	8		7,42	668,19
		Сметная стоимость:				**100,23**	**9020,50**
146	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**600,0000**		**57,94**	**34762,06**
		Итого оплата труда:				**40,65**	**24390,56**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**333,98**
		Итого материалов:				**16,92**	**10153,89**
		Накладные расходы	%	--		20,59	12355,69
		Сметная прибыль	%	8		6,28	3769,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**84,81**	**50887,18**
147	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**111,0000**		**32,61**	**3619,45**
		Итого оплата труда:				**16,38**	**1817,82**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**61,79**
		Итого материалов:				**15,87**	**1761,37**
		Накладные расходы	%	--		8,69	964,48
		Сметная прибыль	%	8		3,30	366,71
		Сметная стоимость:				**44,60**	**4950,64**
		Трубы					
148	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**663,0000**		**193,42**	**128236,66**
		Итого оплата труда:				**115,41**	**76518,73**
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**4136,48**
		Итого материалов:				**73,90**	**48995,81**
		Накладные расходы	%	--		59,69	39575,85
		Сметная прибыль	%	8		20,25	13425,00
		Сметная стоимость:				**273,36**	**181237,51**
149	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**27,0000**		**579,20**	**15638,44**
		Итого оплата труда:				**238,92**	**6450,76**
		Итого эксплуатация машин:				**42,55**	**1148,94**
		Итого материалов:				**302,00**	**8153,93**
		Накладные расходы	%	--		131,15	3541,06
		Сметная прибыль	%	8		56,83	1534,36
		Сметная стоимость:				**767,18**	**20713,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**992802,50**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**992802,50**
Материалы -			Тенге				**71225,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**917497,56**
Накладные расходы -			Тенге				**432997,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**114064,02**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1539864,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1049,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				917497,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1539864,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1049,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				917497,56
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОН					
150	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**45,0000**		**4697,24**	**211375,74**
		Итого оплата труда:				**2969,35**	**133620,76**
		Итого эксплуатация машин:				**438,17**	**19717,42**
		Итого материалов:				**1397,40**	**62883,16**
		Накладные расходы	%	--		1455,83	65512,56
		Сметная прибыль	%	8		492,25	22151,06
		Сметная стоимость:				**6645,32**	**299039,36**
				Трубы			
151	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**324,0000**		**243,48**	**78886,88**
		Итого оплата труда:				**139,69**	**45258,61**
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**2120,41**
		Итого материалов:				**99,38**	**32199,04**
		Накладные расходы	%	--		72,64	23536,81
		Сметная прибыль	%	8		25,29	8193,90
		Сметная стоимость:				**341,41**	**110617,58**
				Кабельные изделия			
152	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**105,0000**		**68,08**	**7148,82**
		Итого оплата труда:				**48,94**	**5138,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**116,89**
		Итого материалов:				**18,42**	**1934,34**
		Накладные расходы	%	--		24,72	2595,55
		Сметная прибыль	%	8		7,42	779,55
		Сметная стоимость:				**100,23**	**10523,92**
153	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**219,0000**		**57,94**	**12688,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**40,65**	**8902,55**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**121,90**
		Итого материалов:				**16,92**	**3706,17**
		Накладные расходы	%	--		20,59	4509,83
		Сметная прибыль	%	8		6,28	1375,84
		Сметная стоимость:				**84,81**	**18573,82**
154	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**21,0000**		**32,61**	**684,76**
		Итого оплата труда:				**16,38**	**343,91**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**11,69**
		Итого материалов:				**15,87**	**333,23**
		Накладные расходы	%	--		8,69	182,47
		Сметная прибыль	%	8		3,30	69,38
		Сметная стоимость:				**44,60**	**936,61**
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
155	**13-080304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу**	**шт.**	**3,0000**		**4017,43**	**12052,30**
		Итого оплата труда:				**2462,71**	**7388,12**
		Итого эксплуатация машин:				**2147,15**	**6441,46**
		Итого материалов:				**162,92**	**488,76**
		Накладные расходы	%	--		1269,07	3807,21
		Сметная прибыль	%	8		422,92	1268,76
		Сметная стоимость:				**5709,42**	**17128,27**
156	**13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8**	**УССЛК**	**3,0000**		**30309,47**	**90928,42**
		Итого оплата труда:				**14354,52**	**43063,57**
		Итого эксплуатация машин:				**19728,91**	**59186,74**
		Итого материалов:				**359,30**	**1077,91**
		Накладные расходы	%	--		7689,35	23068,05
		Сметная прибыль	%	8		3039,91	9119,72
		Сметная стоимость:				**41038,73**	**123116,19**
157	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**15,0000**		**2877,36**	**43160,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1938,25**	**29073,68**
		Итого эксплуатация машин:				**900,22**	**13503,32**
		Итого материалов:				**320,52**	**4807,77**
		Накладные расходы	%	--		986,74	14801,14
		Сметная прибыль	%	8		309,13	4636,92
		Сметная стоимость:				**4173,23**	**62598,45**
158	**13-100904-1301 РСНБ РК 2015**	**Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха**	**км кабеля**	**0,1710**		**125844,20**	**21519,36**
		Итого оплата труда:				**96450,51**	**16493,04**
		Итого эксплуатация машин:				**54302,44**	**9285,72**
		Накладные расходы	%	--		48366,92	8270,74
		Сметная прибыль	%	8		13936,89	2383,21
		Сметная стоимость:				**188148,00**	**32173,31**
159	**13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**3,0000**		**6958,96**	**20876,88**
		Итого оплата труда:				**3302,26**	**9906,79**
		Итого эксплуатация машин:				**4625,82**	**13877,45**
		Накладные расходы	%	--		1768,36	5305,07
		Сметная прибыль	%	8		698,19	2094,56
		Сметная стоимость:				**9425,50**	**28276,50**
160	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.**	**участок**	**15,0000**		**4417,70**	**66265,50**
		Итого оплата труда:				**2111,17**	**31667,55**
		Итого эксплуатация машин:				**2917,82**	**43767,35**
		Накладные расходы	%	--		1129,20	16938,04
		Сметная прибыль	%	8		443,75	6656,28
		Сметная стоимость:				**5990,66**	**89859,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.**	**участок**	**15,0000**		**9817,11**	**147256,67**
		Итого оплата труда:				**4691,49**	**70372,33**
		Итого эксплуатация машин:				**6484,05**	**97260,77**
		Накладные расходы	%	--		2509,34	37640,10
		Сметная прибыль	%	8		986,12	14791,74
		Сметная стоимость:				**13312,57**	**199688,52**
162	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**54,0000**		**211,75**	**11434,54**
		Итого оплата труда:				**132,18**	**7137,58**
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**428,86**
		Итого материалов:				**74,35**	**4014,70**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	3054,89
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	614,35
		Накладные расходы	%	--		67,95	3669,24
		Сметная прибыль	%	8		22,38	1208,30
		Сметная стоимость:				**302,08**	**16312,07**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
163	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**20031,83**	**60095,49**
		Итого оплата труда:				**18148,76**	**54446,28**
		Итого эксплуатация машин:				**101,11**	**303,35**
		Итого материалов:				**1806,80**	**5420,41**
		Накладные расходы	%	--		8530,17	25590,50
		Сметная прибыль	%	8		2284,96	6854,88
		Сметная стоимость:				**30846,95**	**92540,86**
164	**13-100410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**3,0000**		**6408,62**	**19225,86**
		Итого оплата труда:				**6250,40**	**18751,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**158,22**	**474,66**
		Накладные расходы	%	--		2916,98	8750,95
		Сметная прибыль	%	8		746,05	2238,15
		Сметная стоимость:				**10071,65**	**30214,96**
165	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**760,63**	**1521,25**
		Итого оплата труда:				**751,23**	**1502,47**
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**35,35**
		Накладные расходы	%	--		376,81	753,62
		Сметная прибыль	%	8		90,99	181,99
		Сметная стоимость:				**1228,43**	**2456,86**
166	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**11526,18**	**34578,53**
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**26848,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**4449,06**
		Итого материалов:				**1458,15**	**4374,44**
		Накладные расходы	%	--		4276,25	12828,76
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	3792,58
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**51199,87**
167	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**11526,18**	**34578,53**
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**26848,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**4449,06**
		Итого материалов:				**1458,15**	**4374,44**
		Накладные расходы	%	--		4276,25	12828,76
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	3792,58
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**51199,87**
168	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**3,0000**		**423,64**	**1270,92**
		Итого оплата труда:				**420,34**	**1261,02**
		Итого материалов:				**3,30**	**9,90**
		Накладные расходы	%	--		195,86	587,57
		Сметная прибыль	%	8		49,56	148,68
		Сметная стоимость:				**669,06**	**2007,17**

Трубы

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**60,0000**		**193,42**	**11605,13**
		Итого оплата труда:				**115,41**	**6924,77**
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**374,34**
		Итого материалов:				**73,90**	**4434,01**
		Накладные расходы	%	--		59,69	3581,52
		Сметная прибыль	%	8		20,25	1214,93
		Сметная стоимость:				**273,36**	**16401,58**
				Кабельная продукция			
170	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**63,0000**		**194,95**	**12281,76**
		Итого оплата труда:				**112,40**	**7081,48**
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**5602,12**
		Итого материалов:				**23,20**	**1461,29**
		Накладные расходы	%	--		58,41	3680,13
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1276,95
		Сметная стоимость:				**273,63**	**17238,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**899435,87**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**899435,87**
Материалы -			Тенге				**131994,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**552030,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**278438,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94229,96**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1272104,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**552030,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1272104,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**552030,82**
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНОЕ ТВ, ИНТЕРНЕТ					
171	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**222,0000**		**193,42**	**42938,97**
		Итого оплата труда:				**115,41**	**25621,66**
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**1385,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**73,90**	**16405,84**
		Накладные расходы	%	--		59,69	13251,64
		Сметная прибыль	%	8		20,25	4495,25
		Сметная стоимость:				**273,36**	**60685,86**
172	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**48,0000**		**211,75**	**10164,03**
		Итого оплата труда:				**132,18**	**6344,52**
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**381,21**
		Итого материалов:				**74,35**	**3568,63**
		Накладные расходы	%	--		67,95	3261,54
		Сметная прибыль	%	8		22,38	1074,05
		Сметная стоимость:				**302,08**	**14499,62**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
173	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**39,0000**		**277,32**	**10815,47**
		Итого оплата труда:				**139,69**	**5447,80**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**456,00**
		Итого материалов:				**128,07**	**4994,87**
		Накладные расходы	%	--		74,08	2889,09
		Сметная прибыль	%	8		28,11	1096,37
		Сметная стоимость:				**379,51**	**14800,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**63918,47**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**63918,47**
Материалы -			Тенге				**24969,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**37413,97**
Накладные расходы -			Тенге				**19402,28**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**16013,18**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3389,10**
Сметная прибыль -			Тенге				**6665,66**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89986,41**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**46,10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**37413,97**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**89986,41**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**46,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				37413,97
		РАЗДЕЛ 5.Газоснабжение (ЛС 2-1-10)					
174	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	45,0000		2623,52	118058,39
		Итого оплата труда:				972,10	43744,34
		Итого эксплуатация машин:				155,20	6983,95
		Итого материалов:				1569,83	70642,17
		Накладные расходы	%	--		723,28	32547,53
		Сметная прибыль	%	8		267,74	12048,47
		Сметная стоимость:				3614,54	162654,40
175	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	45,0000		37574,56	1690855,20
		Накладные расходы	%	--		1593,16	71692,26
		Сметная прибыль	%	8		3133,42	141003,80
		Сметная стоимость:				42301,14	1903551,26
176	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	45,0000		933,49	42006,91
		Итого оплата труда:				752,84	33877,80
		Итого материалов:				180,65	8129,11
		Накладные расходы	%	--		384,87	17319,35
		Сметная прибыль	%	8		105,47	4746,10
		Сметная стоимость:				1423,83	64072,36
177	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	45,0000		7104,69	319711,05
		Накладные расходы	%	--		301,24	13555,75
		Сметная прибыль	%	8		592,47	26661,34
		Сметная стоимость:				7998,40	359928,14

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**45,0000**		**546,55**	**24594,75**
		Накладные расходы	%	--		23,17	1042,82
		Сметная прибыль	%	8		45,58	2051,01
		Сметная стоимость:				**615,30**	**27688,57**
179	**23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**847,22**	**10166,64**
		НР второго уровня	%	4,24		35,92	431,07
		Накладные расходы	%	--		35,92	431,07
		Сметная прибыль	%	8		70,65	847,82
		Сметная стоимость:				**953,79**	**11445,52**
180	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**45,0000**		**5671,80**	**255230,99**
		Итого оплата труда:				**3236,39**	**145637,33**
		Итого эксплуатация машин:				**232,49**	**10462,17**
		Итого материалов:				**2260,90**	**101740,66**
		Накладные расходы	%	--		2278,14	102516,46
		Сметная прибыль	%	8		636,00	28619,80
		Сметная стоимость:				**8585,94**	**386367,24**
181	**Прайс-лист ТОО**	**Фильтр газовыйпылеулавливающий ГП-15**	**шт**	**45,0000**		**2047,60**	**92141,80**
		Накладные расходы	%	--		86,82	3906,81
		Сметная прибыль	%	8		170,75	7683,89
		Сметная стоимость:				**2305,17**	**103732,50**
182	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**193,0000**		**1186,21**	**228938,36**
		Итого оплата труда:				**237,84**	**45903,13**
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**2609,24**
		Итого материалов:				**939,93**	**181407,38**
		Накладные расходы	%	--		200,04	38608,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		110,90	21403,71
		Сметная стоимость:				**1497,15**	**288950,10**
183	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**123,0000**		**1232,60**	**151610,03**
		Итого оплата труда:				**237,84**	**29254,32**
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**1662,88**
		Итого материалов:				**986,33**	**121318,27**
		Накладные расходы	%	--		202,01	24847,07
		Сметная прибыль	%	8		114,77	14116,57
		Сметная стоимость:				**1549,38**	**190573,67**
184	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**316,0000**		**330,51**	**104439,95**
		Итого оплата труда:				**322,79**	**102002,76**
		Итого материалов:				**7,71**	**2437,19**
		Накладные расходы	%	--		217,25	68650,17
		Сметная прибыль	%	8		43,82	13847,21
		Сметная стоимость:				**591,57**	**186937,33**
185	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ФУТЛЯР/**	**м трубопровода**	**93,6000**		**1920,67**	**179775,00**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,656	61,402	840,68	51619,10
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,161	846,55	982,54
		Итого оплата труда:				**561,98**	**52601,64**
		Итого эксплуатация машин:				**29,94**	**2802,23**
		Итого материалов:				**1339,25**	**125353,67**
		Накладные расходы	%	--		435,27	40740,95
		Сметная прибыль	%	8		188,48	17641,28
		Сметная стоимость:				**2544,41**	**238157,23**
186	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/**	**м трубопровода**	**189,0000**		**954,36**	**180374,13**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**89562,19**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**4720,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**464,49**	**87788,39**
		Накладные расходы	%	--		338,82	64037,08
		Сметная прибыль	%	8		103,45	19552,90
		Сметная стоимость:				**1396,64**	**263964,11**
187	**21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Хомутик**	**шт.**	**915,0000**		**818,82**	**749220,30**
		Накладные расходы	%	--		34,72	31766,94
		Сметная прибыль	%	8		68,28	62478,98
		Сметная стоимость:				**921,82**	**843466,22**
188	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,3000**		**624,80**	**24554,67**
		Итого оплата труда:				**492,65**	**19361,20**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**26,26**
		Итого материалов:				**131,80**	**5179,85**
		Накладные расходы	%	--		307,91	12100,92
		Сметная прибыль	%	8		74,62	2932,45
		Сметная стоимость:				**1007,33**	**39588,03**
						Система автоматического контроля загазованности	
189	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**45,0000**		**908,01**	**40860,53**
		Итого оплата труда:				**879,29**	**39568,07**
		Итого материалов:				**28,72**	**1292,46**
		Накладные расходы	%	--		441,79	19880,62
		Сметная прибыль	%	8		107,98	4859,29
		Сметная стоимость:				**1457,79**	**65600,44**
190	**Прайс-лист**	**Система автоматического контроля загазованности в комплекте с клапаном, сигнализатором загазованности САКЗ-МК-2-1А**	**компл**	**45,0000**		**50530,79**	**2273885,69**
		Накладные расходы	%	--		2142,51	96412,75
		Сметная прибыль	%	8		4213,86	189623,88
		Сметная стоимость:				**56887,16**	**2559922,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6486424,38**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2093433,69**
Материалы -			Тенге				**9421,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**73445,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2010566,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**122447,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**177270,53**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2393152,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73445,87**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**773774,97**
Материалы -			Тенге				**5179,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**19361,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**749220,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**43867,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65411,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**883054,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19361,20**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3619215,73**
Материалы -			Тенге				**690687,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**508705,72**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2400788,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**473740,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**327436,52**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4420393,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**589,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508705,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7696599,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**601512,78**
РАЗДЕЛ 6.Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (ЛС2-1-1б)							
		ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ ==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**-1867,20**	**-41078,51**
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,19	26,18	-809,14	-21183,29
191.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	5,361	-828,31	-4440,90
		Итого оплата труда:				**-1164,74**	**-25624,19**
191.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	5,324	-3561,49	-18961,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	5,324	828,31	4409,92
191.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,618	-165,76	-433,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0374	-1767,51	-66,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0374	828,31	30,98
		Итого эксплуатация машин:				**-884,61**	**-19461,44**
191.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0022	-197175,18	-433,79
		Итого материалов:				**-19,72**	**-433,79**
		НР первого уровня	%	62,1		-723,30	-15912,62
		НР второго уровня	%	4,24		-109,84	-2416,42
		Накладные расходы	%	--		-833,14	-18329,04
		Сметная прибыль	%	8		-216,03	-4752,60
		Сметная стоимость:				**-2916,37**	**-64160,16**
192	**21-040104-0201 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели балконные/**	**м3**	**48,0400**		**47141,85**	**2264694,47**
		НР второго уровня	%	4,24		1998,81	96023,05
		Накладные расходы	%	--		1998,81	96023,05
		Сметная прибыль	%	8		3931,25	188857,40
		Сметная стоимость:				**53071,92**	**2549574,92**
		УЗЛЫ 1...4					
193	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015 прим**	**Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/**	**м3**	**0,6000**		**6223,73**	**3734,24**
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,15	2,49	771,40	1920,79
193.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,369	831,62	306,87
		Итого оплата труда:				**3712,76**	**2227,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3370,50	5,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	828,31	1,34
193. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,1485	37,27	5,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,35664	3561,49	1270,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,35664	828,31	295,41
193. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,00432	3114,94	13,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,00432	1111,02	4,80
193. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,25	165,76	207,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,00642	1767,51	11,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,00642	828,31	5,32
		Итого эксплуатация машин:				**2521,81**	**1513,09**
193. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0015	200244,36	300,37
		Итого материалов:				**500,61**	**300,37**
		НР первого уровня	%	48,5		1800,69	1080,41
		НР второго уровня	%	4,24		340,24	204,14
		Накладные расходы	%	--		2140,92	1284,55
		Сметная прибыль	%	8		669,17	401,50
		Сметная стоимость:				**9033,82**	**5420,29**
194	**22-050111-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/**	**кг**	**780,0000**		**227,90**	**177762,00**
		НР второго уровня	%	4,24		9,66	7537,11
		Накладные расходы	%	--		9,66	7537,11
		Сметная прибыль	%	8		19,01	14823,93
		Сметная стоимость:				**256,57**	**200123,04**
195	**21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0500**		**19390,17**	**20359,68**
		НР второго уровня	%	4,24		822,14	863,25
		Накладные расходы	%	--		822,14	863,25
		Сметная прибыль	%	8		1616,99	1697,83
		Сметная стоимость:				**21829,30**	**22920,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**21-130202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0022**		**501343,40**	**1091,93**
		НР второго уровня	%	4,24		21256,96	46,30
		Накладные расходы	%	--		21256,96	46,30
		Сметная прибыль	%	8		41808,03	91,06
		Сметная стоимость:				**564408,39**	**1229,28**
197	**21-130203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,7260**		**584,18**	**424,11**
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	17,98
		Накладные расходы	%	--		24,77	17,98
		Сметная прибыль	%	8		48,72	35,37
		Сметная стоимость:				**657,67**	**477,46**
198	**11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**184,6154**		**280,09**	**51709,74**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,162	29,908	781,30	23366,88
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	6,96	828,31	5765,04
		Итого оплата труда:				**157,80**	**29131,92**
198. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0367	6,775	1874,05	12697,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	6,775	828,31	5611,80
198. 4	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,67	677,538	22,61	15319,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,184615	1767,51	326,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,184615	828,31	152,92
		Итого эксплуатация машин:				**153,52**	**28342,86**
		НР первого уровня	%	62,1		97,99	18090,92
		НР второго уровня	%	4,24		16,03	2959,55
		Накладные расходы	%	--		114,02	21050,47
		Сметная прибыль	%	8		31,53	5820,82
		Сметная стоимость:				**425,65**	**78581,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1065,2308**		**982,74**	**1046844,89**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	44386,22
		Накладные расходы	%	--		41,67	44386,22
		Сметная прибыль	%	8		81,95	87298,49
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**1178529,60**
		УЗЛЫ 5...9					
200	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,4317**		**-324305,79**	**-140002,81**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	170	73,389	-878,42	-64466,37
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,461919	-828,31	-382,61
		Итого оплата труда:				**-150217,69**	**-64848,98**
200. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	21,922	-165,76	-3633,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,461919	-1767,51	-816,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,461919	828,31	382,61
		Итого эксплуатация машин:				**-10308,53**	**-4450,19**
200. 5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,034536	-211753,02	-7313,10
200. 6	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,4317	-147725,62	-63773,15
		Итого материалов:				**-164665,86**	**-71086,25**
		НР первого уровня	%	62,1		-93285,19	-40271,22
		НР второго уровня	%	4,24		-17705,86	-7643,62
		Накладные расходы	%	--		-110991,04	-47914,83
		Сметная прибыль	%	8		-34823,75	-15033,41
		Сметная стоимость:				**-470120,58**	**-202951,05**
201	**22-050111-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/**	**кг**	**8190.0000**		**-227,90**	**-1866501,00**
		НР второго уровня	%	4,24		-9,66	-79139,64
		Накладные расходы	%	--		-9,66	-79139,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-19,01	-155651,25
		Сметная стоимость:				**-256,57**	**-2101291,89**
202	**11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**270,0000**		**-267,91**	**-72335,09**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,175	47,25	-781,30	-36916,43
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	18,711	-828,31	-15498,51
		Итого оплата труда:				**-194,13**	**-52414,93**
202. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	18,171	-1874,05	-34053,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	18,171	828,31	15051,22
202. 4	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	18,171	-22,61	-410,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,54	-1767,51	-954,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,54	828,31	447,29
		Итого эксплуатация машин:				**-131,18**	**-35418,66**
		НР первого уровня	%	62,1		-120,55	-32549,67
		НР второго уровня	%	4,24		-16,47	-4447,11
		Накладные расходы	%	--		-137,03	-36996,79
		Сметная прибыль	%	8		-32,39	-8746,55
		Сметная стоимость:				**-437,33**	**-118078,43**
203	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,0270**		**22505,28**	**607,64**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	25,76
		Накладные расходы	%	--		954,22	25,76
		Сметная прибыль	%	8		1876,76	50,67
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**684,08**
204	**11-070516-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /Плитами из базальтового волокна/**	**м шва**	**270,0000**		**-71,71**	**-19360,72**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,0881	23,787	-733,67	-17451,81
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	1,08	-828,31	-894,57
		Итого оплата труда:				**-67,95**	**-18346,38**
204. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	1,08	-1767,51	-1908,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,08	828,31	894,57
		Итого эксплуатация машин:				**-7,07**	**-1908,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		-42,20	-11393,10
		НР второго уровня	%	4,24		-4,83	-1303,96
		Накладные расходы	%	--		-47,03	-12697,07
		Сметная прибыль	%	8		-9,50	-2564,62
		Сметная стоимость:				**-128,23**	**-34622,41**
205	**21-110102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35**	**м3**	**6,5700**		**8605,37**	**56537,28**
		НР второго уровня	%	4,24		364,87	2397,18
		Накладные расходы	%	--		364,87	2397,18
		Сметная прибыль	%	8		717,62	4714,76
		Сметная стоимость:				**9687,86**	**63649,22**
		УЗЛЫ 10...24					
206	**21-130202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0393**		**-501343,40**	**-19702,80**
		НР второго уровня	%	4,24		-21256,96	-835,40
		Накладные расходы	%	--		-21256,96	-835,40
		Сметная прибыль	%	8		-41808,03	-1643,06
		Сметная стоимость:				**-564408,39**	**-22181,25**
207	**21-130203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**14,1576**		**-584,18**	**-8270,59**
		НР второго уровня	%	4,24		-24,77	-350,67
		Накладные расходы	%	--		-24,77	-350,67
		Сметная прибыль	%	8		-48,72	-689,70
		Сметная стоимость:				**-657,67**	**-9310,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**22-050111-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/**	**кг**	**3,6000**		**-227,90**	**-820,44**
		НР второго уровня	%	4,24		-9,66	-34,79
		Накладные расходы	%	--		-9,66	-34,79
		Сметная прибыль	%	8		-19,01	-68,42
		Сметная стоимость:				**-256,57**	**-923,64**
209	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/Бетонирование узлов сопряжений плит,бетон В30/**	**м3**	**71,4000**		**-21661,68**	**-1546644,19**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	96,39	-671,19	-64696,00
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	12,945	-828,31	-10722,32
		Итого оплата труда:				**-1056,28**	**-75418,33**
209. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	34,272	-11,77	-403,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	12,852	-3561,49	-45772,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	12,852	828,31	10645,44
209. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,09282	-1767,51	-164,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,09282	828,31	76,88
		Итого эксплуатация машин:				**-649,02**	**-46339,71**
209. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	72,828	-18095,01	-1317823,39
209. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	17,85	-6598,38	-117781,08
209. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1428	-28,00	-4,00
		Итого материалов:				**-20106,56**	**-1435608,47**
		НР первого уровня	%	48,5		-512,30	-36577,89
		НР второго уровня	%	4,24		-940,18	-67128,62
		Накладные расходы	%	--		-1452,47	-103706,50
		Сметная прибыль	%	8		-1849,13	-132028,06
		Сметная стоимость:				**-24963,29**	**-1782378,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-90950,15**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-90950,15**
Материалы -			Тенге				**-1506828,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**-205293,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-612027,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				**2285054,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**-126372,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-117533,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-8839,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-17385,84**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-234708,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-265,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-205293,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-234708,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-265,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-205293,24**
		РАЗДЕЛ 7.=ПЕРЕГОРОДКИ=					
210	**11-070511-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**-3110,18**	**-31101,83**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,44	14,4	-828,31	-11927,66
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1935	1,935	-828,31	-1602,78
		Итого оплата труда:				**-1353,04**	**-13530,44**
210. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,187	1,87	-3561,49	-6659,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,187	1,87	828,31	1548,94
210. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	-165,76	-197,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,065	-1767,51	-114,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,065	828,31	53,84
		Итого эксплуатация машин:				**-697,21**	**-6972,13**
210. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0042	0,042	-15897,22	-667,68
210. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,018	-26033,00	-468,59
210. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,007	0,07	-196,55	-13,76
210. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	19	-547,44	-10401,36
210.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	-197175,18	-394,35
210.11	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,052	0,52	-492,86	-256,29
		Итого материалов:				**-1220,20**	**-12202,03**
		НР первого уровня	%	62,1		-840,24	-8402,41
		НР второго уровня	%	4,24		-167,50	-1674,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-1007,74	-10077,39
		Сметная прибыль	%	8		-329,43	-3294,34
		Сметная стоимость:				**-4447,35**	**-44473,55**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 ==========					
211	**11-060801-0111 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	**м3**	**4,9000**		**-36907,80**	**-180848,22**
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,42	41,258	-742,95	-30652,63
211.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4456	2,183	-836,24	-1825,88
		Итого оплата труда:				**-6628,27**	**-32478,51**
211.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01323	-3370,50	-44,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01323	828,31	10,96
211.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,501	2,455	-11,77	-28,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4141	2,029	-3561,49	-7226,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4141	2,029	828,31	1680,64
211.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,06125	-3114,94	-190,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,06125	1111,02	68,05
211.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0152	0,07448	-57,10	-4,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	7,347	-165,76	-1217,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0163	0,07987	-1767,51	-141,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,07987	828,31	66,16
		Итого эксплуатация машин:				**-1806,97**	**-8854,13**
211.10	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,974	-26092,73	-129772,19
211.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	6,517	-66,30	-432,08
211.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0085	0,04165	-26033,00	-1084,27
211.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	0,1274	-26033,00	-3316,60
211.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,003381	-23886,67	-80,76
211.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	1,568	-196,55	-308,19

1	2	3	4	5	6	7	8
211.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,00882	-200244,36	-1766,16
211.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00194	0,009506	-28,00	-0,27
211.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,386	6,791	-674,52	-4580,94
		Итого материалов:				**-28845,20**	**-141341,46**
		НР первого уровня	%	48,5		-3214,71	-15752,08
		НР второго уровня	%	4,24		-1701,19	-8335,85
		Накладные расходы	%	--		-4915,90	-24087,93
		Сметная прибыль	%	8		-3345,90	-16394,89
		Сметная стоимость:				**-45169,60**	**-221331,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**-211950,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-211950,00**
Материалы -			Тенге				**-153543,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**-46008,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**-34165,32**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-24154,48**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-10010,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-19689,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-265804,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-59,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-46008,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-265804,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-59,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-46008,96**
		РАЗДЕЛ 8.=Перемычки=					
		на отм. +5.600, +11.200,+13.700					
		==========					
212	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5500**		**-58268,64**	**-32047,75**
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	56,5	31,075	-752,84	-23394,50
212.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,984	-960,54	-1906,11
		Итого оплата труда:				**-46001,11**	**-25300,61**
212.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,055	-295,98	-16,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,066	-3114,94	-205,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,066	1111,02	73,33
212. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,766	-3972,01	-7012,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,766	953,89	1684,57
212. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0484	-5432,97	-262,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0484	1283,61	62,13
212. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1045	-1767,51	-184,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1045	828,31	86,56
212. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,803	-17,05	-13,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-13992,36**	**-7695,80**
212. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0165	-66,30	-1,09
212.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010285	-2742,28	-28,20
212.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00011	-327490,36	-36,02
212.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000566	-39687,74	-22,48
212.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000242	-381819,66	-92,40
212.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0055	-196,55	-1,08
212.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,66	-181,00	-119,46
212.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,198	-91,04	-18,03
212.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	-1774323,66	-97,59
212.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000242	-200244,36	-48,46
212.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00017	-347608,52	-59,27
212.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00033	-413023,16	-136,30
212.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,55	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
212.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001067	-278413,12	-297,07
		Итого материалов:				**-1740,82**	**-957,45**
		НР первого уровня	%	60,9		-28014,67	-15408,07
		НР второго уровня	%	4,24		-3658,41	-2012,13
		Накладные расходы	%	--		-31673,09	-17420,20
		Сметная прибыль	%	8		-7195,34	-3957,44
		Сметная стоимость:				**-97137,07**	**-53425,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**-32047,75**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-32047,75**
Материалы -			Тенге				**-957,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**-25300,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**-17420,20**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-15408,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-2012,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-3957,44**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-53425,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-33,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-25300,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**-53425,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-33,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-25300,61**
		РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ (ЛС 2-1-7)					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
213	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,1200**		**-1134,59**	**-13751,23**
		НР второго уровня	%	4,24		-48,11	-583,05
		Накладные расходы	%	--		-48,11	-583,05
		Сметная прибыль	%	8		-94,62	-1146,74
		Сметная стоимость:				**-1277,31**	**-15481,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
214	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0010**		**-242181,31**	**-242,18**
		НР второго уровня	%	4,24		-10268,49	-10,27
		Накладные расходы	%	--		-10268,49	-10,27
		Сметная прибыль	%	8		-20195,98	-20,20
		Сметная стоимость:				**-272645,78**	**-272,65**
		КРАНЫ					
215	**23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**-23914,48**	**-47828,96**
		НР второго уровня	%	4,24		-1013,97	-2027,95
		Накладные расходы	%	--		-1013,97	-2027,95
		Сметная прибыль	%	8		-1994,28	-3988,55
		Сметная стоимость:				**-26922,73**	**-53845,46**
216	**23-040905-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**-9770,00**	**-19540,00**
		НР второго уровня	%	4,24		-414,25	-828,50
		Накладные расходы	%	--		-414,25	-828,50
		Сметная прибыль	%	8		-814,74	-1629,48
		Сметная стоимость:				**-10998,99**	**-21997,98**
217	**23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**-3379,41**	**-6758,82**
		НР второго уровня	%	4,24		-143,29	-286,57
		Накладные расходы	%	--		-143,29	-286,57
		Сметная прибыль	%	8		-281,82	-563,63
		Сметная стоимость:				**-3804,51**	**-7609,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
218	**23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**-291,88**	**-1167,52**
		НР второго уровня	%	4,24		-12,38	-49,50
		Накладные расходы	%	--		-12,38	-49,50
		Сметная прибыль	%	8		-24,34	-97,36
		Сметная стоимость:				**-328,60**	**-1314,38**
219	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**-510,87**	**-2043,48**
		НР второго уровня	%	4,24		-21,66	-86,64
		Накладные расходы	%	--		-21,66	-86,64
		Сметная прибыль	%	8		-42,60	-170,41
		Сметная стоимость:				**-575,13**	**-2300,53**
220	**23-020103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**-2652,93**	**-10611,72**
		НР второго уровня	%	4,24		-112,48	-449,94
		Накладные расходы	%	--		-112,48	-449,94
		Сметная прибыль	%	8		-221,23	-884,93
		Сметная стоимость:				**-2986,65**	**-11946,59**
221	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**12,0000**		**-403,52**	**-4842,18**
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,211	2,532	-853,68	-2161,52
221.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,3	-828,31	-248,49
		Итого оплата труда:				**-200,83**	**-2410,01**
221.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,3	-1767,51	-530,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,3	828,31	248,49
		Итого эксплуатация машин:				**-44,19**	**-530,25**
221.4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,1716	-2682,03	-460,24
221.5	21-110403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	18	-90,84	-1635,12

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,024	-2293,98	-55,06
		Итого материалов:				**-179,20**	**-2150,41**
		НР первого уровня	%	55,3		-111,06	-1332,74
		НР второго уровня	%	4,24		-21,82	-261,82
		Накладные расходы	%	--		-132,88	-1594,55
		Сметная прибыль	%	8		-42,91	-514,94
		Сметная стоимость:				**-579,31**	**-6951,67**
222	**21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,0000**		**-512,12**	**-6145,44**
		НР второго уровня	%	4,24		-21,71	-260,57
		Накладные расходы	%	--		-21,71	-260,57
		Сметная прибыль	%	8		-42,71	-512,48
		Сметная стоимость:				**-576,54**	**-6918,49**
223	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,0000**		**-511,02**	**-3066,12**
		НР второго уровня	%	4,24		-21,67	-130,00
		Накладные расходы	%	--		-21,67	-130,00
		Сметная прибыль	%	8		-42,61	-255,69
		Сметная стоимость:				**-575,30**	**-3451,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**-115997,65**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-10987,62**
Материалы -			Тенге				**-2150,41**
Всего заработная плата -			Тенге				**-2410,01**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-6145,44**
Накладные расходы -			Тенге				**-1855,12**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**-1332,74**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**-522,38**
Сметная прибыль -			Тенге				**-1027,42**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-13870,16**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-2,83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-2410,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-242,18**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-242,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**-10,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-20,20**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-272,65**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-104767,85**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-104767,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**-4442,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-8736,80**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-117946,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**-132089,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-2,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2410,01**
		РАЗДЕЛ 10.ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЛС 2-1-7)					
224	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**5478,90**	**10957,80**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,3	12,6	733,67	9244,24
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042	969,66	40,73
		Итого оплата труда:				**4642,48**	**9284,97**
224. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3114,94	65,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1111,02	23,33
224. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	3,15	65,54	206,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1767,51	37,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	828,31	17,39
		Итого эксплуатация машин:				**154,49**	**308,98**
224. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0028	501635,12	1404,58
		Итого материалов:				**702,29**	**1404,58**
		НР первого уровня	%	60,4		2804,06	5608,12
		НР второго уровня	%	4,24		351,20	702,40
		Накладные расходы	%	--		3155,26	6310,52
		Сметная прибыль	%	8		690,73	1381,47
		Сметная стоимость:				**9324,89**	**18649,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**23-050401-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2,0000**		**19441,34**	**38882,68**
		НР второго уровня	%	4,24		824,31	1648,63
		Накладные расходы	%	--		824,31	1648,63
		Сметная прибыль	%	8		1621,25	3242,50
		Сметная стоимость:				**21886,91**	**43773,81**
226	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**3385,65**	**3385,65**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,833	3,833	828,31	3174,50
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	884,85	46,45
		Итого оплата труда:				**3220,95**	**3220,95**
226. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3114,94	32,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1111,02	11,67
226. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1767,51	74,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	828,31	34,79
		Итого эксплуатация машин:				**169,57**	**169,57**
226. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64
226. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95
		Итого материалов:				**41,58**	**41,58**
		НР первого уровня	%	60,4		1945,46	1945,46
		НР второго уровня	%	4,24		226,04	226,04
		Накладные расходы	%	--		2171,49	2171,49
		Сметная прибыль	%	8		444,57	444,57
		Сметная стоимость:				**6001,71**	**6001,71**
227	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, NV10**	**шт**	**1,0000**		**4020,49**	**4020,49**
		НР второго уровня	%	4,24		170,47	170,47
		Накладные расходы	%	--		170,47	170,47
		Сметная прибыль	%	8		335,28	335,28
		Сметная стоимость:				**4526,24**	**4526,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/2х2/**	**м2**	**0,0500**		**1654,44**	**82,72**
		НР второго уровня	%	4,24		70,15	3,51
		Накладные расходы	%	--		70,15	3,51
		Сметная прибыль	%	8		137,97	6,90
		Сметная стоимость:				**1862,56**	**93,13**
229	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3739**		**3527,92**	**1319,02**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,617	0,604564	752,84	455,14
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,005103	941,40	4,80
		Итого оплата труда:				**1230,19**	**459,94**
229. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,002041	3114,94	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,002041	1111,02	2,27
229. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001531	72,15	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,007027	165,76	1,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,003062	1767,51	5,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,003062	828,31	2,54
		Итого эксплуатация машин:				**34,89**	**13,05**
229. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,018731	322,32	6,04
229. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000056	381819,66	21,41
229. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	1827180,20	6,08
229.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000002	195385,08	0,33
229.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,02991	424,32	12,69
229.12	23-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,37388	2151,18	804,28
		Итого материалов:				**2275,69**	**850,83**
		НР первого уровня	%	60,4		743,04	277,81
		НР второго уровня	%	4,24		181,09	67,71
		Накладные расходы	%	--		924,12	345,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		356,16	133,16
		Сметная стоимость:				**4808,21**	**1797,69**
230	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**3573,82**	**8934,56**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,617	4,043	752,84	3043,36
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	941,39	32,13
		Итого оплата труда:				**1230,19**	**3075,48**
230. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	3114,94	42,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1111,02	15,17
230. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	72,15	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	165,76	7,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1767,51	36,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	828,31	16,96
		Итого эксплуатация машин:				**34,89**	**87,24**
230. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	322,32	40,37
230. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381819,66	143,18
230. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	1827180,20	40,65
230.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,20
230.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,32	84,86
230.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,5	2197,08	5492,70
		Итого материалов:				**2321,59**	**5803,97**
		НР первого уровня	%	60,4		743,04	1857,59
		НР второго уровня	%	4,24		183,03	457,59
		Накладные расходы	%	--		926,07	2315,18
		Сметная прибыль	%	8		359,99	899,98
		Сметная стоимость:				**4859,89**	**12149,72**
231	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**60,0000**		**1006,21**	**60372,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,123	67,41	771,40	52000,07
231.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,63	828,31	521,84
		Итого оплата труда:				**875,37**	**52521,91**
231.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	17,01	10,77	183,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	7,56	165,76	1253,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,63	1767,51	1113,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,63	828,31	521,84
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**2549,87**
231.6	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	4,8	364,85	1751,28
231.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0006	195385,08	117,23
231.8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0258	153261,74	3954,15
		Итого материалов:				**97,04**	**5822,66**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	31723,23
		НР второго уровня	%	4,24		65,08	3904,86
		Накладные расходы	%	--		593,80	35628,10
		Сметная прибыль	%	8		128,00	7680,06
		Сметная стоимость:				**1728,01**	**103680,77**
232	**23-050306-1831 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года**	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ, размерами 150 мм х 250 мм**	**шт.**	**60,0000**		**2841,90**	**170514,00**
		НР второго уровня	%	4,24		120,50	7229,79
		Накладные расходы	%	--		120,50	7229,79
		Сметная прибыль	%	8		236,99	14219,50
		Сметная стоимость:				**3199,39**	**191963,30**
233	**11-200301-0206 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие, размер до 100х400 мм. Установка**	**решетка**	**45,0000**		**1006,21**	**45279,46**
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,123	50,557	771,40	39000,06
233.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,4725	828,31	391,38
		Итого оплата труда:				**875,37**	**39391,43**
233.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	12,758	10,77	137,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	5,67	165,76	939,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,4725	1767,51	835,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,4725	828,31	391,38
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**1912,41**
233. 6	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,6	364,85	1313,46
233. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00045	195385,08	87,92
233. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01935	153261,74	2965,61
		Итого материалов:				**97,04**	**4367,00**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	23792,42
		НР второго уровня	%	4,24		65,08	2928,65
		Накладные расходы	%	--		593,80	26721,07
		Сметная прибыль	%	8		128,00	5760,04
		Сметная стоимость:				**1728,01**	**77760,57**
234	**23-050306-1832 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года**	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ, размерами 150 мм х 300 мм**	**шт.**	**45,0000**		**3072,37**	**138256,65**
		НР второго уровня	%	4,24		130,27	5862,08
		Накладные расходы	%	--		130,27	5862,08
		Сметная прибыль	%	8		256,21	11529,50
		Сметная стоимость:				**3458,85**	**155648,23**
235	**11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,0000**		**1239,78**	**29754,60**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,6	14,4	853,68	12292,99
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	828,31	854,82
		Итого оплата труда:				**547,83**	**13147,81**
235. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043	1,032	1767,51	1824,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,032	828,31	854,82
		Итого эксплуатация машин:				**76,00**	**1824,07**
235. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,6	2682,03	9655,31
235. 5	21-110403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	2,6	62,4	90,84	5668,42
235. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0057	0,1368	2293,98	313,82
		Итого материалов:				**651,56**	**15637,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	55,3		302,95	7270,74
		НР второго уровня	%	4,24		65,41	1569,87
		Накладные расходы	%	--		368,36	8840,61
		Сметная прибыль	%	8		128,65	3087,62
		Сметная стоимость:				**1736,78**	**41682,83**
236	**21-110403-4104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонная изоляция из вспененногокаучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**24,0000**		**31356,79**	**752562,96**
		НР второго уровня	%	4,24		1329,53	31908,67
		Накладные расходы	%	--		1329,53	31908,67
		Сметная прибыль	%	8		2614,91	62757,73
		Сметная стоимость:				**35301,22**	**847229,36**
237	**11-200401-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**1041,43**	**2082,86**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,082	2,163	762,12	1648,47
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	828,31	17,39
		Итого оплата труда:				**832,93**	**1665,86**
237. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,273	0,546	65,54	35,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1767,51	37,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	828,31	17,39
		Итого эксплуатация машин:				**36,45**	**72,90**
237. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	381819,66	152,73
237. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,492	424,32	208,77
		Итого материалов:				**180,75**	**361,49**
		НР первого уровня	%	60,4		503,09	1006,18
		НР второго уровня	%	4,24		65,49	130,98
		Накладные расходы	%	--		568,58	1137,15
		Сметная прибыль	%	8		128,80	257,60
		Сметная стоимость:				**1738,81**	**3477,62**
238	**23-050302-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ "БАБОЧКА, ДИАМ.125 КО 01.12**	**шт.**	**2,0000**		**8363,54**	**16727,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		354,61	709,23
		Накладные расходы	%	–		354,61	709,23
		Сметная прибыль	%	8		697,45	1394,90
		Сметная стоимость:				**9415,61**	**18831,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1283133,15**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**782400,28**
Материалы -			Тенге				**15637,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**13147,81**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**752645,68**
Накладные расходы -			Тенге				**40752,79**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**7270,74**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**33482,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**65852,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**889005,32**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15,43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13147,81**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**500732,87**
Материалы -			Тенге				**18652,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**109620,55**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**368400,90**
Сдача и испытание -			Тенге				**5413,33**
Накладные расходы -			Тенге				**90249,22**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**66210,81**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**24038,41**
Сметная прибыль -			Тенге				**47278,57**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**638260,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**142,47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**109620,55**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1527266,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**157,90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**122768,35**

Итого по разделам	**20495526,66**
Временные здания и сооружения 0,9%	184 459,74
Итого	20 679 986,40
Зимнее удорожание 0,9%	186 119,88
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	145 742,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах 2017 г.					21 196 308,02
		Итого в текущих ценах 3 кв.2017 г. к=1,01558					21 526 546,50
		Итого с понижающим коэфф.к=0,798012766					17 340 548,06
		НДС 12%					2 080 865,77
		Всего по акту выполненных работ					**19 421 413,83**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табын"
Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.