Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Калдыгайта», ЗКО, Каратобинский район, с.Каратоба, ул.С.Датова 27***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с. Казталовка Казталовского района ЗКО»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», от лица которого выступает И.О. Руководитель Елтаев А.Н., действующий на основании Положения***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» 27.07.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR21-110х5,3 ГОСТ18599-2001	м	9579	9579	9579	9579
труба полиэтиленовая ПЭ	м	156	156	156	156

100 SDR13,6-110x8,1 ГОСТ18599-2001					
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR21-160x7,7 ГОСТ18599-2001	м	3588	3588	3588	3588
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Установленная электрическая мощность	кВт	25	25	25	25

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подземного типа на скважинах - 1 шт.• погружной насос ЭЦВ6-16-75 Q=16 м3/час,H=75 м. P=5,5 кВт - 2 шт.(1 на складе).Наземное здание для размещение кафа управления с размерами в плане 3,0x3,0 м - 1 шт.• глухая металлическая ограда - 240 пм• покрытие из черного щебня - 190 м2• кустарник в два ряда - 177 пм• труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR21-110x5,3 ГОСТ18599-2001 - 9579 пм• труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR13,6-110x8,1 ГОСТ18599-2001 - 156 пм• труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR21-160x7,7 ГОСТ18599-2001 - 3588 пм• стальная

труба-футляр 325х7 ГОСТ10705-80 L=30,0 м - 1 шт.• стальная труба-футляр 325х7 ГОСТ10705-80 L=43,0 м - 1 шт.• стальная труба-футляр 325х7 ГОСТ10705-80 L=47,0 м - 1 шт.• стальная труба-футляр 426х8 ГОСТ10705-80 L=34,0 м - 1 шт.• стальная труба-футляр 426х8 ГОСТ10705-80 L=38,0 м - 1 шт. водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 1,5м - 8 шт. водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 2,0м - 2 ш.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2019 г;***

месяц, год

окончание работ ***июль 2019 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***8,3*** месяца;

фактически ***3*** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с. Казталовка Казталовского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС