Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г. №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Clima Eng"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт КГУ "Школа-интернат Сарышаган" Актогайского района Карагандинской области"**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№53	**18.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
"Капитальный ремонт КГУ "Школа-интернат Сарышаган" Актогайского района Карагандинской области"	**148 161 075**	**66 143 338**							**7 937 200**	**74 080 538**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**96 304 699**									**54 716 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"

Руководитель _____ **Куанышбаев А. К.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КазСтрой 2050"

Руководитель _____ **Нысанбаев Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Clima Eng"

Руководитель _____ **Абдиев М. Д.**

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Школа-интернат Сарышаган" Актогайского района Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53 от 18.03.2024г**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э73063: Общестроительные работы [2-1-1]										
1	19	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	+ штукатурка парапета	$м^3$	258,,525798	4 710,0 3 907,0	369,0 159,0	1 217 656,51 1 010 060,1	95 395,64 41 105,22	112 199,81		1 217 656,51	
2	21	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	169,68	2 522,0 1 037,0	74,0 11,0	427 933,0 175 958,0	12 556,0 1 866,0	239 418,0		427 933,0	
3	22	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 800	868,0 417,0	41,0 8,0	1 562 400,0 750 600,0	73 800,0 14 400,0	738 000,0		1 562 400,0	
4	23	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 350	361,0 189,0	2,0 1,0	487 350,0 255 150,0	2 700,0 1 350,0	229 500,0		487 350,0	
5	30	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	244	868,0 417,0	41,0 8,0	211 792,0 101 748,0	10 004,0 1 952,0	100 040,0		211 792,0	
6	31	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	46.259	245 510,0 126 904,0	4 247,0 1 359,0	11 357 047,0 5 870 452,0	196 462,0 62 866,0	5 290 133,0		11 357 047,0	
7	32	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	46.259	20 171,0 11 413,0	164,0 51,0	933 090,0 527 954,0	7 586,0 2 359,0	397 550,0		933 090,0	
8	33	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	6.752	267 291,0 124 998,0	2 889,0 826,0	1 804 749,0 843 986,0	19 506,0 5 577,0	941 256,0		1 804 749,0	
9	34	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6.752	10 383,0 4 645,0	229,0 73,0	70 106,0 31 363,0	1 546,0 493,0	37 197,0		70 106,0	
10	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,9	201 335,0 96 248,0	5 121,0 1 601,0	785 206,0 375 367,0	19 972,0 6 244,0	389 867,0		785 206,0	
11	36	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,9	10 383,0 4 645,0	229,0 73,0	40 494,0 18 116,0	893,0 285,0	21 485,0		40 494,0	
12	37	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1 800	10 513,0 5 805,0	69,0 13,0	18 923 400,0 10 449 000,0	124 200,0 23 400,0	8 350 200,0		18 923 400,0	
13	38	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	14,54	95 869,0		1 393 935,0		1 393 935,0		1 393 935,0	
14	39	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1 800	378,0 176,0	10,0 4,0	680 400,0 316 800,0	18 000,0 7 200,0	345 600,0		680 400,0	
15	40	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные изделия, и скрутки/	т стальных элементов	0.72731	1 547 310,0 320 911,0	20 821,0 3 888,0	1 125 374,0 233 402,0	15 144,0 2 828,0	876 829,0		1 125 374,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	41	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,94745	1 822,0		111 046,0		111 046,0		111 046,0	Казахстан
17	42	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	2 967,0		124 614,0		124 614,0		124 614,0	
18	43	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	7	39 961,0 35 506,0	3 251,0 1 008,0	279 727,0 248 542,0	22 757,0 7 056,0	8 428,0		279 727,0	
19	44	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,932	92 255,0		178 237,0		178 237,0		178 237,0	
20	45	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,932	92 255,0		178 237,0		178 237,0		178 237,0	
21	46	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	56	7 332,0 5 805,0	69,0 13,0	410 592,0 325 080,0	3 864,0 728,0	81 648,0		410 592,0	
22	47	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	61,936	5 262,0		325 907,0		325 907,0		325 907,0	Казахстан
23	48	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ФАРТУК/	$м^2$ покрытия	40,32	8 457,0 5 622,0	48,0 10,0	340 986,0 226 679,0	1 935,0 403,0	112 372,0		340 986,0	
24	49	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1 822,0		57 393,0		57 393,0		57 393,0	Казахстан
25	50	223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным. поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	3,7975	81 337,0		308 877,0		308 877,0		308 877,0	
26	51	6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,4	5 835,0 3 076,0	78,0 20,0	8 169,0 4 306,0	109,0 28,0	3 753,0		8 169,0	
27	52	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	14	389,0		5 446,0		5 446,0		5 446,0	
28	53	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7	1 090,0		7 630,0		7 630,0		7 630,0	
29	54	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лестница слухового окна/	$м^3$ древесины в конструкции	0,1225	245 510,0 126 904,0	4 247,0 1 359,0	30 075,0 15 546,0	520,0 166,0	14 009,0		30 075,0	
30	55	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,1225	20 171,0 11 413,0	164,0 51,0	2 471,0 1 398,0	20,0 6,0	1 053,0		2 471,0	
31	56	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,8688	233 851,0 126 904,0	4 247,0 1 359,0	437 021,0 237 158,0	7 937,0 2 540,0	191 926,0		437 021,0	
32	57	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,8688	20 171,0 11 413,0	164,0 51,0	37 696,0 21 329,0	306,0 95,0	16 060,0		37 696,0	
33	58	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,99694	309 601,0 195 161,0	88 319,0 23 758,0	308 654,0 194 564,0	88 048,0 23 685,0	26 041,0		308 654,0	
34	59	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,99694	1 145 933,0		1 142 426,0		1 142 426,0		1 142 426,0	Казахстан
35	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,91126	216,0 128,0	4,0 0,0	6 245,0 3 701,0	116,0 0,0	2 429,0		6 245,0	
			ИТОГО по смете Э73063: Общестроительные работы [2-1-1]					45 322 381,51 22 238 259,1	723 376,64 206 632,22	22 360 741,81 0,0	0,0 0,0	45 322 381,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по суммарной смете					**45 322 381,51**	**723 376,64**	**22 360 741,81**	**0,0**	**45 322 381,22**	
								22 238 259,1	**206 632,22**	**0,0**	**0,0**		
			Добавляемые виды работ										
			Смета Э73093: Общестроительные работы [2-1-1]										
1	**1**	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	149	**6 113,0** **4 958,0**	**67,0** **19,0**	**910 837,0** **738 742,0**	**9 983,0** **2 831,0**	**162 112,0**		**910 837,0**	
2	**2**	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	149	**2 543,0** **2 303,0**	**18,0** **5,0**	**378 907,0** **343 147,0**	**2 682,0** **745,0**	**33 078,0**		**378 907,0**	
3	**3**	1112-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя	115,799099	**25 421,0** **17 571,0**	**5 083,0** **1 095,0**	**2 943 728,6** **2 034 706,25**	**588 607,1** **126 800,3**	**320 415,82**		**2 943 728,6**	
4	**4**	212-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5**	$м^3$	115,799018	**19 300,0**		**2 234 921,04**		**2 234 921,04**		**2 234 921,04**	Казахстан
5	**5**	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	10	**245 510,0** **126 904,0**	**4 247,0** **1 359,0**	**2 455 100,0** **1 269 040,0**	**42 470,0** **13 590,0**	**1 143 590,0**		**2 455 100,0**	
6	**6**	6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	10	**20 171,0** **11 413,0**	**164,0** **51,0**	**201 710,0** **114 130,0**	**1 640,0** **510,0**	**85 940,0**		**201 710,0**	
7	**7**	6107-0101-0214 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	7,089	**267 291,0** **124 998,0**	**2 889,0** **826,0**	**1 894 826,0** **886 111,0**	**20 481,0** **5 856,0**	**988 235,0**		**1 894 826,0**	
8	**8**	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	7,089	**10 383,0** **4 645,0**	**229,0** **73,0**	**73 605,0** **32 928,0**	**1 623,0** **517,0**	**39 053,0**		**73 605,0**	
9	**9**	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	141	**5 564,0** **5 378,0**	**187,0** **69,0**	**784 524,0** **758 298,0**	**26 367,0** **9 729,0**			**784 524,0**	
10	10	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	100	**1 938,0** **1 887,0**	**14,0** **3,0**	**193 800,0** **188 700,0**	**1 400,0** **300,0**	**3 700,0**		**193 800,0**	
11	**11**	**1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	855	**3 333,0** **3 245,0**	**21,0** **5,0**	**2 849 715,0** **2 774 475,0**	**17 955,0** **4 275,0**	**57 285,0**		**2 849 715,0**	
			ИТОГО по смете Э73093: Общестроительные работы [2-1-1]					**14 921 673,64** **9 140 277,25**	**713 208,1** **165 153,3**	**5 068 329,86** **0,0**	**0,0** **0,0**	**14 921 673,64**	
			Итого по суммарной смете					**14 921 673,64** **9 140 277,25**	**713 208,1** **165 153,3**	**5 068 329,86** **0,0**	**0,0** **0,0**	**14 921 673,64**	
			Исключаемые виды работ										
1	**10**	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная**	$м^2$	-292,52	**4 971,0**		**-1 454 116,92**		**-1 454 116,92**		**-1 454 116,92**	
			Итого по суммарной смете					**-1 454 116,92**		**-1 454 116,92**		**-1 454 116,92**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								58789938,42*6,3/100	3 703 766,12	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								58789938,42+0+0+3703766,12	**62 493 704,54**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								62493704,54*5/100	3 124 685,23	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								62493704,54*3/100	1 874 811,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67 493 200,91**	
			НДС (12%)								67493200,91*12/100	8 099 184,11	
			Итого с НДС								67493200,91+8099184,11	**75 592 385,31**	
			ИТОГО с коэф понижения								0,98	**74 080 537,60**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "China Eng"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Абдиев М. Д.**

(должность руководителя, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куанышбаев А. К.**

(должность руководителя, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор:

ТОО "КазСтрой 2050"

_____ **Нысанғалиев Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "Шымгорпроект"

Директор _____ **Ж. Карамурзаев**

ГИП _____ **Аманкулов Ш.Б.**