Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_17_» ноября_2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Астана-Көктем С», г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Б.Майлина дом 16/1 .**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нурмаганбетова Даурена Зинел-Кабиденовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №11 «Акку» акимата Темиртау отдела образования города Темиртау», .**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП «Детский сад №11 «Акку» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау» .**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Астана-Алькор» ГСЛ №17019513 от 15.11.2017 года; ТОО «Эксклюзив старт», ГСЛ №20007671 от 02.06.2020 года; ТОО «КСМК-АФ», ГСЛ №016840 от 16.02.2016 года.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Дала-Центр» ГСЛ №18007147 от 10.04.2018 г. .**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказом №20/1 от 20.02.2020 года ГККП «Детский сад №11 «Акку» акимата города Темиртау отдела образования города «Темиртау»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	150	-	150	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в квадрате (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^2$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$		

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир. в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание детского сада - сложной формы в плане, состоит из двухэтажного основного здания с наружными размерами 53.36х12.60 м и двухэтажного здания пристройки с наружными размерами 24.56х12.60 м. Имеется подвальное помещение под основным зданием с высотой этажа 1.80 м. Высота этажей- 3.00 м в чистоте. Здание 1970 года постройки.

Ремонт наружных стен с устройством утеплителя, согласно выполненному расчету и облицовкой линеарными панелями; устройство новой отмостки; устройство козырьков над входами; замена оконных и дверных блоков; ремонт входных групп с устройством пандуса; ремонт отделочных покрытий; замена полов; демонтаж внутренних деревянных перегородок и устройство витражных перегородок из ПВХ-профиля; закладка части проемов с устройством новых.

Наружная отделка: отделка наружных стен - утепление минераловатными плитами толщиной 100 мм с последующей облицовкой линеарными панелями. Отделка крылец, пандуса - облицовка бетонными плитками с шероховатой поверхностью штукатурка с окраской.

Отмостка - асфальтобетонная, по щебеночному основанию, шириной 1000 мм.

Внутренняя отделка: потолки - водоэмульсионная окраска на акриловой основе; стены - водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, окраска эмалями на водной основе; полы: линолеум, керамическая плитка.

Теплоизоляция: в качестве утеплителя наружных стен приняты минераловатные плиты толщиной 100 мм. Принятые в проекте конструктивные решения по теплоизоляции обеспечивают тепловую защиту здания и энергосбережение. Здание запроектировано таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к внутреннему микроклимату помещений и другим условиям, обеспечивалось эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при его эксплуатации. Приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций, не ниже требуемых СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий». СН РК 2.04-03-2011 «Тепловая защита зданий».

Окна - металлопластиковые с двойными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Крыша - бес чердачная, существующая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в
сроки: начало работ: июнь 2020 год;
месяц, гол
окончание работ: ноябрь 2020 год:
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца:
фактически, месяц: 5 месяца:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Окжетпес-Т"
начальник отдела наладки Ахметов А. Е.

ТОО "ОКЖЕТПЕС-Т" ПТО г. Темиртау

наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

наименование объекта (комплекса)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ / _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наитии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад № 11 «Акку» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович

фамилия, имя. отчество (при наличии)
руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "Астана Кектем С"