Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Галымов Ерлан Курманович, 831216300088, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Желтоксан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автосервиса и автомойки", 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Отенайский с.о., уч.Ынтымак,уч. №14/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автосервиса и автомойки", 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Отенайский с.о., уч.Ынтымак,уч. №14/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **февраль 2025** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	100,74	329 0	329 78	33143 0	33144 7858			33143
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.**	$м^3$	50,37	427 0	427 124	21508 0	21508 6246			21508
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	657,3285	46		30237				30237
			Итого по разделу 1: Земляные работы					84888	54652	0	0	84888
			Раздел 2: Железобетонные конструкций					0	14104	0	0	
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,36	22846 4482	2286 428	99609 19542	9967 1866	70100		99609
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	10,9	43446 15118	4135 735	473561 164786	45072 8012	263703		473561
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9265	363218		336521		336521		336521
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	21,8	6060 1611	15 3	132108 35120	327 65	96661		132108
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	16,35	32368 22848	5979 1264	529217 373565	97756 20666	57896		529217
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	130,8	8724 6754	548 114	1141099 883423	71678 14911	185998		1141099
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**		112,56	5772	228	649696	25664	214764		649696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		3636	42	409268	4728			
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	28,14	10542	5967	296652	167912	5374		296652
						4384	1104	123366	31067			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9265	363218		336521		336521		336521
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	7,68	21504	12666	165151	97275	8801		165151
						7692	2349	59075	18040			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	363218		237109		237109		237109
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					4397244	515651	1813448	0	4397244
								2068145	99355	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	112,56	4487	19	505057	2138	1352		505057
						4456	6	501567	675			
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	118,188	6574		776968		776968		776968
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	350	4054	254	1418900	88900	175700		1418900
						3298	107	1154300	37450			
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	350	1502	10	525700	3500	147350		525700
						1071	3	374850	1050			
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	350	1594	10	557900	3500	147350		557900
						1163	3	407050	1050			
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	350	3871	24	1354850	8400	211400		1354850
						3243	8	1135050	2800			
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	7,68	2505	8	19238	61	3556		19238
						2034	2	15621	15			
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	7,68	4752	25	36495	192	5015		36495
						4074	8	31288	61			
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					5195108	106691	1468691	0	5195108
								3619726	43101	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	112,56	1666	72	187525	8104	45249		187525
						1192	25	134172	2814			
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	112,56	1016	97	114361	10918	90161		114361
						118	33	13282	3714			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	112,56	5496	102	618630	11481	506183		618630
						897	30	100966	3377			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм**	$м^2$	117,0624	10746		1257953		1257953		1257953
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	130,8	533	6	69716	785	30083		69716
						297	2	38848	262			
			Итого по разделу 4: Полы					2248185	31288	1929629	0	2248185
								287268	10167	0	0	
			Раздел 5: Окна									
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	17,92	6699	446	120046	7992	51753		120046
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	17,92	44864		803963		803963		803963
			Итого по разделу 5: Окна					924009	7992	855716	0	924009
								60301	2616	0	0	
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	6,72	7316	1528	49164	10269	12223		49164
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	6,72	3969	323	26672	2171			
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,94	14911		100202		100202		100202
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022.*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2,94	9215	123	27092	362	4051		27092
						7714	38	22679	112			
			Итого по разделу 6: Двери			70933		208543		208543		208543
								385001	10631	325019	0	385001
								49351	2283	0	0	
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из досок**	$м^3$	1,45	243936	3281	353707	4757	259614		353707
35	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	1,23	61611	1001	89336	1451			
36	36	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	112,56	219230	3281	269653	4035	185191		269653
						65388	1001	80427	1231			
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	124,49136	7384	46	831143	5177	382029		831143
						3944	8	443937	900			
			Итого по разделу 7: Кровля			7549		939816		939816		939816
								2394319	13969	1766650	0	2394319
								613700	3582	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**		130,8	3362	106	439750	13865	57944		439750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м²	130,8	2813 518	46 4	367940 67754	6017 523	16742		67754
			Итого по разделу 8: Фасад	м²		386	1	50489	131			
								507504	14388	74686	0	507504
								418429	6148	0	0	
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	51,2	5172 2358	33 9	264806 120730	1690 461	142285		264806
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	320	4005		1281600		1281600		1281600
42	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	105	2853 1411	44 12	299565 148155	4620 1260	146790		299565
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	63,86	687		43872		43872		43872
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	23,69	731		17317		17317		17317
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	12	1624 1598	1 0	19488 19176	12 0	300		19488
46	46	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	12	35426		425112		425112		425112
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	12	493		5916		5916		5916
			Итого по разделу 9: Система отопления					2357676	6322	2063192	0	2357676
								288061	1721	0	0	
			Раздел 10: Вентиляция									
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	200168 178251	6496 1490	200168 178251	6496 1490	15421		200168
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	3	5145 4590	115 23	15435 13770	345 69	1320		15435
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9445		28335		28335		28335
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	35,2	35577 6448	96 28	1252310 226970	3380 986	1021960		1252310
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	35,2	1693 1202	35 10	59594 42310	1232 352	16052		59594
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	40,48	9498		384479		384479		384479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 10: Вентиляция					**1940321**	**11453**	**1467567**	**0**	**1940321**
								461301	**2897**	**0**	**0**	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	59625	323	59625	323	51696		59625
						7606	106	7606	106			
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	1	21720		21720		21720		21720
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891		7891		7891		7891
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	25101	147	25101	147	17653		25101
						7301	47	7301	47			
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145		52145		52145		52145
59	59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	2803	8	56060	160	620		56060
						2764	2	55280	40			
60	60	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	2899	3	86970	90	390		86970
						2883	1	86490	30			
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм	м	19,96	1576		31457		31457		31457
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм	м	29,94	558		16707		16707		16707
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					**357676**	**720**	**200279**	**0**	**357676**
								156677	**223**	**0**	**0**	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	53	4160	4	220480	212	689		220480
						4143	1	219579	53			
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	53	239		12667		12667		12667
65	65	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	53	1677	186	88881	9858	24486		88881
						1029	59	54537	3127			
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	58,3	354		20638		20638		20638
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					**342666**	**10070**	**58480**	**0**	**342666**
								274116	**3180**	**0**	**0**	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	45	4160	4	187200	180	585		187200
						4143	1	186435	45			
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	45	239		10755		10755		10755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	45	1677 1029	186 59	75465 46305	8370 2655	20790		75465
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	49,5	166		8217		8217		8217
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					281637 232740	8550 2700	40347 0	0 0	281637
			Раздел 14: Электрооборудование									
71	71	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	16253 12258	268 78	16253 12258	268 78	3727		16253
72	72	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489		11489		11489		11489
73	73	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	7555 4726	41 0	67995 42534	369 0	25092		67995
74	74	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913		1913		1913		1913
75	75	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	616		4928		4928		4928
76	76	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	938	854 480	326 81	801052 450240	305788 75978	45024		801052
77	77	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,47226	600378		283535		283535		283535
78	78	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,4845	377891		183088		183088		183088
79	79	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	971 923	1 0	5826 5538	6 0	282		5826
80	80	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	20	490		9800		9800		9800
81	81	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	383		2298		2298		2298
82	82	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	1832 1751	10 3	36640 35020	200 60	1420		36640
83	83	247-102-2124 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	27251		545020		545020		545020
			Итого по разделу 14: Электрооборудование					1969837 545590	306631 76116	1117616 0	0 0	1969837
			ИТОГО по акту					23386071 9075405	1099008 268193	13181320 0	0	23386071
			НДС	12%								2806329
			ИТОГО с НДС									26192400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Галымов Ерлан Курманович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт Акильбекова Багдат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Киялбаев Азамат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)