Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2021 год

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заказчик КПО Б.В., 090000, Промзона, г. Аксай, ЗКО, РК, Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. Аубакиров Е.К. фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» август 2021 г. ТОО «Строительно-Коммерческая Фирма «Наурыз», Губайдуллин Азамат Ахметович, ул. им. Б.Момышулы 47/3, г. Уральск, ЗКО, РК., БИН 071140002262, 8 (7112) 55-67-82. дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» август 2021 г. ТОО «Инжиниринговая Компания КазГипроНефтеТранс», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 160А, 8 7272 583567, Досмухамбетов Арман Декартович, аттестат №KZ48VJE00031246 от 10.10.2017 г., №KZ72VJE00032075 от 08.11.2017, №KZ45VJE00032076 от 07.11.2017 г., БИН 040940003211 дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» августа 2021 г. ТОО «Даумшар», Клышев Талгат Матигуллович, приказ №114 от 10.07.2019 г, БИН 070640008801 . дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО», новое строительство, II нормального уровня ответственности, наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ЗКО, Жанибекский район, Жанибекский с/о, с. Жанибек, ул. Д.Нурпеисова 1А (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "25" августа 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "01" август 2018 г., №72, Акимат Жанибекского с/о, Жанибекского района, ЗКО;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области № KZ54REA00197292 от 27.10.2020 г. наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона.

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Даумшар», РП № 18-14;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района, ЗКО», №09 от 10.01.2019 г.;
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «26» октябрь 2020 г;
окончание работ «25» август 2021 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
160	мест	160	-	160	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1274,1	1274,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	10117,3	10117,3
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		$м^2$				
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен главным фасадом на юго-запад, на участке площадью – 0,56 га; Здание ФОК предусмотрено 2-х этажное из металлоконструкции, обшитые сендвич-панелями и металлосайдингом, с кирпичными стенами, на генплане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 25,2х42 м. В здании имеется зал для занятия игровыми видами спорта, зал для занятия элементами борьбы, тренажерный зал, кабинет медика, зрительские места для инвалидов, трибуна на 160 зрителей и другие помещения.
Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение комплекса осуществляется от вновь построенной сети водопровода Ø160 мм и Ø110 мм, расположенной по территории ФОКа.
Отопительные приборы в здании – чугунные радиаторы МС90-500 с параметрами теплоносителя в системе отопления – 75-90^0 С, двухтрубное;
Горячее водоснабжение – от автономной котельной расположенной на территории комплекса.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением, оборудования расположены на техническом этаже.
Электроснабжение – от установленного на территории комплекса КТПН, ввод в здание комплекса подземный.
Технологическое оборудование – спортивный комплекс оснащен расчетным количеством спортивного оборудования для тренажерного, игрового зала, зала для борьбы. А так же оборудованы рабочие кабинеты персонала. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 345 515,795 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 276 682,658 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 600,261 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в п. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Заказчик Аубакиров Ержан Камбарович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Досмухамбетов Арман Декартович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Инжиниринговая Компания КазГипроНефтеТранс», Бекишева А. М.
(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
Досмухамбетов Арман Декартович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Даумшар»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Даумшар», Хамитова Зайра Жанибековна
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)
Клышев Талгат Матигуллович, приказ №114 от 10.07.2019 г., ГИП
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Клышев Талгат Матигуллович, главный инженер проекта
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Губайдуллин Азамат Ахметович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2021 года

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», ЗКО, г.Уральск, ул.Б. Момыш-улы, дом 47/3.
наименование организации, юридический адрес
в лице Губайдуллина Азамата Ахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО», РК, ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек.
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является АОЗТ Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. Аубакиров Ержан Камбарович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Даумшар», РП № 18-14
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района, ЗКО», №09 от 10.01.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
160	мест	160	-	160	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	1274,1	1274,1

	(далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)	10117,3	10117,3
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен главным фасадом на юго-запад, на участке площадью – 0,56 га; Здание ФОК предусмотрено 2-х этажное из металлоконструкции, обшитые сендвич-панелями и металлосайдингом, на генплане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 25,2х42 м. В здании имеется зал для занятия игровыми видами спорта, зал для занятия элементами борьбы, тренажерный зал, кабинет медика, зрительские места для инвалидов, трибуна на 160 зрителей и другие помещения.

Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение комплекса осуществляется от вновь построенной сети водопровода Ø160 мм и Ø110 мм, расположенной по территории ФОКа.

Отопительные приборы в здании – чугунные радиаторы МС90-500 с параметрами теплоносителя в системе отопления – 75-90^0 С, двухтрубное;

Горячее водоснабжение – от автономной котельной расположенной на территории комплекса.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением, оборудования расположены на техническом этаже.

Электроснабжение – от установленного на территории комплекса КТПН, ввод в здание комплекса подземный.

Технологическое оборудование – спортивный комплекс оснащен расчетным количеством спортивного оборудования для тренажерного, игрового зала, зала для борьбы. А так же оборудованы рабочие кабинеты персонала. Расчетная численность штата- 11 человек, режим работы комплекса – двухсменный; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом технологическое оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26 октябрь 2020 года
месяц, год

окончание работ: 25 августа 2021 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;

фактически, месяц: 10 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ЗапКазРЭК» Комиров А.К. 26.08.21
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Жанибекское ГХ 26.08.21
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «Жолаушы» Акимата Жанибекского района, ЗКО
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Аитказиев Г.Т. 27.08.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Губайдуллин А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 Форма

Сноска. Форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«25» август 2021 года

Технический надзор ТОО «Инжиниринговая Компания КазГипроНефтеТранс», Бекишева А. М., г. Алматы, пр. Райымбека 160А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Досмухамбетов Арман Декартович, аттестат №KZ48VJE00031246 от 10.10.2017 г., №KZ72VJE00032075 от 08.11.2017, №KZ45VJE00032076 от 07.11.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Контракта №AP/D/19/0991 от 09.08.2019
№ договора и дата
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО» РК, ЗКО, Жанибекский район, Жанибекский с/о, с. Жанибек, улица Д.Нурпеисова 1А.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является АОЗТ Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в., 090000, Промзона, г. Аксай, ЗКО, РК, Аубакиров Е.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», Лицензия №18013949 от 17.07.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Губайдуллин Азамат Ахметович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями не привлекались
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26.10.2020 год;
месяц, год
окончание работ 25.08.2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 10 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 345 515,795 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 276 682,658 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 600,261 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Даумшар», №18-14;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Жанибекского района, ЗКО», №09 от 10.01.2019 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Инжиниринговая Компания КазГипроНефтеТранс», Бекишева А. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Досмухамбетов Арман Декартович, аттестат №KZ48VJE00031246 от 10.10.2017 г., №KZ72VJE00032075 от 08.11.2017, №KZ45VJE00032076 от 07.11.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
«25» август 2021 год

Авторский надзор ТОО «Даумшар», Хамитова Зайра Жанибековна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Клышев Талгат Матигуллович, приказ №114 от 10.07.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Контракта №AP/Y/19/0597
№ договора и дата
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО», РК, ЗКО, Жанибекский район, Жанибекский с/о, с. Жанибек, улица Д.Нурпеисова 1А. наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является АОЗТ Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в., 090000, Промзона, г. Аксай, ЗКО, РК, Аубакиров Е.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», Лицензия №18013949 от 17.07.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Губайдуллин Азамат Ахметович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями не привлекались
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26.10.2020 год;
месяц, год
окончание работ 25.08.2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 10 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Даумшар», №18-14;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района, ЗКО», №09 от 10.01.2019 г.;

Авторский надзор:

Организация ТОО «Даумшар», Хамитова Зайра Жанибековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Клышев Талгат Матигуллович, приказ №114 от 10.07.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	627,2	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	627,2	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	134,6	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	134,6	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт	6	
	Задвижка d-150	шт	4	
	« d-100	шт	2	
	« d-50	шт	1	
	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	Гидрант	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт	2	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	1	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)из полиэтиленовых труб	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	18,69	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовых труб	м	18,69	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	2	
	Выпуск	шт	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубы	HDPE100 SDR26	полиэтилен	Ø160*6,2	21 м	К1
2	Трубы	PE100 SDR17	полиэтилен	Ø160*9,5	660 м	В1
3	Трубы	PE100 SDR17	полиэтилен	Ø110*6,6	78 м	В1
4	Трубы	PE100 SDR17	полиэтилен	Ø50*3,0	12 м	В1
5	Задвижка с обрезным клином	FAF 6100	чугунная	Ду150	4 шт	
6	Задвижка с обрезным клином	FAF 6100	чугунная	Ду100	2 шт	
7	Задвижка с обрезным клином	FAF 6100	чугунная	Ду50	1 шт	
8	Колодцы сборные железобетонные		ЖБИ	Ду1500	6 шт	
9	Колодцы сборные железобетонные		ЖБИ	Ду1000	2 шт	
10	Септик 12 м3/сут	Mega KSC	Пластик	Произв. 12 м3/сут	1шт	
11	Люки легкие	«Л»	песчано-полимерный		2 шт	
12	Люки чугунные	«Л»	Чугунные		6 шт	

13	Втулка под фланец	ПЭ100 SDR17	полиэтилен	Ø160	8 шт	
14	Втулка под фланец	ПЭ100 SDR17	полиэтилен	Ø110	4 шт	
15	Втулка под фланец	ПЭ100 SDR17	полиэтилен	Ø50	2 шт	
16	Пожарный гидрант			Ø100 Н=1,75м	2 шт	
17	Пожарная подставка фланцевая	ППФ		Ду100	2шт	
18	Проволока		Стальная оцин.	t=3мм	750 м	
19	Труба стальная	ГОСТ 10705-80	сталь	Ø365	84 м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. Аубакиров Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Авторский надзор ТОО «Даумшар» Клышев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,356
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …0,4 кВ	км	0,461
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	8
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	14
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	0,555
	3) сталеалюминиевые	км	1,165
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	14
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с светодиодными лампами	шт	11
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4*50 напряжением 0,4 кВ	км	0,175
	2) марки АВБбШв 4*6 напряжением 0,4 кВ	км	0,09
	3) марки АВБбШв 4*4	км	0,290

	напряжением 0,4 кВ		
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	26
13	Контуры заземления	шт	27
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Заказчик: Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. Аубакиров Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Даумшар» Клышев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	186,6	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	9,6	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	9,6	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	2	
	Протяженность подземной прокладки:	м	177	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	177	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =50	шт	2	
	d =100	шт	-	
	d =80	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)			Вертикальный разрез скважины (колодца)	

Масштаб _____ | Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба ПЭ	PE100 SDR17	полиэтилен	Ø63х3,6	177	
2	Газорегуляторный пункт с РДНК400	ГРПШ-400	-	-	1 шт	
3	Опознавательные знаки	-	сталь	-	5 шт	
4	Труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø57	12 м	
5	Задвижка клиновая	30с41нж	чугун	Ø50	2 шт	
6	Провод алюминиевый изолиров.	АПВ	алюминий	3 мм^2	177 м	
7	Лента сигнальная	«Осторожно –газ»	полиэтилен	-	177 м	
8	Неразъемное соединение	«полиэтилен-сталь»	полиэтилен-сталь	Ø63/ Ø57	2 шт	
9	Соединительная муфта	ПЭ100	полиэтилен	Ду50	1 шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. Аубакиров Е.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Даумшар» Клышев Т.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	кол-во помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОК на 160 мест	2	-	-	1023,4	10117,3	1274,1	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные отдельностоящие	Кирпичная кладка с металлсайдингом, трехслойные сэндвич-панели	Профилированный лист Н44, рулонная мягкая кровля	Автономная котельная блочно-модульного типа	от КТПНГ на территории комплекса	Центральное	Автономная котельная блочно-модульного типа	Септик 12 м3/сут	Газопровод среднего/низкого давления, ГРПШ 400

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м ^{2})	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м ^{2})	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м^2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы Прилагается к настоящему Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию.
2. Экспликация к поэтажным планам Прилагается к настоящему Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию.

Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5600	1153,5	1023,4	130,1	2162,4	92,6	384,3

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м^2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	2448	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м^2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м^2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно - спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитные отдельностоящие
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпичная кладка 380 мм из силикатного кирпича
	2) перегородки		Кирпичные перегородки в ½ кирпича, перегородки из гипсокартона 100 мм;
3	Перекрытия	чердачное	Плиты перекрытия заводского изготовления
		межэтажное	Монолитная плита перекрытия
4	Крыша		Профилированный лист по стальным фермам 2 слоя, с утеплением по типу «Сэндвич»
5	Полы	1-го этажа	Линолеум, дощатый пол, керамическая плитка
		последующих этажей	Линолеум, дощатый пол, керамическая плитка
6	Проемы	окна	Из ПВХ профилей, алюминиевые витражи
		двери	Деревянные ГОСТ 6629-88
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, шпаклевка сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской, облицовка кафелем.
		наружные	Цоколь, входные группы из керамогранита
8	Горячее водоснабжение		Автономная котельная
9	Водопровод		Центральная от местных сетей

				водоснабжения
10	Канализация			Септик 12 м3/сутки
11	Электроосвещение			КТПНГ
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Автономная котельная блочно-модульного типа
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м ^{2})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м ^{3})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем ($м^3$)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-

Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик: Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. Аубакиров Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Авторский надзор ТОО «Даумшар» Клышев Т.М
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

"Даумшар"

План I этажа и экспликация помещений.



Спецификация элементов заполнения дверных проемов.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж 0.000	Кол-во на этаж +3.300 (+6.600)	Масса ед.кг	Примечание
		Дверные блоки				
1	ГОСТ 31173 - 2003	Дверной блок ДСН Па 2100 - 1300	2	-		См. прим. п.12
2	ГОСТ 24698 - 81	-"- ДН 21 - 13	8	-		См. прим. п.12
3	ГОСТ 6629 - 88	-"- ДО 21 - 13	3	3		См. прим. п.12
4	то же	-"- ДГ 21 - 13	3	1		См. прим. п.12
5	ГОСТ 24698 - 81	-"- ДС 21 - 13ПТ	-	1		См. прим. п.12
6	ГОСТ 6629 - 88	-"- ДГ 21 - 9 Л	3	4		
7	то же	-"- ДГ 21 - 9	8	5		
8	-"-	-"- ДГ 21 - 7 Л	3	2		
9	-"-	-"- ДГ 21 - 7	6	3		
10	ГОСТ 24698 - 81	-"- ДС 19 - 9 ЛПТ	1	1		См. прим. п.7,12
11	то же	-"- ДС 19 - 9ПТ	2	1		См. прим. п.7,12
12	1134-1-АСП	Дверь металлическая 2070 х 910	1	-		
13	ГОСТ 24698 - 81	-"- ДС 21 - 10	-	1		

Экспликация помещений

№	Наименование помещений	Площадь пом., м2
	1 этаж.	
1	Зал для игр на игровых видах спорта	516,3
2	4 места для зрителей инвалидов	18,6
3	Инвентарная	24,0
4	Лестничная клетка №1	12,2
5	Помещение под лестницей	7,0
6	Тамбур	1,9
7	Гардероб	22,4
8	Вестибюль	52,5
9	Пожарный пост охраны	14,5
10	Холл	32,4
11	Лестничная клетка №2	7,8
12	Тамбур	3,2
13	Электрощитовая	5,7
14	Комната уборочного инвентаря	3,1
15	Шлюз 5,5х2	11,0
16	Комната для инвалидов 2,7х2	5,4
17	Санузел мужской	4,1
18	Санузел женский	4,4
19	Коридор	14,5
20	Тренерская женская	9,8
21	Душевые 1,6х2	3,2
22	Тренерская мужская	10,0
23	Инвентарная	22,0
24	Тренажерный зал	29,9
25	Теплый пункт	7,2
26	Санузел	2,4
27	Раздевальная на 15 человек	24,2
28	Душевые 6,0х2	12,0
29	Санузлы 2,7х2	5,4
30	Тамбур	1,4
31	Тамбур	1,6
32		
33	Тамбур	5,2
34	Раздевальная на 15 человек	23,8
		918,6

А - А



Примечания:
1. Данный лист см. совместно с листами АС
2. Ведомость заполнения оконных проемов см. лист АС-7
3. Люки канализирование на кухне учтены в спецификации на данном листе
4. Ведомость отделки помещений см. лист АС-8
5. Экспликация полов см. лист АС-6
6. Двери при входе в санузлы должны быть снабжены дверными вертикулями ДО-3 ГОСТ 5091-78* по одному закрывается на каждое полотно.
7. Двери (тип 10, 11) выполнить с увеличенным на высоте на 200 мм по типу двери ДС 19 - 9 ГТ(ГОСТ 24698-81)
8. Утепление перегородок тамбуров выполнить утеплителем минватой ПТЭ 125 Д=175 кг/м3, t = 100 мм по узлу 6, см. лист АС-11
9. Двери в помещений мужских, для у-душевых влагостойкости дополнительно окрасить эмалью ХВ - 1103 (ГОСТ 6993 - 79) за два раза
10. Дорожные элементы, соприкасающиеся с кладкой, бетоном, металлом, отделить от них прокладкой из толя, антисептировать
11. Откосы оконных и дверных проемов в кирпичной кладке оштукатурить цементно-песчаным раствором состава 1:3
12. Двери (поз 1,2,3,4,5,10,11) выполнить с приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.
13. Крыльцо (3 шт.) выполнить из бетона В15, F100 по щебню втрамбованному в грунт. Расход бетона -2,86 м3
14. Пандус (1 шт.) выполнить из бетона В15, F100 по щебню втрамбованному в грунт. Расход бетона -2,26 м3
15. Подпольный канал выполнить из бетона В7,5 по щебню втрамбованному в грунт. Расход бетона -3,96 м3
16. Подпольный канал перед устройством пола покрыть металлическим листом t = 4 мм шириной 650 мм Расход металла 19,6 м.п. Вес 400,04 кг. Лист окрасить эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 за два раза
17. В санузлах для инвалидов (п.16) предусмотреть поручни для инвалидов. См. листы АС-43,44,45

Условные обозначения:

- гипсокартонные перегородки системы "КНАУФ"

- кирпичные стены, перегородки.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	18-14 - АС		
Разработал	Иванов				02.15	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест в с.Жамбыл, Жамбылского района, ЗКО		
Проверил	Жумаева					Физкультурно-оздоровительный комплекс на 150 зрительских мест	Стадия: РП	Лист: 4 / Листов:
Гл. архитект.	Жумаева					Отсечный план на отм. 0.000	ТОО "Двуглавер" в Уральске 2015	
ГИП	Крылова							

Копировал: Формат А1

План II этажа и экспликация помещений



Фрагмент плана на отм. 6.600



Экспликация помещений

№	Наименование помещений	Площадь, кв.м.
	2 этаж	
1	Трибуна на 180 мест	112,9
2	Лестничная клетка №1 (эвакуац.)	9,0
3	Лестничная клетка №2 (эвакуац.)	10,6
4	Кабинет медсестры	9,7
5	Кабинет директора	9,5
6	Коридор	32,0
7	Тамбур	1,6
8	Тамбур	1,5
9	Санузлы 2,9х2	5,8
10	Душевые 3,2х2	6,4
11	Раздевальня на 6 человек	12,0
12	Раздевальня на 6 человек	11,7
13	Зал для занятий элементами борьбы	130,8
14	Инвентарная	10,8
15	Душевая	1,6
16	Гардероб помещения сооружения служб	9,6
		355,5

Условные обозначения:

- гипсокартонные перегородки системы "КНАУФ"
- кирпичные стены, перегородки.

Примечания:
1. Данный лист см. совместно с листами АС
2. Ведомость заполнения оконных проемов см. лист АС-7
3. Двери замаркированные на плане учтены в спецификации на листе АС-4
4. Ведомость отделки помещений см. лист АС-8
5. Экспликация полов см. лист АС-9
6. Двери из помещений душевых, для улучшения влагостойкости дополнительно окрасить эмалью ХВ - 1100 (ГОСТ 6993 - 79) за два раза
8. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой, бетоном, металлом, отделить от них прокладкой из толя, антисептировать
9. Отверстия сквозных и дверных проемов в кирпичной кладке оштукатурить цементно-песчаным раствором состава 1:3
10. Ограждение инвалидов фирмы "АЛКОН". Расход 24,8 м.п.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	18-14 -АС	
Разработал		Иванов				Спортивно-оздоровительного комплекса на 180 зрительских мест в с.Ленинское, Жамбылского района, ЗКО	
Проверил		Матросов				Физкультурно-оздоровительный комплекс на 180 зрительских мест	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Н. контрол.		Жамалова				Отделочный план на отм. 3,020 Фрагмент плана на отм. 6,600	ТОО "Двуглавое" г.Уральск 2016
ГИП		Ермаков					

Копировал:

Формат А3

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗКО, г. Уральск "29" 10 2021 года

Настоящим Актом, Подрядная организация ТОО "СКФ "Наурыз", в лице генерального директора Губайдуллина А.А. передал, а эксплуатационная организация принял нижеследующие оборудования, установленные на объекте: "Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 160 мест в с. Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

№	Наименование оборудования	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	НДС 12%	Сумма с НДС
	МЕБЕЛЬ						
1	Диван Офис	шт	1	79 295,00	79 295,00	9 515,40	88 810,40
2	Стол приставка	шт	2	15 450,00	30 900,00	3 708,00	34 608,00
3	Ширма	шт	1	22 495,00	22 495,00	2 699,40	25 194,40
4	Стол инструментальный	шт	1	26 175,00	26 175,00	3 141,00	29 316,00
5	Кресло для директора	шт	1	20 405,00	20 405,00	2 448,60	22 853,60
6	Стул стандарт	шт	13	4 890,00	63 570,00	7 628,40	71 198,40
7	Шкаф для одежды	шт	5	41 960,00	209 800,00	25 176,00	234 976,00
8	Банкетка	шт	8	18265	146 120,00	17 534,40	163 654,40
9	Вешалка напольная	шт	2	7 140,00	14 280,00	1 713,60	15 993,60
10	Кушетка	шт	1	34 780,00	34 780,00	4 173,60	38 953,60
11	Шкаф медицинский	шт	1	98 780,00	98 780,00	11 853,60	110 633,60
12	Стеллаж	шт	17	20 560,00	349 520,00	41 942,40	391 462,40
13	Стол однотумбовый	шт	7	26 650,00	186 550,00	22 386,00	208 936,00
14	Вешалка гардеробная	шт	6	16 570,00	99 420,00	11 930,40	111 350,40
15	Шкаф для одежды Практик	шт	42	25 500,00	1 071 000,00	128 520,00	1 199 520,00
16	Зеркало	шт	17	12 500,00	212 500,00	25 500,00	238 000,00
17	Фен бытовой	шт	4	7 000,00	28 000,00	3 360,00	31 360,00

18	Весы наполные	шт	4	6 500,00	26 000,00	3 120,00	29 120,00
19	Фен для рук	шт	5	17 420,00	87 100,00	10 452,00	97 552,00
20	Диспенсер	шт	3	35 000,00	105 000,00	12 600,00	117 600,00
21	Системный блок	шт	6	149 990,00	899 940,00	107 992,80	1 007 932,80
22	Монитор	шт	6	39 990,00	239 940,00	28 792,80	268 732,80
23	Клавиатура	шт	6	1 990,00	11 940,00	1 432,80	13 372,80
24	Мышь	шт	6	890,00	5 340,00	640,80	5 980,80
25	Фильтр	шт	6	2 190,00	13 140,00	1 576,80	14 716,80
26	МФУ	шт	1	66 990,00	66 990,00	8 038,80	75 028,80
27	Весы медицинские	шт	1	119 200,00	119 200,00	14 304,00	133 504,00
28	Ростомер	шт	1	48 990,00	48 990,00	5 878,80	54 868,80
				ИТОГО	**4 317 170,00**	**518 060,40**	**4 835 230,40**
	СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
1	Беговая дорожка механическая	шт	1	58 000,00	58 000,00	6 960,00	64 960,00
2	Велотренажер	шт	1	162 000,00	162 000,00	19 440,00	181 440,00
3	Ворота для мини футбола и гандбола	компл	1	42 000,00	42 000,00	5 040,00	47 040,00
4	Вышка судейская	шт	2	40 000,00	80 000,00	9 600,00	89 600,00
5	Гриф 50 0 мм прямой	шт	2	50 000,00	100 000,00	12 000,00	112 000,00
6	Диск 50 мм с хватом черный 10 кг	шт	4	11 000,00	44 000,00	5 280,00	49 280,00
7	Диск 50 мм с хватом черный 15 кг	шт	4	16 500,00	66 000,00	7 920,00	73 920,00
8	Диск 50 мм с хватом черный 2,5 кг	шт	4	2 750,00	11 000,00	1 320,00	12 320,00
9	Диск 50 мм с хватом черный 20 кг	шт	2	22 000,00	44 000,00	5 280,00	49 280,00
10	Диск 50 мм с хватом черный 5 кг	шт	4	5 500,00	22 000,00	2 640,00	24 640,00
11	Канат для лазания 32 мм 5м	шт	2	15 000,00	30 000,00	3 600,00	33 600,00

12	Ковер борцовский	шт	1	690 000,00	690 000,00	82 800,00	772 800,00
13	Кольца гимнастические	шт	1	14 000,00	14 000,00	1 680,00	15 680,00
14	Кольцо баскет.профессиональное металл	шт	2	12 000,00	24 000,00	2 880,00	26 880,00
15	Манекен борцовский ПВХ двуногий	шт	5	35 000,00	175 000,00	21 000,00	196 000,00
16	Манекен для бокса Торс водоналивной	шт	1	175 000,00	175 000,00	21 000,00	196 000,00
17	Мешок бокс	шт	2	33 000,00	66 000,00	7 920,00	73 920,00
18	Помост тренировочный	шт	1	500 000,00	500 000,00	60 000,00	560 000,00
19	Сетка баскетбольный 5 мм	пара	2	2 800,00	5 600,00	672,00	6 272,00
20	Сетка волейбольная	шт	1	10 000,00	10 000,00	1 200,00	11 200,00
21	Сетка минифутбол	пара	1	18 900,00	18 900,00	2 268,00	21 168,00
22	Скамья гимнастическая	шт	2	13 000,00	26 000,00	3 120,00	29 120,00
23	Скамья под штангу	шт	1	48 500,00	48 500,00	5 820,00	54 320,00
24	Станция силовая (стек 45 кг)	шт	1	185 000,00	185 000,00	22 200,00	207 200,00
25	Станция силовая (стек 60 кг)	шт	2	350 000,00	700 000,00	84 000,00	784 000,00
26	Стойка для гантель	шт	2	12 000,00	24 000,00	2 880,00	26 880,00
27	Стойка для дисков и грифов	шт	2	45 000,00	90 000,00	10 800,00	100 800,00
28	Стойки волейбольные со стаканами	пара	1	38 000,00	38 000,00	4 560,00	42 560,00
29	Табло электронное	шт	1	180 000,00	180 000,00	21 600,00	201 600,00
30	Татами дзюдо	шт	98	23 900,00	2 342 200,00	281 064,00	2 623 264,00
31	Тренажер Степпер твистер	шт	1	35 000,00	35 000,00	4 200,00	39 200,00
32	Турник для ШС деревянный	шт	2	8 000,00	16 000,00	1 920,00	17 920,00
33	Шведская стенка обычный брус	шт	2	26 000,00	52 000,00	6 240,00	58 240,00
34	Щит баскетболный	шт	2	20 000,00	40 000,00	4 800,00	44 800,00
	ИТОГО				**6 114 200,00**	**733 704,00**	**6 847 904,00**

ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ							
1	Блочно-модульная котельная	компл	1	13 409 702,00	13 409 702,00	1 609 164,24	15 018 866,24
2	Дизельный генератор	компл	1	2 658 928,00	2 658 928,00	319 071,36	2 977 999,36
				ИТОГО	**16 068 630,00**	**1 928 235,60**	**17 996 865,60**
				ВСЕГО НА СУММУ:	**26 500 000,00**	**3 180 000,00**	**29 680 000,00**

Принял:
Эксплуатационная организация:

фамилия и инициалы, подпись, печать организации

Сдал:
Начальник участка
ТОО «СКФ «Наурыз»

фамилия и инициалы, подпись, печать организации

Настоящий акт подписан в 4-х экземплярах, по одному для подписавших сторон, 1 экземпляра Заказчику объекта - Компании КПО б.в.