ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

**Проект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"**
**Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 11

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Август/ August
Дата:/date 24.08.2021

| | | Стоимость | % выполнения | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Описание видов работ / Description | вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 100% | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 100% | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 | 700 000,00 |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 100% | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 8 100 000,00 | 900 000,00 |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 100% | 30 000 000,00 | 28 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 300 000,00 |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 250 000,00 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 100% | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 100% | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 100% | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 14 250 000,00 | 750 000,00 |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 100% | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 100% | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 100% | 13 000 000,00 | 12 350 000,00 | 650 000,00 |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 100% | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5Х1 | 150 000,00 | 100% | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 250 000,00 |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 100% | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | 5 827 000,00 | 100% | 5 827 000,00 | 0,00 | 5 827 000,00 |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 297 177 000,00 | 100,00% | 297 177 000,00 | 277 350 000,00 | 19 827 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 35 661 240,00 | | 35 661 240,00 | 33 282 000,00 | 2 379 240,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 717 700,00 | | 29 717 700,00 | 27 735 000,00 | 1 982 700,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 267 459 300,00 | | 267 459 300,00 | 249 615 000,00 | 17 844 300,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 303 120 540,00 | | 303 120 540,00 | 282 897 000,00 | 20 223 540,00 |

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.
Yerzhan

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000011 | 24.08.2021 |

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 28/07/2021-24/08/2021 | услуга | 1 | 19 827 000,00 | 19 827 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 19 827 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 2 379 240,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 22 206 240,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в / / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

оект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

ПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
тельства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
: / Application No.: 10

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Июль/July
Дата:/date 27.07.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 100% | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 90% | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 100% | 7 000 000,00 | 6 650 000,00 | 350 000,00 |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 90% | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 95% | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 90% | 2 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 90% | 2 250 000,00 | 1 750 000,00 | 500 000,00 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 90% | 18 000 000,00 | 16 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 90% | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 100% | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 100% | 1 200 000,00 | 240 000,00 | 960 000,00 |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 95% | 14 250 000,00 | 13 500 000,00 | 750 000,00 |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 95% | 12 350 000,00 | 9 100 000,00 | 3 250 000,00 |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 100% | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5Х1 | 150 000,00 | 100% | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 425 000,00 | 75 000,00 |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 90% | 2 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 80% | 12 000 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 50% | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 80% | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 50% | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 50% | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 350 000,00 | 95,19% | 277 350 000,00 | 254 765 000,00 | 22 585 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 962 000,00 | | 33 282 000,00 | 30 571 800,00 | 2 710 200,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 27 735 000,00 | 25 476 500,00 | 2 258 500,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 249 615 000,00 | 229 288 500,00 | 20 326 500,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 282 897 000,00 | 259 860 300,00 | 23 036 700,00 |

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.
Social Project manager KPO b.v. - Аубакиров Е.К.

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000010 | 27.07.2021 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 29/06/2021-27/07/2021 | услуга | 1 | 22 585 000,00 | 22 585 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 22 585 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 2 710 200,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 25 295 200,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Б.К.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Tarzhan Aubakirov Social Projects Manager

Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в. - УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

**Проект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"**
**Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 9

КонтрактNo: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет /Subject:
Месяц/month: Июнь/June
Дата /date 28.06.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 100% | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 90% | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 95% | 6 650 000,00 | 6 300 000,00 | 350 000,00 |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 90% | 8 100 000,00 | 6 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 95% | 28 500 000,00 | 27 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 50% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1,Ф2) | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | ,00% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19 | ТРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 70% | 1 750 000,00 | 1 250 000,00 | 500 000,00 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 80% | 16 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 70% | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 100% | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 20% | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 90% | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 70% | 9 100 000,00 | 6 500 000,00 | 2 600 000,00 |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 80% | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 29 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 5 000 000,00 | 80% | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 100% | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5X1 | 150 000,00 | 100% | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 95% | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 50% | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 750 000,00 |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 00% | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 750 000,00 |
| 36 | ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 50% | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 20% | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма к оплате / Total KZT | 291 350 000,00 | 87,44% | 254 785 000,00 | 224 075 000,00 | 30 690 000,00 |
| B | НДС 8% от общей суммы / VAT @ 8% of total | 34 962 000,00 | | 30 571 800,00 | 26 889 000,00 | 3 682 800,00 |
| C | Удержания @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 25 476 500,00 | 22 407 500,00 | 3 069 000,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 229 308 500,00 | 201 667 500,00 | 27 621 000,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 267 177 000,00 | | 259 880 300,00 | 228 556 500,00 | 31 303 800,00 |

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision:

Менеджер социальных проектов
Social Projects Manager KPO b.v., Лубакин

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурызз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000009 | 28.06.2021 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 27/05/2021-28/06/2021 | услуга | 1 | 30 690 000,00 | 30 690 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 30 690 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 3 682 800,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 34 372 800,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО Б.В. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурызз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000008 | 26.05.2021 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 27/04/2021-26/05/2021 | услуга | 1 | 25 350 000,00 | 25 350 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 25 350 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 3 042 000,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 28 392 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата выполнения (принятия) работ (услуг) 26.05.2021

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 8

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Май/May
Дата:/date 26.05.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 100% | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 90% | 6 300 000,00 | 4 900 000,00 | 1 400 000,00 |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 14 250 000,00 | 750 000,00 |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 90% | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 70% | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 90% | 27 000 000,00 | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 50% | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 50% | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 60% | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 60% | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 80% | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 90% | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 50% | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 20% | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5Х1 | 150 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 95% | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 50% | 1 250 000,00 | 750 000,00 | 500 000,00 |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 70% | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 70% | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 50% | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 350 000,00 | 76,91% | 224 075 000,00 | 198 725 000,00 | 25 350 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 962 000,00 | | 26 889 000,00 | 23 847 000,00 | 3 042 000,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 22 407 500,00 | 19 872 500,00 | 2 535 000,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 201 667 500,00 | 178 852 500,00 | 22 815 000,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 228 556 500,00 | 202 699 500,00 | 25 857 000,00 |

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Сибандулин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмагамбетов А.Д.

Начальник отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Projects manager KPO b.v.: Yerzhan Adakhov
Social Projects Manager

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000007 | 26.04.2021 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 27/03/2021-26/04/2021 | услуга | 1 | 57 400 000,00 | 57 400 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 57 400 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 6 888 000,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 64 288 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2021

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Завершение строительстао физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

ик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
дчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
ка №: / Application No.: 7

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Апрель/April
Дата:/date 26.04.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 100% | 55 000 000,00 | 54 450 000,00 | 550 000,00 |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 100% | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 16) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 70% | 4 900 000,00 | 1 050 000,00 | 3 850 000,00 |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 95% | 14 250 000,00 | 13 500 000,00 | 750 000,00 |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 90% | 6 300 000,00 | 4 900 000,00 | 1 400 000,00 |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 70% | 6 300 000,00 | 4 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 100% | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 250 000,00 |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 50% | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 300 000,00 |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 100% | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 50% | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 50% | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 90% | 13 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 90% | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 50% | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5X1 | 150 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 95% | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 30% | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 350 000,00 | 68,21% | 198 725 000,00 | 141 325 000,00 | 57 400 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 962 000,00 | | 23 847 000,00 | 16 959 000,00 | 6 888 000,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 19 872 500,00 | 14 132 500,00 | 5 740 000,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 178 852 500,00 | [illegible] | 51 660 000,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 202 [illegible] | [illegible] | 58 548 000,00 |

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика, Рубайдуллин А.А.
Contractor's representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов Д.Д.

Менеджер по социальным проектам (КПО б.в.):
Social Projects Manager (KPO b.v.): Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 26.03.2021 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 27/02/2021-26/03/2021 | услуга | 1 | 24 580 000,00 | 24 580 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 24 580 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 2 949 600,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 27 529 600,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2021

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

/ Client: KPO b.v. - Uralsk
за: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г
"СКФ "НАУРЫЗ"
ication No.: 6

Контракт№: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Март/March
Дата/date 26.03.2021

| Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 100% | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 1 470 000,00 | 30 000,00 |
| ВЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 100% | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 99% | 54 450 000,00 | 54 450 000,00 | |
| МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.8,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 100% | 14 000 000,00 | 12 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 90% | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 100% | 9 000 000,00 | 8 100 000,00 | 900 000,00 |
| КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 15% | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 90% | 13 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 70% | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 50% | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 90% | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 5 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 17 ФУНДАМЕНТЫ (Ф1,Ф2) | 3 000 000,00 | 90% | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 18 ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 50% | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 19 КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 20 ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 21 ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 22 ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 50% | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 24 ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 50% | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 25 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 30% | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 26 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 27 ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 28 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 30 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 31 ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5К1 | 150 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 32 ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 95% | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | |
| 33 КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 30% | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 34 КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 35 ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 36 ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 37 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 38 ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 МАФ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 40 ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 950 000,00 | 48,51% | 141 325 000,00 | 116 745 000,00 | 24 580 000,00 |
| B НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 992 000,00 | | 16 959 000,00 | 14 009 400,00 | 2 949 600,00 |
| C Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 195 000,00 | | 14 132 500,00 | 11 674 500,00 | 2 458 000,00 |
| D Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 755 000,00 | | 127 192 500,00 | 105 070 500,00 | 22 122 000,00 |
| E Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 144 151 500,00 | 119 079 900,00 | 25 071 600,00 |

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика / Contractor representative:

Представитель технического надзора / Representative of Supervision:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Кирачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурызз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000005 | 26.02.2021 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 01/02/2021-28/02/2021 | услуга | 1 | 26 625 000,00 | 26 625 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 26 625 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 3 195 000,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 29 820 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2021

М.П.

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка № / Application No.: 5

Контракт№ /Contract No.: № APY/20/0974
Contract No.: № APY/20/0974
Предмет /Subject:
Месяц/month: Февраль/ February
Дата /date 28.02.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT): на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 98% | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 99% | 54 450 000,00 | 52 250 000,00 | 2 200 000,00 |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 100% | 15 000 000,00 | 14 700 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 90% | 12 600 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 90% | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 90% | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 50% | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 50% | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 90% | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 30% | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5X1 | 150 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 95% | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 355 000,00 | 40,07% | 116 745 000,00 | 90 120 000,00 | 26 625 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 962 000,00 | | 14 009 400,00 | 10 814 400,00 | 3 195 000,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Raterntion @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 11 674 500,00 | 9 012 000,00 | 2 662 500,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 105 070 500,00 | 81 108 000,00 | 23 962 500,00 |
| E | Общая сумма к оплате вкл. НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 119 079 900,00 | 91 922 400,00 | 27 157 500,00 |

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика / Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.
Social Projects Manager KPO b.v., Аубакирова Е.В.

Yerzhan
Social Projects Manager

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0974 от « 20» октября 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"

Заявка на поставку

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000003** | **26.01.2020** |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жанибек Жанибекского района, ЗКО | 01/01/2021-26/01/2021 | услуга | 1 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 25 200 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 3 024 000,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 28 224 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.01.2021

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО"
Project: "Completion of construction of a sports and recreation complex for 160 seats in the village of Zhanibek, Zhanibek district, WKO."

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: ноябрь 2020 г. - июль 2021 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 4

Контракт№: /Contract No.: № AP/Y/20/0974
Contract No.: № AP/Y/20/0974
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Январь/ January
Дата:/date 26.01.2021

| | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 1 500 000,00 | 98% | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | |
| 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ОТМОСТКА | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | СТЕНЫ | 55 000 000,00 | 95% | 52 250 000,00 | 41 250 000,00 | 11 000 000,00 |
| 6 | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,100 | 15 000 000,00 | 98% | 14 700 000,00 | 12 000 000,00 | 2 700 000,00 |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 15) | 14 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 5 000 000,00 | 50% | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.6,300(ЛИСТ 18) | 9 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | КОЗЫРЬКИ И ПАРАПЕТЫ НАД ВХОДАМИ | 7 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | КРОВЛЯ | 15 000 000,00 | 50% | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 7 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | ПОЛЫ ТИП (1-12) | 9 000 000,00 | 50% | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 14 | ПРОЕМЫ | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ | 30 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | ФУНДАМЕНТЫ (Ф1;Ф2) | 3 000 000,00 | 90% | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | 3 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | КРЫЛЬЦО | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | ОБОРУДОВАНИЕ | 20 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1 И В2 | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1 200 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | ОТОПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15 000 000,00 | 30% | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 25 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | 1 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 13 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 1,5Х1 | 150 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1 | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | КОЛОДЦЫ К1 И В1 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | ВОДОПРОВОД | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75 | 2 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 15 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 1 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | МАФ | 5 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ | 500 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ | 2 000 000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА | | | 0,00 | 0,00 | |
| A | Общая сумма в тенге / Total KZT | 291 350 000,00 | 30,93% | 90 120 000,00 | 64 920 000,00 | 25 200 000,00 |
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 34 962 000,00 | | 10 814 400,00 | 7 790 400,00 | 3 024 000,00 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 29 135 000,00 | | 9 012 000,00 | 6 492 000,00 | 2 520 000,00 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 262 215 000,00 | | 81 108 000,00 | 58 428 000,00 | 22 680 000,00 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 297 177 000,00 | | 91 922 400,00 | 66 218 400,00 | 25 704 000,00 |

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

ТОО «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»