Заказчик: Колебаев Талгат Лесалиевич
Подрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Стройка : «Строительства торгового центра “Nur Max”в городе Туркестан, трасса Атабай, уч. 12Б, в Туркестанской области»
Договор: №2 от 01.02.2021 года

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за Август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		3260,673	237,34	237,34	773888	773888	--	134992	981593
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,50	--	187489		72713	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта недобора		184,07025	1126,81	553,39	207412	101863	563	93204	324665
		НР - 72%; СП - 8%				570,36	132,90	104986	24463		24049	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		61,35675	2291,63	--	140607	--	--	101237	261191
		НР - 72%; СП - 8%				2291,63	--	140607	--		19348	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта		3506,1	67,63	67,63	237118	237117	--	49716	309764
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	69070		22930	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта		3506,1	190,00	190,00	666159	666159	--	137474	867935
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,46	--	190942		64302	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		92,4	237,34	237,34	21930	21930	--	3825	27816
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,50	--	5313		2061	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		92,4	31,73	31,73	2932	2932	--	605	3820
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,10	--	841		283	
		Подушка из гравия/валуны										
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки		2019	730,91	728,56	1475707	1470963	120	319365	1938684
		НР - 72%; СП - 8%				2,29	217,41	4624	438951		143611	
9	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$		1052	7855,00	--	8263460	--	8263460	--	8924537
		СП - 8%				--	--	--	--		661077	
10	211-701-0103 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$		967	12037,00	--	11639779	--	11639779	--	12570961
		СП - 8%				--	--	--	--		931182	
		Обратная засыпка из песка										
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2282,313	31,73	31,73	72418	72418	--	14949	94351
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,10	--	20769		6984	
12	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2282,313	78,33	78,33	178774	178774	--	36882	232910
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,45	--	51238		17254	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		2282,313	245,59	118,76	560513	271047	--	294784	923720
		НР - 72%; СП - 8%				126,83	52,56	289466	119958		68424	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		2282,313	116,16	100,33	265113	228985	3422	63699	355127
		НР - 72%; СП - 8%				14,33	24,43	32706	55757		26315	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		171,787	1184,71	--	203518	--	--	146533	378055
		НР - 72%; СП - 8%				1184,71	--	203518	--		28005	
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		2454,1	5673,00	--	13922109	--	13922109	--	15035878
		СП - 8%				--	--	--	--		1113769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38631437	4026076	33829453	1397265	43231007
								775907	1164791	--	3202307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38631437				
	Материалы		Тенге					4107				
	Всего заработная плата		Тенге						1940698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33825348				
		Накладные расходы	Тенге					1397265				
		Сметная прибыль	Тенге					3202307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1161
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		Ленточные										
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		206,2	3279,99	242,90	676334	50086	545960	89505	827105
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	80288	14931		61266	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		86,39	57952,64	3122,19	5006529	269726	4184805	551395	6002557
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	551998	53931		444634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	7,619598	9128,00				69552		
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,41567	331233,00	--	137684	--	137684	--	148699
		СП - 8%				--	--	--	--		11015	
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции		2,64	26728,14	2351,82	70562	6209	49954	15512	92960
		НР - 94%; СП - 8%				5454,12	796,82	14399	2104		6886	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		38,21	3279,99	242,90	125328	9281	101169	16586	153267
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	14878	2767		11353	
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		13,754	54501,64	3122,19	749616	42942	618791	87787	904395
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	87883	8586		66992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	1,213103	9128,00				11073		
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,7343	31241,09	1747,81	22940	1283	1467	18755	45031
		НР - 91%; СП - 8%				27495,28	572,09	20190	420		3336	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,5547366	329247,00	--	182645	--	182645	--	197257
		СП - 8%				--	--	--	--		14612	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1795635	376202,00	--	67552	--	67552	--	72956
		СП - 8%				--	--	--	--		5404	
		Гидроизоляция фундамента										
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности		62,4	1792,58	17,64	111857	1101	70803	37621	161436
		НР - 93%; СП - 8%				640,27	8,01	39953	500		11958	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		306,6	2526,45	29,04	774610	8903	637499	120374	966581
		НР - 93%; СП - 8%				418,16	4,00	128208	1226		71597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,073584	73026,00				5374		
		ФМ-1,ФМ-1.1 (12шт)										
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		23,52	3279,99	242,90	77145	5713	62274	10209	94343
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	9158	1703		6988	
29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		6,336	59150,91	3002,62	374780	19025	288426	65031	474996
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	67329	4134		35185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,969408	9128,00				8849		
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,14832	331233,00	--	49128	--	49128	--	53058
		СП - 8%				--	--	--	--		3930	
					Арматурные выпуски							
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,3828	329247,00	--	126036	--	126036	--	136119
		СП - 8%				--	--	--	--		10083	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06588	376202,00	--	24784	--	24784	--	26767
		СП - 8%				--	--	--	--		1983	
		ФМ-2,ФМ-2.1 (4шт)										
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		5,76	3279,99	242,90	18893	1399	15251	2500	23105
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	2243	417		1711	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		1,584	59150,91	3002,62	93695	4756	72107	16258	118749
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	16832	1033		8796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,242352	9128,00				2212		
35	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,034	331233,00	--	11262	--	11262	--	12163
		СП - 8%				--	--	--	--		901	
					Арматурные выпуски							
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,1276	329247,00	--	42012	--	42012	--	45373
		СП - 8%				--	--	--	--		3361	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02196	376202,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
		ФМ-3,ФМ-3.1,ФМ-3.2 (6шт)										
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия		17,34	3279,99	242,90	56875	4212	45911	7527	69554
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	6752	1256		5152	
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		5,796	59150,91	3002,62	342839	17403	263845	59489	434514
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	61591	3781		32186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,886788	9128,00				8095		
40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1248	331233,00	--	41338	--	41338	--	44645
		СП - 8%				--	--	--	--		3307	
					Арматурные выпуски							
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,1914	329247,00	--	63018	--	63018	--	68059
		СП - 8%				--	--	--	--		5041	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03294	376202,00	--	12392	--	12392	--	13383
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
		ФМ-4 (2шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		9,68	3279,99	242,90	31750	2351	25630	4202	38828
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	3769	701		2876	
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		3,96	59150,91	3002,62	234238	11891	180266	40645	296873
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	42081	2584		21991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,60588	9128,00				5530		
45	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0696	331233,00	--	23054	--	23054	--	24898
		СП - 8%				--	--	--	--		1844	
					Арматурные выпуски							
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0494	329247,00	--	16265	--	16265	--	17566
		СП - 8%				--	--	--	--		1301	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01098	376202,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		ФМ-5,ФМ-5.1 (4шт)										
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		14,44	3279,99	242,90	47363	3508	38232	6268	57921
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	5623	1046		4290	
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		5,112	59150,91	3002,62	302379	15349	232707	52468	383235
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	54323	3335		28388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,782136	9128,00				7139		
50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,10584	331233,00	--	35058	--	35058	--	37863
		СП - 8%				--	--	--	--		2805	
					Арматурные выпуски							
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0988	329247,00	--	32530	--	32530	--	35132
		СП - 8%				--	--	--	--		2602	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02196	376202,00	--	8261	--	8261	--	8922

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
		Монолитный фундамент под перегородки										
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		1,966	56013,99	3122,19	110124	6138	91424	12548	132486
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	12562	1227		9814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	0,173401	9128,00				1583		
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,02155	31680,45	1389,88	683	29	44	564	1347
		НР - 91%; СП - 8%				28292,57	486,28	610	10		100	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,017472	349794,00	--	6112	--	6112	--	6601
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0040768	376202,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
		ПРИЯМОК ПР-1										
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		0,81	3279,99	242,90	2657	197	2145	352	3249
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	315	59		241	
58	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$		0,25	55301,72	2734,28	13825	684	11524	1704	16771
		НР - 91%; СП - 8%				6469,75	1018,90	1617	255		1242	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,00786	455717,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,0178	1083657,42	1981,38	19289	35	17354	1743	22714
		НР - 91%; СП - 8%				106742,04	849,58	1900	15		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0178	974934,00				17354		
61	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий		0,01817	1133077,44	14459,69	20588	263	18961	1353	23696
		НР - 93%; СП - 8%				75077,85	4986,08	1364	91		1755	
		Фундамент под дымовую трубу										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		1,44	3279,99	242,90	4723	350	3812	625	5776
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	561	104		428	
63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		1,85	55668,01	891,92	102986	1650	89002	11807	123977
		НР - 91%; СП - 8%				6666,83	346,64	12334	641		9183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0101	0,018685	9128,00				171		
64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0877	331233,00	--	29049	--	29049	--	31373
		СП - 8%				--	--	--	--		2324	
65	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02744	825163,72	3390,51	22642	93	8474	12845	38326
		НР - 91%; СП - 8%				512943,21	1456,02	14075	40		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02744	308830,00				8474		
		ФЕРМА Ф-1										
66	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т		1,26504	116434,19	6313,40	147294	7986	52101	61853	225879
		НР - 69%; СП - 8%				68935,84	1925,15	87207	2435		16732	
67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,766	479350,00	--	367182	--	367182	--	396557
		СП - 8%				--	--	--	--		29375	
68	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,49904	973520,00	--	485825	--	485825	--	524691
		СП - 8%				--	--	--	--		38866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11341239	492563	9508633	1307526	13660662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1340043	109332	--	1011898	
	Материалы		Тенге					11193945				
	Всего заработная плата		Тенге					7677836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1359733			
		Накладные расходы	Тенге					1778695				
		Сметная прибыль	Тенге					1245673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					995166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13434784				
		Сметная заработная плата	Тенге						1359733			852

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					147294				
	Материалы		Тенге					52101				
	Всего заработная плата		Тенге						89642			
		Накладные расходы	Тенге					61853				
		Сметная прибыль	Тенге					16732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					225879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						89642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13660663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									900
		Сметная заработная плата	Тенге						1449375			
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		РМ-1 (2шт)										
69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	264664	20787		107491	
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,69336	329247,00	--	886781	--	886781	--	957723
		СП - 8%				--	--	--	--		70942	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,94192	376202,00	--	354352	--	354352	--	382700
		СП - 8%				--	--	--	--		28348	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0468	1341310,62	1981,38	62773	93	45626	15555	84594
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	17054	40		6266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0468	974934,00				45627		
		РМ-2 (2шт)										
75	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
76	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		16,64	100807,19	9728,71	1677432	161885	1105947	402011	2245798
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	409600	32170		166355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,674	329247,00	--	880406	--	880406	--	950839
		СП - 8%				--	--	--	--		70433	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,21792	376202,00	--	458184	--	458184	--	494839
		СП - 8%				--	--	--	--		36655	
79	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,3276	1341310,62	1981,38	439413	649	319388	108885	592162
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	119376	278		43864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,3276	974934,00				319388		
		РМ-3 (1шт)										
81	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
82	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	198498	15590		80618	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,0942	329247,00	--	360262	--	360262	--	389083
		СП - 8%				--	--	--	--		28821	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,34098	376202,00	--	128277	--	128277	--	138539
		СП - 8%				--	--	--	--		10262	
85	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,0126	959622,00	--	12091	--	12091	--	13058
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
		РМ-3.1 (1шт)										
86	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	198498	15590		80618	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,42375	329247,00	--	468765	--	468765	--	506266
		СП - 8%				--	--	--	--		37501	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,34098	376202,00	--	128277	--	128277	--	138539
		СП - 8%				--	--	--	--		10262	
90	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,0126	959622,00	--	12091	--	12091	--	13058
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0936	974934,00				91254		
		РМ-4 (1шт)										
92	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		5,376	100807,19	9728,71	541939	52302	357305	129880	725565
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	132332	10394		53746	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,58096	329247,00	--	191279	--	191279	--	206581
		СП - 8%				--	--	--	--		15302	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,16368	376202,00	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%				--	--	--	--		4926	
95	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,00648	959622,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
		РМ-5 (2шт)										
96	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		9,696	69609,21	8024,69	674931	77808	481377	119713	858216
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	115746	15807		63572	
97	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	264664	20787		107491	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,48588	329247,00	--	818469	--	818469	--	883946
		СП - 8%				--	--	--	--		65477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,82038	376202,00	--	308629	--	308629	--	333319
		СП - 8%				--	--	--	--		24690	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%				--	--	--	--		1943	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04128	959622,00	--	39613	--	39613	--	42782
		СП - 8%				--	--	--	--		3169	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0936	974934,00				91254		
		РМ-6 (2шт)										
103	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		1,632	69609,21	8024,69	113602	13097	81023	20150	144452
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	19482	2661		10700	
104	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		7,168	100807,19	9728,71	722586	69735	476408	173174	967421
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	176443	13858		71661	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,18408	329247,00	--	389855	--	389855	--	421043
		СП - 8%				--	--	--	--		31188	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,22588	376202,00	--	84977	--	84977	--	91775
		СП - 8%				--	--	--	--		6798	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%				--	--	--	--		1943	
108	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,03504	959622,00	--	33625	--	33625	--	36315
		СП - 8%				--	--	--	--		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16276808	1001409	12905008	2339794	20105927
								2370391	200812	--	1489325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16276808				
	Материалы		Тенге					7155317				
	Всего заработная плата		Тенге						2571203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5749692				
		Накладные расходы	Тенге					2339794				
		Сметная прибыль	Тенге					1489325				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					20105927				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1637
		Сметная заработная плата	Тенге						2571203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20105927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1637
		Сметная заработная плата	Тенге						2571203			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ										
109	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	$м^2$		960	23241,56	1580,89	22311898	1517654	20271399	595910	24740429
		НР - 69%; СП - 8%				544,63	355,00	522845	340800		1832621	
110	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов		1692	3240,62	1588,20	5483129	2687235	1340757	1620513	7671934
		НР - 69%; СП - 8%				860,01	528,04	1455137	893444		568292	
111	222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Фасонный элемент ФЭ-1-7**	т		1,76217	929500,00	--	1637937	--	1637937	--	1768972
		СП - 8%				--	--	--	--		131035	
		Стойки и ригели сэндвич панелей										
112	1109-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж**	т конструкций		4,42454	76447,21	23851,28	338244	105531	63489	139768	516253
		НР - 69%; СП - 8%				38246,60	7535,02	169224	33339		38241	
113	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,018	973520,00	--	17523	--	17523	--	18925
		СП - 8%				--	--	--	--		1402	
114	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т		4,40654	1012960,00	--	4463649	--	4463649	--	4820741
		СП - 8%				--	--	--	--		357092	
		Кирпичные стены и перегородки										
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки		20,32	62913,65	4476,67	1278405	90966	991216	202770	1599669
		НР - 93%; СП - 8%				9656,64	1073,31	196223	21810		118494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38	7,7216	108644,00				838906		
116	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	$м^2$ стен (без вычета проемов)		53,4736842	-438,54	--	-23450	--	--	-21809	-48879
		НР - 93%; СП - 8%				-438,54	--	-23450	--		-3621	
117	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		278,35	9290,28	412,13	2585949	114716	1741032	704125	3553279
		НР - 93%; СП - 8%				2623,32	96,72	730201	26922		263205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	14,02884	108644,00				1524149		
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ										
118	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$		0,693	96751,21	6787,74	67049	4704	46827	14974	88585
		НР - 91%; СП - 8%				22393,14	1351,73	15518	937		6562	
119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,04088	329247,00	--	13460	--	13460	--	14537
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
120	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,08572	349794,00	--	29984	--	29984	--	32383
		СП - 8%				--	--	--	--		2399	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04017	376202,00	--	15112	--	15112	--	16321
		СП - 8%				--	--	--	--		1209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					38218889	4520806	30632385	3256251	44793149
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3065698	1317252	--	3318008	
	Материалы		Тенге					10085618				
	Всего заработная плата		Тенге					2779075				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						968161			
		Накладные расходы	Тенге					6177665				
		Сметная прибыль	Тенге					900060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					878854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11864532				
		Сметная заработная плата	Тенге									596
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						968161			
	Материалы		Тенге					28133271				
	Всего заработная плата		Тенге					21675645				
		Накладные расходы	Тенге						3414789			
		Сметная прибыль	Тенге					2356191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2439154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32928616				
		Сметная заработная плата	Тенге									1925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						3414789			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					44793148				
		Сметная заработная плата	Тенге									2521
									4382950			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ										
122	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		69	12333,72	1995,35	851027	137679	365406	447435	1402338
		НР - 118%; СП - 8%				5042,64	452,75	347942	31240		103877	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$		369,18	12460,00	--	4599983	--	4599983	--	4967982
		СП - 8%				--	--	--	--		367999	
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		3,78	71901,01	7353,91	271786	27798	187600	56319	354353
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	56388	5501		26248	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
		УМ-1										
125	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$		4,47	71496,41	4136,93	319589	18492	238364	60526	410524
		НР - 91%; СП - 8%				14034,17	845,40	62733	3779		30409	
126	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,47348	331233,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%				--	--	--	--		12547	
127	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,017	349794,00	--	5946	--	5946	--	6422
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,30328	31241,09	1747,81	9475	531	605	7746	18599
		НР - 91%; СП - 8%				27495,28	572,09	8339	174		1378	
129	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,25844	329247,00	--	85091	--	85091	--	91898
		СП - 8%				--	--	--	--		6807	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04484	376202,00	--	16869	--	16869	--	18219
		СП - 8%				--	--	--	--		1350	
131	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		1,284	24278,67	2758,37	31174	3542	22750	5296	39387
		НР - 92%; СП - 8%				3802,24	680,83	4882	874		2918	
		УМ-2										
132	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$		0,462	71496,41	4136,93	33031	1912	24635	6256	42430
		НР - 91%; СП - 8%				14034,17	845,40	6484	391		3143	
133	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03996	331233,00	--	13236	--	13236	--	14295

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1059	
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,02992	31241,09	1747,81	935	52	60	764	1835
		НР - 91%; СП - 8%				27495,28	572,09	823	17		136	
135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,02172	329247,00	--	7151	--	7151	--	7723
		СП - 8%				--	--	--	--		572	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0082	376202,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					6405210	190006	5727613	584342	7548716
								487591	41976	--	559166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6405210				
	Материалы		Тенге					839421				
	Всего заработная плата		Тенге						529567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4888193				
		Накладные расходы	Тенге					584342				
		Сметная прибыль	Тенге					559166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7548718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									321
		Сметная заработная плата	Тенге						529567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7548718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									321
		Сметная заработная плата	Тенге						529567			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1										
		Косоуры,балки										
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,50092	108799,37	37067,52	54500	18568	7859	23728	84487
		НР - 69%; СП - 8%				56042,01	12609,46	28073	6316		6258	
138	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры.БАЛКИ**	т		0,50092	981243,00	--	491524	--	491524	--	530846
		СП - 8%				--	--	--	--		39322	
		ФМ-1										
139	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³		0,54	52684,90	1393,98	28450	752	24196	3455	34457
		НР - 91%; СП - 8%				6485,75	544,93	3502	294		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0056	0,003024	9128,00				28		
140	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,02174	1083657,42	1981,38	23559	43	21195	2129	27743

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				106742,04	849,58	2321	18		2055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0,02174	974934,00				21195		
		ЛП-1										
141	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$		0,38	91339,51	2860,50	34709	1087	23489	9440	47681
		НР - 91%; СП - 8%				26666,64	632,23	10133	240		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,00429	0,00163	9128,00				15		
142	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,06675	331233,00	--	22110	--	22110	--	23879
		СП - 8%				--	--	--	--		1769	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00112	376202,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
		ЛМ										
144	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$		1,39	91339,51	2860,50	126962	3976	85919	34530	174412
		НР - 91%; СП - 8%				26666,64	632,23	37067	879		12919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,00429	0,005963	9128,00				54		
145	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,175686	331233,00	--	58193	--	58193	--	62848
		СП - 8%				--	--	--	--		4655	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01544	376202,00	--	5809	--	5809	--	6274
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
147	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01628	349794,00	--	5695	--	5695	--	6151
		СП - 8%				--	--	--	--		456	
148	1115-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок**	$м^2$ горизонтальной проекции (поэтажно)		12,6	2529,65	122,19	31874	1540	11381	16156	51872
		НР - 80%; СП - 8%				1504,17	98,62	18953	1243		3842	
		Ограждение										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		37,8	22273,03	123,96	841921	4685	806816	38153	950480
		НР - 118%; СП - 8%				804,76	50,62	30420	1913		70406	
150	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м		51,2	6285,00	--	321792	--	321792	--	347535
		СП - 8%				--	--	--	--		25743	
151	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м		37,8	9043,00	--	341825	--	341825	--	369171
		СП - 8%				--	--	--	--		27346	
152	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м		108,4	2087,00	--	226231	--	226231	--	244329
		СП - 8%				--	--	--	--		18098	
153	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.		185	527,00	--	97495	--	97495	--	105295
		СП - 8%				--	--	--	--		7800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2713070	30651	2551950	127591	3067915
								130469	10903	--	227252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2658570				
	Материалы		Тенге					972994				
	Всего заработная плата		Тенге						106983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1571095				
		Накладные расходы	Тенге					103863				
		Сметная прибыль	Тенге					220994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2983427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						106983			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54500				
	Материалы		Тенге					7859				
	Всего заработная плата		Тенге						34389			
		Накладные расходы	Тенге					23728				
		Сметная прибыль	Тенге					6258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					84486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						34389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3067913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						141372			

РАЗДЕЛ 7. Пояс-обвязка ПО-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		0,395	71901,01	7353,91	28401	2905	19604	5885	37029
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	5892	575		2743	
155	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,027768	349794,00	--	9713	--	9713	--	10490
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
156	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01014	376202,00	--	3815	--	3815	--	4120
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					41929	2905	33132	5885	51639
								5892	575	--	3825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41929				
	Материалы		Тенге					19604				
	Всего заработная плата		Тенге						6467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13528				
		Накладные расходы	Тенге					5885				
		Сметная прибыль	Тенге					3825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					51639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6467			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
157	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		20,5	1455,47	78,58	29837	1611	11931	15338	48789
		НР - 92%; СП - 8%				794,90	18,34	16295	376		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,01189	73026,00				868		
158	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$		2,1115	49780,00	--	105110	--	105110	--	113519
		СП - 8%				--	--	--	--		8409	
159	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки		20,5	1203,22	162,82	24666	3337	14340	7163	34375
		НР - 92%; СП - 8%				340,94	38,85	6989	796		2546	
160	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		20,5	568,85	36,33	11661	745	10527	528	13164
		НР - 92%; СП - 8%				18,98	9,01	389	185		975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,02952	22845,84	2095,84	674	62	4	577	1351
		НР - 91%; СП - 8%				20588,72	898,21	608	27		100	
162	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,02952	455717,00	--	13453	--	13453	--	14529
		СП - 8%				--	--	--	--		1076	
163	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,6065	210553,05	1175,63	127700	713	105234	19817	159319
		НР - 90%; СП - 8%				35866,70	438,69	21753	266		11801	
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,6065	11819,46	88,10	7169	53	6307	749	8551
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	809	23		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000607	94938,00				58		
164.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001031	99206,00				102		
164.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004064	1512552,00				6146		
165	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		0,058	162209,59	1984,18	9408	115	7690	1487	11766
		НР - 90%; СП - 8%				27633,67	849,58	1603	49		872	
166	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,058	11819,46	88,10	686	5	604	72	818
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	77	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000058	94938,00				6		
166.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000099	99206,00				10		
166.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000389	1512552,00				588		
167	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,0358	181061,95	1652,76	6482	59	5119	1196	8293
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	1304	26		614	
168	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,0358	11819,46	88,10	423	3	372	44	505

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	48	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000036	94938,00				3		
168.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000061	99206,00				6		
168.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00024	1512552,00				363		
169	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		30	5095,59	30,73	152868	922	121227	28591	195976
		НР - 92%; СП - 8%				1023,98	11,93	30719	358		14517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	224-102-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,15	34,5	3442,00				118749		
170	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$		1,46696	102092,00	--	149765	--	149765	--	161746
		СП - 8%				--	--	--	--		11981	
171	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,3М	$м^2$ изолируемой поверхности		3,12	579,71	18,86	1809	58	1374	360	2343
		НР - 92%; СП - 8%				120,95	4,63	377	14		174	
172	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		14,9	555,51	18,86	8277	281	6194	1721	10798
		НР - 92%; СП - 8%				120,95	4,63	1802	69		800	
173	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00198	455717,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
174	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,00072	356318,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
175	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00589	1143199,26	10439,21	6733	61	6129	655	7979
		НР - 118%; СП - 8%				92139,77	2062,51	543	12		591	
176	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		3,2	5290,90	21,99	16931	70	11648	4812	23483
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	5213	17		1739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					674811	8095	578187	83110	818556
								88529	2221	--	60633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					674811				
	Материалы		Тенге					308695				
	Всего заработная плата		Тенге						90750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					269487				
		Накладные расходы	Тенге					83110				
		Сметная прибыль	Тенге					60633				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					818554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						90750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					818554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						90750			
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ										
177	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций		15,03954	82167,68	33929,56	1235764	510285	100009	543549	1921658
		НР - 69%; СП - 8%				41588,37	10790,34	625470	162282		142345	
178	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		15,03954	19945,49	2754,49	299971	41426	36195	153484	489731
		НР - 69%; СП - 8%				14784,37	6,01	222350	90		36276	
179	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		3,25674	973520,00	--	3170502	--	3170502	--	3424142
		СП - 8%				--	--	--	--		253640	
180	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		11,7828	479350,00	--	5648085	--	5648085	--	6099932
		СП - 8%				--	--	--	--		451847	
181	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		9,08427	44091,40	13922,55	400538	126476	50843	181959	629097
		НР - 69%; СП - 8%				24572,07	4457,14	223219	40490		46600	
182	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		9,08427	19945,49	2754,49	181190	25023	21862	92708	295810
		НР - 69%; СП - 8%				14784,37	6,01	134305	55		21912	
183	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т		9,08427	970424,00	--	8815594	--	8815594	--	9520841
		СП - 8%				--	--	--	--		705247	
184	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		2,2351	109539,23	19203,83	244831	42923	6763	143585	419490
		НР - 69%; СП - 8%				87309,27	5793,83	195145	12950		31073	
185	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		12,2919	130830,62	29091,69	1608157	357592	40273	908976	2718504
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	1210292	107065		201371	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		14,527	19945,49	2754,49	289748	40014	34961	148253	473041
		НР - 69%; СП - 8%				14784,37	6,01	214773	87		35040	
187	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		1,93424	973520,00	--	1883021	--	1883021	--	2033663
		СП - 8%				--	--	--	--		150642	
188	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		5,591551	479350,00	--	2680310	--	2680310	--	2894735
		СП - 8%				--	--	--	--		214425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					26457711	1143739	22488418	2172514	30920644
								2825554	323019	--	2290418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22197512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22197512				
		Сметная прибыль	Тенге					1775801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23973313				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4260199				
	Материалы		Тенге					290907				
	Всего заработная плата		Тенге						3148573			
		Накладные расходы	Тенге					2172514				
		Сметная прибыль	Тенге					514617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6947330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1793
		Сметная заработная плата	Тенге						3148573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					30920643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1793
		Сметная заработная плата	Тенге						3148573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									164198214
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									164198214
		НДС 12%										19703786
		ИТОГО С НДС										183 902 000

Подрядчик:
ТОО "САК-Курылыс"

Директор Жамбаев А.

Заказчик:
Колебаев Талгат Лесалиевич

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
ТОО "СК Кортан Эксперт"
Бугаёв С.В.