Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»
Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
Технический надзор: ТОО "KBG City"
Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на участке средней школы имени Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
за июль 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№22 от 11.03.2024 г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из гр 1							Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки на участке средней школы имени Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области	33 331 460,96	12 956 472							1554776,64	14 511 248,64
Аванс 30%										4 353 374,59
Итого к оплате										10 157 874,05

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»

Руководитель_____Ілиясов Д.І

Технический надзор:

ТОО "KBG City"

Эксперт_____Бактыбаев Т.А

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

Руководитель проекта_____Нурбиев Н.Ж.

Авторский надзор

ТОО "Nur Stark

Эксперт_____Каиргалиев А.А

Форма по приказу № 32
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : ГУ «Отдел строительства Индерского района»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Clima Eng"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивной площадки на участке средней школы Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивной площадки на участке средней школы Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 (месяц, год) Строительство спортивной площадки на участке средней школы Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Генеральный план. Покрытие										
1	1	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	543,63	534,00 128,00	405,00 93,00	290298,00 69585,00	220171,00 50558,00	542,00		290298,00	
2	2	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,15445	12276,00		100104,00		100104,00		100104,00	
3	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	102,74607	12276,00		1261311,00		1261311,00		1261311,00	
4	4	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	543,63	-185,00 0,00	-184,00 -43,00	-100572,00 0,00	-100028,00 -23376,00			-100572,00	
5	5	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,849738	12276,00		84087,00		84087,00		84087,00	
6	6	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	54,363	4343,00 538,00	2341,00 445,00	236099,00 29247,00	127264,00 24192,00	79588,00		236099,00	
7	7	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	684,24	742,00 128,00	405,00 93,00	507706,00 87583,00	277117,00 63634,00	143006,00		507706,00	
8	8	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	129,32136	13848,00		1790842,00		1790842,00		1790842,00	
9	9	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	684,24	-161,00 0,00	-161,00 -38,00	-110163,00 0,00	-110163,00 -26001,00			-110163,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	60,349968	13848,00		835726,00		835726,00		835726,00	
11	11	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	684,24	534,00 128,00	405,00 93,00	365384,00 87583,00	277117,00 63634,00	684,00		365384,00	
12	12	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	10,2636	14048,00		144183,00		144183,00		144183,00	
13	13	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	129,32136	14048,00		1816706,00		1816706,00		1816706,00	
14	14	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	684,24	-185,00 0,00	-184,00 -43,00	-126584,00 0,00	-125900,00 -29422,00			-126584,00	
15	15	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,621142	14048,00		121110,00		121110,00		121110,00	
16	16	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	303,98	534,00 128,00	405,00 93,00	162325,00 38909,00	123112,00 28270,00	304,00		162325,00	
17	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,5597	12276,00		55975,00		55975,00		55975,00	
18	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	57,45222	12276,00		705283,00		705283,00		705283,00	
19	19	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	303,98	-185,00 0,00	-184,00 -43,00	-56236,00 0,00	-55932,00 -13071,00			-56236,00	
20	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,830148	12276,00		47019,00		47019,00		47019,00	
21	21	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	30,398	4343,00 538,00	2341,00 445,00	132019,00 16354,00	71162,00 13527,00	44503,00		132019,00	
22	22	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	404,95	5400,00 2895,00	77,00 23,00	2186730,00 1172330,00	31181,00 9314,00	983219,00		2186730,00	
			Итого по разделу 1: Генеральный план. Покрытие					**10449352,00 1501591,00**	**735101,00 161259,00**	**8214192,00 0,00**	**0,00 0,00**	**10449352,00**	
			ИТОГО по акту					**10449352,00 1501591,00**	**735101,00 161259,00**	**8214192,00 0,00**	**0,00 0,00**	**10449352,00**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,60%**		**689657,232**					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									**11139009,23**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль			5%		556950,4616					
			Итого со сметной прибылью									11695959,69	
			Непредвиденные работы и затраты			5%		556950,4616					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12252910,16	
			Итого в текущих ценах 2023 г., к = 1,079									13220890	
			Итого со скидкой, к = 0,98									12956472	
			НДС			12 %		1554776,64					
			Итого с НДС									14511248,64	
			Аванс			30%		4353374,59					
			Итого к оплате									10157874,05	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Нурбиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ілиясов Д.І

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "KBG City" эксперт Батыбаев Т.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Nur Stark" эксперт Каирбаев А.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)