Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Наименование объекта и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район, ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	05.08.22г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно С НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. НДС	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей водоснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район, ЗКО	214 285 710,00	191 326 526,79		191 326 526,79					22 959 183,21	214 285 710,00
Итого к оплате	**Двести четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот десять тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской Области"

И.о. Руководителя _____ **Досунбетова С.Р.**

Эксперт технического надзора
ТОО "TN stroy"

_____ **Калиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Life Stroy Invest"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"

_____ **Искендирова Г.У.**

Приказ
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2.04.2019г. №178

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Стройка: Строительство инженерных сетей водоснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район, ЗКО
Объект: Строительство инженерных сетей водоснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район, ЗКО
Договор о государственных закупках №56 от 05.08.2022 г.

АКТ № 1 от сентябрь 2022г.
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 1-1-1									
		Рекультивация наружных сетей водопровода									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12816	54,94	54,94	704111	704111	--	154376	927166
					--	16,73	--	214412		68679	
2	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12816	46,20	46,20	592099	592099	--	129831	779685
					--	14,07	--	180321		57754	
3	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12816	54,94	54,94	704111	704111	--	154376	927166
					--	16,73	--	214412		68679	
4	Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	12816	39,27	39,27	503284	503284	--	110361	662737
					--	11,96	--	153279		49092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2503605	2503605	--	548944	3296754
							--	762424	--	244204	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2503605				
	Всего заработная плата		тенге					762424			
		Накладные расходы	тенге				548944				
		Сметная прибыль	тенге				244204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3296753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	тенге					762424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3296753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	тенге					762424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Смета									
		Вынос проекта в натуру									
5	Смета	Вынос проекта в натуру	шт	1	442422,00	--	442422	--	--	--	442422
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				442422	--	--	--	442422
							--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		тенге				442422				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				442422				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				442422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				442422				
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-1									
		Городская водопроводная сеть									
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	103204,828	154,17	145,89	15911088	15056552	--	3341607	20792911
					8,28	36,69	854536	3786585		1540216	
7	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1191,13	169,59	160,48	202001	191153	--	42424	263979
					9,11	40,36	10849	48074		19554	
8	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5004,34	1988,45	--	9950870	--	--	7164626	18484736
					1988,45	--	9950870	--		1369240	
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12769,245	864,11	--	11034032	--	--	7944503	20496818
					864,11	--	11034032	--		1518283	
10	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86513,935	38,08	38,08	3294451	3294451	--	722564	4338377
					--	11,60	--	1003562		321361	
11	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	86513,935	18,35	18,35	1587531	1587531	--	348201	2090591
					--	5,59	--	483613		154859	
12	Е11-010107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной	316,346	72,41	--	22907	--	--	16493	42552
					72,41	--	22907	--		3152	
13	Е11-010205-0502	Обсыпка оголовков колодцев местным грунтом с уплотнением. Группа	м3 грунта	16,346	864,11	--	14125	--	--	10170	26238
					864,11	--	14125	--		1944	
14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - под	м3 грунта	5676,995	160,21	75,97	909511	431281	--	487141	1508384
					84,24	34,94	478230	198354		111732	
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - под колодцы	м3 грунта	663,46	160,21	75,97	106293	50403	--	56931	176282
					84,24	34,94	55890	23181		13058	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,35156	572450,91	195847,73	773702	264700	27752	552504	1432303
					356070,00	56849,39	481250	76835		106096	
17	С123-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6050,60862	3594,00	--	21745887	--	21745887	--	23485558
					--	--	--	--		1739671	
18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,0543	471236,78	150806,34	496825	158995	13617	366468	932356
					307515,00	43589,54	324213	45956		69063	
19	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2998,1075	2365,00	--	7090524	--	7090524	--	7657766
					--	--	--	--		567242	
20	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,8972	357255,12	106551,68	320529	95598	4401	245376	611178
					245798,00	30455,73	220530	27325		45272	
21	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2	м	3435,93	1087,00	--	3734856	--	3734856	--	4033644
					--	--	--	--		298788	
22	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5	м	7650,625	381,00	--	2914888	--	2914888	--	3148079
					--	--	--	--		233191	
23	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32 мм. Укладка	км трубопровода	1,912	294988,98	74426,82	564019	142304	2622	454755	1100276
					219191,00	21054,25	419093	40256		81502	
24	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5428,24	153,00	--	830521	--	830521	--	896963
					--	--	--	--		66442	
25	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11259,32	124,00	--	1396156	--	1396156	--	1507848
					--	--	--	--		111692	
26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - учтены ФЧ с п31-69	т фасонных частей	0,842487	1369548,08	513134,17	1153826	432309	302375	539611	1828912
					497505,70	149461,90	419142	125920		135475	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - учтены ФЧ с п70-73, п81-85,п118	т фасонных частей	0,078675	1369548,08	513134,17	107749	40371	28237	50391	170791
					497505,70	149461,90	39141	11759		12651	
28	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	562,28	32,04	3374	192	127	3024	6910
					509,12	--	3055	--		512	
29	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
30	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	55	826,38	48,06	45451	2643	2556	39850	92125
					731,86	--	40252	--		6824	
31	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	55	1963,00	--	107965	--	107965	--	116602
					--	--	--	--		8637	
32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	73	1079,93	64,08	78835	4678	4471	68989	159650
					954,60	--	69686	--		11826	
33	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	73	2490,00	--	181770	--	181770	--	196312
					--	--	--	--		14542	
34	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 132 мм. Приварка	фланец	52	1642,89	118,07	85430	6140	4831	74399	172616
					1431,90	13,31	74459	692		12786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 132 ГОСТ 33259-2015	шт.	52	4233,00	--	220116	--	220116	--	237725
					--	--	--	--		17609	
36	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1642,89	118,07	39429	2833	2230	34338	79669
					1431,90	13,31	34366	319		5901	
37	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	4233,00	--	101592	--	101592	--	109719
					--	--	--	--		8127	
38	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	45	2592,23	194,61	116650	8757	5512	101950	236088
					2275,13	13,31	102381	599		17488	
39	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	45	6032,00	--	271440	--	271440	--	293155
					--	--	--	--		21715	
40	С123-020103-0209	Фланцы свободные PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	52	1963,00	--	102076	--	102076	--	110242
					--	--	--	--		8166	
41	С123-020103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2490,00	--	49800	--	49800	--	53784
					--	--	--	--		3984	
42	С123-020103-0212	Фланцы свободные PN 150, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	23	4233,00	--	97359	--	97359	--	105148
					--	--	--	--		7789	
43	С123-020103-0213	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	38	6032,00	--	229216	--	229216	--	247553
					--	--	--	--		18337	
44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	701	1428,32	922,00	1001252	646322	--	526586	1650065
					506,32	252,46	354930	176974		122227	
45	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	28	2104,88	1357,63	58937	38013	--	31022	97156
					747,25	371,87	20923	10412		7197	
46	С123-020303-6806	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2656,00	--	5312	--	5312	--	5737
					--	--	--	--		425	
47	С123-020302-6146	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16	шт.	1	7838,00	--	7838	--	7838	--	8465
					--	--	--	--		627	
48	С123-020302-6144	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110, PN 16	шт.	1	6760,00	--	6760	--	6760	--	7301
					--	--	--	--		541	
49	С123-020302-6144	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63, PN 16	шт.	7	6760,00	--	47320	--	47320	--	51106
					--	--	--	--		3786	
50	С123-020303-2611	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	9	7021,00	--	63189	--	63189	--	68244
					--	--	--	--		5055	
51	С123-020302-5137	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	2	10052,00	--	20104	--	20104	--	21712
					--	--	--	--		1608	
52	С123-020302-5134	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	9	8188,00	--	73692	--	73692	--	79587
					--	--	--	--		5895	
53	С123-020303-2609	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	3943,00	--	7886	--	7886	--	8517
					--	--	--	--		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-020303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1860,00	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--		298	
55	С123-020302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	5	3339,00	--	16695	--	16695	--	18031
					--	--	--	--		1336	
56	С123-020303-2603	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	1216,00	--	4864	--	4864	--	5253
					--	--	--	--		389	
57	С123-020302-1015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	8830,00	--	17660	--	17660	--	19073
					--	--	--	--		1413	
58	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4775,00	--	9550	--	9550	--	10314
					--	--	--	--		764	
59	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1776,00	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--		284	
60	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	660,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
61	С123-020302-1004	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10	шт.	1	333,00	--	333	--	333	--	360
					--	--	--	--		27	
62	С123-020302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	3	10079,00	--	30237	--	30237	--	32656
					--	--	--	--		2419	
63	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	4933,00	--	4933	--	4933	--	5328
					--	--	--	--		395	
64	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873,00	--	3746	--	3746	--	4046
					--	--	--	--		300	
65	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	10	726,00	--	7260	--	7260	--	7841
					--	--	--	--		581	
66	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	38	5042,00	--	191596	--	191596	--	206924
					--	--	--	--		15328	
67	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	23	3032,00	--	69736	--	69736	--	75315
					--	--	--	--		5579	
68	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	20	1444,00	--	28880	--	28880	--	31190
					--	--	--	--		2310	
69	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	52	818,00	--	42536	--	42536	--	45939
					--	--	--	--		3403	
70	С123-020304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	34	2176,00	--	73984	--	73984	--	79903
					--	--	--	--		5919	
71	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	221	2176,00	--	480896	--	480896	--	519368
					--	--	--	--		38472	
72	С123-020302-8903	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	221	328,00	--	72488	--	72488	--	78287
					--	--	--	--		5799	
73	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	34	646,00	--	21964	--	21964	--	23721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1757	
74	С123-020302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	7	808,00	--	5656	--	5656	--	6108
					--	--	--	--		452	
75	С123-020302-6134	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	1	3587,00	--	3587	--	3587	--	3874
					--	--	--	--		287	
76	С123-020302-6122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	4	1443,00	--	5772	--	5772	--	6234
					--	--	--	--		462	
77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - переходы, отводы учтены п78,79,п119-125	т фасонных частей	0,08984	1010639,87	513134,17	90796	46100	--	57542	160205
					497505,70	149461,90	44696	13428		11867	
78	С123-020101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)-переход 139,7х6,3-114х6,3	шт.	26	1493,00	--	38818	--	38818	--	41923
					--	--	--	--		3105	
79	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)-переход 168,3х7,1-114х6,3	шт.	1	2603,00	--	2603	--	2603	--	2811
					--	--	--	--		208	
80	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)-переход 168х8-57х4	шт.	1	1518,00	--	1518	--	1518	--	1639
					--	--	--	--		121	
81	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	32	392,00	--	12544	--	12544	--	13548
					--	--	--	--		1004	
82	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка провода	км кабеля	14,09145	28302,24	19431,84	398820	273823	--	113743	553569
					8870,40	4362,07	124997	61468		41005	
83	С123-060901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	14,09145	11326,00	--	159600	--	159600	--	172368
					--	--	--	--		12768	
84	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1238,78	27,29	6194	137	865	5206	12312
					1038,40	13,31	5192	67		912	
85	С123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	69531,00	--	347655	--	347655	--	375467
					--	--	--	--		27812	
86	С123-040105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	5	6174,00	--	30870	--	30870	--	33340
					--	--	--	--		2470	
87	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2013,99	81,87	6042	246	982	4885	11801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1604,80	39,93	4814	120		874	
88	С123-040102-1104	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	91315,00	--	273945	--	273945	--	295861
					--	--	--	--		21916	
89	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	6175,00	--	18525	--	18525	--	20007
					--	--	--	--		1482	
90	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2061,19	81,87	14428	574	2290	11725	28245
					1652,00	39,93	11564	280		2092	
91	С123-040102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	103047,00	--	721329	--	721329	--	779035
					--	--	--	--		57706	
92	С123-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	7	10290,00	--	72030	--	72030	--	77792
					--	--	--	--		5762	
93	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3020,83	191,03	24167	1528	3756	19432	47087
					2360,39	93,17	18883	745		3488	
94	С123-040102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	155000,00	--	1240000	--	1240000	--	1339200
					--	--	--	--		99200	
95	С123-040105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	8	10291,00	--	82328	--	82328	--	88914
					--	--	--	--		6586	
96	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	7	6383,87	2027,13	44687	14190	4003	30537	81242
					3784,80	621,66	26494	4352		6018	
97	С123-040102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	268094,00	--	1876658	--	1876658	--	2026791
					--	--	--	--		150133	
98	С123-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	7	14408,00	--	100856	--	100856	--	108924
					--	--	--	--		8068	
99	51-010102-1001	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	671915,00	--	4031490	--		--	4031490
					--	--	--	--	4031490	--	
100	С123-040105-0907	Штурвал для задвижек DN 300	шт.	6	24507,00	--	147042	--	147042	--	158805
					--	--	--	--		11763	
101	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	210	1340,00	--	281400	--	281400	--	303912
					--	--	--	--		22512	
102	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1916,00	--	61312	--	61312	--	66217
					--	--	--	--		4905	
103	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций заглушек	т конструкций	0,168	58956,98	2554,40	9905	429	755	6073	17257
					51912,40	481,01	8721	81		1278	
104	С121-060801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,168	497841,00	--	83637	--	83637	--	90328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6691	
105	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка	т фасонных частей	1,14894	1369548,08	513134,17	1573529	589561	412364	735894	2494176
					497505,70	149461,90	571604	171723		184754	
106	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (фасонные части футляры из труб в колодцах)	т фасонных частей	0,3641742	1032785,00	445125,16	376114	162103	128433	128904	545420
					234990,70	122547,85	85578	44629		40401	
				Устройство колодцев							
107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 жб и бетонных конструкций колодца	81,208	22931,97	9256,75	1862259	751722	277353	1126350	3227698
					10259,88	3750,16	833184	304543		239089	
108	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,831	1895,00	--	18630	--	18630	--	20120
					--	--	--	--		1490	
109	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 жб и бетонных конструкций колодца	170,96121	38070,47	9366,26	6508574	1601268	1896457	3618389	10937120
					17611,30	3767,46	3010849	644090		810157	
110	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	22773,00	--	102478	--	102478	--	110676
					--	--	--	--		8198	
111	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2	24649,00	--	103526	--	103526	--	111808
					--	--	--	--		8282	
112	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	81	28074,00	--	2273994	--	2273994	--	2455914
					--	--	--	--		181920	
113	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10951,00	--	43804	--	43804	--	47308
					--	--	--	--		3504	
114	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180
					--	--	--	--		2236	
115	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	272	15497,00	--	4215184	--	4215184	--	4552399
					--	--	--	--		337215	
116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	23325,00	--	2612400	--	2612400	--	2821392
					--	--	--	--		208992	
117	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	140	22871,00	--	3201940	--	3201940	--	3458095
					--	--	--	--		256155	
118	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	29	35206,00	--	1020974	--	1020974	--	1102652
					--	--	--	--		81678	
119	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9050,00	--	18100	--	18100	--	19548
					--	--	--	--		1448	
120	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-1, 2ПП 20-1	м3	72,22	72936,00	--	5267438	--	5267438	--	5688833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		421395	
121	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	275	3847,00	--	1057925	--	1057925	--	1142559
					--	--	--	--		84634	
122	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	550	5182,00	--	2850100	--	2850100	--	3078108
					--	--	--	--		228008	
123	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7407,00	--	66663	--	66663	--	71996
					--	--	--	--		5333	
124	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном	м3	0,692	31376,53	1153,64	21713	798	17138	3605	27344
					5458,60	266,42	3777	184		2025	
125	С121-020402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,462	16744,00	--	7736	--	7736	--	8355
					--	--	--	--		619	
126	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,5	575,00	--	7188	--	7188	--	7763
					--	--	--	--		575	
127	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	17	10000,17	1659,96	170003	28220	31984	114318	307067
					6458,76	771,98	109799	13124		22746	
128	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза - колодцы в сухихи грунтах	м2 поверхности	385,58	874,07	19,81	337024	7639	222221	100617	472652
					277,93	2,66	107164	1026		35011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				132218042	25933564	72260812	29301143	174118206
							29992176	7320276	4031490	12599014	
Стоимость оборудования			тенге				4031490				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				4031490				
Стоимость монтажных работ			тенге				558420				
Всего заработная плата			тенге					186465			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				159600				
		Накладные расходы	тенге				113743				
		Сметная прибыль	тенге				53773				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				725936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	тенге					186465			
Стоимость общестроительных работ			тенге				81743708				
Материалы			тенге				3396579				
Всего заработная плата			тенге					37117185			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				7188				
Местные материалы			тенге				22822173				
		Накладные расходы	тенге				29181327				
		Сметная прибыль	тенге				8874002				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				119799037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33158
		Сметная заработная плата	тенге					37117185			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				93542				
Материалы			тенге				754				
Всего заработная плата			тенге					8802			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				83637				
		Накладные расходы	тенге				6073				
		Сметная прибыль	тенге				7969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				107584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					8802			
Стоимость сантехнических работ			тенге				45790882				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				45790882				
		Сметная прибыль	тенге				3663270				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				49454152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				174118199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33382
		Сметная заработная плата	тенге					37312452			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								177857381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				29992176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28437169			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8082700			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						72260812		
		- Прочие затраты	тенге				442422				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4031490		
		- Накладные расходы	тенге							29850087	
		- Сметная прибыль	тенге							12843218	
		Итого по акту									177 857 381
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								2 253 985,10
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								180 111 366,49
		Доп затраты на производство в зимнее время 2,97%	Тенге								5 216 432,40
		Итого с доп затратами на производство в зимнее время	Тенге								185 327 798,89
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								3 617 077,74
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								188 944 876,63
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								188 944 876,63
		на 2021год - 70%	Тенге								132 261 413,64
		на 2022год - 30%	Тенге								56 683 462,99
		Итого в текущих ценах на 2021г., к=1,05	Тенге								138 874 484,32
		Итого в текущих ценах на 2022г., к=1,103	Тенге								62 521 859,68
		Итого	Тенге								201 396 344,00
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								191 326 526,79
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								22 959 183,21
		Итого с НДС	Тенге								214 285 710,00
		Итого к оплате с НДС	Тенге								**214 285 710,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской Области"

Досунбетова С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy"

Калиев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

Искендирова Г.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Life Stroy Invest"

Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №3