Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Малкова Н.С. ИП,Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ботанический сад, дом №**	**741030450032**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Строй KZ",100029 РК, г.Караганда, мкр.Восток-2, стр.6/2**	**071040019362**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор строительного подряда №2 от 15.09.2021 года	

Номер документа	Дата составления
5	**29.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства многоквартирного жилого дома.Карагандинская область,Абайский район,г.Абай,4-й микрорайон,дом 46			усл	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Деревягин Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Малкова Н.С.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нар-Строй KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 46**

(наименование, адрес)

Объект : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 46**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **15.09.2021**

Акт выполненных работ №1

за **март 2023** (месяц, год) на **1-1-1 общестроительные работы - АР** работы

Составлен в ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Усиление конструкций									
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	239,34	16	16754	1120	0	14679	33948
						223,34	2,14	15634	150		2515	
2	2	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,266	20891,23	1075,02	47340	2436	0	34753	88660
						19816,2	363,66	44904	824		6567	
3	3	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,664	2913,37	0	4848	0	0	3490	9005
						2913,37	0	4848	0		667	
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,932	994,38	0	927	0	0	667	1722
						994,38	0	927	0		128	
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	1906,06	893,96	2135	1001	0	1229	3633
						1012,1	193,92	1134	217		269	
6	6	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,31	4075,7	514,94	9415	1190	0	7874	18672
						3560,76	185,16	8225	428		1383	
7	7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06972	15799,88	1106,39	1102	77	0	952	2218
						14693,49	305,62	1024	21		164	
8	8	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06099	195838,96	1105,96	11944	68	0	10833	24599
						194733	453,83	11877	28		1822	
9	9	Е11-131001-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности	30,156	962,96	306,57	29039	9244	0	17734	50515
						656,4	195,9	19794	5907		3742	
10	10	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,127	153164,78	1749,52	19452	222	0	13911	36032
						151415,26	716,63	19230	91		2669	
11	11	Е12-050101-1501	Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	8,694	3087,62	1125,68	26844	9787	0	15461	45689
						1961,95	508,06	17057	4417		3384	
12	12	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42	1562,61	205,76	65629	8642	0	54949	130224
						1356,85	49,95	56987	2098		9646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		14	2061,52	337,44	28861	4724	0	23897	56979
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1724,09	111,3	24137	1558		4221	
14	14	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6	6183,89	1287,92	37103	7728	0	28972	71361
				м3 кладки		4895,97	296,17	29376	1777		5286	
15	15	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		52,92	304,4	0	16109	0	0	11115	29402
				м2		304,4	0	16109	0		2178	
16	16	Е11-131001-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм		52,92	688,82	279,49	36453	14791	0	21710	62816
				м2 поверхности		409,33	185,22	21662	9802		4653	
17	17	Е11-460101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками		0,110992	251476,46	17325,55	27912	1923	0	22293	54221
				т металлоконструкций		234150,91	4958,91	25989	550		4016	
			Итого по разделу: 1. Усиление конструкций									**719696**
			Раздел: 2. Проемы									
18	18	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		11,13	1345,67	445,77	14977	4961	0	10151	27138
				м2		899,9	113,48	10016	1263		2010	
19	19	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		10,8	974,61	67,29	10526	726	0	9088	21183
				м2		907,32	27,63	9799	298		1569	
20	20	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		7,9	1185,58	151	9366	1193	0	7826	18567
				м2		1034,59	66,11	8173	522		1375	
21	21	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		21,672	907,91	148,32	19676	3214	0	16105	38644
				м2		759,59	66,11	16462	1433		2863	
			Итого по разделу: 2. Проемы									**105532**
			Раздел: 3. Отделочные работы									
22	22	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		152,24	133,32	2,95	20297	450	0	16034	39237
				м2 окрашиваемой поверхности		130,37	1,28	19847	195		2906	
23	23	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		75,465	1207,84	29,17	91150	2202	0	71967	176166
				м2 поверхности облицовки		1178,67	13,39	88949	1011		13049	
24	24	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		124,7595	53,93	0,91	6729	114	0	5334	13028
				м2 окрашиваемой поверхности		53,03	0,41	6615	52		965	
25	25	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		22,7355	380,72	3,98	8656	91	0	6885	16784
				м2 окрашиваемой поверхности		376,74	1,78	8565	41		1243	
26	26	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		162,492	256,4	0,61	41662	98	0	33287	80945
				м2 оклеиваемой поверхности		255,79	0,28	41563	45		5996	
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									**326160**
			Раздел: 4. Полы									
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,555	301,85	24,74	2884	237	0	2591	5913
				м2 стяжки		277,11	11,37	2648	109		438	
28	28	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,555	7,63	4,2	73	40	0	48	131
				м2 стяжки		3,42	1,88	33	18		10	
29	29	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,555	339,88	34,72	3248	332	0	2779	6509
				м2 изолируемой поверхности		305,16	4,28	2916	41		482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,555	301,85	24,74	2884	237	0	2591	5913
				м2 стяжки		277,11	11,37	2648	109		438	
31	31	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,555	22,87	12,6	219	121	0	143	391
				м2 стяжки		10,27	5,64	98	54		29	
32	32	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		9,555	1049,76	63,64	10030	608	0	9103	20664
				м2 покрытия		986,12	27,44	9422	262		1531	
33	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,797	301,85	24,74	3863	316	0	3470	7920
				м2 стяжки		277,11	11,37	3546	145		587	
34	34	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		12,797	76,25	42,02	976	538	0	638	1743
				м2 стяжки		34,23	18,8	438	241		129	
35	35	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		12,797	1049,76	63,64	13434	814	0	12192	27676
				м2 покрытия		986,12	27,44	12619	351		2050	
36	36	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		159,598	276,14	26,91	44071	4295	0	39204	89937
				м2 изолируемой поверхности		249,23	12,1	39776	1930		6662	
37	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		159,598	301,85	24,74	48174	3948	0	43278	98768
				м2 стяжки		277,11	11,37	44226	1814		7316	
38	38	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		159,598	22,87	12,6	3650	2011	0	2387	6520
				м2 стяжки		10,27	5,64	1639	900		483	
39	39	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		159,598	257,85	19,71	41153	3146	0	36953	84354
				м2 покрытия		238,14	8,18	38007	1305		6248	
40	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,776	301,85	24,74	2347	192	0	2109	4812
				м2 стяжки		277,11	11,37	2155	88		356	
41	41	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		7,776	108,48	3,13	844	25	0	777	1751
				м2 покрытия		105,35	1	819	8		130	
42	42	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		157,7	70,95	1,95	11188	307	0	10331	23241
				м плинтусов		69	0,69	10881	109		1722	
43	43	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		20	250,07	1,44	5001	29	0	4686	10462
				м плинтусов		248,63	0,64	4973	13		775	
			Итого по разделу: 4. Полы									**396705**
			Раздел: 5. Потолки									
44	44	Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		98,8605	98,72	1,15	9759	113	0	7757	18917
				м2 окрашиваемой поверхности		97,57	0,52	9645	51		1401	
45	45	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		98,8605	645,42	6,26	63806	619	0	50702	123669
				м2 отделываемой поверхности		639,16	1,93	63187	190		9161	
46	46	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		98,8605	477,56	4,22	47212	417	0	37585	91581
				м2 окрашиваемой поверхности		473,34	1,89	46795	187		6784	
			Итого по разделу: 5. Потолки									**234167**
			Раздел: 6. Кровля									
47	47	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство		41,04	208,5	14,9	8557	612	0	7379	17211
				м2 кровли		193,6	1,85	7945	76		1275	
48	48	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		41,04	467,06	42,5	19168	1744	0	16400	38413
				м2 утепляемого покрытия		424,56	9,79	17424	402		2845	
49	49	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		6,7716	3969,65	1248,24	26881	8452	0	18886	49428
				м3 утеплителя		2721,41	310,18	18428	2100		3661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	50,14	269,48	87,31	13512	4377	0	9361	24703
						182,18	20,75	9134	1040		1830	
51	51	Е11-120101-1702 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	50,14	5,88	3,86	295	193	0	138	468
						2,02	0,97	101	48		35	
52	52	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	50,14	127,14	12,06	6375	604	0	5497	12822
						115,08	4,09	5770	205		950	
			Итого по разделу: 6. Кровля									**143045**
			Раздел: 7. Крыльцо									
53	53	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,162	18654,87	9295,52	3022	1506	0	1335	4706
						9359,35	2581,12	1516	418		349	
54	54	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,26271	138428,13	10076,13	36366	2647	0	23665	64833
						128352	2197,31	33719	577		4802	
55	55	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26271	55622,31	19686,41	14613	5172	0	7724	24124
						35935,9	6674,99	9441	1754		1787	
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,135	37,96	2,14	499	28	0	327	892
						35,83	0,22	471	3		66	
57	57	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	13,135	15,13	1,75	199	23	0	124	349
						13,38	0,32	176	4		26	
58	58	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,135	304,4	0	3998	0	0	2759	7298
						304,4	0	3998	0		541	
59	59	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	13,135	72,83	10,16	957	133	0	568	1647
						62,67	0	823	0		122	
60	60	Е11-130601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	13,135	85,35	0,88	1121	11	0	768	2040
						84,47	0,32	1110	4		151	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо									**105889**
			Раздел: 8. Благоустройство									
61	61	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	3278,91	821,73	17706	4438	0	14101	34352
						2457,18	320,88	13269	1733		2545	
62	62	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,7	4073,07	1410,44	35436	12271	0	26586	66984
						2662,63	588,28	23165	5118		4962	
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,32	1906,06	893,96	8234	3862	0	4741	14013
						1012,1	193,92	4372	838		1038	
64	64	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	228	0,89	0,89	202	202	0	57	280
						0	0,35	0	80		21	
65	65	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	22,8	111,58	111,58	2544	2544	0	712	3516
						0	43,37	0	989		260	
66	66	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	228	226,86	199,74	51723	45540	0	20893	78425
						27,12	57,73	6183	13162		5809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	228	183,65	165,63	41873	37764	0	9108	55059
						18,02	18,97	4108	4325		4078	
68	68	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	228	19,18	0,19	4372	44	0	4675	9771
						18,98	0	4328	0		724	
69	69	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,848	963,75	849,64	4672	4120	0	1565	6736
						114,11	184,72	553	896		499	
70	70	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	48,48	344,79	31,69	16716	1536	0	17041	36458
						313,1	12,36	15179	599		2701	
			Итого по разделу: 8. Благоустройство									**305594**
			Раздел: 9. Водопровод и канализация									
71	71	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	636,87	33,77	1911	101	0	1807	4015
						603,1	11,66	1809	35		297	
72	72	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,4	1604,17	26,51	7058	117	0	6805	14972
						1577,66	0,47	6942	2		1109	
73	73	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1337,22	19,47	18721	273	0	18082	39747
						1317,75	0,21	18448	3		2944	
74	74	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43,4	1224,17	16,49	53129	716	0	51371	112860
						1207,68	0,13	52413	6		8360	
75	75	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65,8	1132,52	13,72	74520	903	0	72150	158404
						1118,8	0,08	73617	5		11734	
76	76	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	1530,01	84,26	52020	2865	0	48529	108593
						1445,75	10,7	49155	364		8044	
77	77	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	25	331,11	4,11	8278	103	0	8019	17601
						326,99	0,32	8175	8		1304	
78	78	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	448,82	24,06	4039	216	0	3841	8510
						424,76	10,7	3823	96		630	
79	79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	177	68,95	1,13	12204	200	0	11765	25887
						67,82	0	12005	0		1918	
80	80	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	8766,78	407,03	8767	407	0	8285	18416
						8359,75	94,74	8360	95		1364	
81	81	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	160	624,86	2,76	99978	441	0	97678	213468
						622,1	0,84	99537	134		15812	
82	82	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	649,9	1,13	15598	27	0	15268	33335
						648,77	0,36	15570	9		2469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	184	68,95	1,13	12687	208	0	12230	26910
						67,82	0	12479	0		1993	
			Итого по разделу: 9. Водопровод и канализация									**782718**
			Раздел: 10. Отопление и вентиляция									
84	84	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	7,12	560,71	13,76	3992	98	0	3848	8467
						546,94	4,48	3894	32		627	
85	85	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	431,1	1,99	12071	56	0	11788	25768
						429,11	0,47	12015	13		1909	
86	86	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	484,94	1,99	2910	12	0	2843	6213
						482,95	0,47	2898	3		460	
87	87	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	113,8	927,01	11,54	105494	1313	0	102109	224211
						915,47	0,1	104181	12		16608	
88	88	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43,2	989,8	13,69	42759	591	0	41330	90816
						976,12	0,13	42168	6		6727	
89	89	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	51,6	1066,76	15,88	55045	820	0	53152	116853
						1050,88	0,21	54226	11		8656	
90	90	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,6	1170,28	18,64	14745	235	0	14224	31287
						1151,64	0,32	14511	4		2318	
91	91	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,6	1246,57	20,91	50611	849	0	48785	107348
						1225,66	0,47	49762	19		7952	
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,43	37,96	2,14	54	3	0	36	97
						35,83	0,22	51	0		7	
93	93	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,43	18,49	2,75	26	3	0	16	45
						15,74	0,32	23	0		3	
94	94	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	261,8	68,95	1,13	18051	295	0	17401	38288
						67,82	0	17756	0		2836	
95	95	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	11348,97	882,93	11349	883	0	10595	23699
						10466,04	344,68	10466	345		1755	
			Итого по разделу: 10. Отопление и вентиляция									**673092**
			Раздел: 11. Электроснабжение									
96	96	ЦЗ-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	5476,31	2143,61	10953	4288	0	5884	18184
						3332,7	753,33	6665	1507		1347	
97	97	ЦЗ-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1033,58	67,1	1034	67	0	715	1889
						966,48	25,98	966	26		140	
98	98	ЦЗ-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1248,42	137,52	1248	138	0	837	2252

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1110,9	51,95	1111	52		167	
99	99	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	377,48	35,6	1510	143	0	1018	2730
						341,88	11,43	1368	46		202	
100	100	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3329,1	1107,3	3329	1107	0	1900	5647
						2221,8	417,15	2222	417		418	
101	101	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2201,61	94,61	17613	757	0	12286	32291
						2107	25,98	16856	208		2392	
102	102	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	7	1033,58	67,1	7235	470	0	5002	13216
						966,48	25,98	6765	182		979	
103	103	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для лами светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3,4	389,89	3,21	1326	10	0	950	2458
						386,69	1,3	1315	4		182	
104	104	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2,4	138,31	0,17	332	0	0	239	617
						138,15	0,06	332	0		46	
105	105	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,2	108,97	5,37	131	6	0	91	240
						103,6	2,08	124	2		18	
106	106	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	43,4	389,44	26,84	16902	1165	0	11655	30842
						362,6	10,39	15737	451		2285	
107	107	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1,2	282,44	2,34	339	3	0	242	627
						280,1	0,17	336	0		46	
108	108	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	43,4	290,9	2,93	12625	127	0	9008	23364
						287,97	0,3	12498	13		1731	
109	109	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,5	165,18	20,14	413	50	0	271	739
						145,04	5,71	363	14		55	
110	110	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	7	3329,1	1107,3	23304	7751	0	13300	39532
						2221,8	417,15	15553	2920		2928	
111	111	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	35	2201,61	94,61	77056	3311	0	53751	141272
						2107	25,98	73745	909		10465	
112	112	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	1076,37	22,87	22604	480	0	15929	41616
						1053,5	0	22124	0		3083	
113	113	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для лами светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	389,89	3,21	1560	13	0	1117	2891
						386,69	1,3	1547	5		214	
114	114	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	44	153,98	0,17	6775	7	0	4875	12582
						153,81	0,08	6768	3		932	
115	115	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	245	75,31	1,04	18452	254	0	13106	34083
						74,28	0,02	18198	5		2525	
116	116	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	245	88,48	1,09	21677	267	0	15423	40068
						87,39	0,04	21410	10		2968	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	117	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	455	221,95	2,14	100989	973	0	72039	186870
						219,81	0,08	100015	38		13842	
118	118	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	70	290,9	2,93	20363	205	0	14529	37683
						287,97	0,3	20158	21		2791	
			Итого по разделу: 11. Электроснабжение									**671693**
			ИТОГО:					**2292550**	**265497**		**1841054**	**4464291**
								2027047	**83059**		**330687**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**535714**				
			Итого с НДС									**5000000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нар-Строй KZ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Деревянин И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП Малкова Н.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Малкова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мани: М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор - Кравцова М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)