«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 230
20.12.16ж
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тех – Сервис Кызылорда», г. Кызылорда, ул. Жибек Жолы 73

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаббарбергенов Марат Садуакасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство систем электроснабжения «Индустриальной зоны «Өндіріс» в гор. Кызылорда»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области», И.О. руководителя – Усаин М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РимСтройсервис» БИН: 080740003231; ТОО «Техновация» БИН: 130740014586; ТОО «ЭлектроЮгмонтаж» БИН: 980540002145; АО «КРЭК» БИН: 961140000212; ТОО «ҚазҚұрылысИнжиниринг» БИН: 130840022372**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Проект – Сервис», Заказ №07-14**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области» ,30.09.2014г. №96-НК**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Силовой трансформатор 63000 кВа	шт.	1	1	1	1

Силовой тр-р 16000 кВа	шт.	2	2	2	2
ВЛ 35 кВ	метр	4630	4630	4630	4630
КЛ 35 кВ	метр	2300	2300	2300	2300

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Электроснабжение стекольного завода ПС 35 /10 кВ с двумя трансформаторами по 16000 кВА, ВЛ-35 кВ – 4630 метр, расширение ГКП «КТЭЦ», замена силового трансформатора Т-4 40000 кВА на 63000 кВА, замена существующих оборудований 220 кВ Т-3 и Т-4 средствами СДТУ, АСКУЭ, Телемеханика.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июль – 2015 год**;

месяц, год

окончание работ **Декабрь – 2016 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **17 месяцев (Договор №8/КМЖ от 19.06.2015 г)** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;

фактически, месяц: **17 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», Мадраимов Бауржан Абдуллаевич

/ _____ / **15.12.2016г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство систем электроснабжения «Индустриальной зоны «Өндіріс» в гор. Кызылорда»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаббарбергенов Марат Садуакасович _____ **15 декабря 2016года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М. П.