Форма 4

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»
Наименование строительства и его адрес:СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ ВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №19 В МИКРОРАЙОНЕ 10 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ.,Г.БАЛХАШ
Договор № 34 от 10.07.2019г. Доп.согл №2 от 27.02.2020г

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за апрель 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ/Л.5-10,КД1-7/									
1	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	572,8456	582,53	97,36	333699	55774	168234	112428	481817
					191,48	21,84	109691	12513		35690	
2	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщ.10мм/	м2 стяжки	572,8456	-90,63	-7,19	-51919	-4119	-45769	-2759	-59052
					-3,55	-1,69	-2031	-968		-4374	
3	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной/праймер битумный/	м2 кровли	572,8456	190,41	1,00	109076	573	92800	14684	133661
					27,41	0,45	15703	258		9901	
4	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	572,8456	99,54	7,34	57019	4204	2863	46982	112321
					87,20	1,95	49952	1115		8320	
5	2110-0403-1505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97/Рукан ХПП-4,0ммм/	м2	658,77244	865,00	--	569838	--	569838	--	615425
					--	--	--	--		45587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	572,8456	803,71	50,39	460403	28868	175746	240760	757256
					446,52	10,31	255789	5906		56093	
7	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	572,8456	419,27	50,78	240179	29087	139322	71724	336855
					125,29	10,81	71770	6192		24952	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	572,8456	605,39	97,36	346793	55774	181328	112428	495959
					191,48	21,84	109691	12513		36738	
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.30мм/	м2 стяжки	572,8456	294,76	21,57	168851	12357	150400	8277	191298
					10,64	5,07	6094	2903		14170	
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	10,152	89382,80	1268,64	907414	12879	693734	185188	1180011
					19779,50	488,92	200801	4964		87408	
11	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(нет контробрешетки-3,32м3)	м2	945,8	3377,80	22,66	3194722	21434	1899239	1155271	4697992
					1347,06	10,13	1274049	9585		347999	
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	54,42	9997,43	51,84	544060	2821	500447	37769	628375
					749,58	21,55	40792	1173		46546	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	325,6	347,01	2,40	112985	783	102958	8613	131326
					28,39	1,00	9244	326		9728	
14	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009/огнезащитный лак ПОС-1/	кг	1700,46505	399,00	--	678486	--	678486	--	732764
					--	--	--	--		54279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7671607	220436	5309626	1991365	10436008
							2141545	56479	--	773037	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7671607				
		Материалы	Тенге				4061302				
		Всего заработная плата	Тенге					2198024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1248324				
		Накладные расходы	Тенге				1991364				
		Сметная прибыль	Тенге				773038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10436008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
		Сметная заработная плата	Тенге					2198024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10436008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
		Сметная заработная плата	Тенге					2198024			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ/Л.12/									
		ТИП2									
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	349,25	290,09	27,97	101315	9767	--	90235	206874
					262,13	12,73	91548	4446		15324	
16	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/IZOTERM-П-125/	м3	13,97	22190,00	--	309994	--	309994	--	334794
					--	--	--	--		24800	
17	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	349,25	2974,55	73,25	1038860	25581	428655	565655	1732876
					1673,94	49,07	584624	17137		128361	
		ТИП4									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1450,872	749,57	25,97	1087523	37686	626815	413957	1621598
					291,56	11,96	423022	17357		120118	
19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	197,25172	1555,59	86,14	306842	16992	177268	107740	447749
					570,75	10,32	112582	2035		33167	
20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	197,25172	967,15	42,34	190771	8352	114491	64943	276171
		ТИП5			344,37	5,88	67928	1160		20457	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	149,32	749,57	25,97	111925	3879	64510	42603	166891
					291,56	11,96	43536	1786		12362	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.25мм/	м2 стяжки	149,32	115,78	4,43	17289	661	16090	783	19518
					3,60	1,98	538	295		1446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3164520	102917	1737823	1285916	4806471
							1323778	44217	--	356035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3164520				
	Материалы		Тенге				1427830				
	Всего заработная плата		Тенге					1367995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309994				
		Накладные расходы	Тенге				1285916				
		Сметная прибыль	Тенге				356035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4806471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге					1367995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4806471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге					1367995			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка (Л.12)									
23	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5985,115	1355,52	69,14	8112957	413825	2871538	4111950	13202900
					806,60	52,19	4827594	312344		977993	
24	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке/40мм/ без устройства каркаса улучшенное/стены в лоджиях узел 2/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,2275	2036,03	31,09	554263	8463	216146	266733	886676
					1210,95	13,82	329654	3763		65680	
25	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,2275	496,47	5,93	135152	1614	69614	51602	201694
					234,82	2,13	63924	579		14940	
26	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	438,96404	2890,19	39,78	1268691	17461	408911	680670	2105310
					1918,88	19,41	842319	8518		155949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10071063	441363	3566209	5110955	16396580
							6063491	325204	--	1214562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10071063				
	Материалы		Тенге				3566209				
	Всего заработная плата		Тенге					6388695			
		Накладные расходы	Тенге				5110956				
		Сметная прибыль	Тенге				1214562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16396581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5934
		Сметная заработная плата	Тенге					6388695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16396581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5934
		Сметная заработная плата	Тенге					6388695			
		РАЗДЕЛ 4.По смете на исключения и включения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕСТНИЦЫ/Л.15/									
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4109,22 1865,28	947,10 182,41	16437 7461	3788 730	5188	9665 2088	28190
28	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,6848	5962,00 --	-- --	69665 --	-- --	69665	-- 5573	75238
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00684	681770,33 51795,10	6611,47 1159,78	4663 354	45 8	4264	427 407	5498
30	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка/ОП 5,4-Т-1/	шт. сборных конструкций	8	1728,82 1066,05	56,00 10,81	13831 8528	448 86	4855	10166 1920	25916
31	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,224	40584,00 --	-- --	9091 --	-- --	9091	-- 727	9818
32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./балки Б1-Б3/ Монтаж	т конструкций	0,40827	26787,18 13803,90	9440,36 2505,55	10936 5636	3854 1023	1446	4594 1242	16773
33	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	Т	0,40827	432612,00 --	-- --	176623 --	-- --	176623	-- 14130	190752
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,4768275	62508,29 30555,97	23494,71 6871,32	29806 14570	11203 3276	4033	12314 3370	45489
35	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,4766875	521285,00 --	-- --	248490 --	-- --	248490	-- 19879	268369
36	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	47,85	1204,74 1117,80	47,77 19,40	57647 53487	2286 928	1874	64209 9749	131605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	47,85	3458,00	--	165465	--	165465	--	178703
					--	--	--	--		13237	
		Полы									
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.30мм/	м2 стяжки	806,04	231,57	8,85	186651	7136	173706	8458	210718
					7,21	3,96	5809	3189		15609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				989304	28760	864700	109833	1187069
							95845	9241	--	87931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523449				
	Материалы		Тенге				189886				
	Всего заработная плата		Тенге					80581			
	Местные материалы		Тенге				244221				
		Накладные расходы	Тенге				92926				
		Сметная прибыль	Тенге				49310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				665685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					80581			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465855				
	Материалы		Тенге				5479				
	Всего заработная плата		Тенге					24505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425113				
		Накладные расходы	Тенге				16908				
		Сметная прибыль	Тенге				38621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				521384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1187070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					105086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21896494	793478	11478358	8498069	32826128
							9624660	435141	--	2431565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21430640				
	Материалы		Тенге				9245226				
	Всего заработная плата		Тенге					10035295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1558318				
	Местные материалы		Тенге				244221				
		Накладные расходы	Тенге				8481161				
		Сметная прибыль	Тенге				2392944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32304745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9658
		Сметная заработная плата	Тенге					10035295			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465855				
	Материалы		Тенге				5479				
	Всего заработная плата		Тенге					24505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**425113**				
		Накладные расходы	Тенге				**16908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38621**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**521384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24505**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**32825643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9681**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10059800**			
	Итого по акту						32 825 643				
	Временные здания и сооружения 1,0%						328 256				
	Итого						33 153 899				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%						563 616				
	Итого						33 717 515				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						674 350				
	Итого						34 391 866				
	В ценах 2018. - 57%										
	В ценах 2019 г. - 43% к= 1,0498961						36 107 886				
	С учетом скидки по договорной цене к=0,9						32 497 097				
	НДС-12%						3 899 652	**тенге**			
	Всего по акту с НДС					**36 396 748,80**		**тенге**			

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177

Руководитель _____ **Мусин С.К.**
Представитель авторского надзора
ТОО "МГТ-проект"
БИН 040240009304

_____ **Котенко Ю.В.**

Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Металиты Алматы»
БИН 110140004127

_____ **Куттыбаев К.Ж.**