Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
Технический надзор: ТОО «KZ Құрылыс Сапа»
Наименование стройки - Строительство детской игровой площадки в точке №224, Байгетобинском сельском округе Макатского района Атырауской области. Объект №5

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4
за дикабрь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№5								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №5, точка №224	36 804 168,91	10 990 709							1318922,21	12 309 631,21
Итого к оплате										

Заказчик:
Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Руководитель_____ Кадыров А.Б.

Технический надзор:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»
Эксперт БСН/ВИН _____ Батыров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Clima Eng"
Руководитель проекта_____ Нурбиев Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской игровой площадки в точке №224, Байгетобинском сельском округе Макатского района Атырауской области. Объект №5**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детской игровой площадки в точке №224, Байгетобинском сельском округе Макатского района Атырауской области. Объект №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 20.03.2024

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2024** (месяц, год) **Строительство детской игровой площадки в точке №224, Байгетобинском сельском округе Макатского района Атырауской области. Объект №5**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружное электроснабжение										
1	1	1308-0303-0401 РСНБ РК 2022	Ящик с одним двухполюсным рубильником. или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	15089,31	141,87	15089,00	142,00	10896,00	2951,00	19483,00	
						4051,32	47,37	4051,00	47,00		1443,00		
2	2	515-301-0270 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления освещением ЯУО-9611-3444	шт.	1	311507,00		311507,00		311507,00		311507,00	
3	3	1128-0309-0501 РСНБ РК 2022	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,13	1623885,27	414155,64	211105,00	53841,00	108362,00	61564,00	294483,00	
						376176,64	168159,00	48903,00	21861,00		21814,00		
4	4	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1.0	км	0,13	298845,00		38850,00		38850,00	3108,00	41958,00	
5	5	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	8115,20	4547,34	32461,00	18190,00	109,00	16481,00	52857,00	
						3540,57	1609,63	14162,00	6439,00		3915,00		
6	6	СТПРАЙС	Светильник Philips BRP392 LED180/NW 150W 220-240V PSD	шт	4	151785,71		607143,00		1214286,00	48571,00	655714,00	
7	7	247-306-0905 СпрСЦ 10.2022	Кронштейн консольный КНШ 48.1.5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	4	8319,00		33276,00		33276,00	2662,00	35938,00	
8	8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	42447,96	12917,33	169792,00	51669,00	28906,00	88328,00	278770,00	
						22304,16	5298,31	89217,00	21193,00		20650,00		
9	9	СТПРАЙС	Опора освещения СТВ 10-4 (60/158) 220х220-М20	шт	4	116964,29		467857,00		935714,00	37429,00	505286,00	
10	12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Сталь круглая 16 мм, L=3,0 м верт.Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4786,66	179,89	19147,00	719,00	13138,00	3999,00	24998,00	
						1322,24	66,32	5289,00	265,00		1852,00		
11	13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	983,64	27,39	118037,00	3286,00	83016,00	23749,00	153128,00	
						264,45	10,42	31734,00	1250,00		11342,00		
12	14	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	813,84	3,84	24415,00	116,00	2200,00	15943,00	43587,00	
						736,68	1,42	22100,00	43,00		3229,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	243-142-0316 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	км	0,03	2522500,00		75675,00		75675,00		81729,00	
											6054,00		
14	16	1310-0902-1001 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	4	752,80	65,44	3011,00	262,00	1712,00	736,00	4047,00	
						259,33	42,13	1037,00	169,00		300,00		
15	17	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	1193871,00		4775,00		4775,00		5157,00	
											382,00		
16	18	247-207-0502 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	4	897,00		3588,00		3588,00		3875,00	
											287,00		
17	19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	15	175,00		2625,00		2625,00		2835,00	
											210,00		
18	20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	19	647,00		12293,00		12293,00		13276,00	
											983,00		
19	21	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	6	6497,00		38982,00		38982,00		42101,00	
											3119,00		
20	22	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	13	48,00		624,00		624,00		674,00	
											50,00		
21	23	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	336,00		1344,00		1344,00		1452,00	
											108,00		
22	24	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	20	1562,00		31240,00		31240,00		33739,00	
											2499,00		
23	25	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	7	1758,00		12306,00		12306,00		13290,00	
											984,00		
24	26	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097,00		2097,00		2097,00		2265,00	
											168,00		
25	27	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2954,00		2954,00		2954,00		3190,00	
											236,00		
26	28	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	1359,00		16308,00		16308,00		17613,00	
											1305,00		
27	29	252-202-0527 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	1	2705,00		2705,00		2705,00		2921,00	
											216,00		
28	30	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	2873,00		37349,00		37349,00		40337,00	
											2988,00		
29	31	247-207-0503 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, 25А	шт.	4	1345,00		5380,00		5380,00		5810,00	
											430,00		
30	32	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11156,74	4972,51	33470,00	14918,00	2680,00	18238,00	55845,00	
						5290,98	2308,31	15873,00	6925,00		4137,00		
31	33	225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	3	74449,00		223347,00		223347,00		241215,00	
											17868,00		
			Итого по разделу 1: Наружное электроснабжение					2558752,00	143143,00	2946737,00	231989,00	2989080,00	
								232366,00	58192,00	311507,00	198339,00		
			Раздел 2: Малые архитектурные формы										
32	15	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	4	50127,00	0,00	200508,00	0,00	200508,00		216549,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		16041,00		
			Итого по разделу 2: Малые архитектурные формы					200508,00	0,00	200508,00	0,00	216549,00	
								0,00	0,00	0,00	16041,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Площадка										
33	33	1127-0403-1301 РСНБ РК 2022	Прослойка из геокомпозита. Устройство рулонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	600	45,12	0,59	27072,00	354,00	8850,00	19428,00	50220,00	
						29,78	0,20	17868,00	120,00		3720,00		
34	34	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	600	8723,00		5233800,00		5233800,00		5652504,00	
											418704,00		
35	37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,8564	22527,39	2052,22	41820,00	3810,00	78,00	36024,00	84072,00	
						20433,17	891,48	37932,00	1655,00		6228,00		
36	38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8564	455717,00		845993,00		845993,00		913672,00	
											67679,00		
37	42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,5	44396,16	1357,49	22198,00	678,00	18302,00	3173,00	27401,00	
						6433,86	540,57	3217,00	270,00		2030,00		
			Итого по разделу 3: Площадка					6170883,00	4842,00	6107023,00	58625,00	6727869,00	
								59017,00	2045,00	0,00	498361,00		
			Раздел 4: Перенос водоровода на объект 1										
38	43	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	28,9	211,86	211,86	6123,00	6123,00		1057,00	7755,00	
						0,00	50,82	0,00	1469,00		575,00		
39	44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,1	2473,18	0,00	12613,00	0,00		9082,00	23431,00	
						2473,18	0,00	12613,00	0,00		1736,00		
40	45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	34	54,21	54,21	1843,00	1843,00		392,00	2414,00	
						0,00	16,02	0,00	545,00		179,00		
41	46	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	0,1	69,16	31,47	7,00	3,00		3,00	11,00	
						37,69	7,10	4,00	1,00		1,00		
42	47	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0091	33325,22	2326,97	303,00	21,00		289,00	639,00	
						30998,25	1073,09	282,00	10,00		47,00		
43	48	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23	211,86	211,86	4873,00	4873,00		842,00	6172,00	
						0,00	50,82	0,00	1169,00		457,00		
44	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4	2473,18	0,00	9893,00	0,00		7123,00	18377,00	
						2473,18	0,00	9893,00	0,00		1361,00		
45	50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	27	54,21	54,21	1464,00	1464,00		311,00	1917,00	
						0,00	16,02	0,00	433,00		142,00		
46	51	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	0,1	69,16	31,47	7,00	3,00		3,00	11,00	
						37,69	7,10	4,00	1,00		1,00		
47	52	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерныхтруб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0071	56568,81	3878,28	402,00	28,00	7,00	376,00	840,00	
						51663,74	1788,48	367,00	13,00		62,00		
48	53	241-201-1104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	7,1	1372,00		9741,00		9741,00		10520,00	
											779,00		
49	54	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00		10520,00		10520,00		11362,00	
											842,00		
			Итого по разделу 4: Перенос водоровода на объект 1					57789,00	14358,00	20268,00	19478,00	83449,00	
								23163,00	3641,00	0,00	6182,00		
			ИТОГО по акту					8987932,00	162343,00	9274536,00	310092,00	10016947,00	
								314546,00	63878,00	311507,00	718923,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							311507,00			
			Временные здания и сооружения			1,3%		126170,72				9831610,72	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,54%		53090,69789				9884701,42	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		197694,0284				10082395,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10082395,45	
			Итого в текущих ценах 2023 г., к = 1,079									11215021	
			Итого со скидкой, к = 0,979999									10990709	
			НДС			12 %		1318922,21				12309631,21	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Нурбиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Макатский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рководитель — Кадыров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «KZ Құрылыс Сапа» — Батыров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО «ElitProject LTD» — Булекбаев А.О

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: