Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«21» августа 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулим и компания», Алматинская область, г. Текели,ул. Ш.Калдаякова,61
наименование организации, юридический адрес
в лице Тлеуберлинова Илияса Абилмажиновича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство системы водоснабжения с. Канабек Каратальского района Алматинской области», с. Канабек Каратальского района, Алматинской области ;
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района " Ибраев Г. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КараталПроект-Инжиниринг» .
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Аппарат акима Ескельдинского сельского округа Каратальского района " приказ №217 от 17.03.2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерен.	Утвержденные
1	2	3	5
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	18,672
	в том числе: СМР	млн.тенге	17,815
	Оборудование	млн.тенге	0,595
	Прочие	млн.тенге	0,262
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и	млн.тенге	53,522

	прогнозных ценах 2014 года		
	в том числе: СМР	млн.тенге	42,578
	Оборудование	млн.тенге	1,423
	Прочие	млн.тенге	9,521
	Из них: - на 2013 год с МРП 1731 (стоимость ПИР, экспертизы) - на 2014 год с МРП 1852	млн.тенге	1,751 51,771
3	Продолжительность строительства	месяцев	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6.2.1 Водоснабжение

Проектом предусматривается объединенное хозяйственно-питьевое водоснабжение с подачей воды в поселковую сеть от существующей скважины, находящейся в юго-западной части села. Дополнительным источником подачи воды служит подключение к существующему водоводу, проходящему в юго-западной части села.

Наружные сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001, диаметром 110х5,3 мм и стальных электросварных труб диаметром 114х5,0 мм (футляр) с антикоррозийной изоляцией типа «весьма усиленная» ГОСТ 10704-91.

Основанием для укладки полиэтиленовых труб служит мягкий грунт. Укладка труб предусматривается на выровненное и утрамбованное дно траншеи. Обратная засыпка трубопроводов осуществляется местным грунтом.

При прокладке труб руководствоваться требованиям СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

Наружное пожаротушение составляет 10 л/сек., осуществляется от пожарных гидрантов, установленных в колодцах из сборного железобетона ТПР 901-09-11.84 ал.II; ал.IV. Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии ТПР 901-09-11.84 ал. VI.88.

В нижних точках сетей предусмотрены колодцы опорожнения.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации:

Таблица №1

Наименование системы	Расчетный расход				Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	при пожаре, л/с	
Водопровод	258,30	25,9	7,2	10	

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 года ;
месяц, год

окончание работ август 2015 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца ;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство системы водоснабжения с. Айдар Каратальского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тлеуберлинов Илияс Абилмажинович ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

"ГУЛІМ ЖӘНЕ КОМПАНИЯСЫ" "ГУЛИМ И КОМПАНИЯ"