Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
Технический надзор: ТОО «KZ Курылыс Сапа»
Наименование стройки - Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №5, точка №224

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
за июнь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№5							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №5, точка №224	20 598 448,58	6 786 538							814384,56	7 600 922,56
Итого к оплате										

Заказчик:
Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Руководитель_____ Кадыров А.Б.

Авторский надзор
ТОО «ElitProject LTD»
Эксперт_____ Булекбаев А.О

Технический надзор:
ТОО «KZ Курылыс Сапа»
Эксперт_____ Батыров С.С

Подрядчик
ТОО «Clima Eng»
Руководитель проекта_____ Нурбиев Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство детской игровой площаки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №5**

(наименование, адрес)

Объект: **Объект №5, точка №224**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **20.03.2024**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2024 (месяц, год) Строительство детской игровой площаки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №5 точка №224**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	140,8	97,65	97,65	13749,00	13749,00		2878,00	17958,00	
						0,00	28,39	0,00	3997,00		1331,00		
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	140,8	82,03	82,03	11550,00	11550,00		2418,00	15086,00	
						0,00	23,85	0,00	3358,00		1118,00		
3	3	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Грунт. Погрузка	т	536	286,00		153296,00			12264,00	165560,00	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16080	48,00		771840,00			61747,00	833587,00	
5	5	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	335	1722,00		576870,00		576870,00	46150,00	623020,00	
6	6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	$м^3$ грунта	335	139,64	139,64	46779,00	46779,00		9792,00	61097,00	
						0,00	40,60	0,00	13601,00		4526,00		
7	7	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^2$ спланированной площади	704	69,16	31,47	48689,00	22154,00		22704,00	77102,00	
						37,69	7,10	26534,00	4998,00		5709,00		
8	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	704	133,44	133,44	93942,00	93942,00		19839,00	122884,00	
						0,00	39,14	0,00	27555,00		9103,00		
9	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	704	54,18	54,18	38143,00	38142,00		9025,00	50941,00	
						0,00	17,81	0,00	12538,00		3773,00		
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	704	119,44	97,23	84086,00	68450,00	5632,00	19487,00	111859,00	
						14,21	24,24	10004,00	17065,00		8286,00		
11	11	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4505,6	50,00		225280,00			18022,00	243302,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2064224,00	294766,00	582502,00	86143,00	2322396,00	
								36538,00	83112,00	0,00	172029,00		
			Раздел 2: Малые архитектурные формы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	44	29306,00	89,00	1289464,00	3916,00	1211144,00	69429,00	1467605,00	
						1691,00	43,00	74404,00	1892,00		108712,00		
			Итого по разделу 2: Малые архитектурные формы					1289464,00	3916,00	1211144,00	69429,00	1467605,00	
								74404,00	1892,00	0,00	108712,00		
			Раздел 3: Площадка										
13	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	60	22882,81	2565,36	1372969,00	153922,00	933373,00	327894,00	1836932,00	
						4761,24	1052,48	285674,00	63149,00		136069,00		
14	14	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	100	2644,21	43,82	264421,00	4382,00	146058,00	125055,00	420634,00	
						1139,81	18,11	113981,00	1811,00		31158,00		
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,6	75521,00		120834,00		120834,00		130501,00	
											9667,00		
			Итого по разделу 3: Площадка					1758224,00	158304,00	1200265,00	452949,00	2388067,00	
								399655,00	64960,00	0,00	176894,00		
			ИТОГО по акту					5111912,00	456986,00	2993911,00	608521,00	6178068,00	
								510597,00	149964,00	0,00	457635,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3%		80314,884				6258382,88	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,54%		33795,26757				6292178,15	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		125843,563				6418021,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6418021,71	
			Итого в текущих ценах 2023 г., к = 1,079									6925045	
			Итого со скидкой, к = 0,979999									6786538	
			НДС			12 %		81384,56				7600922,56	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Нурбиев Н Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Макатский районный отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кадыров А Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «KZ Құрылыс Сапа» — Батыров С С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «ElitProject LTD» — Булекбаев А О
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)