Приложение 2 к перечню некоторых
приказов в сфере строительной
деятельности, в которые вносятся
изменения и дополнения
от 08 февраля 2021 г.№53
Утвежден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

"13" июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Алматы Production Construction & Invest" Республика Казахстан, Область Жетісу, город Талдыкорган, улица В.Чкалова, дом 1 В, почтовый индекс 040000*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Садырбай Қ.Қ.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Самсы Жамбылского района Алматинской области"*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "Invest Project Company" ГСЛ № 09447 от 05.03.2021 года*

наименование организации

в лице *Куставбаев М.Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КАТЭК»*

наименование организации

утвержден(а) *№61 н/к, Рабочий проект, ГУ "Управление энергетики и жилищно-*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

коммунального хозяйства Алматинской области" 01.03.2021 г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопроводная сеть	м	37224,4	37224,4	37711,4	37711,4
ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Е	шт	1	-	1	-
ГРПШ с регулятором	шт	3	-	3	-
ГРПШ с регулятором	шт	2	-	2	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число	площадь квартир, м2		число	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общий расход газа по проекту с. Самсы – 1153,0 м³/час
ГРП блочного типа марки ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Е с основной и резервной линиями редуцирования на базы РДП 50В с узлом учета расхода газа ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-50-270 в комплекте УКП;
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДПК-1000;
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК- 400;
Полиэтиленовые трубы PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х28,6, 160х 14,6, 110х10, 225х20,5, 90х8,2, 63х5,8;
Стальные трубы ГОСТ 3262-75, из труб Ø108х4; Ø89х4; Ø57х3; Ø32х3;Ø25х2,5.
газопровод низкого давления – абонентские на 442 домов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным атериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 14.06.2022
месяц, год

окончание работ: 12.06.2023
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8

фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Обл.газ Engineering» Иштиряков Р.Н

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Самсы Жамбыльского района Алматинской области"

наименование объекта

принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Субподрядчик
ТОО "Invest Project Company"
Кустанбаев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"13" июня 2023 года

Технический надзор *ТОО "KZ Стройэксперт"*
Мергенбаев С.Н., Республика Казахстан, Г.Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, дом 241,кв.3
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Нурахмет Д.Р. № аттестата №KZ53VJE00046773 от 22.05.2021г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании *Договора №20/22 от 25.03.2022 года*

№ договора и дата

по объекту *"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Самсы Жамбыльского района Алматинской области"*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО "Алматы Production Construction & Invest" ГСЛ № 2211318 от 16.06.2022 года*
наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице *Садырбай К.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 г.
месяц, год

окончание работ: июнь 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь) месяцев;

фактически, месяц: 12 (двенадцать) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 701 614,510 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 525 310,456 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 47 195,75 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 557 374,99 в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ: 499 044,93 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 44 835,958 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "КАТЭК", Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *№61 н/к, Рабочий проект, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" 01.03.2021 г.*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО "KZ Стройэксперт" , Мергенбаев С.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

М.П.

эксперт(ы) технического надзора

Нурахмет Д.Р. № аттестата №KZ53VJE00046773 от 22.05.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Подпись

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
«13» июня 2023 года

Авторский надзор ТОО «КАТЭК», генеральный директор Нупов К.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
В лице Олейникова А.Л., приказ №111 от 09.06.22г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
Действующего на основании договора №34/22от 14.06.22г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Самсы Жамбылского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком, которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Бердиханов А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 2211318 от 16.06.2022 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Садырбай К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 год;
месяц, год
окончание работ июнь 2023 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 (восемь) месяцев;
фактически 12 (двенадцать) месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)ТОО «КАТЭК», шифр проекта №2320-2020-01-30

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», приказ №61-н/к от 01.03.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК», Нупов К.Ш._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору отсутствует_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)