форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Договор подряда №23002-260 от 26 мая 2023 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области	583 816	521 264							62 552	583 816
Всего по стройке	583 816	521 264							62 552	583 816

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "РАДУГА-СН"

_____ **Сыздыков С.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"

ДОГОВОР: Договор подряда №23002-260 от 26 мая 2023 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания спального корпуса КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение и электрооборудование ЛК 2-1-4									
		ЩС-1									
181	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	4266 2808	1361 527	97	2401 533	7200
182	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
183	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2701,85 1331,00	27,25 --	18913 9317	191 --	9405	6708 2050	27671
184	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	6	3663,00 --	-- --	21978 --	-- --	21978	-- 1758	23736
197	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	376	329,50 135,10	149,20 46,73	123891 50798	56098 17569	16995	49224 13849	186964
198	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,02	253905,00 --	-- --	5078 --	-- --	5078	-- 406	5484
199	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25	276394,00 --	-- --	69099 --	-- --	69099	-- 5528	74626
200	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	713894,00 --	-- --	3569 --	-- --	3569	-- 286	3855
201	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,053	1030547,00 --	-- --	54619 --	-- --	54619	-- 4370	58989
202	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,018	1712121,00 --	-- --	30818 --	-- --	30818	-- 2465	33284
203	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	2760660,00 --	-- --	82820 --	-- --	82820	-- 6626	89445
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									527867
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									527867
		Всего прямые затраты									527 867
		Временные здания и сооружения 1,2%									6 334
		Итого									534 201
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									3 739
		Итого в базовых ценах СМР									537 941
		Непредвиденные работы и затраты-2%									10 759
		Итого									548 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							800
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									548 700
		Стоимость строительства									548 700
		Итого с понижающим К-0,95									521 265
		НДС 12%									62 552
		Стоимость строительства									583 816

ЗАКАЗЧИК:

Директор:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____Жуматаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "РАДУГА-СН"

_____Сыздыков С.Н.