Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
Технический надзор: ТОО «SP Проект Консалтинг»
Наименование стройки - Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №1

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
за июнь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №4	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №1, точка №220	20 450 105,55	6 654 077							798489,24	7 452 566,24
Итого к оплате										

Заказчик:
Государственное учреждение «Макатский районный отдел строительства»
Руководитель _____ Кадыров А.Б.

Авторский надзор
ТОО «ElitProject LTD»
Эксперт _____ Булекбаев А.О

Технический надзор:
ТОО «SP Проект Консалтинг»
Эксперт _____ Касенов К.С

Подрядчик:
ТОО "Clima Eng"
Руководитель проекта _____ Нурбиев Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детской игровой площаки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №1
(наименование, адрес)

Объект: Объект №1, точка №220
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 20.03.2024

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024 (месяц, год) Строительство детской игровой площаки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	140,8	97,65 0,00	97,65 28,39	13749,00 0,00	13749,00 3997,00		2878,00 1331,00	17958,00	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	140,8	82,03 0,00	82,03 23,85	11550,00 0,00	11550,00 3358,00		2418,00 1118,00	15086,00	
3	3	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Грунт. Погрузка	т	497,6	286,00		142314,00			11385,00	153699,00	
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14928	48,00		716544,00			57324,00	773868,00	
5	5	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	311	1722,00		535542,00		535542,00	4284,00	578385,00	
6	6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м³ грунта	311	139,64 0,00	139,64 40,60	43428,00 0,00	43428,00 12627,00		9991,00 4202,00	56721,00	
7	7	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м² спланированной площади	704	69,16 37,69	31,47 7,10	48689,00 26534,00	22154,00 4998,00		22704,00 5709,00	77102,00	
8	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	704	133,44 0,00	133,44 39,14	93942,00 0,00	93942,00 27555,00		19839,00 9103,00	122884,00	
9	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	704	54,18 0,00	54,18 17,81	38143,00 0,00	38142,00 12538,00		9025,00 3773,00	50941,00	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	704	119,44 14,21	97,23 24,24	84086,00 10004,00	68450,00 17065,00	5632,00	19487,00 8286,00	111859,00	
11	11	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4505,6	50,00		225280,00			18022,00	243302,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом		44	29306,00	89,00	1289464,00	3916,00	1211144,00	69429,00	1467605,00	
				секция		1691,00	43,00	74404,00	1892,00		108712,00		
			Итого по разделу 2: Малые архитектурные формы					1289464,00	3916,00	1211144,00	69429,00	1467605,00	
								74404,00	1892,00	0,00	108712,00		
			Раздел 3: Площадка										
13	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		60	22882,81	2565,36	1372969,00	153922,00	933373,00	327894,00	1836932,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		4761,24	1052,48	285674,00	63149,00		136069,00		
14	14	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		100	2644,21	43,82	264421,00	4382,00	146058,00	125055,00	420634,00	
				м бортового камня		1139,81	18,11	113981,00	1811,00		31158,00		
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,6	75521,00		120834,00		120834,00		130501,00	
				$м^3$							9667,00		
			Итого по разделу 3: Площадка					1758224,00	158304,00	1200265,00	452949,00	2388067,00	
								399655,00	64960,00	0,00	176894,00		
			ИТОГО по акту					5000955,00	453635,00	2952583,00	607820,00	6057477,00	
								510597,00	148990,00	0,00	448702,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3%		78747,201				6136224,20	
			дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,54%		33135,61069				6169359,81	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		123387,1962				6292747,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6292747,01	
			Итого в текущих ценах 2023 г., к = 1,079									6789874	
			Итого со скидкой, к = 0,98									6654077	
			НДС			12 %		798489,24					
			Итого с НДС									7452566,24	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Нурбиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Макатский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кадыров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО «SD Проект Консалтинг» — Касенов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «ElitProject LTD» — Булекбаев А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)