Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ", Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/234 от11.11.2016г.Доп. согл. №1от21.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000087	**27.03.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в мкр. Батыс -2 г. Актобе			шт.	1	126 501 327,00	126 501 327,00
				Итого	**1**	**x**	**126 501 327,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2017

М.П. **М.П.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в мкр.Батыс-2 города Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/234	11.11.2016г				
		доп согл №1	21.11.2016г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудования 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	185 416 363						22 249 964	**207 666 327**
в том числе за отчетный месяц:		112 947 613	40 457 784	110 732 954	0	2 214 659	13 553 714	**126 501 327**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"_____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в мкр.Батыс-2 города Актобе

Акт №3
приемки выполненных работ за март 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы блок 1А (КЖ)										
	Раздел 2 Фундаменты									
15	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	14,82	10043,26	112,36	148841	1665	16556	6,34	94
		м3		1021,5	42,44	15139	629	105	0,2073	3
16	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	47,68	9991,45	489,23	476392	23326	46763	4,75	226
		м3		749,25	184,82	35724	8812	105	0,9026	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				625 233				
		Накладные расходы				63 319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**729 865**				
	Раздел 3 Стены техподполья									
	3.1 Стена по оси 19									
23	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,7	11645,66	360,48	147900	4578	21018	8,99	114

	м3		1440	136,17	18288	1729	105	0,6651	8
3.2 Стена по оси 30									
28 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,9	11645,66	360,48	138583	4290	19694	8,99	107
	м3		1440	136,17	17136	1620	105	0,6651	8
3.3 Стена по оси В и Б									
32 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,9	11645,66	360,48	22127	685	3145	8,99	17
	м3		1440	136,17	2736	259	105	0,6651	1
3.4 Стена по оси Д									
35 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,85	11645,66	360,48	44836	1388	6371	8,99	35
	м3		1440	136,17	5544	524	105	0,6651	3
3.5 Стена по оси А									
40 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,08	11645,66	360,48	105743	3273	15027	8,99	82
	м3		1440	136,17	13075	1236	105	0,6651	6
3.6 Стена по оси Б и В									
44 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,6	11645,66	360,48	88507	2740	12578	8,99	68
	м3		1440	136,17	10944	1035	105	0,6651	5
48 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	245,34	245,44	3,82	60216	937	11229	0,212	52
	м2 поверхности								

				37,35	1,44	9163	353	118	0,007	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				607 912				
		Накладные расходы				89 062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**738 792**				

Раздел 4 Каркас

4.1 Колонны

49	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	8,4	12629,87	990,15	106091	8317	17806	10,4	87
		м3		1644,75	374,04	13816	3142	105	1,8268	15

4.2 Ригели

54	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	13,99	14117,91	367,51	197510	5141	32281	12	168
		м3		2058,75	138,83	28802	1942	105	0,678	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				303 601				
		Накладные расходы				50 087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**374 909**				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Плита перекрытия на отм. -1

59	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	88,5	13014,04	241,1	1151743	21337	127640	8,06	713
		м3		1282,5	91,08	113501	8061	105	0,4448	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				1 151 743				
		Накладные расходы				127 640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76 763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**1 356 146**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				2 688 489				
		Накладные расходы				330 108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181 115				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 199 712**				

2-1-2 Общестроительные работы блок 1Б (КЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Фундаменты

2	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	59,69	9991,45	489,23	596390	29202	58543	4,75	284
		м3		749,25	184,82	44723	11032	105	0,9026	54
3	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	5,3	9363,06	358,13	49624	1898	3671	3,35	18
		м3		524,25	135,29	2779	717	105	0,6608	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				646 014				
		Накладные расходы				62 214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**750 722**				

Раздел 2 Стены техподполья

2.1 Стена по оси 16

9	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	14,1	11645,66	360,48	164204	5083	23335	8,99	127
		м3		1440	136,17	20304	1920	105	0,6651	9

2.2 Стена по оси 27

15	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	13,5	11645,66	360,48	157216	4866	22342	8,99	121
		м3		1440	136,17	19440	1838	105	0,6651	9

2.3 Стена по оси Е

22	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,82	11645,66	360,48	56132	1738	7977	8,99	43
		м3								

			1440	136,17	6941	656	105	0,6651	3
2.4 Стена по оси И и Ж									
26 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,6	11645,66	360,48	111798	3461	15888	8,99	86
	м3								
			1440	136,17	13824	1307	105	0,6651	6
2.5 Стена между осями И и Ж									
31 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,1	11645,66	360,48	36102	1117	5130	8,99	28
	м3								
			1440	136,17	4464	422	105	0,6651	2
34 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	257,76	245,44	3,82	63265	985	11798	0,212	55
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	9627	371	118	0,007	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				588 717				
		Накладные расходы				86 470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40 511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**715 698**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

35 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,12	12629,87	990,15	64665	5070	10853	10,4	53
	м3								
			1644,75	374,04	8421	1915	105	1,8268	9
3.2 Ригели									
39 Е6-18-3									
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	13,67	14117,91	367,51	192992	5024	31543	12	164

			м3							
				2058,75	138,83	28143	1898	105	0,678	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				257 657				
		Накладные расходы				42 396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**318 056**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Плита перекрытия на отм. -1; -0,93

45	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	79	13014,04	241,1	1028109	19047	113939	8,06	637
		м3								
				1282,5	91,08	101318	7195	105	0,4448	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				1 028 109				
		Накладные расходы				113 939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68 523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**1 210 571**				

Раздел 8 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Каркас

62	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	7,64	12629,87	990,15	96492	7565	16195	10,4	79
		м3								
				1644,75	374,04	12566	2858	105	1,8268	14

8.2 Ригели

68	Е6-18-3									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	25,84	14117,91	367,51	364807	9496	59625	12	310
		м3								
				2058,75	138,83	53198	3587	105	0,678	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				461 299				
		Накладные расходы				75 820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**569 346**				

Раздел 9 Перекрытие

9.1 Плита перекрытия на отм. +3,2

81	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	76,7	13014,04	241,1	998177	18492	110622	8,06	618
		м3		1282,5	91,08	98368	6986	105	0,4448	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				998 177				
		Накладные расходы				110 622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66 528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				**1 175 327**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 979 973				
		Накладные расходы				491 461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				268 286				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4 739 720**				

2-2-1 Общестроительные работы блок 2 (КЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

3	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	10,02	10043,26	112,36	100633	1126	11193	6,34	64
		м3		1021,5	42,44	10235	425	105	0,2073	2
4	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	35,26	9991,45	489,23	352299	17250	34583	4,75	167
		м3		749,25	184,82	26419	6517	105	0,9026	32
5	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	9,1	9363,06	358,13	85204	3259	6302	3,35	30
		м3		524,25	135,29	4771	1231	105	0,6608	6
6	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под колонны	22,2	9036,43	248,13	200609	5508	10682	2,35	52
		м3		364,5	93,74	8092	2081	105	0,4578	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				738 745				
		Накладные расходы				62 760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48 090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**849 595**				

Раздел 2 Стены техподполья

2.1 Стена по оси Т

17	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,1	11645,66	360,48	117621	3641	16715	8,99	91
	м3								
			1440	136,17	14544	1375	105	0,6651	7
18	4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09072	52102		4727				
	т								
19	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,46684	53600		25023				
	т								

2.2 Стена по оси 9

20	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	11645,66	360,48	39595	1226	5627	8,99	31
	м3								
			1440	136,17	4896	463	105	0,6651	2
21	4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03096	52102		1613				
	т								
22	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,13468	53600		7219				
	т								
23	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05799	53000		3073				
	т								

2.3 Стена по оси 18

24	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	11645,66	360,48	39595	1226	5627	8,99	31
	м3								

				1440	136,17	4896	463	105	0,6651	2
25	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03096	52102		1613				
		т								
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1334	53600		7150				
		т								
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08888	52400		4657				
		т								
2.4 Стена по оси Н в осях 7-9										
28	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,5	11645,66	360,48	40760	1262	5793	8,99	31
		м3								
				1440	136,17	5040	477	105	0,6651	2
29	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03168	52102		1651				
		т								
30	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,19902	53600		10667				
		т								
2.5 Стена по оси Н в осях 18-23										
31	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	11645,66	360,48	39595	1226	5627	8,99	31
		м3								
				1440	136,17	4896	463	105	0,6651	2
32	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03042	52102		1585				
		т								
33	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0917	53600		4915				

		т								
34	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,13531	53000		7171				
		т								
35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0148	52400		776				
		т								
2.6 Стена по оси 23										
36	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,9	11645,66	360,48	33772	1045	4800	8,99	26
		м3		1440	136,17	4176	395	105	0,6651	2
37	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02628	52102		1369				
		т								
38	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00517	53600		277				
		т								
39	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,20076	53000		10640				
		т								
40	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,33496	51000		17083				
		т								
41	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00691	53000		366				
		т								
2.7 Стена между осями 12 и 14										
42	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,18	11645,66	360,48	25388	786	3608	8,99	20

	м3								
			1440	136,17	3139	297	105	0,6651	1
43 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01314	52102		685				
	т								
44 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,09925	53600		5320				
	т								
2.8 Стена по оси М									
45 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,9	11645,66	360,48	126938	3929	18039	8,99	98
	м3								
			1440	136,17	15696	1484	105	0,6651	7
46 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09792	52102		5102				
	т								
47 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1216	53600		6518				
	т								
48 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3057	53000		16202				
	т								
49 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3463	52400		18146				
	т								
50 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,5056	51000		25786				
	т								
51 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	281,16	245,44	3,82	69008	1074	12869	0,212	60
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	10501	405	118	0,007	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				721 606				
		Накладные расходы				78 705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48 019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**848 330**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

52	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,12	12629,87	990,15	64665	5070	10853	10,4	53
		м3		1644,75	374,04	8421	1915	105	1,8268	9
53	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0518	55620		2881				
		т								
54	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0182	50900		926				
		т								
55	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0752	50900		3828				
		т								
56	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,2904	48300		14026				
		т								
57	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,07672	45800		3514				
		т								

3.2 Ригели

58	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	7,82	14117,91	367,51	110402	2874	18044	12	94
		м3								

				2058,75	138,83	16099	1086	105	0,678	5
59	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,21516	55620		11967				
		т								
60	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0045	51000		230				
		т								
61	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,09978	50900		55979				
		т								
62	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,012	50900		611				
		т								
3.3 Стена СТМ-1										
63	Е6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,48	11850,55	341,75	53090	1531	8249	9,8	44
		м3								
				1624,5	129,11	7278	578	105	0,6305	3
64	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,08894	52102		4634				
		т								
65	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00512	53600		274				
		т								
66	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05896	53000		3125				
		т								
67	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,52846	52400		27691				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				357 843				

		Накладные расходы				37 146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 699				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**418 688**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93

68	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	74,5	13014,04	241,1	969546	17962	107448	8,06	600
		м3		1282,5	91,08	95546	6785	105	0,4448	33
69	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2504	52102		13046				
		т								
70	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,72664	53600		146148				
		т								
71	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,29999	53000		68899				
		т								
72	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,14652	52400		7678				
		т								
73	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,23764	51000		12120				
		т								
74	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0111	53000		588				
		т								
75	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0024	53600		129				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				1 218 154				
		Накладные расходы				107 448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79 536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**1 405 138**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 036 348				
		Накладные расходы				286 059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				199 344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 521 751**				

2-3-1 Общестроительные работы блок 3А (ЮЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

3	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	19,8	9448,47	112,36	187080	2225	22119	6,34	126
		м3		1021,5	42,44	20226	840	105	0,2073	4
4	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	32,74	9991,45	489,23	327120	16017	32110	4,75	156
		м3		749,25	184,82	24530	6051	105	0,9026	30
5	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	58,45	9363,06	358,13	547271	20933	40478	3,35	196
		м3		524,25	135,29	30642	7908	105	0,6608	39
6	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под колонны	17,6	9036,43	248,13	159041	4367	8468	2,35	41
		м3		364,5	93,74	6415	1650	105	0,4578	8

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 220 512				
		Накладные расходы				103 175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79 421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 403 108**				

Раздел 2 Стены техподполья

2.1 Стена по оси Ю

16	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,86	11645,66	360,48	56598	1752	8043	8,99	44

	м3								
			1440	136,17	6998	662	105	0,6651	3
2.2 Стена по оси К									
22 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,53	11645,66	360,48	134274	4156	19082	8,99	104
	м3								
			1440	136,17	16603	1570	105	0,6651	8
2.3 Стена по оси 2									
27 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,75	11645,66	360,43	136837	4236	19446	8,99	106
	м3								
			1440	136,17	16920	1600	105	0,6651	8
2.4 Стена по оси 6									
32 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,5	11645,66	360,48	145571	4506	20687	8,99	112
	м3								
			1440	136,17	18000	1702	105	0,6651	8
2.5 Стена между осями П и С									
40 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,47	11645,66	360,48	40410	1251	5744	8,99	31
	м3								
			1440	136,17	4997	473	105	0,6651	2
2.6 Стена по оси С									
45 Е6-13-3									
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43
	м3								
			1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
2.7 Стена по оси П									

49	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43
		м3								
				1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
54	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	439,986	245,44	3,82	107990	1681	20139	0,212	93
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	16433	634	118	0,007	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				733 012				
		Накладные расходы				108 963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50 519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**892 494**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

55	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	10,08	12629,87	990,15	127309	9981	21366	10,4	105
		м3								
				1644,75	374,04	16579	3770	105	1,8268	18

3.2 Ригели

62	Е6-18-3									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	18,29	14117,91	367,51	258217	6722	42204	12	219
		м3								
				2058,75	138,83	37655	2539	105	0,678	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				385 526				
		Накладные расходы				63 570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**476 042**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93

68	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	102	13014,04	241,1	1327432	24592	147110	8,06	822
		м3		1282,5	91,08	130815	9290	105	0,4448	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				1 327 432				
		Накладные расходы				147 110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**1 563 015**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 666 482				
		Накладные расходы				422 818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245 359				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4 334 659**				

2-3-2 Общестроительные работы блок 3Б (ЮЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

3	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	17,01	10043,26	112,36	170836	1911	19003	6,34	108
		м3		1021,5	42,44	17376	722	105	0,2073	4
4	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	32,16	9991,45	489,23	321325	15734	31542	4,75	153
		м3		749,25	184,82	24096	5944	105	0,9026	29
5	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	39,45	9363,06	358,13	369373	14128	27320	3,35	132
		м3		524,25	135,29	20682	5337	105	0,6608	26
6	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под колонны	43,6	9036,43	248,13	393988	10818	20978	2,35	102
		м3		364,5	93,74	15892	4087	105	0,4578	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 255 522				
		Накладные расходы				98 843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81 262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 435 627**				

Раздел 2 Стены техподполья

2.1 Стена по оси АА

15	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,86	11645,66	360,48	56598	1752	8043	8,99	44
	м3		1440	136,17	6998	662	105	0,6651	3
	2.2 Стена по оси ММ								
19	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,53	11645,66	360,48	134274	4156	19082	8,99	104
	м3		1440	136,17	16603	1570	105	0,6651	8
	2.3 Стена по оси 1								
22	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высстой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,75	11645,66	360,48	136837	4236	19446	8,99	106
	м3		1440	136,17	16920	1600	105	0,6651	8
	2.4 Стена по оси 5								
25	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,5	11645,66	360,48	145571	4506	20687	8,99	112
	м3		1440	136,17	18000	1702	105	0,6651	8
	2.5 Стена по оси ДД и ЖЖ								
31	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,47	11645,66	360,48	40410	1251	5744	8,99	31
	м3		1440	136,17	4997	473	105	0,6651	2
	2.6 Стена между осями ЖЖ								
34	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43

		м3								
				1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
2.7 Стена по оси ДД										
37	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43
		м3								
				1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
40	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	408,42	245,44	3,82	100243	1560	18694	0,212	87
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	15254	588	118	0,007	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				725 265				
		Накладные расходы				107 518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**882 750**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

41	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	10,08	12629,87	990,15	127309	9981	21366	10,4	105
		м3								
				1644,75	374,04	16579	3770	105	1,8268	18
3.2 Ригели										
47	Е6-18-3									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	16,73	14117,91	367,51	236193	6148	38604	12	201
		м3								
				2058,75	138,83	34443	2323	105	0,678	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				363 502				
		Накладные расходы				59 970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**448 880**				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93

60	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	102,7	13014,04	241,1	1336542	24761	148120	8,06	828
		м3		1282,5	91,08	131713	9354	105	0,4448	46
61	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,3081	52102		16053				
		т								
62	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	3,285	53600		176076				
		т								
63	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,097	53000		111141				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				1 639 812				
		Накладные расходы				148 120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107 276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**1 895 208**				

Раздел 8 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Каркас

8.1 Колонны

72	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м	15,267	12629,87	990,15	192820	15117	32362	10,4	159
		м3		1644,75	374,04	25110	5710	105	1,8268	28

8.2 Ригели

78	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	32,54	14117,91	367,51	459397	11959	75085	12	390

			м3							
				2058,75	138,83	66992	4518	105	0,678	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				652 217				
		Накладные расходы				107 447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45 579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**805 243**				

Раздел 9 Перекрытие

9.1 Плита перекрытия на отм. +3,2

88	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	104	13014,04	241,1	1353460	25074	149995	8,06	838
		м3								
				1282,5	91,08	133380	9472	105	0,4448	46
89	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,289	52102		15057				
		т								
90	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,5965	53600		139172				
		т								
91	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,3959	53000		179983				
		т								
92	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,033	52400		1729				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				1 689 401				
		Накладные расходы				149 995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110 364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				**1 949 760**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				6 325 719				
		Накладные расходы				671 893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				419 856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**7 417 468**				

2-4-1 Общестроительные работы блок 4 (КЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	62	6134,77	66,01	380356	4093	14367	1,35	84
		м3		195,75	24,93	12137	1546	105	0,1218	8
2	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	108,94	8957,99	208,34	975883	22697	57647	2,6	283
		м3		425,25	78,71	46327	8575	105	0,3844	42
3	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,72692	55620		40431				
		т								
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,7044	53000		90333				
		т								
5	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,08736	50900		4447				
		т								
1.1 Выпуски										
6	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02553	55620		1420				
		т								
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,25416	50900		12937				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 505 807				
		Накладные расходы				72 014				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94 669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 672 490**				

Раздел 2 Стены техподполья

8	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,4	11645,66	360,48	121115	3749	17212	8,99	93
	м3								
			1440	136,17	14976	1416	105	0,6651	7
9	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0545	55620		3031				
	т								
10	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,546	53600		29266				
	т								
2.2 Стена по оси ПП									
11	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11	11645,66	360,48	128102	3965	18205	8,99	99
	м3								
			1440	136,17	15840	1498	105	0,6651	7
12	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0551	55620		3065				
	т								
13	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,49807	53600		26697				
	т								
14	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03486	53000		1848				
	т								
2.3 Стена по оси 8 в осях ПП-ММ									
15	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3	11645,66	360,48	34937	1081	4965	8,99	27
	м3								
			1440	136,17	4320	409	105	0,6651	2
16	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620		834				

		т								
17	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1066	53600		5714				
		т								
18	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09244	52400		4844				
		т								
2.4 Стена по оси 20 в осях ПП-ММ										
19	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,7	11645,66	360,48	43089	1334	6124	8,99	33
		м3		1440	136,17	5328	504	105	0,6651	2
20	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0108	52102		563				
		т								
21	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1834	53600		9830				
		т								
2.5 Стена между осями 8 и 10										
22	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,1	11645,66	360,48	24456	757	3476	8,99	19
		м3		1440	136,17	3024	286	105	0,6651	1
23	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620		584				
		т								
24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,10468	53600		5611				
		т								
2.6 Стена по оси РР										

25 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,5	11645,66	360,48	40760	1262	5793	8,99	31
	м3		1440	136,17	5040	477	105	0,6651	2
26 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0174	55620		968				
	т								
27 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,31129	53600		16685				
	т								
2.7 Стена по оси ТТ									
28 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,1	11645,66	360,48	47747	1478	6785	8,99	37
	м3		1440	136,17	5904	558	105	0,6651	3
29 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0203	55620		1129				
	т								
30 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,29663	53600		15899				
	т								
2.8 Стена по оси 8 в осях ТТ-РР									
31 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,96	11645,66	360,48	22825	707	3243	8,99	18
	м3		1440	136,17	2822	267	105	0,6651	1
32 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620		545				
	т								
33 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1332	53600		7140				

			т							

2.9 Стена по оси 20 в осях ТТ-РР

34	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,96	11645,66	360,48	22825	707	3243	8,99	18
		м3								
				1440	136,17	2822	267	105	0,6651	1
35	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620		545				
		т								
36	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1332	53600		7140				
		т								
37	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	301,44	245,44	3,82	73985	1152	13798	0,212	64
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	11259	434	118	0,007	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				701 779				
		Накладные расходы				82 844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47 077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**831 700**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

38	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,79	12629,87	990,15	73127	5733	12273	10,4	60
		м3								
				1644,75	374,04	9523	2166	105	1,8268	11
39	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07486	55620		4164				
		т								
40	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,19968	50900		10164				

			т							

3.2 Ригель

41	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,8	15359,01	407,3	43005	1140	7464	14,4	40
		м3		2385	153,86	6678	431	105	0;7515	2
42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1064	55620		5918				
		т								
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,10458	50900		5323				
		т								
44	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,1997	50900		10165				
		т								
45	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,22272	48300		10757				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				162 623				
		Накладные расходы				19 737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**193 302**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Плита перекрытия на отм. -0,7

46	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	36	13014,04	241,1	468505	8680	51921	8,06	290
		м3		1282,5	91,08	46170	3279	105	0,4448	16

47	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0976	52102		5085				
		т								
48	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,687	53600		90423				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				564 013				
		Накладные расходы				51 921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36 956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**652 890**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				2 934 222				
		Накладные расходы				226 516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189 644				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 350 382**				

2-5-1 Общестроительные работы блок 5 (КЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	33,7	6134,77	66,01	206742	2225	7809	1,35	45
		м3								
				195,75	24,93	6597	840	105	0,1218	4
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,14	6134,77	66,01	25398	273	959	1,35	6
		м3								
				195,75	24,93	810	103	105	0,1218	1
3	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	21,29	10043,26	112,36	213821	2392	23785	6,34	135
		м3								
				1021,5	42,44	21748	904	105	0,2073	4
4	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	61,98	9991,45	489,23	619270	30322	60789	4,75	294
		м3								
				749,25	184,82	46439	11455	105	0,9026	56
5	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	11,4	9363,06	358,13	106739	4083	7894	3,35	38
		м3								
				524,25	135,29	5976	1542	105	0,6608	8
6	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под колонны	36,9	9036,43	248,13	333444	9156	17754	2,35	87

		м3								
				364,5	93,74	13450	3459	105	0,4578	17
7	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03195	55620		1777				
		т								
8	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01188	52102		619				
		т								
9	4-1-6	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	1,54178	50642		78079				
		т								
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,54094	53000		28670				
		т								
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,00894	52400		157668				
		т								
12	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,35116	50900		17874				
		т								
13	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,12896	48300		6229				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 796 330				
		Накладные расходы				118 990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114 919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**2 030 239**				

Раздел 2 Стены техподполья

2.1 Стена по оси НН

14	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,1	11645,66	360,48	129267	4001	18370	8,99	100
		м3								
				1440	136,17	15984	1511	105	0,6651	7
15	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	55620		3081				
		т								
16	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0428	53600		2294				
		т								
17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,33186	53000		17589				
		т								
18	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5632	52400		29512				
		т								
19	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,14748	51000		7521				
		т								
2.2 Стена по оси 17										
20	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,3	11645,66	360,48	143242	4434	20356	8,99	111
		м3								
				1440	136,17	17712	1675	105	0,6651	8
21	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0614	55620		3415				
		т								
22	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,28361	53600		15201				
		т								

23 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4249	53000		22520				
	т								
2.3 Стены по оси 31									
24 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	13,4	11645,66	360,48	156052	4830	22177	8,99	120
	м3		1440	136,17	19296	1825	105	0,6651	9
25 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0668	55620		3715				
	т								
26 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,34224	53600		18344				
	т								
27 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,55825	53000		29587				
	т								
2.4 Стена по оси 31 в осях ББ и ГГ									
28 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,12	11645,66	360,48	47980	1485	6819	8,99	37
	м3		1440	136,17	5933	561	105	0,6651	3
29 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0206	55620		1146				
	т								
30 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,27633	53000		14645				
	т								
2.5 Стена по оси 31 в осях ЛЛ и НН									

31 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,12	11645,66	360,48	47980	1485	6819	8,99	37
	м3		1440	136,17	5933	561	105	0,6651	3
32 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0206	55620		1146				
	т								
33 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,25093	53600		13450				
	т								
34 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0786	52400		4119				
	т								
2.6 Стена по оси 24 в осях ББ и ГГ									
35 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,2	11645,66	360,48	48912	1514	6951	8,99	38
	м3		1440	136,17	6048	572	105	0,6651	3
36 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0208	55620		1157				
	т								
37 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,05364	53600		2875				
	т								
38 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,19198	53000		10175				
	т								
2.7 Стена по оси 24 в осях ЛЛ и НН									
39 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,2	11645,66	360,48	48912	1514	6951	8,99	38
	м3								

				1440	136,17	6048	572	105	0,6651	3
40	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0208	55620		1157				
		т								
41	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,09216	53600		4940				
		т								
42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14163	53000		7506				
		т								
2.8 Стена между осями 21 и 24, по осям ЛЛ и ГГ										
43	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,92	11645,66	360,48	45651	1413	6488	8,99	35
		м3								
				1440	136,17	5645	534	105	0,6651	3
44	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0328	55620		1824				
		т								
45	1-4-22	Детали механические для оттяжек (канатов диаметром до 12,5 мм) радиомачт деревянных усиленных или из асбестоцементных труб, высота опор до 18,5 м	0,1138	1150		131				
		кг								
46	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,18288	53000		9693				
		т								
47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,37888	52400		19853				
		т								
2.9 Стена по оси ББ										
48	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,2	11645,66	360,48	107140	3316	15226	8,99	83

	м3								
			1440	136,17	13248	1253	105	0,6651	6
49 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,046	55620		2559				
	т								
50 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,25374	52400		65696				
	т								
51 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,19996	48300		9658				
	т								
2.10 Стена по оси 21 в осях ББ ГГ									
52 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3	11645,66	360,48	34937	1081	4965	8,99	27
	м3								
			1440	136,17	4320	409	105	0,6651	2
53 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0197	55620		1096				
	т								
54 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,58027	52400		30406				
	т								
2.11 Стена по оси 21 в осях ЛЛ и НН									
55 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,23	11645,66	360,48	49261	1525	7000	8,99	38
	м3								
			1440	136,17	6091	576	105	0,6651	3
56 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0211	55620		1174				
	т								

57 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,42468	52400		22253				
	т								
58 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,2897	51000		14775				
	т								
2.12 Стена по осям ЛЛ и ГГ									
59 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,85	11645,66	360,48	56481	1748	8026	8,99	44
	м3		1440	136,17	6984	660	105	0,6651	3
60 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0243	55620		1352				
	т								
61 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,5796	53600		31067				
	т								
62 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,23824	53000		12627				
	т								
63 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0111	51000		566				
	т								
2.13 Стена по оси 24 и за осью 25									
64 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,45	11645,66	360,48	5241	162	744	8,99	4
	м3		1440	136,17	648	61	105	0,6651	–
65 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0022	52102		115				
	т								

66	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0287	53600		1538				
		т								
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	524,68	245,44	3,82	128777	2004	24017	0,212	111
		м2 поверхности		37,35	1,44	19597	756	118	0,007	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				1 491 311				
		Накладные расходы				154 909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98 773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**1 744 993**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

68	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	12,8	12629,87	990,15	161662	12674	27133	10,4	133
		м3		1644,75	374,04	21053	4788	105	1,8268	23
69	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15392	55620		8561				
		т								
70	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,36736	50900		18699				
		т								
71	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3312	50900		16858				
		т								
72	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,0888	48300		4289				
		т								

73	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,1116	48300		5390				
		т								
3.2 Ригели										
74	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	21,004	15359,01	407,3	322601	8555	55993	14,4	302
		м3		2385	153,86	50095	3232	105	0,7515	16
75	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,59494	55620		33091				
		т								
76	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,32178	50900		118179				
		т								
77	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,04992	50900		53441				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				742 771				
		Накладные расходы				83 126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**875 451**				

Раздел 4 Перекрытия

4.1 Плита перекрытия на отм. -0,93,-0,1

78	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	144,75	13014,04	241,1	1883782	34899	208767	8,06	1167
		м3		1282,5	91,08	185642	13184	105	0,4448	64
79	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	55620		117				

			т							
80	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,429	52102		22352			
			т							
81	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		3,33403	53600		178704			
			т							
82	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		5,49825	53000		291407			
			т							
83	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,42573	52400		22308			
			т							
84	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		0,77201	51000		39373			
			т							
85	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм		0,00586	50800		298			
			т							

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				2 438 341				
		Накладные расходы				208 767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158 826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**2 805 934**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				6 468 753				
		Накладные расходы				565 792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				422 073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**7 456 618**				

2-6-1 Общестроительные работы блок 6А (ЮЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,5	6134,77	66,01	58280	627	2202	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1860	237	105	0,1218	1

2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	42	9541,37	353,46	400738	14845	31687	3,6	151
		м3								
				585	133,52	24570	5608	105	0,6521	27
3	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00666	55620		370				
		т								
4	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,52948	52102		27587				
		т								
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,83561	52400		43786				
		т								
6	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,57678	51000		80416				
		т								
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,23094	50900		11755				
		т								
8	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1302	58700		7643				
		т								
1.1 Выпуски										
9	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0111	55620		617				
		т								
10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0904	50900		4601				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				635 793				
		Накладные расходы				33 889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40 181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**709 863**				

Раздел 2 Стены техподполья

11	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,9	11050,87	360,48	109404	3569	16384	8,99	89
		м3								
				1440	136,17	14256	1348	105	0,6651	7
12	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,08892	52102		4633				
		т								
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,50531	53600		27085				
		т								
	2.2 Стена по оси 26									
14	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,9	11050,87	360,48	120454	3929	18039	8,99	98
		м3								
				1440	136,17	15696	1484	105	0,6651	7
15	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0981	52102		5111				
		т								
16	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,57267	53600		30695				
		т								
17	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	190,32	245,44	3,82	46712	727	8711	0,212	40
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7108	274	118	0,007	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				344 094				
		Накладные расходы				43 134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**410 462**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

18	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	3,2	12629,87	990,15	40416	3168	6783	10,4	33
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,8268	6
19	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0481	55620		2675				
		т								
20	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,174	50900		8857				
		т								

3.2 Ригели

21	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,788	15359,01	407,3	42821	1136	7432	14,4	40
		м3		2385	153,86	6649	429	105	0,7515	2
22	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,09022	52102		4701				
		т								
23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,45804	50900		23314				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				122 784				
		Накладные расходы				14 215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**145 219**				

Раздел 4 Плита перекрытия на отм.-0,1

24	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	22	13014,04	241,1	286309	5304	31730	8,06	177

		м3								
				1282,5	91,08	28215	2004	105	0,4448	10
25	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06156	52102		3207				
		т								
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,9717	53600		52083				
		т								
27	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0363	53000		1924				
		т								
28	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,083	52400		4349				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				347 872				
		Накладные расходы				31 730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**402 378**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				1 450 543				
		Накладные расходы				122 968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94 411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**1 667 922**				

2-6-2 Общестроительные работы блок 6Б (КЖ)

Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	66	6134,77	66,01	404895	4357	15293	1,35	89
		м3								
				195,75	24,93	12920	1645	105	0,1218	8
2	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	73,1	8363,2	208,34	611350	15230	38682	2,6	190
		м3								
				425,25	78,71	31086	5754	105	0,3844	28
3	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8214	55620		45686				

			т							
4	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,2655	53600		14231				
			т							
5	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,76508	53000		40549				
			т							
	1.1 Выпуски									
6	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01776	55620		988				
			т							
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,06912	50900		3518				
			т							
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,22224	48300		10734				
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 131 951				
		Накладные расходы				53 975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71 156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 257 082**				
	Раздел 2 Стены техподполья									
9	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,67	11645,66	360,48	66031	2044	9384	8,99	51
			м3	1440	136,17	8165	772	105	0,6651	4
10	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0486	52102		2532				
			т							

11 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,15384	53600		8246				
	т								
12 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,18393	53000		9748				
	т								
2.2 Стена по оси Р									
13 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,46	11645,66	360,48	63585	1968	9035	8,99	49
	м3		1440	136,17	7862	743	105	0,6651	4
14 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0486	52102		2532				
	т								
15 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,15384	53600		8246				
	т								
16 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,16098	53000		8532				
	т								
2.3 Стена по оси 33									
17 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,9	11645,66	360,48	33772	1045	4800	8,99	26
	м3		1440	136,17	4176	395	105	0,6651	2
18 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0252	52102		1313				
	т								
19 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03675	53600		1970				
	т								

20 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06838	53000		3624				
	т								
21 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3057	51000		15591				
	т								
2.4 Стена по оси 27									
22 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,28	11645,66	360,48	49843	1543	7083	8,99	38
	м3		1440	136,17	6163	583	105	0,6651	3
23 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,05921	52102		3085				
	т								
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,10261	53600		5500				
	т								
25 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0756	53000		4007				
	т								
26 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,32451	51000		16550				
	т								
2.5 Стена по оси У									
27 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,29	11645,66	360,48	108188	3349	15375	8,99	84
	м3		1440	136,17	13378	1265	105	0,6651	6
28 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0837	52102		4361				
	т								

29	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,48131	53600		25798				
		т								
2.6 Стена по оси Р/1										
30	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,86	11645,66	360,48	114826	3554	16318	8,99	89
		м3		1440	136,17	14198	1343	105	0,6651	7
31	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0891	52102		4642				
		т								
32	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,46104	53600		24712				
		т								
2.7 Стена по оси 33 в осях Р/1 и У										
33	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,48	11645,66	360,48	40527	1254	5759	8,99	31
		м3		1440	136,17	5011	474	105	0,6651	2
34	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,03168	52102		1651				
		т								
35	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,16828	53600		9020				
		т								
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	223,26	245,44	3,82	54797	853	10219	0,212	47
		м2 поверхности		37,35	1,44	8339	321	118	0,007	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				693 229				

		Накладные расходы				77 973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46 272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**817 474**				

Раздел 3 Каркас

3.1 Колонны

37	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	4,24	12629,87	990,15	53551	4198	8988	10,4	44
		м3		1644,75	374,04	6974	1586	105	1,8268	8
38	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0592	55620		3293				
		т								
39	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,22464	48300		10850				
		т								

3.2 Ригели

40	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,31	15359,01	407,3	35479	941	6157	14,4	33
		м3		2385	153,86	5509	355	105	0,7515	2
41	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,6534	52102		34043				
		т								
42	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,27276	50900		13883				
		т								
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,05154	50900		2623				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				153 722				

		Накладные расходы				15 145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**178 999**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Плита перекрытия на отм. -0,1

44	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	24,5	13014,04	241,1	318844	5907	35335	8,06	197
		м3		1282,5	91,08	31421	2231	105	0,4448	11
45	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0798	52102		4158				
		т								
46	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,39546	53600		74797				
		т								
47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09645	52400		5054				
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				402 853				
		Накладные расходы				35 335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**464 479**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				2 381 755				
		Накладные расходы				182 428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153 851				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2 718 034**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**38 406 266**				
Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**691 313**				
Итого:	**Тенге**			**39 097 579**				
Затраты на производство строительно-монтажных	**Тенге**			**812 839**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**390 976**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**156 390**				

Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			40 457 784				
Итого по акту в текущих ценах 2016г (k=2,737)	Тенге			110 732 954				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 214 659				
Итого	Тенге			112 947 613				
НДС 12%	Тенге			13 553 714				
ВСЕГО:	Тенге			126 501 327				

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____ Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"_____ Кыдыралин Г.А.

Расценки по смете проверены