Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мусанов Калкабай Нуралинович, 570416300653, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Желтоксана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инжинерных сетей, сметной документаций и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инжинерных сетей, сметной документаций и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Покрытии									
202	202	E11-010104-0703	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	3409,45	151,01 / 0	151,01 / 38,1	514861 / 0	514861 / 129900	0	93528 / 48671	657060
203	203	E11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	852,3625	65,9 / 0	65,9 / 28,91	56171 / 0	56171 / 24642	0	17742 / 5913	79826
204	204	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определении расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	340,945	5720,07 / 167,33	1096,64 / 270,91	1950229 / 57050	373894 / 92365	1519285	161369 / 168928	2280526
205	205	E11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	**м2**	3409,45	2098,08 / 1911,6	179,93 / 78,6	7153299 / 6517505	613463 / 267983	22332	5971229 / 1049962	14174490
206	206	C1255-102-0108	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	3409,45	4081		13913965		13913965	1113117	15027082
207	207	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	620	1579,47 / 899,72	33,71 / 14,3	979271 / 557826	20900 / 8866	400545	612028 / 127304	1718603
208	208	C1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	9,92	35732		354461		354461	28357	382818
			Итого по разделу: 4. Покрытия									34320404
			ИТОГО:									34320404
			НДС			12 %		4118448				
			Итого с НДС									38438852

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Мусанов Калкабай Нуралинович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Оразаев К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Оспанбекова Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)