Форма по приложению 3-б
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Мусанов Калкабай Нуралинович, 570416300653, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Желтоксана
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 140
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инженерных сетей, сметной документаций и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инженерных сетей, сметной документаций и благоустройства)
( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ №3

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 3. Здание автомастерской грузовых машин | | | | | | | | | |
| 135 | 135 | Е11-010104-0703 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 394 | 151,01 | 151,01 | 59498 | 59498 | 0 | 10808 | 75930 |
| | | | | | | 0 | 38,1 | 0 | 15011 | | 5624 | |
| 136 | 136 | Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 197 | 106,05 | 102,58 | 20892 | 20208 | 0 | 2613 | 25385 |
| | | | | | | 3,47 | 14,95 | 684 | 2945 | | 1880 | |
| 137 | 137 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 157,6 | 36,96 | 36,96 | 5825 | 5825 | 0 | 1715 | 8143 |
| | | | | | | 0 | 15,11 | 0 | 2381 | | 603 | |
| 138 | 138 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 157,6 | 181,02 | 81,66 | 28529 | 12870 | 0 | 15948 | 48035 |
| | | | | | | 99,36 | 41,19 | 15659 | 6492 | | 3558 | |
| 139 | 139 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 7,8 | 15428,57 | 1165,54 | 120343 | 9091 | 99679 | 12550 | 143524 |
| | | | | | | 1483,65 | 284,46 | 11572 | 2219 | | 10631 | |
| 140 | 140 | Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 39 | 21987,91 | 1948,03 | 857528 | 75973 | 640609 | 143587 | 1081204 |
| | | | | | | 3614 | 431,83 | 140946 | 16841 | | 80089 | |
| 141 | 141 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,315 | 325908 | | 1080385 | | 1080385 | | 1166816 |
| | | | | | | | | | | | 86431 | |
| 142 | 142 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1512 | 921,72 | 20,31 | 1393641 | 30709 | 867691 | 464989 | 2007320 |
| | | | | | | 327,54 | 3,14 | 495240 | 4748 | | 148690 | |
| 143 | 143 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 58,5 | 14390,17 | 3059,7 | 841825 | 178992 | 220422 | 457195 | 1402942 |
| | | | | | | 7562,57 | 840,98 | 442410 | 49197 | | 103922 | |
| 144 | 144 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 234 | 5720,82 | 281,24 | 1338672 | 65811 | 722400 | 528421 | 2016460 |
| | | | | | | 2352,4 | 75,78 | 550462 | 17733 | | 149367 | |
| 145 | 145 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 7,8 | 51233,55 | 1946,54 | 399622 | 15183 | 221509 | 151782 | 595516 |
| | | | | | | 20888,4 | 495,37 | 162930 | 3864 | | 44112 | |
| 146 | 146 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,663 | 325908 | | 216077 | | 216077 | | 233363 |
| | | | | | | | | | | | 17286 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 147 | 147 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 7,68 | 31493,57 | 5000,82 | 241871 | 38406 | 150524 | 56472 | 322210 |
| | | | | | | 6893,25 | 1187,1 | 52940 | 9117 | | 23867 | |
| 148 | 148 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,6528 | 325908 | | 212753 | | 212753 | | 229773 |
| 149 | 149 | Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 378 | 1194,91 | 69,18 | 451676 | 26150 | 102294 | 275777 | 785649 |
| | | | | | | 855,11 | 56,85 | 323232 | 21489 | | 58196 | |
| 150 | 150 | Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 378 | 1368,96 | 8,31 | 517467 | 3141 | 160007 | 284307 | 865916 |
| | | | | | | 937,35 | 2,82 | 354318 | 1066 | | 64142 | |
| 151 | 151 | Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 378 | 1060,6 | 4,04 | 400907 | 1527 | 88686 | 249156 | 702068 |
| | | | | | | 821,94 | 1,99 | 310693 | 752 | | 52005 | |
| 152 | 152 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 290 | 1578,86 | 93,82 | 457869 | 27208 | 104684 | 277658 | 794369 |
| | | | | | | 1124,06 | 72,74 | 325977 | 21095 | | 58842 | |
| 153 | 153 | Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 290 | 1051,22 | 10,42 | 304854 | 3021 | 147465 | 124299 | 463485 |
| | | | | | | 532,3 | 3,47 | 154367 | 1006 | | 34332 | |
| 154 | 154 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 290 | 697,97 | 5,32 | 202411 | 1543 | 40719 | 128728 | 357630 |
| | | | | | | 552,24 | 2,62 | 160150 | 760 | | 26491 | |
| 155 | 155 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | м2 стяжки | 378 | 824,48 | 33,62 | 311653 | 12708 | 145401 | 150258 | 498864 |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 153544 | 6305 | | 36953 | |
| 156 | 156 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 378 | 854,17 | 45,66 | 322876 | 17260 | 290436 | 22108 | 372583 |
| | | | | | | 40,16 | 22,06 | 15180 | 8339 | | 27599 | |
| 157 | 157 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 378 | 789,19 | 24,89 | 298314 | 9408 | 108845 | 173677 | 509750 |
| | | | | | | 476,35 | 12,44 | 180060 | 4702 | | 37759 | |
| 158 | 158 | КППрайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 378 | 4769,94 | | 1803037 | | | | 1803037 |
| | | | Отпускная цена | | | 4770 | | 1803037 | | 1803037 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1803037* | | | | |
| 159 | 159 | Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 120 | 359,72 | 2,57 | 43166 | 308 | 30805 | 11472 | 59009 |
| | | | | | | 100,44 | 1,26 | 12053 | 151 | | 4371 | |
| 160 | 160 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 53,76 | 2814,24 | 201,78 | 151294 | 10848 | 65346 | 72339 | 241524 |
| | | | | | | 1396,94 | 98,16 | 75099 | 5277 | | 17891 | |
| 161 | 161 | С1223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 53,76 | 22203 | | 1193633 | | 1193633 | | 1289124 |
| 162 | 162 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 8,4 | 1930,63 | 89,81 | 16217 | 754 | 4280 | 95491 | |
| | | | | | | 1331,28 | 40,53 | 11183 | 340 | | 10371 | 28715 |
| 163 | 163 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 53,76 | 13622 | | 732319 | | 732319 | | 790904 |
| 164 | 164 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 378 | 75,15 | 2,35 | 28407 | 888 | 6725 | 58585 | |
| | | | | | | 55,01 | 1,08 | 20794 | 408 | | 19082 | 51288 |
| | | | | | | | | | | | 3799 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 165 | 165 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 378 | 3527,07 | 107,37 | 1333232 | 40586 | 427144 | 807579 | 2312076 |
| | | | | | | 2289,69 | 32,54 | 865503 | 12300 | | 171265 | |
| 166 | 166 | С1224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм | м2 | 378 | 3451 | | 1304478 | | 1304478 | | 1408836 |
| 167 | 167 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 378 | 180,5 | 13,27 | 68229 | 5016 | 27405 | 104358 | |
| | | | | | | 94,73 | 3,63 | 35808 | 1372 | | 34206 | 110630 |
| 168 | 168 | Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 156 | 876,1 | 47,57 | 136672 | 7421 | 38594 | 8195 | |
| | | | | | | 581,13 | 23,22 | 90656 | 3622 | | 87679 | 242299 |
| 169 | 169 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 156 | 2396,51 | 39,99 | 373856 | 6238 | 104258 | 17948 | |
| | | | | | | 1688,2 | 19,27 | 263359 | 3006 | | 213092 | 633904 |
| 170 | 170 | Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 156 | 231,24 | 1,67 | 36073 | 261 | 15318 | 46956 | |
| | | | | | | 131,38 | 0,78 | 20495 | 122 | | 16494 | 56772 |
| 171 | 171 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кит | 76,8 | 1267,07 | 18,14 | 97311 | 1393 | 34345 | 4205 | |
| | | | | | | 801,73 | 6,57 | 61573 | 505 | | 60836 | 170799 |
| 172 | 172 | С1245-103-0106 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт | секция | 480 | 2182 | | 1047360 | | 1047360 | 12652 | |
| | | | | | | | | | | | | 1131149 |
| 173 | 173 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 92 | 1178,57 | 2,19 | 108428 | 201 | 1019 | 83789 | |
| | | | | | | 1165,3 | 0,34 | 107208 | 31 | | 105094 | 230604 |
| 174 | 174 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 92 | 755,38 | 80,35 | 69495 | 7392 | 30481 | 17082 | |
| | | | | | | 343,72 | 39,22 | 31622 | 3608 | | 26775 | 103972 |
| 175 | 175 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 3 | 12593,92 | 468,77 | 37782 | 1406 | 2212 | 7702 | |
| | | | | | | 11387,65 | 152,96 | 34163 | 459 | | 33929 | 77448 |
| 176 | 176 | С1246-401-0401 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В | комплект | 3 | 93900 | | 281700 | | 281700 | 5737 | |
| | | | | | | | | | | | | 304236 |
| 177 | 177 | Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 95 | 7912,76 | 59,96 | 751712 | 5696 | 536332 | 22536 | |
| | | | | | | 2207,21 | 25,08 | 209684 | 2383 | | 207826 | 1036301 |
| 178 | 178 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | м2 изолируемой поверхности | 95 | 2268,73 | 138,2 | 215529 | 13129 | 109547 | 76763 | |
| | | | | | | 977,4 | 67,47 | 92853 | 6410 | | 75440 | 314247 |
| 179 | 179 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 12 | 1989,15 | 38,57 | 23870 | 463 | 4317 | 23278 | |
| | | | | | | 1590,88 | 16,47 | 19091 | 198 | | 18902 | 46194 |
| 180 | 180 | С1246-304-0528 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 12 | 2696 | | 32352 | | 32352 | 3422 | |
| | | | | | | | | | | | | 34940 |
| 181 | 181 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 15 | 954,81 | 1,49 | 14322 | 22 | 30 | 2588 | |
| | | | | | | 951,34 | 0,54 | 14270 | 8 | | 13993 | 30580 |
| 182 | 182 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 5 | 920,27 | 3,63 | 4601 | 18 | 22 | 2265 | |
| | | | | | | 912,24 | 1,23 | 4561 | 6 | | 4476 | 9803 |
| 183 | 183 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 45 | 2913,23 | 23,38 | 131095 | 1052 | 106250 | 726 | |
| | | | | | | 528,75 | 9,73 | 23794 | 438 | | 23747 | 167229 |
| 184 | 184 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 45 | 755,38 | 80,35 | 33992 | 3616 | 14909 | 12387 | |
| | | | | | | | | | | | 13097 | 50856 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубопровода | | 343,72 | 39,22 | 15467 | 1765 | | 3767 | |
| 185 | 185 | Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с краном смывным. Установка | комплект | 2 | 26526,67 | 161,13 | 53053 | 322 | 46613 | 6155 | 63945 |
| | | | | | | 3059,1 | 81,24 | 6118 | 162 | | 4737 | |
| 186 | 186 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 2 | 8879 | | 17758 | | 17758 | | 19179 |
| 187 | 187 | С1244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1372 | | 2744 | | 2744 | 1421 | 2964 |
| 188 | 188 | Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18 | Раковины. Установка | комплект | 2 | 1693,49 | 62,97 | 3387 | 126 | 719 | 220 | |
| | | | | | | 1270,89 | 31,16 | 2542 | 62 | | 2552 | 6414 |
| 189 | 189 | С1244-102-0601 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм | шт. | 2 | 10521 | | 21042 | | 21042 | 475 | |
| 190 | 190 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5277,01 | 124,88 | 5277 | 125 | 1636 | 1683 | 22725 |
| | | | | | | 3516,03 | 51,82 | 3516 | 52 | | 2569 | 8474 |
| 191 | 191 | С1247-201-0112 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7068 | | 7068 | | 7068 | 628 | |
| 192 | 192 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10 | 2892,7 | 30,71 | 28927 | 307 | 13170 | 565 | |
| | | | | | | 1545 | 0 | 15450 | 0 | | 11124 | 43255 |
| 193 | 193 | С1247-204-0758 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 10 | 1691 | | 16910 | | 16910 | 3204 | |
| 194 | 194 | Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 18 | 639,8 | 4,26 | 11516 | 76 | 1232 | 1353 | 18263 |
| | | | | | | 567,09 | 1,9 | 10208 | 34 | | 7374 | 20401 |
| 195 | 195 | С1247-102-0112 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 18 | 16437 | | 295866 | | 295866 | 1511 | |
| 196 | 196 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 40 | 259,63 | 0,22 | 10385 | 8 | 1354 | 23669 | 319535 |
| | | | | | | 225,57 | 0,11 | 9023 | 4 | | 6500 | 18236 |
| 197 | 197 | С1247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 10 | 345 | | 3450 | | 3450 | 1351 | |
| 198 | 198 | С1247-214-0113 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 30 | 358 | | 10740 | | 10740 | 276 | 3726 |
| 199 | 199 | Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 3200 | 257,88 | 2,23 | 825216 | 7136 | 161920 | 859 | 11599 |
| | | | | | | 205,05 | 0,07 | 656160 | 224 | | 472596 | 1401637 |
| 200 | 200 | С1243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,5 | 222611 | | 333916 | | 333916 | 103825 | |
| 201 | 201 | С1243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,7 | 346715 | | 589416 | | 589416 | 26713 | 360629 |
| | | | Итого по разделу: 3. Здание автомастерской грузовых машин | | | | | | | | 47153 | 636569 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 30408594 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3649031 | | | | 30408594 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 34057625 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «ПромСервисСтрой» директор Алпысбай Е.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**Мусанов Калкабай Нуралинович**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**эксперт Оразаев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**эксперт Оразаев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)