Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

"30" декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):**Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК», ГСЛ №17019043, 08.11.2017г., ЗКО, г.Уральск, район Бэйтерек, Мичуринский с.о., с.Асан, улица Абылай Хан, +77777978157 ;**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Насипкалиев Нурсултан Егизбаевич** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительства кафе по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, ул. Абылай хана, стр. 113»;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Сапаргалиев Орынтай ;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПроектБизнесИнвест» ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Нугманов Ж.К. ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
кафе	м2	250,93		250,93	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Проектируемое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 22,32м х11,82м., 1- этажное. Высота первого этажа офиса от пола до потолка - 3,0 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой ферм, продольных и поперечных несущих стенами. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1 этажа. (что соответствует абсолютной отметке см. Генплан)**

Фундаменты под стены – монолитные армированные, железобетонные. Стены наружные из ракушеблок толщ. 390 мм на растворе марки м100 с обшивкой утеплителя "ФАСАД БАТТС ОПТИМА"-100 мм с отделкой декоративной штукатуркой. Армирование кладки стен через 1,0 м по высоте. Устройство монолитного армированного железобетонного пояса в уровнях перекрытий. Перегородки - толщ. 120 мм из керамического кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/гост 530-2012 на растворе марки м50. с горизонтальным армированием. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 - В.1 укладывать над проемами на цементно песчаном растворе. Под опорными концами перемычек, а также под опорными плитами в местах опирания прогонов на кирпичные стены, уложить сетки из арматуры 4ВР Iс ячейками 50х50 мм в каждом шве трех верхних горизонтальных рядов кладки. Закладные детали, анкера и другие стальные изделия, устанавливаемые в кирпичную кладку, тщательно покрыть цементным "Молоком" и цементным раствором.Крыша - 2-х скатная по деревянным стропилам. Кровля - профлист по гост 24045-2012.

Утеплитель - жесткая мин.плитаRockwool "РУФ БАТТС С" 300 мм. Полы - керамогранит, керамическая плитка. Окна - ПВХ, с двукамерным стеклопакетами. Двери входные – ПХВ, металлические утепленные. Двери внутренние - деревянные. Наружная и внутренняя отделка - в соответствии с требованиями СН и СП заданием на проектирование. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1,5 м из бетона В15 толщ.100 мм. шириной 1500 мм с уклоном от здания 3%.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **декабрь 2023 г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3мес.** ;
фактически, месяц: **1 мес.** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«____»_____*дата*
М.П.

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«____»_____*дата*
М.П.

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«____»_____*дата*
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительства кафе по адресу: ЗКО г. Уральск, п. Деркул, мкр. Сарыарка, ул. Абылай хана, стр. 113» ;**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Насипкалиев Н.Е.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись_____
дата 30 декабря 2023 г.

Место печати (при наличии)