Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ARS-Group2023»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания семейной врачебной амбулатории по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет, квартал №20**
(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/16-3** от **17.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отделочные работы (внутреннее)										
1	1	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,4	675,61	4,64	16484,88	113,22	5022,98	8213,52	26674,31	
						465,11	2,42	11348,68	59,05		1975,91		
2	2	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	5,2	5448,71	22,36	28333,30	116,29	12315,15	11492,43	43011,77	
						3058,05	11,50	15901,87	59,81		3186,04		
3	3	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,2	4892,51	57,57	25441,07	299,35	5374,81	14376,06	43002,48	
						3801,32	38,45	19766,85	199,91		3185,35		
4	4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,2	669,81	4,64	3483,03	24,14	1040,35	1750,44	5652,10	
						465,11	2,42	2418,55	12,59		418,63		
5	5	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	3285,27	45,88	16426,33	229,50	4197,17	8738,50	27178,00	
						2399,96	27,39	11999,83	137,00		2013,17		
6	6	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	40	344,56	0,31	13782,36	12,36	11408,00	1705,18	16726,72	
						59,05	0,16	2362,00	6,36		1239,18		
7	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2поверхности облицовки	4	5564,62	16,24	22258,48	64,96	8768,80	9678,28	34491,72	
						3356,18	4,33	13424,72	17,32		2554,96		
8	8	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	45	874,52	0,80	39353,35	36,00	7194,65	23128,17	67480,17	
						713,84	0,00	32122,83	0,00		4998,65		
			Итого по разделу 1:					165562,80	895,81	55321,91	79082,58	264217,27	
								109345,33	492,04	0,00	19571,89		
			Раздел 2: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	$м^3$	0,75	29958,14	1530,53	22468,61	1147,91	19707,52	1384,18	25761,00	
						2150,93	412,36	1613,21	309,27		1908,21		
			Итого по разделу 2: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					22468,61	1147,91	19707,52	1384,18	25761,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1613,21	309,27	0,00	1908,21		
			Раздел 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
10	10	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	99126,65	4414,25	99127,00	4414,00	6843,00	64353,00	176558,00	
						87869,76	1509,03	87870,00	1509,00		13078,00		
11	11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11	2769,75	49,00	30467,16	539,00	5044,74	18101,74	52454,38	
						2262,14	23,43	24883,42	257,61		3885,48		
12	12	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2893,91	49,00	2894,00	49,00	583,00	1646,00	4903,00	
						2262,14	23,43	2262,00	23,00		363,00		
13	13	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхностивоздуховодов	2,2	9673,31	77,87	21281,27	171,33	14208,45	5025,58	28411,40	
						3137,04	35,67	6901,49	78,48		2104,55		
14	14	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхностивоздуховодов	1,6	9392,15	61,63	15027,00	99,00	10333,00	3341,00	19837,00	
						2872,23	28,00	4596,00	45,00		1469,00		
15	15	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладкахиз стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянногоштапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	1,164	37500,83	2276,12	43651,00	2649,00	3700,00	27829,00	77198,00	
						32046,14	1159,98	37302,00	1350,00		5718,00		
			Итого по разделу 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ					212447,43	7921,33	40712,19	120296,32	359361,78	
								163814,91	3263,09	0,00	26618,03		
			ИТОГО по акту					400 479	9 965	115 742	200 763	649 340	
								274 773	4 064	-	48 098		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиямитемпературной зоны стройки 0,32%									2 078	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									13 028	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									720 862	
			Скидка 25%									540 646	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									57 926	
			ИТОГО:									598 573	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Арыстанбек К.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
М.П.

Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания семейной врачебной амбулатории по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет, квартал №20

Договор: №213/2/16-3 от 17.07.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	598 573	534 440						64 133	**598 573**
Итоге к оплате									**598 573**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Арыстанбек Қ.Е**