Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз", БИН 071140002262**

Заказчик: **Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал. БИН 981141001567**

Объект: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"**

Договор №: **Договор №AP/Y/20/0267 от 26.05.2020 г.**

Акт выполненных работ №5
ЗА декабрь 2020 года

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на IV квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	**Е11-340101-0601 1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ**	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Демонтаж**	**т металлоконструкций антенны**	**0,02256**	**52999,02**	**35363,45**	**1196**	**798**	**–**	**505**	**1836**
		НР - 72%; СП - 8%			**17635,57**	**13441,72**	**398**	**303**		**136**	
2	**Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки парапетные. Разборка**	**м**	**114**	**140,87**	**0,27**	**16059**	**30**	**–**	**11540**	**29807**
		НР - 72%; СП - 8%			**140,60**	**–**	**16028**	**–**		**2208**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	880	269,56	1,61	237215	1419	–	169773	439547
		НР - 72%; СП - 8%			267,95	–	235796	–		32559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	880	166,16	19,41	146222	17083	–	96859	262527
		НР - 72%; СП - 8%			146,75	6,12	129139	5388		19446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	880	239,95	12,24	211152	10769	–	146721	386503
		НР - 72%; СП - 8%			227,71	3,86	200382	3397		28630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	80	162,50	0,24	13000	19	–	9346	24134
		НР - 72%; СП - 8%			162,26	–	12981	–		1788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами РАСЧИСТКА КЕРАМЗИТА**	м3 грунта	13	1269,68	–	16506	–	–	11884	30661
		НР - 72%; СП - 8%			1269,68	–	16506	–		2271	
8	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	21,6	97,84	0,07	2113	2	–	1520	3924
		НР - 72%; СП - 8%			97,77	–	2112	–		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	7,6	24043,70	4820,60	182732	36637	–	116868	323568
		НР - 72%; СП - 8%			19223,11	2134,29	146096	16221		23968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,4 демонтаж	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка**	м трубопровода	12	311,13	1,34	3734	16	–	2680	6927
		НР - 72%; СП - 8%			309,79	0,42	3718	5		513	
11	Е12-150103-0101 1215-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка**	м2 поверхности короба	30,72	730,65	29,40	22446	903	–	15805	41311
		НР - 72%; СП - 8%			701,25	13,31	21543	409		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия СТЯЖКИ**	м2	6	1842,58	603,81	11055	3623	–	6542	19005
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1238,77	275,60	7433	1654		1408	
13	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	4,8	351,19	–	1686	–	–	1214	3131
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			351,19	–	1686	–		232	
14	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	2049,57	116,71	6149	350	–	4289	11273
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1932,86	52,84	5799	159		835	
				Кровля							
15	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом из кирпича силикатного М100 р-р М75**	м3 кладки	6,2	30531,34	1645,80	189294	10204	133146	35397	242667
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7410,40	519,09	45944	3218		17975	
16	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом из кирпича керамичимеского М100 р-р М75**	м3 кладки	10,6	34568,14	1645,80	366422	17445	270427	60518	461095
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7410,40	519,09	78550	5502		34155	
17	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	1787,17	1064,19	21446	12770	1993	7954	31752
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			556,95	363,70	6683	4364		2352	
18	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,456	57393,00	–	26171	–	26171	–	28265
		СП - 8%			–	–	–	–		2094	
19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	21,641	103113,75	1777,23	2231485	38461	1611118	430230	2874651
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26889,07	722,46	581906	15635		212937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	21,641	8985,65	72,14	194458	1561	170845	16374	227699
		НР - 72%; СП - 8%			1018,99	31,85	22052	689		16867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	880	632,92	12,18	556970	10716	379379	124011	735460
		НР - 72%; СП - 8%			189,63	6,09	166875	5362		54478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	880	313,49	3,35	275873	2944	238944	25406	325382
		НР - 72%; СП - 8%			38,62	1,48	33985	1301		24102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,208	193094,00	–	40164	–	40164	–	43377
		СП - 8%			–	–	–	–		3213	
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	880	887,86	26,71	781320	23504	68955	502258	1386265
		НР - 72%; СП - 8%			782,80	9,91	688861	8720		102686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1012	2807,00	–	2840684	–	2840684	–	3067939
		СП - 8%			–	–	–	–		227255	
26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	870	104,31	11,89	90747	10342	–	60304	163135
		НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	80405	3350		12084	
27	С121-100404-0207 2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2**	м2	957	182,00	–	174174	–	174174	–	188108
		СП - 8%			–	–	–	–		13934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	80	956,32	14,55	76506	1164	44963	22085	106479
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			379,74	3,68	30379	295		7887	
29	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	80	967,00	–	77360	–	77360	–	83549
		СП - 8%			–	–	–	–		6189	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство**	м2 покрытия	158	3226,53	17,48	509792	2762	310284	142168	704117
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	196746	710		52157	
31	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180**	м3	2,2	30610,00	–	67342	–	67342	–	72729
		СП - 8%			–	–	–	–		5387	
				Слуховое оено (4 шт.)							
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Элементы каркаса из брусьев. Установка лестницы**	м3 древесины в конструкции	0,264	99967,27	1299,85	26391	343	18698	5406	34341
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27841,50	598,95	7350	158		2544	
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,264	8985,65	72,14	2372	19	2084	200	2778
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1018,99	31,85	269	8		206	
34	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	19902,97	1064,04	59709	3192	33150	17784	83693
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7789,09	444,40	23307	1333		6199	
35	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом**	м2 кровли	17,1	2362,59	124,77	40400	2134	5204	24230	69800
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,47	34,51	33062	590		5170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
36	С121-2110-0104-0719 РСНБ РК 2015		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,665	2807,00	–	55200	–	55200	–				59616
			СП - 8%			–							4416			
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	23,4	3226,53	17,48	75501	409	45954					104281
			НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	29138	105				7724			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:													
			Ограждение кровли (126 мп)													
38	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15		Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	126	116,48	29,43	14676	3708	880			7983		24472
			НР - 72%; СП - 8%			80,06	7,94	10088	1000				1813			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:													
39	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4309	194712,66	50183,78	83902	21624	2258			13326		142809
			НР - 72%; СП - 8%			139289,15	16486,93	60020	7104				10578			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:													
40	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2054	278683,00	–	57241	–	57241	–				61821
			СП - 8%			–	–	–	–				4579			
41	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2255	230237,00	–	51918	–	51918	–				56072
			СП - 8%			–	–	–	–				4153			
42	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02166	633854,00	–	13729	–	13729	–				14828
			СП - 8%			–	–	–	–				1098			
43	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 Р.21-06 таб. 7п.7		Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,4309	9217,00	–	3972	–	3972	–				4289
			СП - 8%			–	–	–	–				318			
			Канализац стояки деф акт													

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Azat Capital"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Баяндыкова А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жайык Сити"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Молдаш М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Amanat Expert KZ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Ахнурова Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "STROYCONSALTING"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Кусайнова Л.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	899,86	4,19	26996	126	150	19266	49963
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			890,65	1,31	26720	39		3701	
45	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**	м	30	1576,00	–	47280	–	47280	–	51062
		СП - 8%			–	–	–	–		3782	
46	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,9	94767,39	2558,44	85291	2303	31014	38230	133402
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			57749,24	1247,81	51974	1123		9882	
		К1 примыкание -12шт									
47	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	3,768	705,16	18,52	2657	70	454	1545	4538
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,10	3,28	2133	12		336	
48	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,003	339877,00	–	1020	–	1020	–	1101
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
		ВШ-450х450 примыкание (12 шт)									
49	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	129,6	705,16	18,52	91388	2400	15622	53130	156079
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,10	3,28	73366	425		11561	
50	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0576	339877,00	–	19577	–	19577	–	21143
		СП - 8%			–	–	–	–		1566	
51	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	48	956,32	14,55	45904	698	26978	13251	63887
		НР - 72%; СП - 8%			379,74	3,68	18228	177		4732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	48	580,00	–	27840	–	27840	–	30067
		СП - 8%			–	–	–	–		2227	
		Зонт 850х850 (12шт)									
53	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	12	2545,64	34,11	30548	409	469	21506	56218
		НР - 72%; СП - 8%			2472,52	16,64	29670	200		4164	
54	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0726	339877,00	–	24675	–	24675	–	26649
		СП - 8%			–	–	–	–		1974	
55	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07968	278683,00	–	22205	–	22205	–	23982
		СП - 8%			–	–	–	–		1776	
56	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	15	861,00	–	12915	–	12915	–	13948
		СП - 8%			–	–	–	–		1033	
		Козырек 3шт									
57	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,10908	31225,35	15805,93	3406	1724	795	982	4739
		НР - 72%; СП - 8%			8127,92	4378,51	887	478		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С123-010201-0157 2301-0201-0157 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	21,6	1303,00	–	28145	–	28145	–	30396
		СП - 8%			–	–	–	–		2252	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	22944,50	1371,98	5507	329	4831	302	6274
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	301,64	347	72		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В12,5**	м3	0,33	34963,94	2172,66	11538	717	8957	1458	14036
		НР - 72%; СП - 8%			5649,65	485,96	1864	160		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,5238675	104742,06	26975,90	54871	14132	1323	31109	92858
		НР - 72%; СП - 8%			75241,05	7235,07	39416	3790		6878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5238675	595011,00	–	311707	–	311707	–	336643
		СП - 8%			–	–	–	–		24937	
63	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	15,9	887,86	26,71	14117	425	1246	9075	25047
		НР - 72%; СП - 8%			782,80	9,91	12446	158		1855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	18,285	2685,00	–	49095	–	49095	–	53023
		СП - 8%			–	–	–	–		3928	
65	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Облицовка стальным профилированным листом**	м2	19,8	434,18	14,65	8597	290	273	5870	15624
		НР - 72%; СП - 8%			405,74	6,01	8034	119		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	22,77	1688,00	–	38436	–	38436	–	41511
		СП - 8%			–	–	–	–		3075	
67	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство**	м2 покрытия	12,54	3226,53	17,48	40461	219	24627	11283	55884
		НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	15615	56		4140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	13,23	3810,18	216,78	50409	2868	24584	17495	73336
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1735,21	101,45	22957	1342		5432	
69	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	13,23	25250,00	–	334058	–	334058	–	360782
		СП - 8%			–	–	–	–		26725	
70	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	12,285	3549,91	209,63	43611	2575	18423	17178	65652
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1840,68	101,45	22613	1246		4863	
71	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	12,285	16723,00	–	205442	–	205442	–	221877
		СП - 8%			–	–	–	–		16435	
		Двери									
72	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,38	2982,92	63,60	10082	215	1443	6130	17510
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2492,41	26,65	8424	90		1297	
73	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,38	44249,00	–	149562	–	149562	–	161527
		СП - 8%			–	–	–	–		11965	
74	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	1104,03	72,14	6845	447	1462	3823	11521
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			796,05	60,30	4936	374		853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	746,71	5,66	4630	35	1253	2419	7612
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			539,10	2,77	3342	17		564	
76	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4,8	1633,76	176,71	7842	848	2269	3690	12454
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			984,36	83,28	4725	400		923	
77	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,8	26281,00	–	126149	–	126149	–	136241
		СП - 8%			–	–	–	–		10092	
		Прочие									
78	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	540	217,78	0,22	117604	118	4994	81037	214532
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,32	0,11	112492	60		15891	
79	Е12-150101-1001 1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сеть канализационная внутренняя. Прочистка**	м трубопровода	180	453,34	0,27	81602	49	22318	42667	134210
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,08	0,13	59235	24		9941	
80	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	59,9	1997,46	–	119648	–	–	86147	222258
		НР - 72%; СП - 8%			1997,46	–	119648	–		16464	
81	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	59,9	97,00	–	5810	–		–	6275
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
82	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	59,9	281,00	–	16832	–		–	18178
		СП - 8%			–	–	–	–		1347	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								15957662
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3534370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					265949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8337828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				22642				
		- Накладные расходы	Тенге							2614831	
		- Сметная прибыль	Тенге							1182046	
	ИТОГО по смете:		Тенге								15957665
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге								114895
		Всего									16072560
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,53%									245910
		Всего									16318470
		Непредвиденные работы и зараты 2%									326369
		Всего									16644840
		в текущих ценах на 2021 год К=1,050036									17477681
		НДС 12%									2097322
		Всего									19575003

Заказчик: Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Руководитель _____ Аубакиров Е.К.

Авторский надзор: ТОО "СРБ-А"

Эксперт (-ы) _____ Тарасулы Ансар

Технический надзор: ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт (-ы) _____ Узбеков Е.Ш

Подрядчик: ТОО "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз"

Директор _____ Губайдуллин А.А.