Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«___» _____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazConstructionGroup», Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.Г.Потанина, 1д.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство здания областной детско-юношеской спортивной школы в п. Зачаганск г. Уральск ЗКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является АОЗТ КПО б.в.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кульман», ГСЛ № 004116, 12.04.2001г., рабочий проект № 1337
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства ЗКО», №220 от 15.11.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь школы	м2	2003,7		2003,7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание ДЮСШ имеет прямоугольную форму с размерами в осях 43,6 х 20,0м. Высота спортивных залов в осях 4—14/А—Е, цокольного этажа — 4,15м, спортивного зала 1 этажа до низу ферма покрытия — 7,1м. Высота этажей административного блока в осях I-4/А-Е—3,6 и 3,0м.

В здании расположены два спортзала, раздевалки, душевые, инвентарные, тепловой пункт, электрощитовая, вентиляционная камера и др. сопутствующие помещения для нормального функционирования физкультурного предприятия.

- Фундаменты и стены цокольного этажа- монолитные железобетонные.
- Здание каркасное. Каркас из монолитного железобетона.
- Кирпичная кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков, стены и перегородки из силикатного кирпича.
- Облицовка стен фасада и устройство перегородок санузлов из керамического кирпича.
- Перемычки – сборные железобетонные.
- Перекрытия монолитные железобетонные, частично по железобетонным балкам.
- Утепление стен -минераловатные плиты Изовол (СТ) толщиной 70мм с облицовкой из керамического кирпича.
- Облицовка внутренних стен – оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное, окраска водными составами известковая по штукатурке, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, улучшенная глазурованная плитка.
- Половое покрытие –линолеум, ламинат, напольные керамические плиты с нескользящей поверхностью.
- Заполнение оконных проемов из ПВХ профилей заполнением стеклопакетами с двухкамерным остеклением.
- Витражи из ПВХ профиля заполнением стеклопакетами с однокамерным остеклением.
- Крыша чердачная с холодным чердаком и совмещенная. Кровля сэндвич-панели и профлист. Утеплитель- минераловатные плиты. Водосток – наружный неорганизованный.
- Отопление: Система отопления двухтрубная. Теплоснабжение от проектируемой котельной. Отопительные приборы - радиатор чугунные. Трубы - стальные электросварные, подводки к отопительным приборам из полипропиленовых армированных труб.
- Вентиляция – естественная и приточно-вытяжная с естественным и механическим пробуждением.
- Внутреннее водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 «для питьевой воды».
- Системы видеонаблюдения: внутренние и уличные.
- Пожарная сигнализация смонтирована открыто в кабельных коробах.
- Телефонизация проложена от запроектированного кабельного колодца.

<u>Здание АИТ</u>

Здание Автономного источника теплоснабжения имеет прямоугольную форму с размерами в осях 6,0х6,0х3,0h, м.

- Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков.
- Стены – из силикатного кирпича с расшивкой швов.
- Цоколь из керамического кирпича с последующей штукатуркой.

- Покрытие – сборные железобетонные плиты.
- перемычки – сборные железобетонные.
- Утеплитель – минераловатные плиты G=125 кг/м3.
- Кровля рулонная
- Полы – бетонные.
- Окна – металлопластиковые.
- Двери наружные и внутренние – металлические.
- Отделка внутренняя – согласно ведомости отделки помещений.
- Отмостка – бетонная
- Автономный источник теплоснабжения на 2 котла ВВ 2035
- Система теплоснабжения закрытия двухтрубная. Теплоноситель для отопления - вода с параметрами 90-65С°.
- В помещении АИТ установлены водоподогреватели для приготовления горячей воды.
- Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб.
- Вентиляция- приточно-вытяжная.
- Электроснабжение АИТ выполнено от ВРУ основного здания.

Наружные сети

- Наружный водопровод: проложена полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. Наружная канализация: проложена полиэтиленовая труба из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001. Узловые колодцы из железобетонных колец по ТП 902-09-22.84.
  Водомерный узел с водомером Ø32 с модулем дистанционного съема показателей установлен в здании АИТ.
- Канализация. Сточные воды через выпуск поступают в самотечную канализационную сеть Ду=500мм, проложенную вдоль Саратовской трассы. Точка подключения - существующий колодец.
  Водопроводные и канализационные колодцы приняты из сборных ж/бетонных элементов на сульфатостойком цементе.
- Наружное освещение - стальные фонарные столбы со светильниками, питание через кабель проложено под землей.
- Электроснабжение – от внешней питающей сети,
- Теплоснабжение. Источник теплоснабжения автономная котельная на газовом топливе. Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Трубопроводы теплосети прокладываются в непроходных каналах из сборных ж/бетонных элементов. Для прокладки теплосети приняты стальные электросварные трубы, термообработанные.
- подводящий газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, от точки врезки согласно ТУ, до проектируемого ГРПШ, общей протяженностью 37,0 м., подземной прокладки из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR11 в32х3,0;
- газопровод низкого давления от проектируемого ГРПШ до потребителя, подземный из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR17 в50х3,0.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – февраль 2021 г.;
месяц, год
окончание работ – сентябрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); Съемки прилагаются _____

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Батыс Су Арнасы"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Бекмаганбетов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГЭС АО „ЗапКазРЭК" Соловьяненко
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); _____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения согласно технического проекта доступ для МГН предусмотрен, при визуальном осмотре установлен пандус.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство здания областной детско-юношеской спортивной школы в п.Зачаганск г.Уральск ЗКО» по адресу: ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск, «ДЮСШ», готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор____Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)