Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** **БИН 050540009941**

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** **БИН 901240000314**

Наименование объект: Шымкент қаласы, "Бал Қазына" ЖШС-і үшін инженерлік инфрақұрылымның құрылысы

Акт выполненных работ №1 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ(доп.работы)										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3				1209,98	1209,98	267374	267374	--	37036	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		220,974	--	232,79	--	51439		24353	328763
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным				9460,33	--	64654	--	--	46551	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,834	9460,33	--	64654	--		8896	120101
3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		147,316	95,40	95,40	14054	14054	--	4024	19524
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,94	--	5588		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,556	3652,69 3652,69	– –	16642 16642	– –	– –	11982 2290	30914
5	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	844,9	1216,10 235,94	980,17 408,35	1027485 199341	828143 345017	–	391938 113554	1532977
6	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	841,4	359,54 78,65	280,89 117,02	302513 66172	236341 98463	–	118537 33684	454734
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
7	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	200,495	1209,98 –	1209,98 232,79	242596 –	242596 46672	–	33604 22096	298296
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,365	9460,33 9460,33	– –	50750 50750	– –	– –	36540 6983	94274
9	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	168,004	95,40 –	95,40 37,94	16028 –	16027 6373	–	4589 1649	22266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,196	3652,69 3652,69	-- --	18979 18979	-- --	--	13665 2612	35256
11	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,66	87,35 --	87,35 37,31	2853 --	2852 1218	--	877 298	4029
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА.									
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,308	1278912,77 908373,38	350078,31 110398,86	393905 279779	107824 34003	6302	310644 56364	760913
13	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	311,08	7380,00 --	-- --	2295770 --	-- --	2295770	-- 183662	2479432
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,308	252039,05 203430,15	-- --	77628 62656	-- --	14972	62030 11173	150831
		РАЗДЕЛ 4.Сети газоснабжения									
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/мягкий грунт *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95,54	2325,44 2325,44	-- --	222172 222172	-- --	--	159964 30571	412707
16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	468,136	81,63 --	81,63 32,47	38214 --	38214 15199	--	10943 3933	53090
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,0151	2554,05 2554,05	-- --	132849 132849	-- --	--	95651 18280	246780
18	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	468,136	211,80 28,11	179,93 41,13	99149 13161	84232 19254	1756	23339 9799	132287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	468,136	428,45 248,90	179,55 88,47	200574 116520	84054 41416	–	113714 25143	339431
ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге				5484189				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5484189				

Временные здания и сооружения 1,5%	82263
Итого	5566452
Зимнее удорожания 1,5%	83497
Итого	5649949
Непредвиденные работы 2%	112999
Итого	5762948
Коэффициент на 2022 год-70% К=1,0500514	6051391
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	6108879
Налог на добовленному стоимость 12%	6841945
Итого с НДС	6 841 945

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Агат"

Каримов О.Е.