Приложение 2 к приказуМинистра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО «ДУМ-проект»

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		меморандум		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
210440025687	070840009371			43	02.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область	2 015 222,00	2 015 222,00	1 799 305,00				215 917,00	2 015 222,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ								2 015 222,00

Заказчик:

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Балиев К.Н.**

Подрядчик:

ТОО «ДУМ-проект»

Директор_____ **Баиболов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Васильевское Майнинг»
аттестат № KZ37VJE00068886 от 13.09.2021г.
Эксперт _____ **Сейдалы Ә.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Меморандум о сотрудничестве № 43 от 02.09.2024г

АКТ №1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами 21-71А село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	**1**	**Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0943333**		**476 741**	**44973**
			Итого оплата труда:				**355 581**	**33543**
			Итого эксплуатация машин:				**170 255**	**16061**
			Итого материалов:				**3 030**	**286**
2	**2**	**С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**238**		**455**	**108290**
			Опора уличного освещения со светильником /5 к-т/					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	У6401-0202-0101 6401-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	5		43 892	219460
			Итого оплата труда:				32 078	160390
			Итого эксплуатация машин:				16 762	83810
			Итого материалов:				1 037	5185
4	4	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн КС1	шт.	5		11 172	55860
5	5	С1252-207-0205 252-207-0205 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5		2 237	11185
6	6	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5		1 824	9120
7	7	У6401-0202-0401 6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	5		17 607	88035
			Итого оплата труда:				11 252	56260
			Итого эксплуатация машин:				4 549	22745
			Итого материалов:				3 424	17120
8	8	С1247-103-2377 247-103-2377 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	5		118 748	593740
9	9	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	22,5		1 152	25920
			Итого оплата труда:				853	19193
			Итого эксплуатация машин:				337	7583
			Итого материалов:				65	1462
10	10	С1261-302-0415 261-302-0415 РСНБ РК 2022	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,0225		69 942	1574
11	11	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	10		2 890	28900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2022 прим.	Соединитель типа SV29.25 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	5		12 815	64075
13	13	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А /SVV10.25/	шт.	5		1 203	6015
			РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-0,4кВ					
			Арматура магистрали П1 /9к-т/					
14	14	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	9		5 476	49284
15	15	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18		270	4860
16	16	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	27		1 365	36855
17	17	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	9		8 238	74142
18	18	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9		3 867	34803
19	19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4,5		1 099	4946
20	20	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9		3 381	30429
21	21	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	18		3 381	60858
			Арматура магистрали К3 /1 к-т/					
22	22	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1		5 476	5476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	540
24	24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	4095
25	25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1		3 381	3381
26	26	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1		3 867	3867
27	27	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5		1 099	550
28	28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1		2 570	2570
29	29	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4		222	888

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				317544
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				тенге				317544
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				317544
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				317544
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				317544
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				тенге				1574691
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей				тенге				224136
- затраты на эксплуатацию машин				тенге				130199
- в том числе зарплата машинистов				тенге				45250
- материалов, изделий и конструкций				тенге				1220357
- перевозка грузов				тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика				тенге				0
Накладные расходы I уровня				тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня				тенге				1574691
Накладные расходы II уровня				тенге				0
ИТОГО:				тенге				1574691
Сметная прибыль				тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по смете:		тенге				1574691
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				1574691
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%		тенге				91332
		Итого		тенге				1666023
		Сметная прибыль 5%		тенге				83301
		Непредвиденные работы и затраты-3%		тенге				49981
		Итого		тенге				1799305
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		тенге				215917
		Всего к оплате		тенге				2015222

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ДУМ-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял заказчик

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектура и градостроительства"

Руководитель _____ **Балиев К.И.**

(должности,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Васильевское Майнинг»
аттестат № KZ37VJE00068886 от 13.09.2021г.
Эксперт _____ **Сейдалы Э.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «A.J. Smart projects»
аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.
Эксперт _____ **Әліпбек Ө. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)