НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№26 от 15.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30812**
		Раздел 1. Наружное электроснабжение				**9566**
		Подраздел 1.1. Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)				**5910**
						Кабельно-проводниковая продукция
1	**Ц13-080201-0204** **1308-0201-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,5**	**1 897**	**2846**
2	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2**	**791**	**1582**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6124-201-301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	2	741	1482
	Подраздел 1.2.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**3656**
	Подраздел 1.3.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**3656**
4	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2	791	1582
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2	1 037	2074
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**21246**
6	Е11-10101-238 1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	4	191	764
7	Е11-10205-302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	7 539	7539
8	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	1 351 845	1352
	Подраздел 2.1.	**Канализация бытовая (К1)**				**11591**
				Земляные работы		
9	Е11-10101-238 1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	7,5	191	1433
10	Е11-10205-302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	7 539	7539
11	Е11-220501-406 1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00085	3 080 797	2619
	ИТОГО					30 812
	Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%					2 896
	Итого					33 708
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					101
	Итого					33 809

1	2	3	4	5	6	7
	Сметная прибыль 5%					1 690
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 690
	Итого					37 190
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					39 980
	Итого с учето					39 180
	НДС, 12 %					**4 702**
	Итого с НДС					**43 882**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

БИН 080440002054

Директор _____ **Сихимбаев О. Ш.**