Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области

Договор подряда (контракт): **№26 от 15.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22012**
	Раздел 1.	**ВЛ-0,4кВ электроснабжение**				**5491**
				Кабельно-проводниковая продукция		
1	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,015**	**273 463**	**4102**
	Подраздел 1.1.	**КЛ-0,4кВ**				**1389**
2	**1308-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,2**	**1 134**	**1361**
3	**6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**1,2**	**23**	**28**
	Раздел 2.	**Наружное освещение**				**1367**
4	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,005**	**273 463**	**1367**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Наружные сети водопровода В2**				**1757**
		Трубопровод				
5	**6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм**	**км**	**0,0015**	**1 171 174**	**1757**
	Раздел 4.	**Выгреб**				**13397**
6	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8**	**503**	**4024**
7	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**13**	**95**	**1235**
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**13**	**626**	**8138**
		ИТОГО				**22 012,00**
		в т.ч. Стоимость оборудования				0
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				1 607
		Итого				**23 619**
		Сметная прибыль 5%				1 181
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 181
		Итого				**25 981**
		Итого с учетом коэффициента 2024г., К=1,075				27 929
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				27 371
		НДС, 12 %				**3 284**
		Итого с НДС				**30 655**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

БИН 080440002054

Директор _____ Сихимбаев О. Ш.