Тапсырыс беруші: Павлодар облысының білім беру басқармасы Ертіс ауданы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і

Мердігер: "СК "Казстройконтракт" ЖШС-і

ФОРМА КС3

Нысан атауы және мекен-жайы: Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ ғимаратын күрделі жөндеу

2024 жылғы 11 қаңтардағы №2 келісім шарт бойынша құны: 171 264 841,40 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 24 мамыр айындағы № 1 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№2	11.01.2024	Бюджет қаржысы		ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ ғимаратын күрделі жөндеу	40 639 902,24	36 285 627,00	36 285 627,00	36 285 627,00	-	-			4 354 275,24	40 639 902,24
Төленетін сомасы	40 639 902,24									40 639 902,24

Тапсырыс беруші:

Павлодар облысының білім беру басқармасы Ертіс ауданы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і басшысы

_____ И.М.Жусупов

Жобалаушы:

"Асар-ЛТД" ЖШС-і директоры

_____ А.Акжолов

Техникалық қадағалаушы:

"Восток Инжиниринг" ЖШС-і директоры

_____ С.А.Кудашев

Мердігер:

"СК "Казстройконтракт" ЖШС-і директоры

_____ Е.У.Жетписбаев

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области"

ИН 981040001895 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

ИН 050440015536 БИК EURIKZKA ИИК KZ1294815KZT22033039 АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова

Договор: №2 от 11.01.2024 г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за май месяц 2024 год

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы ШКОЛА									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад/Лист 12/									
	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных	м²	200	322,29	--	64458	--	--	46410	119738
		НР - 72%; СП - 8%			322,29	--	64458	--		8870	
	E12-120104-0513	Фасады. Удаление старой краски водой под давлением с	м²	1580	190,39	7,36	300816	11629	3618	208955	550551
		НР - 72%; СП - 8%			180,74	2,94	285569	4645		40780	
		Проемы/Лист 18/									
	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	80	3026,07	175,68	242086	14054	--	168671	443618
		НР - 72%; СП - 8%			2850,39	77,93	228031	6234		32861	
	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	6	3026,07	175,68	18156	1055	--	12650	33271
		НР - 72%; СП - 8%			2850,39	77,93	17102	468		2465	
	E12-060101-1001	Снятие дверных полотен	м²	176,586	518,04	--	91479	--	--	65865	169931
		НР - 72%; СП - 8%			518,04	--	91479	--		12587	
		Полы/Лист 19/									
	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии /20мм/. Разборка	м³	6,7736	24549,39	10276,67	166288	69610	--	91841	278779
		НР - 72%; СП - 8%			14272,72	4558,69	96678	30879		20650	
	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	935	160,00	3,44	149600	3217	--	106833	276947
		НР - 72%; СП - 8%			156,56	2,14	146384	2001		20514	
	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	326,68	1185,76	38,06	387364	12433	--	275512	715906
		НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	374931	7726		53030	
	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	18	484,56	22,73	8722	409	--	6168	16082
		НР - 72%; СП - 8%			461,83	14,13	8313	254		1191	
	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	18	105,42	--	1898	--	--	1366	3525
		НР - 72%; СП - 8%			105,42	--	1898	--		261	
		Внутренняя отделка/Лист 20/									
	E12-120104-0504	Очистка потолка от водоэмульсионной окраски	м²	2676	353,25	--	945297	--	--	680614	1755991
		НР - 72%; СП - 8%			353,25	--	945297	--		130080	
	E12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной,	м²	4958	353,25	--	1751414	--	--	1261018	3253440
		НР - 72%; СП - 8%			353,25	--	1751414	--		241008	
	E12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной,	м²	318	353,25	--	112334	--	--	80880	208672
		НР - 72%; СП - 8%			353,25	--	112334	--		15458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических. Разборка	м² облицовки	235	1123,33	81,83	263983	19230	--	182642	482354
		НР - 72%; СП - 8%			1041,50	37,94	244753	8916		35729	
		Разное									
17	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и	м²	95	719,41	201,26	68344	19120	--	43996	121327
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	49224	11882		8987	
18	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной,	м²	25	353,25	--	8831	--	--	6359	16405
		НР - 72%; СП - 8%			353,25	--	8831	--		1215	
19	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками/очистка	м²	60	543,12	--	32587	--	--	23463	60534
		НР - 72%; СП - 8%			543,12	--	32587	--		4484	
20	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня.	м ограждения	4	571,68	85,31	2287	341	--	1504	4094
		НР - 72%; СП - 8%			486,37	35,69	1945	143		303	
21	Е11-460401-0504	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и	м²	35	1458,19	104,29	51037	3650	--	35751	93731
		НР - 72%; СП - 8%			1353,90	64,81	47387	2268		6943	
		Вывоз мусора									
22	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	378,036079	924,00	--	349305	--		--	377249
		СП - 8%			--	--	--	--		27944	
23	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т·км	756,072158	114,00	--	86192	--		--	93087
		СП - 8%			--	--	--	--		6895	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка/Лист 30/									
		Потолок									
02	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс 2мм/	м² отделываемой поверхности	700	1182,75	7,53	827925	5271	213241	440160	1369529
		НР - 72%; СП - 8%			870,59	2,74	609413	1918		101444	
		Стены									
04	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	45,5	1991,37	100,32	90607	4564	24136	47426	149075
		НР - 72%; СП - 8%			1360,60	87,06	61907	3961		11043	
05	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс 2мм/	м² отделываемой поверхности	1000	866,76	7,53	866760	7530	304630	401280	1369480
		НР - 72%; СП - 8%			554,60	2,74	554600	2740		101440	
		Гипсокартонная перегородка КНАУФ С111/Лист 27/									
12	Е11-100402-0603 1110-0402-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	139	6447,45	57,75	896196	8027	566181	234221	1220850
		НР - 72%; СП - 8%			2316,46	23,87	321988	3318		90433	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1		13 184 166
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и Канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	4	93,89	0,26	376	1	--	270	698
		НР - 72%; СП - 8%			93,63	0,16	375	1		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	4	604,86	1,85	2419	8	--	1740	4492
		НР - 72%; СП - 8%			603,01	1,15	2412	5		333	
3	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж	м подводок	2	197,61	--	395	--	--	285	734
		НР - 72%; СП - 8%			197,61	--	395	--		54	
4	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	1384,52	8,46	13845	85	--	9946	25694
		НР - 72%; СП - 8%			1376,06	5,26	13761	53		1903	
5	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	1114,11	4,23	13369	51	--	9612	24820
		НР - 72%; СП - 8%			1109,88	2,63	13319	32		1839	
6	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	849,54	6,87	3398	27	--	2439	6304
		НР - 72%; СП - 8%			842,67	4,27	3371	17		467	
7	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	1056,33	7,67	4225	31	--	3034	7840
		НР - 72%; СП - 8%			1048,66	4,76	4195	19		581	
		Вывоз мусора									
8	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,3944	924,00	--	364	--		--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
9	С3412-102-0202 412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	0,7888	114,00	--	90	--		--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2		71 072

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50	735,49	5,05	36775	253	713	25783	67562
		НР - 72%; СП - 8%			716,18	--	35809	--		5005	
2	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	100	620,92	--	62092	--	--	44706	115342
		НР - 72%; СП - 8%			620,92	--	62092	--		8544	
3	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	100	1114,11	4,23	111411	423	--	80101	206833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1109,88	2,63	110988	263		15321	
		Вывоз мусора									
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,074	924,00	--	992	--		--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
5	С3412-102-0202 412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,148	114,00	--	245	--		--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
		Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов									
6	С1241-603-0101 241-603-0101 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	672	427,00	--	286944	--	286944	--	309900
		СП - 8%			--	--	--	--		22956	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	168	273,67	--	45977	--	3276	30744	82858
		НР - 72%; СП - 8%			254,17	--	42701	--		6137	
8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	168	320,00	--	53760	--	53760	--	58061
		СП - 8%			--	--	--	--		4301	
9	С1243-907-6008 243-907-6008 РСНБ РК 2022	пр.Заглушка 3/4	шт.	168	84,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
10	С1261-301-0217 261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,36	7701,00	--	25875	--	25875	--	27945
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
		Фасонные части									
19	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	168	7362,00	--	1236816	--	1236816	--	1335761
		СП - 8%			--	--	--	--		98945	
21	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	168	4951,00	--	831768	--	831768	--	898309
		СП - 8%			--	--	--	--		66541	
22	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	1100,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
23	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	1722,00	--	92988	--	92988	--	100427
		СП - 8%			--	--	--	--		7439	
25	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	5629,00	--	33774	--	33774	--	36476
		СП - 8%			--	--	--	--		2702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8477,00	--	16954	--	16954	--	18310
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
28	С1245-506-0102 245-506-0102 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м^3/ч, DN 15	шт.	1	15285,00	--	15285	--	15285	--	16508
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
29	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	27	19824,00	--	535248	--	535248	--	578068
		СП - 8%			--	--	--	--		42820	
30	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	1	21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
32	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	2	26828,00	--	53656	--	53656	--	57948
		СП - 8%			--	--	--	--		4292	
		Изоляция									
42	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/Гильза/	м	83,2	2123,00	--	176634	--	176634	--	190765
		СП - 8%			--	--	--	--		14131	
43	С1241-102-0172 241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм/Гильза/	м	16	5230,00	--	83680	--	83680	--	90374
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3		**4 302 884**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Демонтаж/Щит освещения/ вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	5	3834,90	288,35	19175	1442	--	13204	34969
		НР - 72%; СП - 8%			3546,55	121,22	17733	606		2590	
2	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	250	87,66	0,79	21915	198	--	15725	40650
		НР - 72%; СП - 8%			86,87	0,49	21718	123		3010	
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	180	80,27	--	14449	--	--	10402	26838
		НР - 72%; СП - 8%			80,27	--	14449	--		1987	
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	3700	34,91	--	129167	--	--	93018	239945
		НР - 72%; СП - 8%			34,91	--	129167	--		17760	

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	887	288,97	2,46	256316	2182	20339	168388	458676
		НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	233795	80		33972	
55	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,01	5788336,00	–	57883	–	57883	–	62514
		СП - 8%			–	–	–	–		4631	
56	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,005	3580612,00	–	17903	–	17903	–	19335
		СП - 8%			–	–	–	–		1432	
57	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,245	1485281,00	–	363894	–	363894	–	393006
		СП - 8%			–	–	–	–		29112	
58	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,505	558269,00	–	281926	–	281926	–	304480
		СП - 8%			–	–	–	–		22554	
59	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	371741,00	–	44609	–	44609	–	48178
		СП - 8%			–	–	–	–		3569	
61	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20,4	99,00	–	2020	–	2020	–	2182
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
62	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	249,9	44,00	–	10996	–	10996	–	11876
		СП - 8%			–	–	–	–		880	
63	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	515,1	31,00	–	15968	–	15968	–	17245
		СП - 8%			–	–	–	–		1277	
64	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	114,24	26,00	–	2970	–	2970	–	3208
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
65	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	35	736,60	31,14	25781	1090	15376	6971	35372
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	9315	367		2620	
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
97	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4425	288,97	2,46	1278692	10885	101465	840042	2288212
		НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	1166342	398		169478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,855	371741,00	--	1061321	--	1061321	--	1146227
		СП - 8%			--	--	--	--		84906	
99	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,57	558269,00	--	876482	--	876482	--	946601
		СП - 8%			--	--	--	--		70119	
100	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4513,5	31,00	--	139919	--	139919	--	151112
		СП - 8%			--	--	--	--		11193	
101	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20,4	99,00	--	2020	--	2020	--	2182
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**6 232 808**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Котельная

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

Кровля/Лист 43/

1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,09	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	146,3	239,57	0,27	35049	40	--	25207	65077
		НР - 72%; СП - 8%			239,30	--	35010	--		4821	
2	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,12	Демонтаж ж/б стяжки	$м^3$	3,3	24549,39	10276,67	81013	33913	--	44743	135817
		НР - 72%; СП - 8%			14272,72	4558,69	47100	15044		10061	

Вывоз мусора

3	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,41226	924,00	--	8697	--		--	9393
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
4	С3412-102-0202 412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18,82452	114,00	--	2146	--		--	2318
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	**212 605**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии/Отмостка бетонная/.Разборка	$м^3$	10,4	24549,39	10276,67	255314	106877	--	141010	428030
		НР - 72%; СП - 8%			14272,72	4558,69	148436	47410		31706	
2	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7,	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлического ограждения Н-1,8м/	т конструкций	1,377	106880,02	31724,72	147174	43685	7770	81013	246442
		НР - 72%; СП - 8%			69512,69	12200,02	95719	16799		18255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вывоз мусора									
3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	26,337	170,00	--	4477	--		--	4835
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
4	С3412-102-0202 412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	52,674	114,00	--	6005	--		--	6485
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		РАЗДЕЛ 3. Мафы									
8	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	48	93170,00	7473,00	4472160	358704	3050736	858643	5757267
		НР - 72%; СП - 8%			22140,00	2705,00	1062720	129840		426464	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1	**6 443 059**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**30 446 594**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**								**365 359**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**30 811 953**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**								**400 555**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**								**31 212 508**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**624 250**
		Итого с непредвиденными работами и затратами-2%									**31 836 758**
		в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163									**37 026 150**
		Итого с поправочным коэф К=0,98	**Тенге**								**36 285 627,00**
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**4 354 275,24**
		- ИТОГО с НДС	**Тенге**								**40 639 902,24**

Заказчик:

уководитель: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени
Токана Уалиханова» отдела образования Иртышского района
правления образования Павлодарской области"

_____ Н.М.Жусупов

Управление проектом:

Директор ТОО "Асад-ЛТД"

_____ А.Акжолов

Авторский надзор

_____ Н.А.Бакиров

Технический надзор:

Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ С.А.Кудашев

Эксперт технического надзора

_____ М.Б.Калышбеков

аттестат №KZ47VJE00031361

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "Каздорконтракт"

_____ Е.У.Жетписбаев

псырыс беруші: Павлодар облысының білім беру басқармасы Ертіс ауданы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і

ФОРМА КС3

рдігер: "СК "Казстройконтракт" ЖШС-і

ысан атауы және мекен-жайы: Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ ғимаратын күрделі жөндеу

24 жылғы 11 қаңтардағы №2 келісім шарт бойынша құны: 171 264 841,40 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 24 маусым айындағы № 2 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№2	11.01.2024	Бюджет қаржысы		ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ ғимаратын күрделі жөндеу	91 555 007,73	45 459 915,62	45 459 915,62	45 459 915,62	-	-			5 455 189,87	50 915 105,49
Төленетін сомасы	91 555 007,73									50 915 105,49

Тапсырыс беруші:

Павлодар облысының білім беру басқармасы Ертіс ауданы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і басшысы

Н.М.Жусупов

Жобалаушы:

"Асад-ЛТД" ЖШС-і директоры

А.Акжолов

Техникалық қадағалаушы:

"Восток Инжиниринг" ЖШС-і директоры

С.А.Кудашев

Мердігер:

"СК "Казстройконтракт" ЖШС-і директоры

Е.У.Жетписбаев

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области"

БИН 981040001895 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

БИН 050440015536 БИК EURIKZKA ИИК KZ1294815KZT22033039 АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова

Договор: №2 от 11.01.2024 г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы ШКОЛА									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля/Лист 21/									
1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1461,7	239,57	0,27	350179	395	–	251851	650193
		НР - 23%, СП - 8%			239,30	–	349785	–		48163	
2	Е11-460401-0801	Демонтаж ж/б стяжки	$м^3$	9,25	24549,39	10276,67	227082	95059	–	125417	380699
		НР - 23%, СП - 8%			14272,72	4558,69	132023	42168		28200	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/Лист 40/									
34	С1235-103-0314	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,	$м^2$	1680,955	2970,00	–	4992436	–	4992436	–	5391831
		СП - 8%			–	–	–	–		399395	
35	С1235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,	$м^2$	1651,721	1674,00	–	2764981	–	2764981	–	2986179
		СП - 8%			–	–	–	–		221198	
		РАЗДЕЛ 4. Проемы/Лист 28/									
		Двери внутренние									
37	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой	$м^2$	120,96	7373,00	–	891838	–	891838	–	963185
		СП - 8%			–	–	–	–		71347	
38	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой	$м^2$	25,2	10242,00	–	258098	–	258098	–	278746
		СП - 8%			–	–	–	–		20648	
39	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	168	527,00	–	88536	–	88536	–	95619
		СП - 8%			–	–	–	–		7083	
40	С1223-502-0902	Ручки раздельные	пара	74	3246,00	–	240204	–	240204	–	259420
		СП - 8%			–	–	–	–		19216	
		РАЗДЕЛ 5. Полы/Лист 29/									
		1 этаж									
		тип пола 2									
62	С1215-304-0104	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	$м^2$	528	2463,00	–	1300464	–	1300464	–	1404501
		СП - 8%			–	–	–	–		104037	
64	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на	$м^2$	538,56	2963,00	–	1595753	–	1595753	–	1723413
		СП - 8%			–	–	–	–		127660	
		тип пола 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство	м² стяжки	145	1115,29	43,57	161717	6317	72969	61998	241612
		НР - 25%, СП - 8%			568,49	25,36	82431	3677		17897	
67	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.	м² стяжки	145	-280,01	-14,92	-40601	-2164	-36401	-2342	-46378
		НР - 25%, СП - 8%			-14,04	-8,39	-2036	-1217		-3435	
68	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных	м² покрытия	70	5130,18	120,86	359113	8460	209008	105069	501315
		НР - 25%, СП - 8%			2023,49	61,20	141644	4284		37134	
				тип пола 5							
71	С1215-304-0104	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	150	2463,00	--	369450	--	369450	--	399006
		СП - 8%			--	--	--	--		29556	
		2 этаж									
				тип пола 2							
78	Е11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	740	905,06	62,60	669744	46324	25848	446975	1206059
		НР - 25%, СП - 8%			807,53	31,39	597572	23229		89340	
79	С1215-304-0104	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	740	2463,00	--	1822620	--	1822620	--	1968430
		СП - 8%			--	--	--	--		145810	
81	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	754,8	2963,00	--	2236472	--	2236472	--	2415390
		СП - 8%			--	--	--	--		178918	
		3 этаж									
				тип пола 2							
92	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	620	905,06	62,60	561137	38812	21656	374492	1010482
		НР - 25%, СП - 8%			807,53	31,39	500669	19462		74853	
93	С1215-304-0104 215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	620	2463,00	--	1527060	--	1527060	--	1649225
		СП - 8%			--	--	--	--		122165	
95	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	632,4	2963,00	--	1873801	--	1873801	--	2023705
		СП - 8%			--	--	--	--		149904	
				тип пола 4							
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство	м² стяжки	16	1115,29	43,57	17845	697	8052	6841	26661
		НР - 25%, СП - 8%			568,49	25,36	9096	406		1975	
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	16	-280,01	-14,92	-4480	-238	-4017	-258	-5117
		НР - 25%, СП - 8%			-14,04	-8,39	-225	-134		-379	
99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	16	5130,18	120,86	82083	1934	47773	24016	114587
		НР - 25%, СП - 8%			2023,49	61,20	32376	979		8488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е12-070101-0504	Полы. Смена досок до 3 штук в одном месте	расход/	330	1693,73	28,94	558931	9550	196492	257931	882212
		НР - 72%, СП - 8%			1069,36	16,21	352889	5349		65350	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка/Лист 30/									
		Потолок									
103	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1600	745,93	5,62	1193488	8992	360448	596304	1932976
		НР - 72%, СП - 8%			515,03	2,59	824048	4144		143184	
		Стены									
106	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1253	669,07	5,62	838345	7042	257943	415156	1353779
		НР - 72%, СП - 8%			457,59	2,59	573360	3245		100278	
		Низ стен									
107	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1600	852,37	2,44	1363792	3904	359233	721792	2252432
		НР - 72%, СП - 8%			625,41	1,15	1000656	1840		166848	
		Откосы									
110	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс 2 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	94,852	1900,31	33,90	180248	3216	19256	114425	318246
		НР - 72%, СП - 8%			1663,39	12,10	157776	1148		23574	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**32 378 408**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
		Трубы									
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	917	2173,38	27,72	1992989	25419	1447640	381032	2563941
		НР - 72%, СП - 8%			566,99	10,12	519930	9280		189920	
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	145	1776,76	27,72	257630	4019	171397	60250	343311
		НР - 72%, СП - 8%			566,99	10,12	82214	1467		25430	
13	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	245	2557,43	27,72	626570	6791	480866	101802	786643
		НР - 72%, СП - 8%			566,99	10,12	138913	2479		58271	
14	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	107	2732,39	27,72	292366	2966	228732	44461	363772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	60668	1083		26946	
15	Е11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3114,82	51,28	161971	2666	122376	27325	204439
		ПР - 72%; СП - 8%			710,17	19,66	36929	1022		15143	
		Изоляция									
44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 раза/	м^2	230,8	95,63	2,33	22071	538	12908	6273	30611
		ПР - 72%; СП - 8%			37,37	0,38	8625	88		2266	
45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	115,4	114,86	3,19	13255	368	5511	5343	20086
		ПР - 72%; СП - 8%			63,92	0,38	7376	44		1488	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3		4 312 803

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Котельная

РАЗДЕЛ 2. Кровля(Ремонтные работы)/Лист 46/

5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м^2 стяжки	146,6666667	966,15	207,07	141702	30370	53447	46842	203628
		ПР - 72%; СП - 8%			394,67	48,91	57885	7173		15083	
6	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	146,6666667	431,36	46,35	63266	6798	53266	3504	72111
		ПР - 72%; СП - 8%			21,83	11,35	3202	1665		5342	
7	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной (праймер битумный эмульсионный)	м^2 кровли	146,3	325,11	2,23	47564	326	38975	6055	57909
		ПР - 72%; СП - 8%			56,48	1,01	8263	148		4290	
8	Е11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м^2 кровли	146,3	348,62	27,74	51003	4058	1595	33479	91241
		ПР - 72%; СП - 8%			309,98	7,85	45350	1148		6759	
9	С1235-103-0314 235-103-0314 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м^2	168,245	2970,00	–	499688	–	499688	–	539663
		СП - 8%			–	–	–	–		39975	
10	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	165,319	1674,00	–	276744	–	276744	–	298884
		СП - 8%			–	–	–	–		22140	
		Покрытие парапета									
11	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	95,24	933,87	30,33	88942	2888	33941	38153	137263
		ПР - 72%; СП - 8%			547,18	9,21	52113	877		10168	
12	С1235-103-0314 235-103-0314 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м^2	30,6	2970,00	–	90882	–	90882	–	98153
		СП - 8%			–	–	–	–		7271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка *СП - 8%*	$м^2$	23,4	1674,00 --	-- --	39172 --	-- --	39172	-- 3134	42306
14	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК/ *НР - 72%, СП - 8%*	$м^2$ покрытия	24	5513,20 1886,66	27,96 6,81	132317 45280	671 163	86366	32719 13203	178239
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	1 719 397
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге								38 410 608
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								387 815
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								38 798 423
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		Тенге								425 175
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		Тенге								39 223 598
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								662 618
	Итого с непредвиденными работами и затратами-2%										39 886 216
	в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163										46 387 669
	Итого с поправочным коэф К=0,98		Тенге								45 459 915,62
	- Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								5 455 189,87
	- ИТОГО с НДС		Тенге								50 915 105,49

Заказчик:

ритель: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени
а Уалиханова» отдела образования Иртышского района
ения образования Павлодарской области

Н.М.Жусупов /Жусупов

Управление проектом:

Директор ТОО "Асад-ЛТД"

А.Акжолов

Авторский надзор

Н.А.Бакиров

Технический надзор:

Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

С.А.Кудашев

Эксперт технического надзора

М.Б.Калышбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "Казстройконтракт"

Б.У.Жетписбаев

ырыс беруші: Павлодар облысының білім беру басқармасы Ертіс ауданы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і

ФОРМА КС3

ігер: "СК "Казстройконтракт" ЖШС-і

ы атауы және мекен-жайы: Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ ғимаратын күрделі жөндеу

қылғы 11 қаңтардағы №2 келісім шарт бойынша құны: 171 264 841,40 теңге

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 25 шілде айындағы № 3 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№2	11.01.2024	Бюджет қаржысы		ЖШС	17

сосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағанның						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уәлиханов атындағы жалпы орта білім мектебі КММ ғимаратын күрделі	160 201 090,47	61 291 145,30	61 291 145,30	61 291 145,30	-	-			7 354 937,44	68 646 082,74
етін сомасы	160 201 090,47									68 646 082,74

Тапсырыс беруші:

одар облысының білім беру басқармасы Ертіс
ы білім беру бөлімінің "Шоқан Уәлиханов
ағы жалпы орта білім беру мектебі" КММ-і
ысы

Н.М.Жусупов

Жобалаушы:

"Асад-ЛТД" ЖШС-і директоры

А.Ақжолов

Техникалық қадағалаушы:

"Восток Инжиниринг" ЖШС-і директоры

С.А.Кудашев

Мердігер:

"СК-Казстройконтракт" ЖШС-і директоры

Е.У.Жетписбаев

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области"

ИИН 981040001895 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СК "Казстройконтракт"

ИИН 050440015536 БИК EURIKZKA ИИК KZ1294815KZT22033039 АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Средняя общеобразовательная школа имени Шокана Уалиханова

Договор: №2 от 11.01.2024 г.

А К Т №3

о приемке выполненных работ за июль месяц 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы ШКОЛА											
РАЗДЕЛ 2. Фасад(Ремонтные работы)/Лист 22,23/											
		Стены									
24	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2022	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	450	3044,49 230,55	3,95 1,37	1370021 103748	1778 617	1264496	75141 115614	1560776
25	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	790	246,22 129,13	2,71 1,19	194514 102013	2141 940	90361	74126 21488	290128
		Откосы									
28	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатурива	14,764	5115,47 3739,97	66,19 41,14	75525 55217	977 607	19331	40194 9257	124976
29	Е11-150402-0403 1115-0402-0403	**Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой	14,764	246,22 129,13	2,71 1,19	3635 1906	40 18	1689	1385 402	5422
РАЗДЕЛ 3. Кровля/Лист 40/											
30	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	308,3333333	1152,78 394,67	207,07 48,91	355440 121690	63847 15081	169903	98475 36312	490228
31	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	308,3333333	431,36 21,83	46,35 11,35	133003 6731	14292 3500	111980	7366 11229	151599
32	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2022	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной (праймер битумный эмульсионный)** *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	1461,7	325,11 56,48	2,23 1,01	475213 82557	3259 1476	389397	60500 42857	578570
33	Е11-120101-0105 1112-0101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	1461,7	348,62 309,98	27,74 7,85	509578 453098	40547 11474	15933	334495 67531	911604
РАЗДЕЛ 4. Проемы/Лист 28/											
		Двери внутренние									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E11-100107-0106 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	146,16	2753,99 1967,19	152,81 65,12	402523 287524	22335 9518	92664	213870 49311	665705
E11-100501-0201 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	6,804	2940,97 1714,82	321,93 157,74	20010 11668	2190 1073	6152	9173 2335	31518
C1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный *СП - 8%*	м^2	6,804	44578,00 --	-- --	303309 --	-- --	303309	-- 24265	327574
C1223-502-0201	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	8	527,00 --	-- --	4216 --	-- --	4216	-- 337	4553
C1223-502-0902	Ручка раздельная *СП - 8%*	пара	4	3246,00 --	-- --	12984 --	-- --	12984	-- 1039	14023
	Двери наружные									
E11-090403-0403 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах/Д-4,Д-5/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	10,794	4382,11 3775,04	89,74 40,38	47300 40748	969 436	5583	29652 6156	83108
C1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м^2	10,794	72945,00 --	-- --	787368 --	-- --	787368	-- 62989	850357
E11-090403-0402 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах/Д-6/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	3,822	5049,41 4320,24	86,01 37,91	19299 16512	329 145	2458	11993 2503	33795
C1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м^2	3,822	55181,00 --	-- --	210902 --	-- --	210902	-- 16872	227774
C1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	6	5075,00 --	-- --	30450 --	-- --	30450	-- 2436	32886
C1223-502-0902	Ручка раздельная *СП - 8%*	пара	6	3246,00 --	-- --	19476 --	-- --	19476	-- 1558	21034
	ВИТРАЖИ									
E11-100501-0501 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/В-1/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	17,28	2377,23 1996,53	5,39 --	41079 34500	93 --	6486	24840 5274	71193
C1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м^2	1,911	40202,00 --	-- --	76826 --	-- --	76826	-- 6146	82972
C1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м^2	15,369	21807,00 --	-- --	335152 --	-- --	335152	-- 26812	361964
E11-100501-0501 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/В-2/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	17,4	2377,23 1996,53	5,39 --	41364 34740	94 --	6530	25013 5310	71687
C1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м^2	1,911	40202,00 --	-- --	76826 --	-- --	76826	-- 6146	82972

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м²	15,489	21807,00 --	-- --	337769 --	-- --	337769	-- 27021	364790
	Окна										
	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м²	3,63	5572,15 2628,16	316,75 153,73	20227 9540	1150 558	9537	7271 2200	29698
	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%*	м²	3,63	46174,00 --	-- --	167612 --	-- --	167612	-- 13409	181021
	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/покраска пожарной лестницы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	80	863,38 717,89	1,91 0,91	69070 57431	153 73	11486	41403 8838	119311
	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Лестницы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке/покраска внутренней лестницы(проступь, подступенок) *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	79	1169,01 944,16	6,13 2,82	92352 74589	484 223	17279	53865 11698	157914
		РАЗДЕЛ 5. Полы/Лист 29/									
	1 этаж										
		тип пола 2									
	Е11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	528	905,06 807,53	62,60 31,39	477872 426376	33053 16574	18443	318923 63745	860540
	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	528	1084,12 666,35	37,67 18,92	572415 351833	19890 9990	200692	260510 66634	899559
	Е11-110101-4001 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	430	410,45 201,10	1,59 0,71	176494 86473	683 305	89338	62479 19118	258091
		тип пола 4									
	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	75	5130,18 2023,49	120,86 61,20	384764 151762	9065 4590	223937	112573 39787	537124
	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные полированные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	185	2495,01 455,60	21,30 8,07	461577 84286	3941 1493	373350	61760 41867	565205
		тип пола 5									
	Е11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	150	905,06 807,53	62,60 31,39	135759 121130	9391 4709	5238	90603 18110	244472
	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	150	1196,69 764,95	39,06 19,60	179504 114743	5859 2940	58902	84732 21140	285376
	С1233-102-0401 233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм *СП - 8%*	м²	153	12004,00 --	-- --	1836612 --	-- --	1836612	-- 146929	1983541
	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные полированные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	2495,01 455,60	21,30 8,07	124751 22780	1066 404	100905	16692 11316	152759
		тип пола 6									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	119	1115,29 568,49	43,57 25,36	132720 67650	5185 3018	59885	50881 14688	198289
6	E11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	119	-280,01 -14,04	-14,92 -8,39	-33321 -1671	-1775 -998	-29875	-1922 -2819	-38062
7	E11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	119	5130,18 2023,49	120,86 61,20	610491 240795	14383 7283	355313	178617 63128	852236
		2 этаж									
				тип пола 2							
0	E11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	740	1084,12 666,35	37,67 18,92	802249 493099	27876 14001	281274	365109 93388	1260746
2	E11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	627	410,45 201,10	1,59 0,71	257352 126090	997 445	130265	91103 27876	376332
				тип пола 4							
3	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	46	1115,29 568,49	43,57 25,36	51303 26151	2005 1167	23147	19668 5678	76649
4	E11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	46	-280,01 -14,04	-14,92 -8,39	-12880 -646	-686 -386	-11548	-743 -1090	-14713
5	E11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	46	5130,18 2023,49	120,86 61,20	235988 93081	5559 2815	137348	69045 24403	329436
6	E11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные полированные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	2495,01 455,60	21,30 8,07	162176 29614	1385 525	131177	21700 14710	198586
				тип пола 8							
7	E11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	18	4808,64 821,15	37,97 14,80	86556 14781	683 266	71092	10834 7791	105181
8	E11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	18	9741,08 1104,06	84,40 41,42	175339 19873	1520 746	153946	14846 15215	205399
9	E11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18	1199,23 942,14	6,46 3,02	21586 16959	116 54	4511	12249 2707	36542
0	E11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9	410,45	1,59	3694	14	1870	1308	5402

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			201,10	0,71	1810	6		400	
				тип пола 3							
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	28	1115,29	43,57	31228	1220	14090	11972	46656
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	15918	710		3456	
		3 этаж									
				тип пола 2							
4	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	620	1084,12	37,67	672154	23355	235662	305902	1056300
		НР - 72%; СП - 8%			666,35	18,92	413137	11730		78244	
6	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	365	410,45	1,59	149814	580	75832	53035	219076
		НР - 72%; СП - 8%			201,10	0,71	73402	259		16228	
				тип пола 4							
0	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Плинтуса керамогранитные полированные. Устройство	м	35	2495,01	21,30	87325	745	70634	11684	106930
		НР - 72%; СП - 8%			455,60	8,07	15946	282		7921	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка/Лист 30/									
		Потолок									
3	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1079	745,93	5,62	804858	6064	243077	402133	1303550
		НР - 72%; СП - 8%			515,03	2,59	555717	2795		96560	
		Стены									
6	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1100	669,07	5,62	735977	6182	226446	364463	1188473
		НР - 72%; СП - 8%			457,59	2,59	503349	2849		88033	
		Низ стен									
7	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	1417,98	852,37	2,44	1208644	3460	318365	639679	1996190
		НР - 72%; СП - 8%			625,41	1,15	886819	1631		147867	
8	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	210	895,74	8,04	188105	1689	38091	107549	319307
		НР - 72%; СП - 8%			706,31	4,99	148325	1048		23652	
9	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кэтп и Кэм=1.06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	210	7742,75	30,49	1625978	6403	757401	623389	2429316
		НР - 72%; СП - 8%			4105,59	17,36	862174	3646		179949	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,852	246,22	2,71	23354	257	10849	8900	34834
		НР - 72%; СП - 8%			129,13	1,19	12248	113		2580	
		РАЗДЕЛ 7. Устройство кирпичной перегородки									
		Закладка проемов/Лист 32,33/									
13	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10	91,10	0,92	911	9	--	649	1685
		НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	902	--		125	
14	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг/А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,00111	129299,95	11614,33	144	13	13	87	250
		НР - 72%; СП - 8%			106695,34	2597,04	118	3		18	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	349794,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
16	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,8333333	10656,91	514,80	275304	13299	183562	58744	360772
		НР - 72%; СП - 8%			3036,52	121,79	78443	3146		26724	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00032	576152,55	4497,00	184	1	146	27	228
		НР - 72%; СП - 8%			115938,55	1361,55	37	--		17	
18	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1/	т стальных элементов	0,00216	1158929,95	11614,33	2503	25	2248	170	2887
		НР - 72%; СП - 8%			106695,34	2597,04	230	6		214	
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Пояса в опалубке. Устройство/В20/	$м^3$	0,15	70067,61	9182,89	10510	1378	6542	2063	13579
		НР - 72%; СП - 8%			17267,25	1832,29	2590	275		1006	
		Перемычка монолитная Прм-1,Прм-2/.Лист-31/									
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,048	92673,21	8469,39	4448	407	2796	955	5835
		НР - 72%; СП - 8%			25933,49	1702,04	1245	82		432	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010812	349794,00	--	3782	--	3782	--	4085
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00348	376202,00	--	1309	--	1309	--	1414
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		РАЗДЕЛ 8. Разное									
		Крыльцо Кр-1/Лист 36/									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	E11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Крыльцо. Окраска улучшенная масляными составами	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25	1169,01	6,13	29225	154	5467	17046	49973
		НР - 72%; СП - 8%			944,16	2,82	23604	71		3702	
		Пандус П-1/Лист 36/									
24	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Подсыпка грунта под крыльцо и пандус вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15	1506,08	–	22591	–	–	16266	41965
		НР - 72%; СП - 8%			1506,08	–	22591	–		3109	
25	E11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,5	49997,23	1728,89	374979	12967	305683	44260	452778
		НР - 72%; СП - 8%			7510,59	685,75	56329	5143		33539	
26	E11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Покрытия цементные. Железнение/мелкозернистый бетон/	$м^2$ покрытия	20	239,27	6,65	4785	133	329	3144	8564
		НР - 72%; СП - 8%			216,13	2,23	4323	45		634	
27	E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0632	26504,12	2616,60	1675	165	3	1137	3036
		НР - 72%; СП - 8%			23845,52	1130,84	1507	71		225	
28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0632	455717,00	–	28801	–	28801	–	31105
		СП - 8%			–	–	–	–		2304	
29	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг/ЗД-1/. Установка	т	0,03052	1454168,73	2474,01	44381	76	31424	9298	57973
		НР - 72%; СП - 8%			422064,72	1069,61	12881	33		4294	
		Ограждение ОГ-1/Лист 36/									
30	E11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	25,7	1180,60	152,35	30341	3915	2468	18429	52671
		НР - 72%; СП - 8%			932,20	63,74	23958	1638		3902	
31	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	25,7	17399,00	–	447154	–	447154	–	482926
		СП - 8%			–	–	–	–		35772	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1		27 580 619
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и Канализация									
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
		Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
30	E11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2997,87	115,38	11991	461	1215	7482	21031
		НР - 72%; СП - 8%			2578,82	19,09	10315	76		1558	
31	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00	–	8116	–	8116	–	8765

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
2	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м подводок	2	1018,03 494,03	-- --	2036 988	-- --	1048	711 220	2967
3	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Смесители. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1372,11 1336,34	0,13 --	5488 5345	1 --	142	3849 747	10084
4	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** *СП - 8%*	шт.	4	9414,00 --	-- --	37656 --	-- --	37656	-- 3012	40668
		РАЗДЕЛ 3. Канализация									
		Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1121,71 1110,03	4,89 1,50	11217 11100	49 15	68	8003 1538	20758
6	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм** *СП - 8%*	м	9,98	832,00 --	-- --	8303 --	-- --	8303	-- 664	8967
7	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1162,17 1157,60	1,99 0,65	13946 13891	24 8	31	10007 1916	25870
8	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм** *СП - 8%*	м	11,976	344,00 --	-- --	4120 --	-- --	4120	-- 330	4450
9	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	10	212,00 --	-- --	2120 --	-- --	2120	-- 170	2290
9	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	12	65,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842
	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	4	4277,32 3722,67	126,72 62,77	17109 14891	507 251	1711	10902 2241	30252
2	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм** *СП - 8%*	комплект	4	9913,00 --	-- --	39652 --	-- --	39652	-- 3172	42824

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальников	шт.	4	5326,00	–	21304	–	21304	–	23008
	СП - 8%			–	–	–	–		1704	
С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	922,00	–	3688	–	3688	–	3983
	СП - 8%			–	–	–	–		295	
Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	4	18098,94	83,45	72396	333	60334	8556	87428
	НР - 72%; СП - 8%			2932,31	38,62	11729	154		6476	
С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	19691,00	–	78764	–	78764	–	85065
	СП - 8%			–	–	–	–		6301	
С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783,00	–	7132	–	7132	–	7703
	СП - 8%			–	–	–	–		571	
								ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2		**426 955**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

Трубы

Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1466	124,36	1,37	182312	2008	2874	127747	334864
	НР - 72%; СП - 8%			121,03	–	177430	–		24805	
Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,466	88957,47	–	130412	–	2982	91750	239935
	НР - 72%; СП - 8%			86923,76	–	127430	–		17773	

Фасонные части

Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	168	397,62	0,85	66800	143	1638	46860	122752
	НР - 72%; СП - 8%			387,02	0,38	65019	64		9092	
Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	168	2997,87	115,38	503642	19384	51016	314244	883317
	НР - 72%; СП - 8%			2578,82	19,09	433242	3207		65431	
С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337,00	–	6674	–	6674	–	7208
	СП - 8%			–	–	–	–		534	
Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	29	854,07	2,91	24768	84	2488	15999	44028

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			765,39	0,84	22196	24		3261	
1	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.06	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	1000,27	2,91	2001	6	272	1242	3502
		НР - 72%; СП - 8%			861,43	0,84	1723	2		259	
3	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.06	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	6	3465,00	440,21	20790	2641	495	13548	37085
		НР - 72%; СП - 8%			2942,36	193,80	17654	1163		2747	
4	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	6	3389,00	–	20334	–	20334	–	21961
		СП - 8%			–	–	–	–		1627	
	Изоляция										
5	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	296	936,24	111,72	277127	33069	113250	104929	412621
		НР - 72%; СП - 8%			441,92	50,43	130808	14927		30565	
6	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	19,8	361,00	–	7148	–	7148	–	7720
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
7	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм**	м	44	380,00	–	16720	–	16720	–	18058
		СП - 8%			–	–	–	–		1338	
8	С1234-303-0409 234-303-0409 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм/32 мм/**	м	114,4	911,00	–	104218	–	104218	–	112555
		СП - 8%			–	–	–	–		8337	
9	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм/40 мм/**	м	80,3	1104,00	–	88651	–	88651	–	95743
		СП - 8%			–	–	–	–		7092	
10	С1234-303-0414 234-303-0414 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм/50 мм/**	м	67,1	1424,00	–	95550	–	95550	–	103194
		СП - 8%			–	–	–	–		7644	
11	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.12	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	248	1518,67	0,95	376630	236	1284	270079	698447
		НР - 72%; СП - 8%			1512,54	–	375110	–		51738	
									ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3		3 142 990

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование

ВРУ-1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,31	961,16	29005	961	16222	8803	40832
		НР - 72%; СП - 8%			11821,84	404,07	11822	404		3025	
	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	–	1748084	–		–	1748084
					–	–	–	–	1748084	–	
	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,09 Изм. и зоп. выш. 26	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	60059,82	13332,38	360359	79994	91908	159780	561750
		НР - 72%; СП - 8%			31409,44	5576,56	188457	33459		41611	
	С1247-302-0701 247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класе точности 0,5,	шт.	6	5166,00	–	30996	–	30996	–	33476
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,09 Изм. и зоп. выш. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1921,60	111,02	3843	222	74	2622	6982
		НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	3547	95		517	
0	С1247-301-0357 247-301-0357 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	50674,00	–	101348	–	101348	–	109456
		СП - 8%			–	–	–	–		8108	
1	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,09 Изм. и зоп. выш. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	3354,55	270,98	20127	1626	6722	8963	31418
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	111,76	11779	671		2327	
2	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,00	–	3702	–	3702	–	3998
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
3	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,09 Изм. и зоп. выш. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	5263,35	861,91	10527	1723	952	6160	18022
		НР - 72%; СП - 8%			3926,18	351,70	7852	703		1335	
4	515-201-0502 515-201-0502 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)/ПЦ-2-250А-У3-КЭАЗ/	шт.	2	186963,00	–	373926	–		–	373926
					–	–	–	–	373926	–	
		ВРУ-2									
5	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,31	961,16	29005	961	16222	8803	40832

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8%			11821,84	404,07	11822	404		3025	
515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1109205,00	–	1109205	–		–	1109205
				–	–	–	–	1109205	–	
Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зон. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	24	3354,55	270,98	80509	6503	26892	35853	125671
	НР - 72%; СП - 8%			1963,09	111,76	47114	2682		9309	
С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	24	617,00	–	14808	–	14808	–	15993
	СП - 8%			–	–	–	–		1185	
	ВРУ-1А									
Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,31	961,16	29005	961	16222	8803	40832
	НР - 72%; СП - 8%			11821,84	404,07	11822	404		3025	
515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00	–	1603932	–		–	1603932
				–	–	–	–	1603932	–	
Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зон. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	3354,55	270,98	20127	1626	6722	8963	31418
	НР - 72%; СП - 8%			1963,09	111,76	11779	671		2327	
С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	6	617,00	–	3702	–	3702	–	3998
	СП - 8%			–	–	–	–		296	
Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зон. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2054,56	–	4109	–	32	2935	7608
	НР - 72%; СП - 8%			2038,30	–	4077	–		564	
С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2157,00	–	4314	–	4314	–	4659
	СП - 8%			–	–	–	–		345	
Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зон. вып. 26	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	3330,65	1221,18	6661	2443	292	3582	11062
	НР - 72%; СП - 8%			1963,09	524,32	3926	1049		819	
С1247-208-1937 247-208-1937 РСНБ РК 2022	Прим.Контактор малогабаритный КМЭп 65А 24В DC 1NO 1NC/ПМЛ-4100-63А-220АС-УХЛ4/	шт.	2	37728,00	–	75456	–	75456	–	81492
	СП - 8%			–	–	–	–		6036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1921,60	111,02	1922	111	38	1311	3492
		НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	1773	48		259	
28	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/ДАЛА CAP4У-Э721/**	шт.	1	23571,00	–	23571	–	23571	–	25457
		СП - 8%			–	–	–	–		1886	
29	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	60059,82	13332,38	180179	39997	45954	79890	280874
		НР - 72%; СП - 8%			31409,44	5576,56	94228	16730		20806	
30	С1247-302-0701 247-302-0701 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,**	шт.	3	5166,00	–	15498	–	15498	–	16738
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
		ВРУ-2А									
31	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29005,31	961,16	29005	961	16222	8803	40832
		НР - 72%; СП - 8%			11821,84	404,07	11822	404		3025	
32	515-301-0643 515-301-0643 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1002**	шт.	1	1257805,00	–	1257805	–		–	1257805
					–	–	–	–	1257805	–	
33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	2054,56	–	10273	–	81	7338	19020
		НР - 72%; СП - 8%			2038,30	–	10192	–		1409	
34	С1247-204-2233 247-204-2233 РСНБ РК 2022	**Прим.Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 63А 15 кА "С"/ВА57-35 3р 40А/**	шт.	1	17176,00	–	17176	–	17176	–	18550
		СП - 8%			–	–	–	–		1374	
35	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1838,00	–	3676	–	3676	–	3970
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
36	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1715,00	–	1715	–	1715	–	1852
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
37	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	536,00	–	536	–	536	–	579
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
38	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29005,31	961,16	29005	961	16222	8803	40832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11821,84	404,07	11822	404		3025	
39	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2022	Прим.Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32/ЯБПВУ-3-100-1 УЗ 25А/ СП - 8%	шт.	1	24454,00 --	-- --	24454 --	-- --	24454	-- 1956	26410
40	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	3	4961,73 3801,67	80,93 33,30	14885 11405	243 100	3237	8284 1853	25022
41	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	3	8235,00 --	-- --	24705 --	-- --	24705	-- 1976	26681
42	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	21	2054,56 2038,30	-- --	43146 42804	-- --	342	30819 5917	79882
43	С1247-204-0782 247-204-0782 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	3328,00 --	-- --	13312 --	-- --	13312	-- 1065	14377
44	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	536,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737
45	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА СП - 8%	шт.	10	3672,00 --	-- --	36720 --	-- --	36720	-- 2938	39658
46	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	4	3627,00 --	-- --	14508 --	-- --	14508	-- 1161	15669
47	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47 СП - 8%	шт.	2	5329,00 --	-- --	10658 --	-- --	10658	-- 853	11511
48	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 СП - 8%	шт.	1	262,00 --	-- --	262 --	-- --	262	-- 21	283
49	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	386,22 384,50	0,49 0,22	9269 9228	11 5	30	6648 1273	17190
50	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	24	500,00 --	-- --	12000 --	-- --	12000	-- 960	12960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/К-201/	шт.	24	41,00	–	984	–	984	–	1063
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
52	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная/Л251УЗ/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	20	170,00	–	3400	–	3400	–	3672
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
53	С1261-103-0104 261-103-0104 РСНБ РК 2022	Прим.Пробки дубовые 250х120х65 мм ГОСТ 8242-88/крышка для коробки Л251УЗ/	шт.	20	49,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
60	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,002	244050,00	–	488	–	488	–	527
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
66	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	4961,73	80,93	29770	486	6474	16567	50044
		НР - 72%; СП - 8%			3801,67	33,30	22810	200		3707	
67	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7384,00	–	22152	–	22152	–	23924
		СП - 8%			–	–	–	–		1772	
68	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8235,00	–	8235	–	8235	–	8894
		СП - 8%			–	–	–	–		659	
69	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	2	2671,00	–	5342	–	5342	–	5769
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
70	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	50	2054,56	–	102728	–	813	73379	190196
		НР - 72%; СП - 8%			2038,30	–	101915	–		14089	
71	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	1715,00	–	10290	–	10290	–	11113
		СП - 8%			–	–	–	–		823	
72	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	30	536,00	–	16080	–	16080	–	17366
		СП - 8%			–	–	–	–		1286	
73	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3627,00	–	50778	–	50778	–	54840
		СП - 8%			–	–	–	–		4062	
74	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	262	3416,52	1131,26	895128	296390	70043	536141	1545771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2017,92	824,22	528695	215946		114502	
75	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 2x58 IP65 ГОСТ 17677-82+ решетки** *СП - 8%*	шт.	8	20624,00 --	- --	164992 --	- --	164992	- 13199	178191
76	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 2x36 IP65 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	254	16808,00 --	- --	4269232 --	- --	4269232	- 341539	4610771
77	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зап. вып. 26	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	216	2607,93 1549,11	791,48 591,31	563313 334608	170960 127723	57745	332878 71695	967885
78	С1247-101-0112 247-101-0112 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-1x36 IP40 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	108	26444,00 --	- --	2855952 --	- --	2855952	- 228476	3084428
79	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа /ASM/S-1x36/** *СП - 8%*	шт.	38	6607,00 --	- --	251066 --	- --	251066	- 20085	271151
80	С1247-102-0199 247-102-0199 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа/MD160/ Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017** *СП - 8%*	шт.	8	5719,00 --	- --	45752 --	- --	45752	- 3660	49412
81	С1247-102-0171 247-102-0171 РСНБ РК 2022	**Светильник/TN 100/ офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 10 slim, мощностью 10 Вт, IP40** *СП - 8%*	шт.	39	8300,00 --	- --	323700 --	- --	323700	- 25896	349596
82	С1247-102-1406 247-102-1406 РСНБ РК 2022	**Светильник/EFS 70/ для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5К, IP54** *СП - 8%*	шт.	23	10141,00 --	- --	233243 --	- --	233243	- 18659	251902
83	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	**Прим./Лампы/OSRAM L58W/ ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	16	435,00 --	- --	6960 --	- --	6960	- 557	7517
84	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	**Прим./Лампы/ЛБ-36/ ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	652	435,00 --	- --	283620 --	- --	283620	- 22690	306310
85	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2022	**Стартер 80с-220** *СП - 8%*	шт.	668	97,00 --	- --	64796 --	- --	64796	- 5184	69980
86	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	**Прим./Лампа энергосберегающая с цоколем Е27/Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20** *СП - 8%*	шт.	47	1107,00 --	- --	52029 --	- --	52029	- 4162	56191
87	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и зап. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	311	386,22 384,50	0,49 0,22	120114 119580	152 68	382	86147 16502	222763

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	120	431,00 --	- --	51720 --	- --	51720	- 4138	55858
9	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/брызгозащищенная/ *СП - 8%*	шт.	23	500,00 --	- --	11500 --	- --	11500	- 920	12420
0	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	85	475,00 --	- --	40375 --	- --	40375	- 3230	43605
1	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	58	500,00 --	- --	29000 --	- --	29000	- 2320	31320
2	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/брызгозащищенный/ *СП - 8%*	шт.	15	475,00 --	- --	7125 --	- --	7125	- 570	7695
3	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/брызгозащищенный/ *СП - 8%*	шт.	10	500,00 --	- --	5000 --	- --	5000	- 400	5400
4	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/К-201/ *СП - 8%*	шт.	311	41,00 --	- --	12751 --	- --	12751	- 1020	13771
5	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная/Л251У3/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	200	170,00 --	- --	34000 --	- --	34000	- 2720	36720
6	С1261-103-0104 261-103-0104 РСНБ РК 2022	Прим.Пробки дубовые 250х120х65 мм ГОСТ 8242-88/крышка для коробки Л251У3/ *СП - 8%*	шт.	200	49,00 --	- --	9800 --	- --	9800	- 784	10584
										ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	20 543 734
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								51 694 298
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								547 219
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								52 241 517
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								599 935
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								52 841 452
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								934 975
		Итого с непредвиденными работами и затратами-2%									53 776 427
		в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163									62 541 985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с поправочным коэф К=0,98	Тенге								61 291 145,30
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								7 354 937,44
		- ИТОГО с НДС	Тенге								68 646 082,74

Заказчик:
уководитель: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени
Локана Уалиханова» отдела образования Иртышского района,
правления образования Павлодарской области"
Н.М.Жусупов

Управление проектом:
Директор ТОО "Асад-ЛТД"
А.Акжолов

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"
С.А.Кудайев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК
Казстройконтракт"
Е.У.Жетписбаев

Авторский надзор
Н.А.Бакиров

Инспектор технического надзора
М.Н.Кальшиенов
Аттестат №Б.Л.47.УЕ00031361