Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Талдинка ст. Буркытты Каркаралинского района Карагандинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №26 от 15.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37843**
		Раздел 1. Наружные сети электроснабжения				**2343**
		Раздел 2. Сети 0,4кВ				**2343**
1	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0025**	**273 463**	**684**
2	**6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1,6**	**1 037**	**1659**
		Раздел 3. Наружные сети водопровода и канализации				**24252**
		Подраздел 3.1. Водопровод				**24252**
3	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**17**	**467**	**7939**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**17**	**95**	**1615**
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**17**	**626**	**10642**

1	2	3	4	5	6	7
6	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 351 845**	**4056**
	Раздел 4. Канализация К1					**11248**
7	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9**	**467**	**4203**
8	**6122-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**2**	**278**	**556**
9	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**9**	**95**	**855**
10	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**9**	**626**	**5634**
		ИТОГО				37843
		Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%				3557
		Итого				41400
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				124
		Итого				41524
		Сметная прибыль 5%				2076
		Непредвиденные работы и затраты 5%				2076
		Итого				45677
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				49103
		Итого с учетом				48121
		НДС, 12 %				5774
		Итого с НДС				53895

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

БИН 080440002054

Директор_____ Сихимбаев О. Ш.