Счет-фактура № 00000000011 от 25 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 12.05.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840004073, Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980840004073, Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года	работа	1	30 474 750,96	30 474 750,96	12%	3 656 970,11	34 131 721,07		
Всего по счету:					**30 474 750,96**		**3 656 970,11**	**34 131 721,07**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42, тел.: 87014101352	980840004073
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12	040440027885
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №33 от 12.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года			работа	1	34 131 721,07	34 131 721,07
				Итого	1	x	34 131 721,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Баймуханова Фатима Мусаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Генеральный подрядчик: ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Договор генерального строительного подряда №33 от 12.05.2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	30 474 750,96							3 656 970,11	34 131 721,07
в т.ч. за июнь			34 131 721 (тридцать четыре миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот двадцать один) тенге 07 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
_____ **Баймуханова Ф.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
Инженер ТОО "БКА-Групп"
_____ **Жанабаев С.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Қали-Бай"
_____ **Жүніс Қ.**

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Игілік - ГН"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Р Е Е С Т Р
выполненных работ по объекту за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге
		всего	июнь
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	34 131 721,07
2	**Итого**	**34 131 721,07**	**34 131 721,07**

Заказчик _____ **Баймуханова Ф.М.**
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
Управления образования Атырауской области

Подрядчик _____ **Гайдаров Н.Ғ.**
Директор ТОО "Игілік - ГН"

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области **Форма 2В**
Подрядчик: ТОО "Итілік - ГН"

Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42
Объект КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Договор подряда (контракт) №33 от 12.05.2020 года

АКТ выполненных работ №11
за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**		**210**	**89,60**	**5,47**	**18816,86**	**1147,86**	**--**	**13129,62**	**34502,20**
		НР - 72%, СП - 8%				**84,14**	**2,70**	**17669,00**	**566,58**		**2555,72**	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	15,35	1151,00		17669,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,42							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,42		2733,00		1147,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,42		1349,00		566,58			
2	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**		**86**	**355,91**	**--**	**30607,98**	**--**	**--**	**22037,75**	**56857,39**
		НР - 72%, СП - 8%				**355,91**	**--**	**30607,98**	**--**		**4211,66**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	31,2	981,00		30607,98				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	1,0148	--				--		
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**		**86**	**2073,78**	**115,44**	**178345,26**	**9928,05**	**--**	**124576,54**	**327155,54**
		НР - 72%, СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**168417,21**	**4605,76**		**24233,74**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	168,59	999,00		168417,21				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	3,41							

3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	3,4142		2804,00		9573,42			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397	3,4142		1349,00		4605,76			
3.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	6,8198		52,00		354,63			
3.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	9,03	--				--		
4	**Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**447,2**		**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**	**--**	**13297,97**	**34308,77**
		НР - 72%, СП - 89%				**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**		**2541,39**	
		Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0421	18,83	981,00		18469,40				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,004	1,7888	--				--		
5	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1990**		**110,43**	**2,80**	**219761,87**	**5567,22**	**--**	**156323,07**	**406171,73**
		НР - 72%, СП - 89%				**107,64**	**1,47**	**214194,64**	**2920,72**		**30086,79**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	226,66	945,00		214194,64				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	2,59							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2,587		2152,00		5567,22			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	2,587		1129,00		2920,72			
5.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	9,353	--				--		
6	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка стен и потолков от грязи, от старой краски**	**м2**	**2670**		**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**	**--**	**466883,68**	**1204559,88**
		НР - 72%, СП - 89%				**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**		**89226,66**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	686,19	945,00		648449,55				
7	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах**	**м2**	**32**		**422,23**	**1,07**	**13511,48**	**34,29**	**--**	**9703,58**	**25072,26**
		НР - 72%, СП - 89%				**421,16**	**--**	**13477,19**	**--**		**1857,20**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,373	11,94	1129,00		13477,19				
7.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01944	0,62208		28,00		17,42			
7.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02108	0,67456		16,00		10,79			
7.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01056	0,33792		18,00		6,08			
8	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**165,857143**		**1107,50**	**48,20**	**183687,58**	**7995,11**	**--**	**129518,59**	**338262,67**
		НР - 72%, СП - 89%				**1059,30**	**25,29**	**175692,47**	**4194,46**		**25056,49**	

		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	182,44	963,00		175692,47				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,72							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,7152		2152,00		7995,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,7152		1129,00		4194,48			
9	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопроводов**	**182**		**407,18** **371,56**	**3,01** **1,13**	**74105,85** **67623,05**	**547,82** **205,48**	**5934,98**	**48836,54** **9835,39**	**132777,78**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	63,08	1072,00		67623,05				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,182							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,182		2152,00		391,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,182		1129,00		205,48			
9.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,006		26,00		156,16			
9.5	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,7826	5774,00				4518,73		
9.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	4,9868	284,00				1416,25		
9.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,4004	--				--		
10	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**120**		**60,37** **59,72**	**0,65** **0,34**	**7244,35** **7166,88**	**77,47** **40,64**	--	**5189,42** **994,70**	**13428,47**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	7,58	945,00		7166,88				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,036		2152,00		77,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036		1129,00		40,64			
11	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**276**		**55,19** **55,19**	**--** **--**	**15231,89** **15231,89**	**--** **--**	**--**	**10966,96** **2095,91**	**28294,76**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	16,12	945,00		15231,89				
12	**Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**380**		**24,00** **24,00**	**--** **--**	**9121,14** **9121,14**	**--** **--**	**--**	**6567,22** **1255,07**	**16943,43**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	9,65	945,00		9121,14				
12.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,0152	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1417353,23** **1386120,41**	**25297,83** **12533,64**	**5934,98** --	**1007030,92** **193950,73**	**2618334,88**

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417353,23				
	Материалы		Тенге				5934,98				
	Всего заработная плата		Тенге					1398654,06			
		Накладные расходы	Тенге				1007030,92				
		Сметная прибыль	Тенге				193950,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы

13	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1000**		**1278,82**	**7,37**	**1278823,00**	**7366,90**	**465758,50**	**581850,65**	**2009527,54**
		НР - 72%, СП - 80%				805,70	2,43	805697,60	2428,30		148853,89	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел.-ч	0,6067	606,7	1328,00		805697,60				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017	1,7							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5		4956,00		2478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	0,5		1927,00		963,50			
13.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,7		2152,00		1506,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0007	0,7		1129,00		790,30			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5		2733,00		1366,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	0,5		1349,00		674,50			
13.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	14		144,00		2016,00			
13.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	25	302,00				7550,00		
13.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4192	91,00				381472,00		
13.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,3	323,00				419,90		
13.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	234,1	326,00				76316,60		
14	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**700**		**1465,19**	**11,87**	**1025635,38**	**8311,52**	**498972,46**	**375159,81**	**1512858,80**
		НР - 72%, СП - 80%				740,50	3,86	518351,40	2703,89		112063,62	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки										

		3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	396,9	1306,00		518351,40				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,89							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,56		4956,00		2775,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1927,00		1079,12			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,77		2152,00		1657,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,77		1129,00		869,33			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,56		2733,00		1530,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1349,00		755,64			
14.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	16,31		144,00		2348,64			
14.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	4890,2	91,00				445008,20		
14.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	1,68	323,00				542,64		
14.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	163,87	326,00				53421,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2304458,38**	**15678,42**	**964730,96**	**957010,46**	**3522386,34**
								1324049,00	**5132,19**	--	**260917,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2304458,38**				
	Материалы		Тенге					**964730,96**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1329181,19**			
		Накладные расходы	Тенге					**957010,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**260917,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			

РАЗДЕЛ 3. Проемы лестницы

15	**Е12-070101-1001 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Полы цементные. Ремонт неглубоких трещин, лестничных ступеней** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную 3. Железнение поверхности	**место**	**132**		**571,42** **459,84**	**9,14** **4,32**	**75427,69** **60699,10**	**1206,37** **569,82**	**13522,21**	**44113,62** **9563,31**	**129104,62**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4073	53,76	1129,00		60699,10				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,4224							
15.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0032	0,4224		2804,00		1184,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4224		1349,00		569,82			

15.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0032	0,4224		52,00		21,96			
15.5	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,4092	32287,00				13211,84		
15.6	144477 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	0,0132	23083,00				304,70		
15.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,003	0,396	--				--		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0005	0,066	86,00				5,68		
16	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**3288,09**	**76,76**	**263046,82**	**6140,99**	**150716,48**	**78449,32**	**368815,83**
		НР - 72%, СП - 8%				**1327,37**	**34,60**	**106189,34**	**2768,05**		**27319,69**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	90,53	1173,00		106189,34				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,35							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,288		4531,00		1304,93			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,288		1349,00		388,51			
16.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,84		2152,00		3959,68			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,84		1129,00		2077,36			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,224		2733,00		612,19			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,224		1349,00		302,18			
16.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,704		120,00		84,48			
16.7	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	1,248		144,00		179,71			
16.8	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4	90,00				36,00		
16.9	150292 С	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	81,6	1596,00				130233,60		
16.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,08	86,00				6,88		
16.11	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	360	41,00				14760,00		
16.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	48	64,00				3072,00		
16.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8	326,00				2608,00		
17	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**58**		**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**	**--**	**16029,99**	**41357,38**
		НР - 72%, СП - 8%				**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**		**3063,51**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	19,72	1129,00		22263,88				
18	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**58**		**91,03**	**12,00**	**5279,74**	**696,00**	**--**	**3300,29**	**9266,44**
		НР - 72%, СП - 8%				**79,03**	**--**	**4583,74**	**--**		**686,40**	
		Состав работ:										

		1. Обеспыливание 2. Контроль качества										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,07	4,06	1129,00		4583,74				
18.2	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	5,8		120,00		696,00			
19	**Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**58**		**950,75**	**0,27**	**55143,34**	**15,85**	**5860,09**	**35478,16**	**97871,23**
		НР - 72%; СП - 85%				**849,44**	**0,13**	**49267,40**	**7,82**		**7249,72**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,738	42,8	1151,00		49267,40				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0058							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0058		2733,00		15,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058		1349,00		7,82			
19.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,058	90,00				5,22		
19.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	3,944	750,00				2958,00		
19.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	6,554	442,00				2896,87		
20	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**162,54**		**1724,47**	**76,95**	**280295,88**	**12508,18**	**81837,57**	**137962,05**	**451718,56**
		НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**1144,03**	**34,85**	**185950,13**	**5663,82**		**33460,63**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	158,53	1173,00		185950,13				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,11							
20.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	25,616304		13,00		333,01			
20.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,32508		4956,00		1611,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1927,00		626,43			
20.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,32508		2152,00		699,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1129,00		367,02			
20.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,753158		16,00		124,05			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,462102		2733,00		9461,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,462102		1349,00		4670,38			
20.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,631632		42,00		278,53			
20.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,16254	29867,00				4854,58		
20.10	134849 С	Блоки дверные	м2	1	162,54	--				--		
20.11	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	39,0096	1422,00				55471,65		
20.12	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	492,4962	43,00				21177,34		
20.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,171913	285,00				334,00		
21	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**162,54**		**4295,00**	**--**	**698109,30**	**--**	**698109,30**	**--**	**753958,04**
		СП - 85%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55848,74**	

22	С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	447,2	341,00	--	152495,20	--	152495,20	--	164694,82
		СП - 8%			--	--	--	--		12199,62	
23	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	172	598,00	--	102856,00	--	102856,00	--	111084,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8228,48	
24	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	86	3439,00	--	295754,00	--	295754,00	--	319414,32
		СП - 8%			--	--	--	--		23660,32	
25	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	18	1361,78	176,82	24512,10	3182,72	5631,12	12436,08	39904,03
		НР - 77%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			872,13	87,45	15698,26	1574,07		2955,85	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7435 13,38	1173,00		15698,26				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705 1,27							
25.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348 0,6264		2152,00		1348,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348 0,6264		1129,00		707,21			
25.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997 1,7946		16,00		28,71			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357 0,6426		2733,00		1756,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357 0,6426		1349,00		866,87			
25.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536 2,7648		18,00		49,77			
25.7	134849 С	Блоки дверные	м2	1 18	--				--		
25.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22 3,96	1422,00				5631,12		
26	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 20-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	18	31176,00	--	561168,00	--	561168,00	--	606061,44
		СП - 8%			--	--	--	--		44893,44	
27	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	212	2214,66	107,69	469508,77	22829,86	69812,66	276594,21	805791,21
		НР - 71,9999999%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1777,67	34,40	376866,25	7292,38		59688,24	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,46 309,41	1218,00		376866,25				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021 4,45							

27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	77,91		13,00		1012,83			
27.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	2,226		4956,00		11032,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2,226		1927,00		4289,50			
27.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	26,712		176,00		4701,31			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	2,226		2733,00		6083,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2,226		1349,00		3002,87			
27.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0636	29167,00				1855,02		
27.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0848	499577,00				42364,13		
27.9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,02332	206133,00				4807,02		
27.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,09116	228022,00				20786,49		
27.11	281428 С	Решетки жалюзийные	шт.	1	212	--				--		
28	**Прайс листы ИП АРКО**	**Стоимость вертикальных жалюзей окон**	**м2**	**212**		**1800,00**	**--**	**381600,00**	**--**	**381600,00**	**--**	**412128,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30528,00**	
29	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж оконные металлические решетки**	**т конструкций**	**0,65**		**59090,73**	**2547,09**	**38408,98**	**1655,61**	**2555,96**	**24850,31**	**68320,03**
		НР - 729%, СП - 8%				**52611,40**	**487,55**	**34197,41**	**316,91**		**5060,74**	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	46,6	30,29	1129,00		34197,41				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,2015							
29.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,1375		298,00		338,98			
29.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,078		4956,00		386,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12	0,078		1927,00		150,31			
29.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,2665		28,00		7,46			
29.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	5,902		91,00		537,08			
29.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,091		182,00		16,56			
29.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1235		2733,00		337,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,19	0,1235		1349,00		166,60			
29.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,209		26,00		31,43			
29.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0195	70,00				1,36		
29.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012155	4169,00				50,67		
29.12	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002145	499577,00				1071,59		
29.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,975	284,00				276,90		
29.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,2925	144,00				42,12		
29.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000065	1863719,00				121,14		
29.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00091	219558,00				199,80		

29.17	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000202	463325,00				93,36		
29.18	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00039	530146,00				206,76		
29.19	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,65	--				--		
29.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001261	388896,00				490,40		
29.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0065	285,00				1,85		
30	**С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,65**		**558049,00**	**--**	**362731,85**	**--**	**362731,85**	**--**	**391750,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		**29018,55**	
31	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**18,85**		**93,54**	**2,33**	**1763,18**	**43,94**	**867,34**	**617,03**	**2570,63**
						45,19	**0,27**	**851,91**	**5,09**		**190,42**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел.-ч	0,0295	0,5561	1532,00		851,91				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0,0038							
31.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		4531,00		8,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
31.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001885		28,00		0,05			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		2733,00		5,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
31.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,21112		143,00		30,19			
31.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000283	287565,00				81,31		
31.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001696	463325,00				786,03		
32	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**18,85**		**87,47**	**1,66**	**1648,81**	**31,27**	**1119,68**	**362,13**	**2171,81**
						26,41	**0,27**	**497,87**	**5,09**		**160,87**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,0213	0,4015	1240,00		497,87				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0,0038							
32.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		4531,00		8,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
32.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001885		28,00		0,05			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		2733,00		5,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			

32.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,122525		143,00		17,52			
32.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000264	483751,00				127,66		
32.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001696	584743,00				992,02		
33	**Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки лестничные. Ограждение поручни** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка перил на площадках	**м перил**	**82**		**379,89** **315,74**	**42,42** **18,50**	**31150,59** **25891,01**	**3478,78** **1516,99**	**1780,79**	**19733,76** **4070,75**	**54955,09**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,264	21,65	1196,00		25891,01				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,9594							
33.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,3854		4956,00		1910,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3854		1927,00		742,67			
33.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,574		2733,00		1568,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,574		1349,00		774,33			
33.5	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0762	6,2484	285,00				1780,79		
34	**С121-070503-0301 2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	**м**	**82**		**1101,00** --	**--** --	**90282,00** --	**--** --	**90282,00**	**--** **7222,56**	**97504,56**
35	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,24**		**73822,91** **37743,40**	**26071,93** **8489,99**	**17717,50** **9058,42**	**6257,26** **2037,60**	**2401,82**	**7989,13** **2056,53**	**27763,16**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	6,94	1306,00		9058,42				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	1,26							
35.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,0616		298,00		614,36			
35.4	514 С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,2064		23,00		4,75			
35.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0288		4956,00		142,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0288		1927,00		55,50			
35.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,1688		4448,00		5198,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,1688		1612,00		1884,11			
35.7	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,01584		8997,00		142,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01584		2303,00		36,48			
35.8	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0696		28,00		1,95			
35.9	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,0936		182,00		17,04			
35.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0456		2733,00		124,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0456		1349,00		61,51			
35.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,4032		26,00		10,48			
35.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0072	70,00				0,50		

35.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004488	4169,00				18,71		
35.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00024	439591,00				105,50		
35.15	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000247	60047,00				14,84		
35.16	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003216	499577,00				1606,64		
35.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,3288	284,00				93,38		
35.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,0984	144,00				14,17		
35.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863719,00				44,73		
35.20	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00096	219558,00				210,78		
35.21	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000074	463325,00				34,47		
35.22	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000144	530146,00				76,34		
35.23	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,24	--				--		
35.24	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000466	388896,00				181,07		
35.25	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0024	285,00				0,68		
36	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		**0,24**	**544449,00**	--	**130667,76**	--	**130667,76**	--	**141121,18**
		(П - 85)				--	--	--	--		**10453,42**	
37	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72% ; СП - 85%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2		**6,96**	**93,54** **45,19**	**2,33** **0,27**	**651,02** **314,55**	**16,22** **1,88**	**320,25**	**227,83** **70,31**	**949,16**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2053	1532,00		314,55				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		4531,00		3,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
37.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000696		28,00		0,02			
37.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		2733,00		1,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
37.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,077952		143,00		11,15			
37.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000104	287565,00				30,02		
37.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000626	463325,00				290,23		

38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** ЗП - 72%, МТ - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	6,96		87,47 26,41	1,66 0,27	608,79 183,83	11,54 1,88	413,42	133,71 59,40	801,90
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1482	1240,00		183,83				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
38.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		4531,00		3,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
38.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000696		28,00		0,02			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		2733,00		1,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
38.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04524		143,00		6,47			
38.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000097	483751,00				47,14		
38.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000626	584743,00				366,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4063091,19**	**58074,60**	**3112503,49**	**658277,62**	**5099078,33**
								892513,10	**21761,38**	--	**377709,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2645446,34**				
	Материалы		Тенге					**262068,95**				
	Всего заработная плата		Тенге						**484505,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1883654,50**				
		Накладные расходы	Тенге					**348843,98**				
		Сметная прибыль	Тенге					**239543,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3233833,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**414,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**484505,52**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**948136,09**				
	Материалы		Тенге					**4957,78**				
	Всего заработная плата		Тенге						**45610,33**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**892009,61**				
		Накладные расходы	Тенге					**32839,44**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78478,04**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1059453,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**38,69**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45610,33**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**469508,77**				
	Материалы		Тенге					**69812,66**				
	Всего заработная плата		Тенге						**384158,63**			
	Сдача и испытание		Тенге					**19033,15**				
		Накладные расходы	Тенге					**276594,21**				
		Сметная прибыль	Тенге					**59688,24**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**805791,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**313,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**384158,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**5099078,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**767,43**

		Сметная заработная плата	Тенге					914274,48			
		РАЗДЕЛ 4. Электротехнические работы									
39	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий** НР - 12%, СП - 80% Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	380		206,32 169,78	2,70 0,98	78402,82 64516,40	1025,43 373,46	12860,99	46720,70 10009,88	135133,40
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,13	49,4	1306,00		64516,40				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0,228							
39.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,114		5319,00		606,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	0,114		1927,00		219,68			
39.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,114		3676,00		419,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	0,114		1349,00		153,79			
39.5	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	9,5	363,00				3448,50		
39.6	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,178	2807,00				3306,65		
39.7	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	3,154	376,00				1185,90		
39.8	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	45,6	37,00				1687,20		
39.9	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,456	951,00				433,66		
39.10	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	18,62	121,00				2253,02		
39.11	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	1,14	479,00				546,06		
40	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** СП - 80%	км	0,38		260495,00 --	--	98988,10 --	-- --	98988,10	-- 7919,05	106907,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					177390,92 64516,40	1025,43 373,46	111849,09 --	46720,70 17928,93	242040,55
	Стоимость монтажных работ		Тенге					177390,92				
	Материалы		Тенге					12860,99				
	Всего заработная плата		Тенге						64889,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98988,10				
		Накладные расходы	Тенге					46720,70				
		Сметная прибыль	Тенге					17928,93				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					242040,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49,63
		Сметная заработная плата	Тенге						64889,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					242040,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49,63
		Сметная заработная плата	Тенге						64889,86			

РАЗДЕЛ 5. Крыша.Кровельные работы

41	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**		**1180**	**243,16**	**12,28**	**286926,56**	**14485,33**	**--**	**199481,41**	**525320,60**
		НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке				**230,88**	**3,91**	**272441,23**	**4616,28**		**38912,64**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2268	267,62	1018,00		272441,23				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	3,42							
41.3	697 С	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	3,422		4233,00		14485,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,422		1349,00		4616,28			
41.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,009	10,62	--				--		
42	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**		**1180**	**168,19**	**19,47**	**198465,85**	**22976,72**	**--**	**131624,28**	**356497,34**
		НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке				**148,72**	**6,21**	**175489,13**	**7322,37**		**26407,21**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	178,89	981,00		175489,13				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	5,43							
42.3	697 С	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	5,428		4233,00		22976,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,428		1349,00		7322,37			
42.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,014	16,52	--				--		
43	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**7,5**	**95958,14**	**1415,50**	**719686,05**	**10616,25**	**531385,80**	**131095,96**	**918844,57**
		НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением				**23691,20**	**585,83**	**177684,00**	**4393,73**		**68062,56**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	165,75	1072,00		177684,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,77							
43.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,125		4956,00		5575,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,125		1927,00		2167,88			
43.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,3		161,00		531,30			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,65		2733,00		4509,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,65		1349,00		2225,85			
43.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,285	216144,00				61601,04		
43.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	32,85	70,00				2299,50		
43.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,2	47222,00				56666,40		
43.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,45	59572,00				26807,40		

43.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,225	56862,00				353965,95		
43.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	25,35	227,00				5754,45		
43.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0147	605514,00				8901,06		
43.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	54	285,00				15390,00		
44	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** НР - 72%, СП - 40% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	**м2 изолируемой поверхности**	**1180**		**724,55** **202,43**	**26,48** **4,18**	**854965,17** **238867,40**	**31241,09** **4934,52**	**584856,68**	**175537,39** **82440,20**	**1112942,75**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	182,9	1306,00		238867,40				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	3,3							
44.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,298		6040,00		7839,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,298		1349,00		1751,00			
44.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,826		4956,00		4093,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,826		1927,00		1591,70			
44.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	21,358		753,00		16082,57			
44.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,18		2733,00		3224,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,18		1349,00		1591,82			
44.7	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1298	162,00				210276,00		
44.8	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	2312,8	132,00				305289,60		
44.9	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,295	106005,00				31271,47		
44.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,708	53700,00				38019,60		
45	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** НР - 72%, СП - 40% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**1180**		**910,71** **535,18**	**52,56** **12,35**	**1074638,80** **631517,12**	**62020,33** **14576,19**	**381101,36**	**465187,18** **123186,08**	**1663012,06**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	475,54	1328,00		631517,12				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	9,79							
45.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,13		6040,00		24945,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	4,13		1349,00		5571,37			
45.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,36		4956,00		11696,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,36		1927,00		4547,72			
45.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	21,712		753,00		16349,14			
45.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,304		2733,00		9029,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,304		1349,00		4457,10			
45.7	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2371,8	132,00				313077,60		
45.8	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,295	106005,00				31271,47		
45.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,6844	53700,00				36752,28		

45.10	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1215,4	--				--		
46	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**	**60,77**		**10920,00**	**--**	**663608,40**	**--**	**663608,40**	**--**	**716697,07**
		СП - 8%				--	--	--	--		53088,67	
47	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,5**		**8848,85**	**57,58**	**66366,37**	**431,82**	**59201,20**	**4987,46**	**77062,13**
		НР - 72%, СП - 8%				**897,78**	**25,82**	**6733,35**	**193,67**		**5708,31**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	5,85	1151,00		6733,35				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1275							
47.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0375		4956,00		185,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0375		1927,00		72,26			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,09		2733,00		245,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,09		1349,00		121,41			
47.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0075	70347,00				527,60		
47.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,01275	74632,00				951,56		
47.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,05025	1148402,00				57707,20		
47.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,1725	86,00				14,84		
48	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1180**		**308,18**	**2,67**	**363651,88**	**3151,02**	**320360,80**	**29919,22**	**425056,78**
		НР - 72%, СП - 8%				**34,02**	**1,20**	**40140,06**	**1414,41**		**31485,69**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	34,22	1173,00		40140,06				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,9322							
48.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,2714		4956,00		1345,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2714		1927,00		522,99			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,6608		2733,00		1805,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,6608		1349,00		891,42			
48.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0472	70347,00				3320,38		
48.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0708	74632,00				5283,95		
48.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2714	1148402,00				311676,30		
48.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00079	0,9322	86,00				80,17		
49	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1180**		**7044,72**	**99,75**	**8312768,74**	**117710,78**	**5872570,16**	**1695964,47**	**10809431,87**
		НР - 72%, СП - 8%				**1968,21**	**27,98**	**2322487,80**	**33018,41**		**800698,66**	
		Состав работ:										

		1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	2017,8	1151,00		2322487,80				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	23,01							
49.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	14,278		6040,00		86239,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	14,278		1349,00		19261,02			
49.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,422		4956,00		16959,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,422		1927,00		6594,19			
49.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,31		2733,00		14512,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,31		1349,00		7163,19			
49.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,059	216144,00				12752,50		
49.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,118	309850,00				36562,30		
49.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,372	47222,00				300898,58		
49.9	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,9	54473,00				321390,70		
49.10	134880 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1305,08	3712,00				4844457,00		
49.11	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,12508	1588562,00				198697,33		
49.12	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,472	334347,00				157811,78		
50	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подшивка карниза** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**145**		**3043,68** **1097,39**	**13,99** **3,64**	**441333,46** **159121,26**	**2029,00** **528,13**	**280183,20**	**114947,56** **44502,48**	**600783,50**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	140,94	1129,00		159121,26				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3915							
50.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,29		6040,00		1751,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,29		1349,00		391,21			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1015		2733,00		277,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015		1349,00		136,92			
50.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	17,4	105,00				1827,00		
50.6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,8	348,00				2018,40		
50.7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,8265	334347,00				276337,80		

51	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно**	**4**		**17841,27**	**847,71**	**71365,08**	**3390,84**	**40516,96**	**20807,08**	**99545,93**
						6864,32	**360,36**	**27457,28**	**1441,44**		**7373,77**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	24,32	1129,00		27457,28				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
51.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		4956,00		2180,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1927,00		847,88			
51.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		12,00		7,68			
51.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		2733,00		1202,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1349,00		593,56			
51.6	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	35608,00				8545,92		
51.7	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	47461,00				11390,64		
51.8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	47461,00				18984,40		
51.9	133828 С	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--				--		
51.10	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	285,00				1596,00		
52	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**15,4**		**2105,36**	**99,75**	**32422,56**	**1536,23**	**4652,75**	**19198,45**	**55750,69**
						1703,48	**27,98**	**26233,59**	**430,92**		**4129,68**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	22,79	1151,00		26233,59				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,3003							
52.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,18634		6040,00		1125,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,18634		1349,00		251,37			
52.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,04466		4956,00		221,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,04466		1927,00		86,06			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0693		2733,00		189,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0693		1349,00		93,49			
52.6	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001632	1588562,00				2593,17		
52.7	248491 С	Металлочерепица	м2	1,106	17,0324	--				--		
52.8	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00616	334347,00				2059,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**13086198,91**	**269589,41**	**8738437,28**	**2988750,44**	**17360945,30**
								4078172,22	**72870,06**	--	**1285995,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13086198,91**				
	Материалы		Тенге					**8074828,88**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4151042,28**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					663608,40				
		Накладные расходы	Тенге					2988750,44				
		Сметная прибыль	Тенге					1285995,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17360945,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3566,99
		Сметная заработная плата	Тенге						4151042,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17360945,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3566,99
		Сметная заработная плата	Тенге						4151042,28			

РАЗДЕЛ 6. Фасад

53	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50** *НР - 72%, СП - 4%* Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**273,1662**	**5525,57** **1614,47**	**251,25** **56,93**	**1509399,20** **441018,63**	**68633,09** **15550,75**	**999747,48**	**328729,96** **147050,33**	**1985179,49**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	390,63	1129,00		441018,63				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	11,53							
53.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,227131		6040,00		67811,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,227131		1349,00		15145,40			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,300483		2733,00		821,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,300483		1349,00		405,35			
53.5	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	6,282823	30271,00				190187,32		
53.6	102897 С	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	13,767576	54568,00				751269,11		
53.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006283	216144,00				1357,99		
53.8	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,043707	18383,00				803,46		
53.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,819499	86,00				70,48		
53.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,24585	228022,00				56059,11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1509399,20** **441018,63**	**68633,09** **15550,75**	**999747,48** --	**328729,96** **147050,33**	**1985179,49**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1509399,20				
	Материалы		Тенге					999747,48				
	Всего заработная плата		Тенге						456569,39			
		Накладные расходы	Тенге					328729,96				
		Сметная прибыль	Тенге					147050,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1985179,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									402,16
		Сметная заработная плата	Тенге						456569,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1985179,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									402,16
		Сметная заработная плата	Тенге						456569,39			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**30827964,89**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8186389,77				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					438298,78			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128221,49			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13933203,28		
- Накладные расходы	Тенге							5986520,11	
- Сметная прибыль	Тенге							2283553,00	

Итого по акту		30 827 964,89
Временные здания и сооружения	1,2%	369 935,58
Итого		31 197 900,47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,35%	421 171,66
Итого		31 619 072,13
Непредвиденные работы и затраты	2%	632 381,44
Итого		32 251 453,57
Итого в текущих ценах на 2020 год к=1,049901	1,049901	33 860 833,35
Итого с понижающим коэффициентом на дог.стоимость	0,9	30 474 750,96
НДС (12 %)	12%	3 656 970,11
Всего по акту с учетом НДС		34 131 721,07

Заказчик:

_____ **Баймуханова Ф.М.**

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик:

_____ **Гайдаров Н.Г.**

Директор ТОО "Ігілік - ГН"

Технадзор:

_____ **Жанабаев С.**

Инженер ТОО "БКА-Групп"

Авторский надзор:

_____ **Жүніс К.**

Директор ТОО "Кали-Бай"