Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 26 » мая 2017 г.

Заказчик **ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» г.Талгар Талгарского района Алматинской оласти, ул. Кунаева 97**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **« 25 » мая 2017 года, ТОО «СенімҚұрылысСервис», Қасымбек Ж.Р., г.Алматы, Бостандыкский район ул. Розыбакиева 289/1 кв. 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 25 » мая 2017 года, ТОО «Мұзтау», Сарыбаев Данияр, №KZ76VJE00010566 от 29.12.2014г., №60.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« 25 » мая 2017 года, ТОО «Темірказык-Стройпроект», Асанбаев Ермек Макзумович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Талгар Талгарский район Алматинская область, ул. Кунаева, 97**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **акт на право постоянного землепользования**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 05.10.2016г. за №KZ22REA00037915.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Темірказык-стройпроект», рабочие чертежи марки ГП, АР, ТС, ОВ, ВК, НВК, ЭМО, ЭН, ЭС, ПС, СС, ВН и сметная документация.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год
окончание работ **май 2017 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)** месяцев;
фактически, месяц**: 8 (восемь)** месяцев;

- Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 68 от 2016-09-30

- Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Входящий регистрационный номер уведомления: KZ94REA00052042 Дата и время приема уведомления: 17.04.2017 16:42

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
в том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Медицинский вытрезвитель

Общестроительные работы: демонтаж каркасно-камышитовых перегородок, перегородок из ДСП, монтаж новых армированных кирпичных, перегородок в соответствии с изменением назначения и незначительной перепланировкой помещений.

Окна, двери – демонтаж деревянных и монтаж металлопластиковых оконных блоков с энергосберегающим стеклами, с подоконными из ПХВ и отливами из оцинкованной стали, монтаж наружных металлопластиковых витражей, а также дверей наружных металлических, внутренних деревянных.

Внутренняя отделка: стены, перегородки – улучшенная штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионными красками, покраска масляными красками, облицовка панелей стен керамическими плитками на высоту 1,5 м;

Потолки – затирка швов, левкас, водоэмульсионная покраска, побелка в технических помещениях подвала;

Полы – линолеум, керамогранитная плитка, выравнивающая стяжка с железнением в

технических помещениях подвала;
Наружная отделка : стены – отделка «мюнхенская» штукатурка по сетке, утепление стен минераловатными плитами П-200, толщиной 100 мм. Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой.
Крыша: демонтаж и монтаж вальмовой, чердачной крыши с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон, обшивка карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты П-125, толщиной 150 мм.
Входные группы: козырьки – скатные, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и металлическим конструкциям; обшивка потолка и фронтонов металлосайдингом.
Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;
Рамное усиление.
Отопление и вентиляция.
Водопровод холодной горячей воды, канализация.
Электрооборудование и электроосвещение.
Пожарная сигнализация.

Здание стерилизационной
Общестроительные работы: отделка стен и перегородок улучшенной штукатуркой, левкас, покраска водоэмульсионной краской, в санузлах облицовка стен керамическими плитками.
Установка металлопластиковых дверей.
Устройство бетонного крыльца с облицовкой керамическими плитками с шероховатой поверхностью.
Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;
Рамное усиление.
Отопление и вентиляция.
Водопровод холодной горячей воды, канализация.
Электрооборудование и электроосвещение.
Пожарная сигнализация.

Здание гаража
Окна, двери – демонтаж и монтаж металлопластиковых оконных блоков и отливами из оцинкованной стали, а также дверей внутренних, ворота – металлические.
Внутренняя отделка: стены, перегородки – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка с железнением.
Наружная отделка: стены, цоколь – улучшенная штукатурка по сетке, покраска кремнийорганической краской. Ремонт бетонной отмостки по периметру здания шириной 1,0 м.
Крыша: монтаж скатной чердачной крыши над существующей плоской крышей с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон; обшивка фронтонов и карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минеральватные плиты толщиной 70 мм по существующему совмещенному перекрытию здания гаража и толщиной 150 мм по пристроенной проходной.
Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен.
Вентиляция.
Электрооборудование и электроосвещение.
Пожарная сигнализация.

Здание одноэтажное, без подвала, квадратной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 3,0х3,0 м. Высота помещения от пола до потолка – 3,0 м.
Внутренняя отделка стен, потолков – затирка швов, штукатурка цементно-песчаным раствором, левкас, водоэмульсионная покраска.
Наружная отделка здания – штукатурка по сетке с последующей покраской фасадной краской, утеплитель наружных стен минераловатные плиты, толщиной 50 мм.
Окна – металлопластиковые с энергосберегающим остеклением, двери металлические.
Крыша – чердачная, скатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям; утеплитель чердачного перекрытия – керамзитовый гравий, толщиной 160 мм.
Крыльцо бетонное.
Электрооборудование и электроосвещение.
Пожарная сигнализация.

ТП
Двери – металлические.
Внутренняя отделка: стены – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка.
Наружная отделка: стены – улучшенная штукатурка по сетке, покраска.
Внутриплощадочные сети теплоснабжения.
Наружные сети водоснабжения и канализации.
Электроснабжение.
Наружное освещение.
Наружные сети связи.
Благоустройство территории: ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок с установкой бортовых камней;
установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, пожарного щита, ящика для песка, мусорных контейнеров.
В существующем ограждении устройство металлических ворот и калитки.
Посадка зеленых насаждений, а также посев газонов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 130647,78 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 94419,84 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6779,13 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 130647,78 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 94419,84 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6779,13 тысяч тенге.

4. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Сатыбалдиев Жайык Тулекевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор – **Сарыбаев Данияр Канатханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор – **Асанбаев Ермек Макзумович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Қасымбек Жеңіс Рахымберлиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 25 » мая 2017 г.

Авторский надзор **ТОО «Темірқазық-Стройпроект», Кусаинов К.З.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

в лице **Асанбаев Ермек Макзумович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **директор ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - Сатыбалдиев Жайык Тулекевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СенімҚұрылысСервис», № лицензии 01744 и дата получения 09 января 2007 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт», № лицензии 0003074 от 11.07.2007г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Мамбетов Избасар Кадирниязович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **май 2017 года.**

месяц, год

- Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 68 от 2016-09-30

- Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Входящий регистрационный номер уведомления: KZ94REA00052042 Дата и время приема уведомления: 17.04.2017 16:42

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяца;
фактически **8 (восемь)** месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Темірказык-Стройпроект», рабочие чертежи ГП, АР, ТС, ОВ, ВК, НВК, ЭМО, ЭН, ЭС, ПС, СС, ВН и сметная документация.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Темірказык-Стройпроект», директор Кусаинов К.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзора **Асанбаев Ермек Макзумович** 26.05.17

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

СМС

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » мая 2017 г.

рядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью німКұрылысСервис», Қасымбек Ж.Р., г.Алматы, Бостандыкский район ул. ыбакиева 289/1 кв. 64.**
наименование организации, юридический адрес

лице **директора Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический пансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
наименование, местонахождения объекта

азчиком которого является **директор ГКП на ПХВ «Региональный кологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской ласти» - Сатыбалдиев Жайык Тулекевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

стоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), сударственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной троительной деятельности;

Субподрядные организации: **ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг ксперт»**
наименование организации;

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Темірқазық-стройпроект», рабочие ертежи марки ГП, АР, ТС, ОВ, ВК, НВК, ЭМО, ЭН, ЭС, ПС, СС, ВН и сметная окументация.**
наименование проектной организации, номер проекта

твержден(а)_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Медицинский вытрезвитель

Общестроительные работы: демонтаж каркасно-камышитовых перегородок, перегородок из ДСП, монтаж новых армированных кирпичных, перегородок в соответствии с изменением назначения и незначительной перепланировкой помещений.

Окна, двери – демонтаж деревянных и монтаж металлопластиковых оконных блоков с энергосберегающим стеклами, с подоконными из ПХВ и отливами из оцинкованной стали, монтаж наружных металлопластиковых витражей, а также дверей наружных металлических, внутренних деревянных.

Внутренняя отделка: стены, перегородки – улучшенная штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионными красками, покраска масляными красками, облицовка панелей стен керамическими плитками на высоту 1,5 м;

Потолки – затирка швов, левкас, водоэмульсионная покраска, побелка в технических помещениях подвала;

Полы – линолеум, керамогранитная плитка, выравнивающая стяжка с железнением в технических помещениях подвала;

Наружная отделка : стены – отделка «мюнхенская» штукатурка по сетке, утепление стен минераловатными плитами П-200, толщиной 100 мм. Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой.

Крыша: демонтаж и монтаж вальмовой, чердачной крыши с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон, обшивка карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты П-125, толщиной 150 мм.

Входные группы: козырьки – скатные, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и металлическим конструкциям; обшивка потолка и фронтонов металлосайдингом.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;

Рамное усиление.

Отопление и вентиляция.

Водопровод холодной горячей воды, канализация.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

Здание стерилизационной

Общестроительные работы: отделка стен и перегородок улучшенной штукатуркой, левкас, покраска водоэмульсионной краской, в санузлах облицовка стен керамическими плитками.

Установка металлопластиковых дверей.

Устройство бетонного крыльца с облицовкой керамическими плитками с шероховатой поверхностью.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;

Рамное усиление.

Отопление и вентиляция.

Водопровод холодной горячей воды, канализация.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

Здание гаража

Окна, двери – демонтаж и монтаж металлопластиковых оконных блоков и отливами из оцинкованной стали, а также дверей внутренних, ворота – металлические.

Внутренняя отделка: стены, перегородки – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка с железнением.

Наружная отделка: стены, цоколь – улучшенная штукатурка по сетке, покраска кремнийорганической краской. Ремонт бетонной отмостки по периметру здания шириной 1,0 м.

Крыша: монтаж скатной чердачной крыши над существующей плоской крышей с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон; обшивка фронтонов и карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минеральватные плиты толщиной 70 мм по существующему совмещенному перекрытию здания гаража и толщиной 150 мм по пристроенной проходной.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен.

Вентиляция.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

КПП

Здание одноэтажное, без подвала, квадратной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 3,0х3,0 м. Высота помещения от пола до потолка – 3,0 м.

Внутренняя отделка стен, потолков – затирка швов, штукатурка цементно-песчаным раствором, левкас, водоэмульсионная покраска.

Наружная отделка здания – штукатурка по сетке с последующей покраской фасадной краской, утеплитель наружных стен минераловатные плиты, толщиной 50 мм.

Окна – металлопластиковые с энергосберегающим остеклением, двери металлические.

Крыша – чердачная, скатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям; утеплитель чердачного перекрытия – керамзитовый гравий, толщиной 160 мм.

Крыльцо бетонное.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

ТП

Двери – металлические.

Внутренняя отделка: стены – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка.

Наружная отделка: стены – улучшенная штукатурка по сетке, покраска.

Внутриплощадочные сети теплоснабжения.

Наружные сети водоснабжения и канализации.

Электроснабжение.

Наружное освещение.

Наружные сети связи.

Благоустройство территории: ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок с установкой бортовых камней;

установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, пожарного щита, ящика для песка, мусорных контейнеров.

В существующем ограждении устройство металлических ворот и калитки.

Посадка зеленых насаждений, а также посев газонов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год

окончание работ **май 2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)** месяца;
фактически, месяц: **8 (восемь)** месяца;

- Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №68 от 2016-09-30.

- Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Входящий регистрационный номер уведомления: KZ94REA00052042 Дата и время приема уведомления: 17.04.2017 16:42.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **нет**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СенімҚұрылысСервис», Касымбек Женіс Рахымберлiұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

скс

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 25 » мая 2017 г.

Технический надзор **ТОО «Музтау», директор Муратханов Казыбек Мурратханович, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Полежаева дом 16.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Сарыбаев Данияр Канатханович, №KZ76VJE00010566 от 29.12.2014 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании

по объекту: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области, ул. Кунаева, 97.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является директор **ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - Сатыбалдиев Жайык Тулекевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СенімҚұрылысСервис», № лицензии 01744 и дата получения 09 января 2007 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Қасымбек Женіс Рахымберліұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт», № лицензии 0003074 от 11.07.2007г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Мамбетов Избасар Кадирниязович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **май 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически **7 (семь)** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **130647,78** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **94419,84** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6779,13** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **130647,78** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **94419,84** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6779,13** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Темірказық-Стройпроект», рабочие чертежи и сметная документация.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Музтау», директор Муратханов Казыбек Муратханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Сарыбаев Данияр Канатханович, №KZ76VJE00010566 от 29.12.2014 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.