Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН - 140 840 017 050

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис", БИН - 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		68	30.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области	80 000 000,00	15 774 345,54							1 892 921,46	17 667 267,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сатыбалдиев Ж.Т.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 140 840 017 050
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Қасымбек Ж.Р.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 061 040 006 577
М.П.

Технадзор: Технадзор - Айнакулов К.С.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 050 840 001 510
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 68 от 30.09.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			«Медицинский центр»				
			Раздел: Наружная отделка фасада				
1.	7.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,60	2666,81	604300
2.	11.	22-060301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	30,50	2306,65	70353
			Раздел: Окна				
3.	64.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	44,45	1416,92	62982
4.	68.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-43,01	6309,17	-344580

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	69.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697	м2	43,01	4956,68	213187
6.	70.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	27,60	828,45	22865
		Раздел: Двери, витражи из металлопластика					
7.	71.	11-100501-0302 РСНБ РК 2015	Установка витража из металлопластика	м2	23,29	3171,61	73867
8.	72.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	4,62	3309,19	15288
9.	73.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,21	3868,38	4681
10.	78.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	4,62	3231,12	14928
11.	79.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,62	23421,43	108207
		Раздел: Внутренняя отделка 1-го этажа					
12.	103.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,20	727,88	10336
		Раздел: Внутренняя отделка подвала					
13.	112.	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	40,40	228,35	9225
		Раздел: Крыльцо К1					
14.	126.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльце. Устройство	м3	1,50	26309,24	39464

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	127.	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,02	113995,96	1860
16.	128.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	271967,20	19146
17.	129.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,16	131815,58	20563
18.	130.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,16	408230,43	63684
19.	131.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей.	м2 кровли	14,21	2989,90	42487
20.	132.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,72	1202,47	18898
21.	133.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка потолка металлосайдингом	м2 потолка	13,50	2362,82	31898
22.	134.	Т	Металлосайдинг	м2	14,18	3061,93	43403
23.	135.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,52	75,15	340
		Раздел: Крыльцо К2					
24.	138.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	271967,20	5983
25.	139.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,14	131815,58	18030
26.	140.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,14	408230,43	55838

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	194.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,34	64,23	4068
		Раздел: Водопровод холодной воды мед. центр					
40.	5.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,00	944,24	28327
41.	9.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,40	1121,13	2691
42.	10.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,59	245,46	145
43.	11.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	121,63	3649
44.	12.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,00	21512,78	21513
45.	14.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00	514023,64	1054
		Раздел: Водопровод горячей воды мед. центр					
46.	15.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	26,00	944,24	24550
47.	19.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,90	1121,13	3251

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	20.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,71	245,46	175
49.	21.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	121,63	3162
		Раздел: Отопление мед центр					
50.	7.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,46	91,84	4726
51.	8.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	51,46	1121,13	57695
52.	9.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,66	245,46	3107
		Раздел: Узел 1					
53.	24.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,00	645,18	3871
54.	25.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,00	2793,99	16764
55.	26.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,00	1441,49	8649
56.	27.	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2,00	24454,46	48909

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	28.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,00	91,84	92
58.	29.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,00	75,15	150
59.	30.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	571,77	4574
60.	31.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
61.	32.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,08	14335,01	1183
		Раздел: Система ВЕ1					
62.	33.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,50	5498,37	13746
63.	34.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
64.	35.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
65.	36.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	265,91	798
66.	37.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
67.	38.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Система ВЕ2					
68.	39.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	5498,37	10997
69.	40.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
70.	41.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
71.	42.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
72.	43.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
73.	44.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ3					
74.	45.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	5498,37	5498
75.	46.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
76.	47.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
77.	48.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	265,91	266

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	49.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
79.	50.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ4					
80.	51.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	5498,37	10997
81.	52.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
82.	53.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
83.	54.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
84.	55.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
85.	56.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ5					
86.	57.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздухово	1,00	5498,37	5498

1	2	3	4	5	6	7	8
				дов			
87.	58.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
88.	59.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
89.	60.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	265,91	266
90.	61.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
91.	62.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ6					
92.	63.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
93.	64.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
94.	65.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
95.	66.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
96.	67.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326

1	2	3	4	5	6	7	8
97.	68.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
	Раздел: Система ВЕ7						
98.	69.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
99.	70.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
100.	71.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
101.	72.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
102.	73.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
103.	74.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
	Раздел: Система ВЕ8						
104.	75.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
105.	76.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
106.	77.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	78.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
108.	79.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
109.	80.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ9					
110.	81.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	5498,37	10997
111.	82.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,00	2166,23	4332
112.	83.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,03	3147,59	94
113.	84.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
114.	85.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
115.	86.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ10					
116.	87.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
117.	88.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	89.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
119.	90.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
120.	91.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
121.	92.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ11					
122.	93.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
123.	94.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
124.	95.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
125.	96.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
126.	97.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
127.	98.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Система ВЕ12					
128.	99.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	5498,37	10997
129.	100.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
130.	101.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
131.	102.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
132.	103.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
133.	104.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ13					
134.	105.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	5498,37	8248
135.	106.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
136.	107.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
137.	108.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	109.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
139.	110.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Система ВЕ14					
140.	111.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,50	5498,37	13746
141.	112.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
142.	113.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые	м2	0,01	3147,59	47
143.	114.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	265,91	798
144.	115.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
145.	116.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
		Раздел: Электромонтажные работы					
146.	61.	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	80,00	188,40	15072
147.	79.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	150,00	372,42	55863

1	2	3	4	5	6	7	8
148.	80.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	108646,88	2868
149.	81.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	108646,72	2021
150.	82.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,00	2154,75	17238
151.	83.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50,00	408,76	20438
152.	84.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,49	80,56	120
153.	85.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	6,11	154,51	944

«Стерилизационная»

Раздел: Двери

154.	1.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,10	3231,12	6785
155.	2.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,10	23421,43	49185
156.	3.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00	4558,80	4559
157.	4.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36	3309,19	11119
158.	5.	21-090202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	16309,56	54800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Внутренняя отделка					
159.	8.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	11,39	5017,02	57124
		Раздел: Крыльцо К1					
160.	48.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльце. Устройство	м3	2,05	26309,24	53829
161.	49.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	271967,20	4662
		Раздел: Навес					
162.	51.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,29	30667,34	8898
163.	52.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,18	131815,58	23495
164.	53.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,47	408230,43	191215
165.	54.	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	6,96	1883,14	13107
166.	55.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,40	2853,08	21113
167.	56.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,18	1202,47	9842

1	2	3	4	5	6	7	8
168.	57.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,82	1473,45	4155
169.	58.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,82	959,94	2707
170.	59.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка потолка металлосайдингом	м2 потолка	8,24	2362,82	19470
171.	60.	Т	Металлосайдинг	м2	8,65	3061,93	26492
172.	доп.	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка начальная сайдинга	м	60,00	689,42	41365
173.	61.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,79	75,15	510
174.	62.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,20	3204,09	10253
175.	63.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00	514023,64	1456
176.	64.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,24	80,56	19
177.	65.	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,24	123,43	29
		Раздел: Сопутствующие работы					
178.	8.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,00	5518,96	5519
179.	10.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706

1	2	3	4	5	6	7	8
180.	12.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4,00	1805,29	7221
181.	13.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4827,90	9656
182.	17.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706
183.	36.	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	6,00	188,40	1130
		Раздел: Отопление стерилизация					
184.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	10,40	11064,65	115072
185.	2.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	45,00	766,05	34472
186.	3.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,00	3114,70	37376
187.	6.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,00	91,84	1745
188.	7.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	19,00	75,15	1428
189.	8.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	12,00	372,55	4471

1	2	3	4	5	6	7	8
							30
190.	9.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,00	3114,70	6229
191.	12.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,00	121,63	5473
192.	14.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,00	15058,59	15059
		Раздел: Система ВЕ1					
193.	15.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	5245,86	20983
194.	16.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,00	2166,23	4332
195.	17.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки	м2	0,10	3147,59	315
196.	18.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,20	46516,20	9303
197.	19.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,21	14335,01	2953
198.	20.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532

1	2	3	4	5	6	7	8
199.	21.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,06	347,80	21
	Раздел: Система ВЕ2						
200.	22.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,40	5245,86	7344
201.	23.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
202.	24.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые мм	м2	0,05	3147,59	157
203.	25.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
204.	26.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
205.	27.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
206.	28.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,03	347,80	9
	Раздел: Система ВЕ3						
207.	29.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	5498,37	5498

1	2	3	4	5	6	7	8
208.	30.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
209.	31.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые мм	м2	0,03	3147,59	94
210.	32.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
211.	33.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738
212.	34.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
213.	35.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,01	347,80	5
		Раздел: Система ВЕ4					
214.	36.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	5498,37	5498
215.	37.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	2166,23	2166
216.	38.	23-050301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые мм	м2	0,03	3147,59	79
217.	39.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
218.	40.	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	14335,01	738

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	41.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	265,91	532
220.	42.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,01	347,80	5
		Раздел: Водопровод холодной воды стерилизационная					
221.	2.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,00	1157,47	5787
222.	4.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	944,24	4721
223.	5.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	4,00	1020,09	4080
224.	8.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,66	1121,13	740
225.	9.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	245,46	40
226.	10.	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	787752,37	3939

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	11.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,00	121,63	1095
228.	12.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,00	21512,78	21513
229.	14.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,15	24172,27	3626
			«Гараж»				
		Раздел: Демонтажные работы перекрытие					
230.	1.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,13	21349,11	2775
231.	2.	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	6,40	1708,03	10931
		Раздел: Перекрытие					
232.	3.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	514023,64	10250
233.	4.	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	6,40	2715,49	17379
234.	5.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	38227,46	1529
235.	6.	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20	33654,44	6731
236.	7.	21-070201-0108 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	42063,23	3786

1	2	3	4	5	6	7	8
237.	8.	11-100116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	6,40	379,24	2427
238.	9.	11-150108-1605 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	6,40	12175,70	77924
		Раздел: Сейсмопояс гараж					
239.	10.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,35	35154,19	12304
240.	11.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	678526,61	1289
241.	12.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	108646,88	817
242.	13.	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	104231,13	3478
		Раздел: Наружная отделка фасада гараж					
243.	18.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,21	2666,81	381922
		Раздел: Двери гараж					
244.	54.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,19	3231,12	16769
245.	56.	21-090402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,30	22000,92	72603

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	57.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00	4558,80	4559
	Раздел: Кровля гараж						
247.	67.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,33	678526,61	224131
248.	80.	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,20	5397,15	6477
249.	81.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	881,05	1762
250.	82.	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2,00	316,81	634
251.	83.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,00	114,13	457
252.	59.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	296,30	742,17	219904
253.	94.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	296,30	1049,72	311032
254.	95.	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	45,78	23319,35	1067521
255.	96.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	296,30	131,54	38977

1	2	3	4	5	6	7	8
256.	97.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	325,93	109,56	35709
	Раздел: Отопление гараж - Узел 1						
257.	23.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	1,00	275,54	276
258.	24.	23-051207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1,00	1631,01	1631
259.	27.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,00	645,18	645
260.	28.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,00	2793,99	2794
261.	29.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,00	1441,49	1441
	Раздел: Система П1						
262.	59.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	27,00	4496,43	121404
263.	60.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	20,70	5063,78	104820
264.	61.	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,30	5435,98	34247

1	2	3	4	5	6	7	8
265.	64.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14,00	2166,23	30327
266.	65.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2,00	12198,24	24396
267.	66.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	12,00	11597,40	139169
268.	69.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	19,00	265,91	5052
		Раздел: Система В1					
269.	75.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	30,50	5498,37	167700
270.	76.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	11,00	5245,86	57704
271.	77.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	22,20	5063,78	112416
272.	78.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	11,90	4496,43	53508
273.	79.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	22,00	2166,23	47657
274.	80.	23-050306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4,00	2989,52	11958
275.	81.	23-050306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2,00	3359,49	6719

1	2	3	4	5	6	7	8
276.	82.	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16,00	2089,88	33438
277.	87.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,00	265,91	12764
		Раздел: Система В2					
278.	92.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	12,40	5498,37	68180
279.	93.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	3760,57	3761
280.	94.	Т	Решетка иннерционная АГ 400х300	шт	1,00	15240,74	15241
281.	98.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	265,91	3191
		Раздел: Электромонтажные работы гараж					
282.	4.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	6346,58	6347
283.	6.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706
284.	8.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3,00	1805,29	5416
285.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	4827,90	24139
			«КПП»				
		Раздел: Крыльца					
286.	22.	11-060101-0118 РСНБ	Крыльца. Устройство	м3	0,34	25097,22	8533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
287.	23.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	113996,36	415
	Раздел: Кирпичные стены						
288.	49.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	36,60	2180,37	79802
289.	50.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,20	2390,98	98509
290.	51.	21-050308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	44,50	265,60	11818
291.	52.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	416179,37	1365
292.	53.	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	104231,13	342
293.	54.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	13682,21	274
	Раздел: Кровля						
294.	55.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	0,55	85546,22	46794
295.	56.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,55	6905,14	3777
296.	57.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	21,22	242,15	5139
297.	58.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	500790,35	7667
298.	59.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	9,00	699,71	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
299.	60.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,44	15344,22	22096
300.	61.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,22	162,36	3445
301.	62.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	21,22	109,56	2325
302.	63.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,22	3262,85	69238
303.	64.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23,47	1202,47	28221
304.	65.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	4,00	2989,55	11958
305.	доп.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	12,80	2477,94	31718
306.	доп.	Т	Металлосайдинг	м2	12,80	3061,93	39193
		Раздел: Двери					
307.	68.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,89	2815,04	5320
308.	69.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	23421,43	44266
		Раздел: Окна					
309.	70.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,60	3752,60	13509

1	2	3	4	5	6	7	8
310.	71.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,90	3511,52	3160
311.	72.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,90	9977,93	8980
312.	73.	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,60	15524,44	55888
313.	74.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-3,50	6309,17	-28041
314.	75.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697	м2	3,50	4956,68	17348
315.	76.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,50	1279,31	5757
316.	77.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,00	828,45	2485
		Раздел: Оборудование и материалы					
317.	2.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4191,77	4192
318.	4.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	966,72	967
319.	7.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	2,00	308,22	616

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
320.	8.	23-070204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1904,41	5713
321.	33.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,03	126883,72	3299
322.	34.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,02	197851,72	4353
323.	35.	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0	км	0,01	544443,72	4356
324.	36.	23-060201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	151012,02	1510
325.	37.	23-060201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	243679,08	1218
326.	61.	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00	203269,93	813
327.	62.	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	322283,88	1934
			«ТП»				
		Раздел: Отмостка					
328.	1.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,70	5691,23	9675
329.	2.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,00	18741,76	18742
		Раздел: Наружная отделка фасада					
330.	3.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	134,24	930,26	124873
331.	5.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,65	2666,81	65731
		Раздел: Демонтажные работы двери					
332.	22.	11-460401-1103 РСНБ	Заполнение дверных и воротных	м2	13,75	1375,12	18908

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	проемов. Разборка				
		Раздел: Установка дверей					
333.	23.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,75	3231,12	44428
334.	24.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,25	16780,34	37756
335.	25.	21-090402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,50	22000,92	253011
			«Электроснабжение»				
		Раздел: Силовое электрооборудование 10 кВ					
336.	1.	13-080101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	55786,27	55786
337.	2.	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	1165179,25	1165179
338.	3.	13-080103-3304 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1,00	35006,76	35007
339.	4.	Т	Ячейка 10 кВ с выключателем нагрузки ВНА с предохранителями КСО-366	шт	1,00	235017,75	235018
340.	5.	13-080103-2301 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	м	6,00	3498,65	20992
341.	6.	23-070222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2,00	3956,25	7912
342.	7.	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3,00	793,22	2380
343.	8.	Т	Изолятор опорный ИО-10-3,75 П У3	шт	3,00	1558,44	4675
		Раздел: Силовое электрооборудование 0,4 кВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
344.	13.	13-080103-3501 РСНБ РК 2015	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	4,00	21547,57	86190
345.	14.	51-080401-1004 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-42 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	414531,61	414532
346.	15.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	3,00	171672,00	515016
347.	16.	23-070222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	8,00	3956,25	31650
348.	17.	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	20,00	793,22	15864
349.	18.	Т	Изолятор опорный ИО-1-2,5 0,4кВ	шт	20,00	1233,76	24675
350.	19.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,00	3653,07	21918
351.	20.	23-070503-0131 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66	шт.	6,00	2651,76	15911
352.	21.	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	2,00	4013,38	8027
353.	22.	Т	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	2,00	494405,10	988810
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					
354.	6.	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением	шт.	1,00	6168,23	6168
355.	7.	Т	Ящик управления освещением ЯУО 9601С-3474-УХЛ4	шт	1,00	64935,00	64935
		Раздел: Опоры наружного освещения					
356.	36.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	66,10	71,05	4696
357.	37.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	м	111,00	109,23	12125

1	2	3	4	5	6	7	8
			рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2				
358.	38.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	126883,72	14084
359.	39.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	37,00	5938,71	219732
360.	43.	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	37,00	1067,53	39499
361.	44.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	102125,25	11940
362.	45.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110,00	472,79	52006
			«Теплотрасса»				
		Раздел: Земляные работы					
363.	1.	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	12,50	142,39	1780
364.	2.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,96	112,24	1567
365.	3.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,80	2685,90	2149
366.	4.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,70	1284,29	4752
367.	5.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,40	1713,37	2399
368.	6.	11-010104-0402 РСНБ	Засыпка траншей и котлованов	м3	11,10	28,99	322

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бульдозерами мощностью 59				
369.	7.	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4,20	33,88	142
370.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,10	204,74	2273
371.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	4,20	204,74	860
372.	10.	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	10,35	48,91	506
		Раздел: Трасса Котельная Гараж					
373.	11.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1055927,65	32734
374.	12.	23-010201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,31	392,84	12300
375.	13.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01	270942,27	2709
376.	14.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00	270942,27	599
377.	15.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	14,00	373,18	5225
378.	16.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00	362542,16	435
379.	17.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,60	42364,52	25419
380.	18.	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,62	6125,47	3786
381.	19.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	18,80	264,30	4969

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТК1					
382.	27.	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	25629,27	102517
383.	29.	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	17378,75	34757
384.	30.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	362542,16	1824
		Раздел: Гермоввод					
385.	31.	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка футляра	км трубопровода	0,00	1072734,88	5149
386.	32.	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,80	3686,03	17693
387.	33.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,80	1605,16	7705
388.	34.	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	13526,55	108
389.	35.	21-130804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01	1229267,96	13276
390.	36.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01	500790,35	5697
391.	37.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном. Устройство	м3	0,28	19906,65	5574
392.	38.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	1,00	373,18	373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Конструкции железобетонные					
393.	39.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты. Укладка плит П5-8, П5д-8	м3	0,80	10672,41	8538
394.	40.	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,80	55070,98	44057
395.	41.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	15,00	373,18	5598
396.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,30	17097,14	22226
397.	43.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Монолитные ж/б каналы. Устройство	м3	2,00	22849,24	45698
398.	44.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,08	113996,36	9165
399.	45.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,70	951,11	28248
			«Наружный водопровод»				
		Раздел: Водопровод					
400.	14.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	528898,84	16396
401.	15.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,12	302,85	9426
402.	18.	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	731067,23	22663
403.	19.	11-220701-0101 РСНБ	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.	км	0,03	79277,68	2458

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Промывка с дезинфекцией	трубопровода			
404.	22.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	2741,68	8225
405.	26.	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	377,44	1132
406.	29.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00	1349688,68	5767
407.	30.	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,00	583379,20	583
408.	31.	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	839270,97	336
409.	33.	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	2041,79	2042
410.	34.	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,40	2379,06	952
411.	36.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,40	1605,16	2247
412.	37.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,07	130,55	9
413.	38.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,07	68,93	5
		Раздел: Демонтажные работы					
414.	5.	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж промограды	м оград	55,00	2178,11	119796
		Раздел: Площадка для контейнеров					

1	2	3	4	5	6	7	8
415.	33.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	3604,46	7209
416.	34.	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	20,00	240,97	4819
417.	35.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,07	5144,13	5504
418.	36.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	2,00	18290,07	36580
419.	37.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	19188,17	72915
420.	38.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,40	1338,57	43370
421.	39.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности известковая	м2	32,40	100,00	3240
		Раздел: Навес для площадки мусорных контейнеров					
422.	41.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,60	3786,84	2272
423.	42.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,10	5144,13	514
424.	43.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	23915,80	6457
425.	44.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	258900,57	6607
426.	45.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,09	25435,66	2183
427.	47.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,49	59,08	147

1	2	3	4	5	6	7	8
428.	48.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,08	32127,83	2552
429.	50.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,30	59,08	136
430.	51.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,10	85546,22	8212
431.	52.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,10	6905,14	663
432.	53.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,00	242,15	4601
433.	54.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,00	2737,41	52011
434.	55.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	38227,46	4014
435.	57.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,00	1297,13	24645
		Раздел: Ворота					
436.	58.	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	35693,92	35694
437.	63.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	13682,21	6841
438.	64.	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы,	м2	5,87	976,10	5733

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности			
439.	65.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,44	245,46	355
		Раздел: Калитка					
440.	66.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	13916,09	13916
441.	71.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	13682,21	6841
442.	72.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,29	976,10	5164
443.	73.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,30	245,46	319
		Раздел: Монтажные работы	**«Дополнительные виды работы» «Медицинский центр»**				
444.	доп.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	18,30	1937,39	35454
445.	доп.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	19,21	316,03	6072
446.	доп.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	34,12	1937,39	66104
447.	доп.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	35,83	316,03	11322
		Раздел: Крыльцо 2 шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8
448.	доп.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,02	131815,58	2491
449.	доп.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	408230,43	7716
	Раздел: Полы						
450.	доп.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	8,70	4698,10	40873
	Раздел: Лестница подвального помещения						
451.	доп.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,64	18741,76	11995
452.	доп.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,00	2666,81	74671
453.	доп.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,00	405,21	11346
454.	доп.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,03	129246,58	4343
	Раздел: Подвальное помещение						
455.	доп.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,00	407,73	53005
456.	доп.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК	т	0,90	119614,65	107653

1	2	3	4	5	6	7	8
			2591-2014				
457.	доп.	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	130,00	7337,06	953818
458.	доп.	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	130,00	3636,01	472681
459.	доп.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных приямков	м3	1,20	21010,51	25213
		Раздел: Окна					
460.	доп.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	-5,00	6309,17	-40067
461.	доп.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	5,00	4956,68	24789
462.	доп.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,41	1416,92	9085
463.	доп.	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	5,20	1380,80	7180
		Раздел: Двери					
464.	доп.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,68	3231,12	5428
465.	доп.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	1,68	35263,11	59242
466.	доп.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00	4558,80	4559
467.	доп.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,17	3309,19	3872
468.	доп.	21-090202-0303 РСНБ	Блоки дверные внутренние	м2	1,17	16309,56	19082

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014				
			«Стерилизационная»				
		Раздел: Монтажные работы					
469.	доп.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,50	2183,39	27292
470.	доп.	21-060902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	25,63	131,01	3358
471.	доп.	21-060902-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	15,69	107,21	1682
472.	доп.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	26,25	316,03	8296
473.	доп.	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,64	12693,44	8171
474.	доп.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проёмов)	16,32	1937,39	31618
475.	доп.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,14	316,03	5415
		Раздел: Отделочные работы					
476.	доп.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	113,01	5017,02	566994

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Тип пола П-1						
477.	доп.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,90	907,78	47114
478.	доп.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	51,90	176,44	9157
479.	доп.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	51,90	3800,21	197231
	Раздел: Фасад						
480.	доп.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	72,60	729,95	52995
481.	доп.	21-110101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	7,62	11071,59	84399
482.	доп.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,60	405,21	29419
483.	доп.	21-050308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	78,41	265,60	20825
484.	доп.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,60	405,21	29419
485.	доп.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26	108646,88	28465
486.	доп.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,00	3982,91	19915
487.	доп.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство	м3	0,56	26309,24	14702

1	2	3	4	5	6	7	8
488.	доп.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	113996,36	415
	Раздел: Отмостка						
489.	доп.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ 100мм	м3	2,44	10412,84	25355
490.	доп.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ 50 мм М 12,5	м3	1,22	19709,49	23996
	Раздел: Фундамент Ф-1						
491.	доп.	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,20	60334,18	11825
492.	доп.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	258900,57	11381
493.	доп.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	678526,61	4343
494.	доп.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04	678526,61	24210
	Раздел: Стойки						
495.	доп.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05	615906,30	28824
496.	доп.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление рамным каркасом	т	0,69	330484,23	227915
497.	доп.	21-060408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки	т	0,23	283970,16	65739
498.	доп.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,01	91,84	1838
499.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на один раз	м2	20,01	64,23	1285

1	2	3	4	5	6	7	8
500.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	20,01	64,23	1285
501.	доп.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	514023,64	36282
	Раздел: Ригель						
502.	доп.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление рамным каркасом	т	0,65	330484,23	213922
503.	доп.	21-060408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели	т	0,23	277205,40	64173
504.	доп.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,77	91,84	1724
505.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 на один раз	м2	18,77	64,23	1206
506.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	18,77	64,23	1206
	Раздел: Перемычки		«Гараж»				
507.	доп.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек Мп-1	м3	0,80	46738,04	37390
508.	доп.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	108646,88	815
509.	доп.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	110480,89	2033
	Раздел: Перекрытие КПП						
510.	доп.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,90	21349,11	19214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Устройство полов					
511.	доп.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	14,40	6482,02	93341
512.	доп.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,77	22195,88	17046
513.	доп.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	20649,31	238
514.	доп.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	129246,58	1489
		Раздел: Установка дверей					
515.	доп.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	5,00	114,13	571
516.	доп.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	5,00	378,94	1895
517.	доп.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,00	114,13	457
518.	доп.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	4,00	378,94	1516
			«КПП»				
		Раздел: Фасад					
519.	доп.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,20	405,21	16695
520.	доп.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	108646,88	16188
521.	доп.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	45,32	109,56	4965
522.	доп.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	346,08	25,13	8697

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм				
	Раздел: Трасса Котельная Гараж		«Теплотрасса»				
523.	доп. 11-240101-0201 РСНБ РК 2015		Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1055927,65	32734
524.	доп. 23-010201-0131 РСНБ РК 2015		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,31	392,84	12300
525.	доп. 11-260101-0901 РСНБ РК 2015		Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,60	42364,52	25419
526.	доп. 21-110203-0101 РСНБ РК 2015		Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,62	6125,47	3786
527.	доп. 11-130301-1705 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	18,80	264,30	4969
	Раздел: Площадка для контейнеров		Благоустройство»				
528.	доп. 11-010205-0303 РСНБ РК 2015		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	3604,46	7209
529.	доп. 11-010203-0106 РСНБ РК 2015		Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	28,00	240,97	6747
530.	доп. 11-080101-0202 РСНБ РК 2015		Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,07	5144,13	5504
531.	доп. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015		Устройство бетонного основания	м3	2,80	18290,07	51212
532.	доп. 11-080201-0101 РСНБ РК 2015		Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	19188,17	72915
533.	доп. 11-150201-0101 РСНБ РК 2015		Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,40	1338,57	43370

1	2	3	4	5	6	7	8
534.	доп.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности известковая	м2	32,40	100,00	3240
		Раздел: Навес для площадки мусорных контейнеров					
535.	доп.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,60	3786,84	2272
536.	доп.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,10	5144,13	514
537.	доп.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	23915,80	6457
538.	доп.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	258900,57	6607
539.	доп.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,09	25435,66	2183
540.	доп.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	433533,17	37210
541.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,49	59,08	147
542.	доп.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,08	32127,83	2552
543.	доп.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08	387436,78	30778
544.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,30	59,08	136
545.	доп.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в	0,30	85546,22	25664

1	2	3	4	5	6	7	8
				конструкции			
546.	доп.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,30	6905,14	2072
547.	доп.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,00	242,15	2664
548.	доп.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,00	2737,41	52011
549.	доп.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30	38227,46	11468
550.	доп.	21-050201-0122 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	128007,33	614
551.	доп.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,00	1297,13	14268

ИТОГО: 18169393

В том числе :

Накладные расходы			2834718
Сметная прибыль			1345880
Итого с временными	1,2 %	181745	18351138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	205640		18558054	
		Итого с НДС	12 %	2226966		20785020	
		Итого со скидкой подрядчика	15 %	3117753		17667267	

Заказчик

ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ДУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Директор _____ Сатыбалдиев Ж.Т.

Подрядчик

ТОО «СанимКурылысСервис»

Директор _____ Лотешкин Л.П.

Технадзор

ТОО «Музтау»

Эксперт _____ Айнакулов К.С.

СКС

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН - 140 840 017 050
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис", БИН - 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за март 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		68	30.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области	90 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сатыбалдиев Ж.Т.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 140 840 017 050
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Қасымбек Ж.Р.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 061 040 006 577
М.П.

Технадзор: Технадзор - Сарыбаев Д.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 050 840 001 510
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 68 от 30.09.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за март 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			«Медицинский центр»				
			Раздел: Устройство полов "мед.центр"				
1.	27.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	67,40	973,24	65597
2.	28.	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	72,12	1796,18	129537
			Раздел: Устройство полов подвала				
3.	54.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	41,69	536,96	22386
			Раздел: Окна				
4.	65.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	287,68	148,03	42586
			Раздел: Двери, витражи из металлопластика "мед.центр"				
5.	80.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,15	2835,96	68488
6.	81.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,68	5223,51	118469
7.	82.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	5103,44	7502

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	83.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	13,00	4558,80	59264
		Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж "мед.центр"					
9.	88.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,60	897,56	144148
10.	89.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	385,44	68,21	26290
11.	90.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160,60	563,79	90545
12.	94.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,35	697,73	286313
13.	95.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,72	909,23	25204
14.	96.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1051,37	68,21	71711
15.	97.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	438,07	504,10	220830
16.	98.	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	180,77	573,80	103725
17.	99.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,21	245,46	8151
18.	100.	22-040603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	20,43	301,38	6156
19.	102.	11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	91,21	348,11	31752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Внутренняя отделка подвал "мед.центр"					
20.	104.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Затирка швов	м2	63,10	427,82	26995
21.	105.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	63,10	154,69	9761
22.	107.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,87	697,73	103871
23.	108.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	357,29	68,21	24370
24.	109.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,10	3982,91	36245
25.	110.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	21,84	68,21	1490
			«Стерилизация»				
		Раздел: Внутренняя отделка "Стерилизация"					
26.	6.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,01	1772,11	42541
27.	7.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,62	154,69	1952
		Раздел: Крыльцо К1					
28.	50.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,14	3800,21	23333
			«Гараж»				
		Раздел: Гараж					
29.	27.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	284,40	536,96	152712
		Раздел: Внутренняя отделка					
30.	30.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Затирка швов	м2	284,40	427,82	121671
31.	31.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	284,40	154,69	43994

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,71	1502,99	322706
33.	33.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	130,80	3982,91	520965
34.	38.	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	14,45	228,35	3300
	Раздел: Наружная отделка фасада "ТП" «ТП»						
35.	5.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,25	2666,81	267353
	Раздел: Демонтажные работы отделки						
36.	13.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	41,70	347,58	14494
	Раздел: Внутренняя отделка						
37.	14.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Затирка швов	м2	41,70	427,82	17840
38.	15.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	41,70	154,69	6451
39.	16.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,35	1502,81	263519
40.	17.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,44	3982,91	21667
41.	18.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,79	154,69	27966
	Раздел: Полы						
42.	19.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,70	907,78	37854

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	20.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,70	176,44	7358
44.	21.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	41,70	536,96	22391
		Раздел: Демонтажные работы кровля "ТП"					
45.	27.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	62,80	235,74	14805
		Раздел: Кровля "ТП"					
46.	28.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,60	742,17	37554
47.	31.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	43,30	697,83	30216
48.	32.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	43,30	209,72	9081
49.	33.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15	20649,31	3022
50.	34.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,15	113996,36	16683
51.	35.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	62,80	255,74	16061
52.	36.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	72,85	669,50	48772
53.	37.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	72,22	553,25	39956

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	38.	11-120101-0404 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм.	м примыканий	10,60	1370,99	14532
55.	39.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	27,10	3204,09	86831
56.	40.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	514023,64	11103
57.	41.	21-070201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	41493,16	1992
58.	42.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,06	80,56	85
59.	43.	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	1,06	123,43	130
		Раздел: Отмостка	«КПП»				
60.	24.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,90	5144,13	4630
61.	25.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,50	1492,26	21638
		Раздел: Полы					
62.	78.	11-110101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	1,92	7874,68	15119
63.	79.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,79	20440,41	16148
64.	80.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,90	838,90	6627
65.	81.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	7,90	884,51	6988
66.	82.	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	8,45	1796,18	15183
		Раздел: Сан технические приборы "Мед центр"					
67.	17.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,00	15446,70	15447

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	18.	51-040106-0147 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,00	107228,98	107229
69.	45.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей Воды	комплект	1,00	4100,72	4101
70.	46.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	1387,45	1387
71.	47.	23-030102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,00	7048,92	7049
72.	48.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	2650,36	2650
73.	49.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,00	4997,58	4998
74.	50.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	13116,90	13117
75.	51.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1,00	2367,24	2367
76.	52.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	1387,45	1387
77.	53.	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,00	5758,53	5759
78.	54.	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,00	4782,15	4782
79.	55.	23-030102-0702 РСНБ РК 2015	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1,00	8274,26	8274
80.	56.	23-030102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	3995,90	3996

Раздел: Сан технические приборы "Стерилизация" **«Стерилизационная»**

81.	30.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей Воды	комплект	1,00	4100,72	4101

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	31.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	1387,45	1387
83.	32.	23-030102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,00	7048,92	7049
84.	33.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	2650,36	2650
85.	34.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,00	4997,58	4998
86.	35.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	13116,90	13117
			«Медицинский центр»				
	Раздел: Оборудование материалы "Мед.центр"						
87.	37.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	28,00	2613,25	73171
88.	38.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	10,00	2004,15	20042
89.	39.	Т	Светильник AOT.OPL 2x36	шт	24,00	12917,07	310010
90.	40.	Т	Светильник ASL.OPL 2x36	шт	4,00	16493,49	65974
91.	41.	Т	Светильник ЛБО 12 "Не входить"	шт	5,00	6088,90	30445
92.	43.	Т	Светильник DS LED 1x4	шт	1,00	6413,58	6414
93.	45.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильник STAR NBT 11F123-1x23	шт	3,00	8661,17	25984
94.	46.	Т	Светильник MD 160 белый	шт	1,00	8891,10	8891
95.	47.	Т	Лампа люминисцентная TL-D 36/54	шт	56,00	358,64	20084
96.	48.	Т	Стартер ST 111 4-65W	шт	56,00	92,91	5203
97.	50.	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	5,00	553,58	2768
98.	52.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 23W	шт	4,00	3546,45	14186
99.	53.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	47,00	550,60	25878

1	2	3	4	5	6	7	8
100.	54.	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	47,00	239,73	11267
101.	55.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,00	555,06	4996
102.	56.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,00	189,50	1706
103.	57.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17,00	464,08	7889
104.	58.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13,00	464,08	6033
105.	59.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17,00	186,14	3164
106.	60.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13,00	212,40	2761
		Раздел: Электрика "Стерилизация"	**«Стерилизационная»**				
107.	19.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,00	2004,15	4008
108.	20.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5,00	2613,25	13066
109.	21.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильник STAR NBT 11F123-1x23	шт	2,00	8661,17	17322
110.	23.	Т	Светильник ALS.OPL 2x36	шт	5,00	16493,49	82467
111.	25.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 23W	шт	2,00	3546,45	7093
112.	26.	Т	Лампа люминисцентная TL-D 36/54	шт	10,00	358,64	3586
113.	27.	Т	Стартер ST 111 4-65W	шт	10,00	92,91	929
114.	28.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2,00	555,06	1110

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	29.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,00	464,08	1392
116.	30.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00	464,08	928
117.	31.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,00	189,50	379
118.	32.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,00	186,14	558
119.	33.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,00	212,40	425
			«Гараж»				
		Раздел: Сопутствующие работы "Гараж"					
120.	15.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	52,00	2004,15	104216
121.	16.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,00	2613,25	2613
122.	17.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	6,00	488,68	2932
123.	18.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	6,00	18711,00	112266
124.	19.	23-070101-0225 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	40,00	1147,91	45917
125.	20.	Т	Светильник АОТ.OPL 2х36	шт	1,00	12917,07	12917
126.	21.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 15W	шт	6,00	3322,67	19936
127.	22.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 18W	шт	8,00	3394,60	27157
128.	23.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL	шт	38,00	3546,45	134765

1	2	3	4	5	6	7	8
			23W				
129.	24. Т		Лампа люминисцентная TL-D 36/54	шт	2,00	358,64	717
130.	25. Т		Стартер ST 111 4-65W	шт	2,00	92,91	186
131.	26.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7,00	555,06	3885
132.	27.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,00	464,08	464
133.	28.	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,00	616,76	3701
134.	29.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,00	189,50	1327
135.	30.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00	186,14	186
136.	31.	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,00	204,34	1226
137.	32.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой Проводке	шт.	5,00	602,08	3010
138.	33.	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,00	239,73	1199
139.	34.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00	550,60	1101
140.	35.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,00	315,04	630

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	40.	13-080205-0801 РСНБ РК 2015	Провод - три в линии сечением до 70 мм2. Подвешивание на планках с роликами по тросу	м линии	90,00	2164,50	194805
142.	41.	21-050310-1110 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37	10 м	9,00	821,82	7396
143.	42.	Т	Муфта натяжная К804У3	шт	30,00	1179,82	35395
144.	43.	Т	Тросовый зажим К296У3	шт	10,00	231,84	2318
145.	44.	Т	Анкер К675У3	шт	30,00	264,74	7942
	Раздел: КПП		«КПП»				
146.	15.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1,00	2004,15	2004
147.	16.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,00	2613,25	2613
148.	17.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильник STAR NBT 11F123-1x23	шт	1,00	8661,17	8661
149.	18.	Т	Светильник АОТ.OPL 2x36	шт	1,00	12917,07	12917
150.	19.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 23W	шт	1,00	3546,45	3546
151.	20.	Т	Лампа люминисцентная TL-D 36/54	шт	2,00	358,64	717
152.	21.	Т	Стартер ST 111 4-65W	шт	2,00	92,91	186
153.	22.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,00	555,06	555
154.	23.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,00	464,08	464
155.	24.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00	186,14	186
156.	25.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00	189,50	190
157.	26.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой Проводке	шт.	2,00	602,08	1204

1	2	3	4	5	6	7	8
158.	27.	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,00	239,73	479

«Медицинский центр»

Раздел: Пожарная сигнализация "мед.центр"

159.	1.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	20,00	82,02	1640
160.	2.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	20,00	157,76	3155
161.	3.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	22,00	307,80	6772
162.	4.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	35810,96	35811
163.	5.	Т	Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр-4а	шт	1,00	15484,50	15484
164.	6.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	7930,47	7930
165.	7.	23-080306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1,00	5400,51	5401
166.	8.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы	шт	2,00	3203,56	6407
167.	9.	23-080306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1,00	1803,34	1803
168.	10.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1,00	2904,66	2905
169.	11.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	12,00	1501,92	18023
170.	12.	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	12,00	244,42	2933
171.	13.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	шт	22,00	2994,53	65880

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормальном исполнении				
172.	14.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	22,00	1019,33	22425
173.	15.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	1813,83	5441
174.	16.	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3,00	764,73	2294
175.	17.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат	шт.	4,00	1813,83	7255
176.	18.	Т	Сирена Янтарь 12	шт	4,00	1281,22	5125
177.	19.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4,00	2370,47	9482
178.	20.	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	4,00	852,63	3411
179.	21.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Устройство коммутационное	шт.	2,00	4279,38	8559
180.	22.	Т	Устройство коммутационное УК-ВК/0,3	м	2,00	2937,36	5875
181.	23.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	165,00	291,01	48017
182.	24.	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	140,00	24,07	3369
183.	25.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	25,00	41,19	1030
184.	26.	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Провода по кабельным каналам	м	165,00	69,11	11403
185.	27.	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	115,00	540,74	62185
186.	28.	23-061623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,07	92236,03	6457
187.	29.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,04	46906,00	1642

1	2	3	4	5	6	7	8
188.	30.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,17	12239,26	2142
189.	31.	Т	Резистр 0,25Вт 2,7кОм	м	12,00	11,99	144
190.	32.	Т	Резистр 0,25Вт 1,3кОм	м	22,00	11,99	264
191.	33.	Т	Резистр 0,25Вт 750 Ом	м	3,00	11,99	36
192.	34.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	22,00	460,64	10134
193.	35.	23-010501-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 25х3,5	м	22,00	187,23	4119
194.	36.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22,00	128,09	2818
195.	37.	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,02	312345,24	7184
196.	38.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	4827,90	4828
197.	39.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	313,92	314
198.	40.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,59	80,56	48
199.	41.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,59	245,53	146
			«Электроснабжение»				
		Раздел: Силовое электрооборудование 10 кВ					
200.	9.	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15,00	273,13	4097
201.	10.	23-060612-1410 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25	км	0,01	5433277,22	81499
202.	11.	13-080401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного	шт.	2,00	29494,30	58989

1	2	3	4	5	6	7	8
			полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3Х185 мм2. Монтаж оборудования				
203.	12. Т		Муфта 3КВТп-10-	шт	2,00	11928,06	23856
204.	42.	13-080401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3Х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12,00	25000,12	300001
205.	43.	13-080401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3Х185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,00	29494,30	235954
206.	44. Т		Муфта концевая термоусаживаемая 0,4 кВ на сеч.35-50мм2 STPKR 1.27	шт	12,00	28331,64	339980
207.	45. Т		Муфта концевая термоусаживаемая 0,4 кВ на сеч 95мм2 STPKR 3.27	шт	8,00	37887,07	303097
208.	28.	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	13,20	1456,70	19228
209.	29.	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13,20	328,30	4334
210.	30.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	13,20	1751,40	23118
	Раздел: Благоустройство						
211.	74. Т		Металлические ворота, калитка коммерческое проедложение ИП AYLINE	шт	1,00	1448550,00	1448550
	Раздел: Транспортировка материалов						
212.	1.	41-030101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,72	1162,93	3168

1	2	3	4	5	6	7	8
213.	2.	41-030101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	0,25	1368,16	343
214.	3.	41-030101-3015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 15 км	т	0,16	1906,45	296
215.	4.	41-030101-4015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 15 км	т	0,31	2584,29	793
216.	5.	41-030301-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,72	1139,40	3104
217.	6.	41-030301-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	54,48	34,42	1875
218.	7.	41-030301-2020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,25	1340,47	336
219.	8.	41-030301-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	5,01	40,49	203
220.	9.	41-030301-3020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	0,16	1867,87	290
221.	10.	41-030301-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	3,10	56,43	175
222.	11.	41-030301-4020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 20 км	т	0,31	2532,00	777
223.	12.	41-030301-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по	т·км	6,14	76,49	469

1	2	3	4	5	6	7	8
			автомагистралям. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 20 км				
			«Дополнительные виды работы» «Стерилизационная»				
			Раздел: Отделочные работы "Стерилизация"				
224.	доп.	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Затирка швов поверхностей потолка цементно-известковым раствором	м2	51,90	894,29	46414
225.	доп.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Левкас потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	51,90	897,56	46583
226.	доп.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	124,56	68,21	8496
227.	доп.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,90	563,79	29261
			Раздел: Фасад "Стерилизация"				
228.	доп.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	72,60	930,26	67537
229.	доп.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ 30мм	м2	72,60	2666,81	193611
230.	доп.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство	м3	0,46	26309,24	12213
231.	доп.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток крыльца	м2	3,92	3800,21	14897
232.	доп.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	5,00	2477,94	12390
233.	доп.	Т	Металлосайдинг	м2	5,00	3061,93	15310
			«КПП»				
			Раздел: Фасад "КПП"				
234.	доп.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,20	2666,82	109873

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Внутренняя отделка "КПП"						
235.	доп.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,00	1771,82	63785
	Раздел: Козырьек "КПП"						
236.	доп.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,08	131815,58	10819
237.	доп.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,08	408230,43	33508
238.	доп.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,38	64,23	153
239.	доп.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,42	3134,07	13853
240.	доп.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,53	38227,46	20299
241.	доп.	21-050201-0122 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	128007,33	3697
242.	доп.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,42	1297,13	5733
	Раздел: Благоустройства		«Благоустройство»				
243.	доп.	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичного ограждения	м3 строительного объема	15,28	1932,48	29526
244.	доп.	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,59	19330,69	88670

1	2	3	4	5	6	7	8
			«Электроснабжение»				
		Раздел: Прачечная					
245.	доп. 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	12,40	50,99	632	
246.	доп. 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	11,20	156,89	1757	
247.	доп. 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	2,40	2193,13	5264	
248.	доп. 12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	1,68	7461,43	12535	
249.	доп. 12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1,68	6482,02	10890	
250.	доп. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,40	907,78	2179	
251.	доп. 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной Стяжки	м2	2,40	176,44	423	
252.	доп. 11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	11,20	973,24	10900	
253.	доп. 22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	11,98	1796,18	21525	
254.	доп. 11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	12,40	348,11	4317	
		Раздел: Пищеблок					
255.	доп. 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	0,24	1064,47	255	
256.	доп. 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	0,24	2193,13	526	
257.	доп. 12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	0,17	7461,43	1268	
258.	доп. 12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	0,17	6482,02	1102	
259.	доп. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,24	907,78	218	

1	2	3	4	5	6	7	8
260.	доп.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,24	176,44	42
261.	доп.	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	0,24	3936,83	945
		Раздел: Педиатрия					
262.	доп.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,80	1064,47	5109
263.	доп.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	4,80	2193,13	10527
264.	доп.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	3,36	7461,43	25070
265.	доп.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	3,36	6482,02	21780
266.	доп.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,80	907,78	4357
267.	доп.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,80	176,44	847
268.	доп.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,80	4698,10	22551
		Раздел: Стационар					
269.	доп.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	6,80	156,89	1067
270.	доп.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	7,80	2193,13	17106
271.	доп.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,00	1064,47	6387
272.	доп.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	5,46	7461,43	40739
273.	доп.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	5,46	6482,02	35392

1	2	3	4	5	6	7	8
274.	доп.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,80	907,78	7081
275.	доп.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,80	176,44	1376
276.	доп.	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,80	3936,83	18897
277.	доп.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1,20	4698,10	5638
278.	доп.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,80	973,24	6618
279.	доп.	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	7,28	1796,18	13069
280.	доп.	11-110101-4002 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	12,40	348,11	4317
		Раздел: Гараж					
281.	доп.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	0,28	2193,13	614
282.	доп.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	0,20	7461,43	1492
283.	доп.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	0,20	6482,02	1296
284.	доп.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,28	907,78	254
285.	доп.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,28	176,44	49

ИТОГО: 10244375

В том числе :

Накладные расходы			1780437
Сметная прибыль			758842
Итого с временными	1,2 %	121498	10365873
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	138326	10504202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1260504		11764706	
		Итого со скидкой подрядчика	15 %	1764706		10000000	

Заказчик

ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансерный ЦУ» Управление здравоохранения Алматинского акимата

Директор _____ Ортыбалдиев Ж.Т.

Подрядчик

ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Прораб _____ Потешкин Л.П.

Технадзор

ТОО «Музтау»

Эксперт _____ Сарыбаев Д.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 68 от 30.09.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за май 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			«Медицинский центр»				
			Раздел: Наружная отделка фасада Мед центр				
1.	8.	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	196,10	1370,44	268743
2.	9.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	196,10	706,88	138619
3.	10.	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом	м2 поверхности облицовки	38,81	5027,69	195125
4.	11.	22-060301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	8,31	2306,65	19168
			Раздел: Устройство полов Мед центр				

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	54.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	5,01	536,96	2690
	Раздел: Устройство полов подвала Мед центр						
6.	57.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	4,70	536,96	2524
	Раздел: Водопровод холодной воды мед. центр						
7.	3.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	2,00	785,59	1571
8.	доп.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8,00	2004,15	16033
9.	доп.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,00	2613,25	2613
10.	доп.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильник STAR NBT 11F123-1x23	шт	8,00	8661,17	69289
11.	доп.	Т	Светильник АОТ.OPL 2x36	шт	1,00	12917,07	12917
12.	доп.	Т	Лампа люминисцентная DULUX EL LL 23W	шт	8,00	3546,45	28372
13.	доп.	Т	Лампа люминисцентная TL-D 36/54	шт	2,00	358,64	717
14.	доп.	Т	Стартер ST 111 4-65W	шт	2,00	92,91	186
15.	34.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,00	602,08	3010
16.	35.	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,00	239,73	1199

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Наружная отделка фасада Гараж					
17.	20.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	301,80	697,73	210575
18.	21.	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1086,48	63,32	68793
19.	22.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	301,80	706,88	213335
20.	23.	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18,20	333,43	6068
		Раздел: Окна Гараж					
21.	45.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	381,60	148,03	56489
		Раздел: Отопление гараж					
22.	9.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	5,00	372,55	1863
		Раздел: Сопутствующие работы "Гараж"					
23.	40.	13-080205-0801 РСНБ РК 2015	Провод - три в линии сечением до 70 мм2. Подвешивание на планках с роликами по тросу	м линии	70,00	2164,50	151515
24.	41.	21-050310-1110 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37	10 м	7,00	821,82	5753
25.	43.	Т	Троссовый зажим К296У3	шт	20,00	231,84	4637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Наружная отделка фасада ТП					
26.	3.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	4,46	930,26	4154
27.	7.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,40	697,73	80518
28.	8.	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	415,44	63,32	26305
29.	9.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	115,40	706,88	81574
30.	10.	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,50	333,43	3168
31.	11.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Жалюзи. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,20	1121,13	14799
32.	12.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,25	245,46	797
		Раздел: Наружная отделка фасада КПП					
33.	67.	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	8,50	293,27	2493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Оборудование и материалы КПП					
34.	1.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	6346,58	6347
35.	3.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706
36.	5.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3,00	1805,29	5416
37.	6.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4827,90	9656
38.	28.	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	3,00	188,40	565
39.	29.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,00	460,64	4606
40.	30.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,00	16,02	160
41.	31.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,00	109,23	1092
42.	32.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	61,00	396,21	24169

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	38.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	3,00	1320,11	3960
44.	39.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	102125,25	3227
45.	40.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,00	372,42	11173
46.	41.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	108646,88	478
47.	42.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	108646,72	674
48.	43.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20,00	408,76	8175
		Раздел: Пост SB					
49.	60.	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10,00	671,41	6714
		Раздел: Пожарная сигнализация Гараж					
50.	1.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	5,00	82,02	410
51.	2.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	5,00	157,76	789

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	3.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3,00	307,80	923
53.	4.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	35810,96	35811
54.	5.	Т	Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр-1а	шт	1,00	9190,80	9191
55.	6.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы	шт	1,00	3203,56	3204
56.	7.	23-080306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1,00	1803,34	1803
57.	8.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	16,00	1501,92	24031
58.	9.	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16,00	244,42	3911
59.	10.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4,00	2994,53	11978
60.	11.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,00	1019,33	4077
61.	12.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	1813,83	5441
62.	13.	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3,00	764,73	2294
63.	14.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат	шт.	1,00	1813,83	1814

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	15.	Т	Сирена Янтарь 12	шт	1,00	1281,22	1281
65.	16.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	115,00	291,01	33466
66.	17.	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	115,00	24,07	2768
67.	18.	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Провода по кабельным каналам	м	115,00	69,11	7948
68.	19.	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	12,00	540,74	6489
69.	20.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	46906,00	328
70.	21.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	12239,26	1469
71.	22.	Т	Резистр 0,25Вт 2,7кОм	м	16,00	11,99	192
72.	23.	Т	Резистр 0,25Вт 1,3кОм	м	4,00	11,99	48
73.	24.	Т	Резистр 0,25Вт 750 Ом	м	3,00	11,99	36
74.	25.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,00	460,64	1382
75.	26.	23-010501-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 25х3,5	м	3,00	187,23	562
76.	27.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,00	128,09	384

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	28.	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,00	312345,24	1249
78.	29.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	4827,90	4828
79.	30.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	313,92	314
80.	31.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,15	80,56	12
81.	32.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,15	245,53	36
	Раздел: Видеонаблюдения мед вытрезвитель						
82.	1.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	10,00	82,02	820
83.	2.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	10,00	157,76	1578
84.	3.	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	Установка монитора	шт	1,00	7433,46	7433
85.	4.	Т	Монитор 18,5 LCD VGA SAMsung	шт	1,00	44455,50	44455
86.	5.	Т	Жесткий диск HDD SATA 1TB TOsHiBA	шт	1,00	23531,44	23531

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	6.	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,00	11307,09	11307
88.	7.	23-080502-0309 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HWI-SH, типа HiKvisiOn	шт.	1,00	27146,33	27146
89.	8.	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	4,00	3438,00	13752
90.	9.	Т	Видеокамера купольная модели EF-707, типа EvErFOCus	шт	2,00	9390,60	18781
91.	10.	23-080501-2152 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EvErFOCus	шт.	2,00	49155,49	98311
92.	11.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи	шт	2,00	7930,47	15861
93.	12.	Т	Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD	шт	1,00	38551,41	38551
94.	13.	Т	Блок питания 9 портов БПУ 12V10A	шт	1,00	15394,59	15395
95.	14.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	6332,95	6333
96.	15.	Т	Шкаф серверный 19" 9U SHIP SE серия 5609.01.100 570x600x500	шт	1,00	37777,18	37777
97.	16.	Т	Полка стационарная универсальная 440x350x44 SHIP 700160100	шт	1,00	5522,47	5522
98.	17.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	35,00	291,01	10185
99.	18.	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм x 25 мм	м	35,00	61,73	2161
100.	19.	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по кабельному каналу	м	35,00	69,11	2419

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	20.	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	75,00	540,74	40556
102.	21.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,06	46906,00	2580
103.	22.	Т	Кабель коаксиальный РК-75-4-11	м	55,00	88,91	4890
104.	23.	Т	Коннектор под винт BNC MS TV116	шт	8,00	148,35	1187
105.	24.	Т	Разъем питания для видеокамер 12В	шт	4,00	419,58	1678
106.	25.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,30	80,56	24
107.	26.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,30	245,53	73
		Раздел: Видеонаблюдения Гараж					
108.	1.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2,00	82,02	164
109.	2.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2,00	157,76	316
110.	3.	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	Установка монитора	шт	1,00	7433,46	7433
111.	4.	Т	Монитор 18,5 LCD VGA SAMsung	шт	1,00	44455,50	44455
112.	5.	Т	Жесткий диск HDD SATA 1TB TOsHiBA	шт	1,00	23531,44	23531
113.	6.	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,00	11307,09	11307

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	7.	23-080502-0309 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HWI-SH, типа HiKvisiOn	шт.	1,00	27146,33	27146
115.	8.	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2,00	3438,00	6876
116.	9.	23-080501-2152 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EvErFOCus	шт.	2,00	49155,49	98311
117.	10.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи	шт	2,00	7930,47	15861
118.	11.	Т	Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD	шт	1,00	38551,41	38551
119.	12.	Т	Блок питания 9 портов БПУ 12V10A	шт	1,00	15394,59	15395
120.	13.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	6332,95	6333
121.	14.	Т	Шкаф серверный 19" 9U SHIP SE серия 5609.01.100 570x600x500	шт	1,00	37777,18	37777
122.	15.	Т	Полка стационарная универсальная 440x350x44 SHIP 700160100	шт	1,00	5522,47	5522
123.	16.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	4,00	291,01	1164
124.	17.	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм x 25 мм	м	4,00	61,73	247
125.	18.	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по кабельному каналу	м	4,00	69,11	276
126.	19.	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	22,00	540,74	11896
127.	20.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	46906,00	610
128.	21.	Т	Кабель коаксиальный РК-75-4-11	м	13,00	88,91	1156

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	22. Т		Коннектор под винт BNC MS TV116	шт	4,00	148,35	593
130.	23. Т		Разъем питания для видеокамер 12В	шт	2,00	419,58	839
131.	24.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,06	80,56	5
132.	25.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,06	245,53	15
			«Наружные слаботочные сети»				
	Раздел: Демонтажные работы						
133.	1.	11-340203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	4,00	5530,72	22123
134.	2.	11-340203-0501 РСНБ РК 2015	Опоры высотой до 8,5 м. Демонтаж подпоры	подпора	3,00	4882,72	14648
135.	3.	11-340205-0101 РСНБ РК 2015	Провода. Демонтаж.	км провода	0,16	12020,24	1923
136.	4.	13-080201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта. Демонтаж оборудования	шт.	1,00	5434,98	5435
	Раздел: Монтажные работы						
137.	5.	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,10	3354,06	13752
138.	6.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,10	1713,37	7025
139.	7.	11-340203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	4,00	6954,55	27818
140.	8.	21-070104-0104 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели или пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	1,00	43337,85	43338

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	9.	11-340203-0501 РСНБ РК 2015	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры	подпора	1,00	9197,60	9198
142.	10.	21-070104-0104 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели или пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	0,33	43337,85	14301
143.	11.	11-340203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	5,00	3661,15	18306
144.	13.	21-040406-0101 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	шт.	5,00	4870,25	24351
145.	14.	11-340204-0207 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных деревянных опорах линий связи. Крепление на одностоечных опорах	траверса	6,00	4724,51	28347
146.	15.	Т	Крюк КН-16	шт	2,00	299,70	599
147.	16.	11-340205-0203 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах деревянных. Число опор на 1 км линии 25	км провода	0,16	26547,33	4168
148.	17.	Т	Кабель ТППэПЗТ 10х2х0,4	м	87,00	164,84	14341
149.	18.	Т	Кабель МКППэПЗТ 5х2х0,4	м	73,00	137,86	10064
150.	19.	13-080201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1,00	9509,07	9509
151.	20.	23-061703-0338 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 10	шт.	1,00	5761,86	5762
152.	21.	13-100902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	3,00	5992,24	17977
			«Электроосвещение»				
		Раздел: Электроосвещения					
153.	1.	13-080305-0909 РСНБ	Щитки осветительные массой до 6	шт.	1,00	5518,96	5519

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Установка на стене распорными дюбелями				
154.	2.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4272,94	4273
155.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	4827,90	33795
156.	4.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	918,79	919
157.	5.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	1006,67	6040
158.	20.	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	40,00	323,65	12946
159.	21.	23-010501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 40х3,7	м	40,00	317,53	12701
160.	22.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,00	177,73	17773
161.	25.	13-080201-0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	16,00	269,65	4314
162.	26.	Т	Зажим винтовой ЗВИ-10	шт	16,00	269,73	4316
			«Электроснабжение»				
		Раздел: Демонтажные работы					
163.	46.	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	км линии	2,00	25364,90	50730
164.	47.	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных одностоечных с подкосом опор	опора	19,00	6932,08	131709
			«Наружный водопровод канализация»				
		Раздел: Наружная канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	78.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	387436,78	8950
166.	79.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	500790,35	38210
167.	82.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	2,75	18290,07	50298
			«Тепловые сети»				
		Раздел: Тепловые сети					
168.	20.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,40	631,30	9091
169.	21.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	531939,03	8809
			«Благоустройство»				
		Раздел: Земляные работы					
170.	6.	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,40	126,49	17127
171.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	113,70	155,56	17687
172.	8.	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами на строительную площадку. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	435,93	123,43	53808
173.	9.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	135,40	35,39	4791
174.	10.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	135,40	32,76	4436
175.	11.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	113,70	41,36	4702
176.	12.	11-010104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3 грунта	172,13	28,99	4989

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт				
177.	13.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,38	1284,29	73686
178.	14.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	172,13	204,74	35242
		Раздел: Скамья					
179.	15.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции скамьи. Монтаж	т конструкций	0,17	128118,99	21947
180.	16.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,17	369147,93	63235
181.	17.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38	38227,46	14335
182.	18.	11-100116-0201 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами	м2	20,00	225,65	4513
183.	19.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,97	976,10	34132
184.	20.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,60	245,46	2111
		Раздел: Урна					
185.	21.	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,06	5558,54	334
186.	22.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,30	22948,07	6884
187.	23.	11-010203-0106 РСНБ	Площади. Планировка ручным	м2	5,00	240,97	1205

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	способом. Группа грунтов 3	спланированной площади			
188.	24.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкция урны. Монтаж	т конструкций	0,07	128118,99	9609
189.	25.	21-060801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,07	380171,51	28513
190.	26.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,17	976,10	2123
191.	27.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,54	245,46	131
192.	28.	23-080307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	2,00	27886,03	55772
193.	29.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Ящик для песка	т	0,11	386935,14	41704
194.	30.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	4,00	378,94	1516
195.	31.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска количество окрасок 2	м2	2,60	562,21	1462
196.	32.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,64	245,46	157
		Раздел: Площадка для контейнеров					
197.	40.	Т	Контейнеры мусорные	шт	2,00	39960,00	79920
		Раздел: Газон					
198.	86.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением	м2	903,00	369,85	333977

1	2	3	4	5	6	7	8
			растительной земли слоем 15 см				
199.	87.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	903,00	221,99	200460
		Раздел: Озеленение					
200.	88.	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	13,00	481,60	6261
201.	89.	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	13,00	2902,14	37728
			«Дополнительные виды работы»				
		Раздел: Внутренняя отделка Медицинский центр					
202.	доп.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1279,37	68,21	87262
		Раздел: Внутренняя отделка подвала Медицинский центр					
203.	доп.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	157,97	504,10	79632
		Раздел: Окна Стерилизация					
204.	опд.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	5,20	137,29	714
		Раздел: Внутренняя отделка					
205.	доп.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	124,56	68,21	8496
		Раздел: Фасад					
206.	доп.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхнос	72,60	697,73	50655

1	2	3	4	5	6	7	8
			ти				
207.	доп.	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	261,36	63,32	16549
208.	доп.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	72,60	706,88	51319
209.	доп.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Окраска цоколя по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	4,40	706,88	3110
	Раздел: Пожарная сигнализация						
210.	доп.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	41131,94	41132
211.	доп.	Т	Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр-1а	шт	1,00	14985,00	14985
212.	доп.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы	шт	1,00	3652,98	3653
213.	доп.	23-080306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1,00	1803,34	1803
214.	доп.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4,00	3437,52	13750
215.	доп.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,00	1019,33	4077
216.	доп.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	2108,48	4217
217.	доп.	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2,00	764,73	1529
218.	доп.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат	шт.	1,00	2108,48	2108
219.	доп.	Т	Сирена KPS-G6000	шт	1,00	1798,20	1798

1	2	3	4	5	6	7	8
220.	доп.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,00	2806,61	5613
220.	доп.	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход"	шт.	2,00	852,63	1705
221.	доп.	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	115,00	601,43	69165
222.	доп.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,10	12239,26	1224
223.	доп.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	46906,00	704
224.	доп.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	50,00	318,05	15902
225.	доп.	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	50,00	24,07	1203
226.	доп.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,00	144,15	721
227.	доп.	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,01	312345,24	1562
		Раздел: Внутренняя отделка					
228.	доп.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	565,13	154,69	87420

1	2	3	4	5	6	7	8
229.	доп.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	130,80	154,69	20233
	Раздел: Наружная отделка фасада						
230.	доп.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,70	697,73	22816
231.	доп.	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	235,44	63,32	14907
	Раздел: Внутренняя отделка						
232.	доп.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,90	897,56	7091
233.	доп.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	37,92	68,21	2586
234.	доп.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,90	563,79	4454
235.	доп.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,00	697,73	25118
236.	доп.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	172,80	68,21	11786
237.	доп.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	36,00	504,10	18147

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электромонтажные работы				
238.	доп.	Т РК 2015	Масляный радиатор	шт	1,00	44955,00	44955
			Раздел: Демонтажные работы				
239.	доп.	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	10,59	19330,69	204615
240.	доп.	12-030101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	11,48	34779,27	399266
			Раздел: Калитка с заполнением из профнастила				
241.	доп.	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом калитку	м2	20,70	486,74	10075
242.	доп.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,70	1297,13	26851
			Раздел: Газон				
243.	доп.	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	135,45	3043,31	412216
			Раздел: Озеленение				
244.	доп.	25-010201-0203 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста	шт.	13,00	7995,04	103935

ИТОГО: 6504225

В том числе :

Накладные расходы			1249897
Сметная прибыль			481794
Итого с временными	1,2 %	73719	6577729
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	83930	6661166

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	799340		7460506	
	Итого со скидкой подрядчика		15 %	1140506		6320000	

Заказчик

ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Директор _____ Сатыбалдиев Ж.Т.

Подрядчик

ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Прораб _____ Потешкин Л.П.

Технадзор

ТОО «Музтау»

Эксперт _____ Сарыбаев Д.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН - 140 840 017 050
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис", БИН - 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		68	30.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области	96 320 000,00	5 642 857,14							677 142,86	6 320 000,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сатыбалдиев Ж.Т.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 140 840 017 050
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Қасымбек Ж.Р.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 061 040 006 577
М.П.

Технадзор: Технадзор - Сарыбаев Д.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 050 840 001 510
М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 23.05.17 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках № 68 от 30.09.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар Конаева 97,Талгарского района Алматинской области

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис",050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 140840017050, ГКП на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер"государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",г.Талгар Конаева 97,Талгарского района Алматинской области (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГКП на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер"государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840017050, г.Талгар Конаева 97,Талгарского района Алматинской области (10а)

ИИК получателя: KZ488560000006717446 в АГФ АО БанкЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Региональный наркологический диспансер"г.Талгар Талгарского района Алматинской области	шт	1	5 642 857,14	5 642 857,14	12%	677 142,86	6 320 000,00		
Всего по счету:					**5 642 857,14**		**677 142,86**	**6 320 000,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К. ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер"государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", г.Талгар Конаева 97,Талгарского района Алматинской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140840017050**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006577**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках № 68 от 30.09.2016г.	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**23.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Региональный наркологический диспансер"г.Талгар Талгарского района Алматинской области			шт	1	6 320 000,00	6 320 000,00	677 142,86	6 320 000,00
				Итого	1	x	6 320 000,00	677 142,86	6 320 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)			Принял (Заказчик)		
должность	*подпись*	*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2017

М.П. М.П.