коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН - 140 840 017 050
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис", БИН - 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		68	30.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный наркологический диспансер" г.Талгар Талгарского района Алматинской области	62 332 733,00	9 326 568,75							1 119 188,25	10 445 757,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сатыбалдиев Ж.Т.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 140 840 017 050

ПОДРЯДЧИК: Директор - Касымбек Ж.Р.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 061 040 006 577

Технадзор: Технадзор - Айнакулов К.С.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 050 840 001 510

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 68 от 30.09.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за ноябрь 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. Единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Медицинский центр»				
		Раздел: Отмостка					
1.	1.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	2,90	5691,23	16505
2.	2.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,80	18741,76	33735
		Раздел: Устройство полов					
3.	21.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	37,00	6482,02	239835
4.	22.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,63	22195,88	102656
5.	23.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	92,50	1236,28	114356
6.	24.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	92,50	262,24	24257
7.	25.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,50	907,78	83970
8.	26.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	92,50	176,44	16321

1	2	3	4	5	6	7	8
			стяжки				
		Раздел: Тип К					
9.	29.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	12,88	6482,02	83501
10.	30.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,70	22195,88	37622
11.	31.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	33,90	1236,28	41910
12.	32.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	33,90	262,24	8890
13.	33.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,90	907,78	30774
14.	34.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,90	176,44	5981
15.	35.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	33,90	4698,10	159265
		Раздел: тип К1					
16.	36.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	16,24	6482,02	105252
17.	37.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,17	22195,88	48054
18.	38.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	43,30	1236,28	53531
19.	39.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	43,30	262,24	11355
20.	40.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,30	907,78	39307
21.	41.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	м2	43,30	176,44	7640

1	2	3	4	5	6	7	8
			стяжки				
22.	42.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	43,30	1664,11	72056
23.	43.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	43,30	1061,91	45981
24.	44.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,30	4698,10	203428
	Раздел: Перенос из подвального помещения						
25.	48.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	16,40	4698,10	77049
	Раздел: тип К						
26.	45.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,82	22195,88	18201
27.	46.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,40	907,78	14888
28.	47.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,40	176,44	2894
	Раздел: тип Б						
29.	49.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,33	22195,88	51827
30.	50.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	46,70	1236,28	57734
31.	51.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	46,70	2097,93	97973
32.	52.	11-110101-1101 РСНБ	Устройство цементных стяжек	м2	46,70	907,78	42393

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	толщиной 20 мм				
33.	53.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	46,70	176,44	8240
		Раздел: тип Б1					
34.	55.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,70	907,78	4267
35.	56.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,70	176,44	829
		Раздел: Двери, витражи из металлопластика					
36.	74.	21-090202-0701 РСНБ РК 2015	Витражи из металлопластика	м2	23,29	23981,17	558521
37.	75.	21-090202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	16833,96	31816
38.	76.	21-090202-0801 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,73	25315,30	69111
39.	77.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,21	12271,82	14849
		Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж					
40.	92.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,15	1502,81	100914
41.	93.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	27,72	3982,91	110406

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	101.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	67,15	5017,02	336893
43.	103.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	83,23	727,88	60582
		Раздел: Внутренняя отделка подвал					
44.	106.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,87	1502,81	223724
		Раздел: Кровля					
45.	155.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	42,38	2477,94	105015
46.	156.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3	0,91	38227,46	34787
47.	157.	Т	Металлосайдинг	м2	42,38	3061,93	129765
48.	176.	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка начальная сайдинга	м	282,00	689,42	194417
49.	174.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	176,70	1049,72	185486
		Раздел: Фундамент Ф-1					
50.	177.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,88	17548,84	50541
51.	178.	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	24,00	1197,46	28739
52.	179.	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными	отверстие	24,00	185,51	4452

1	2	3	4	5	6	7	8
			сверлами с применением охлаждающей жидкости				
53.	180.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты Ф-1. Устройство	м3	10,56	26712,15	282080
54.	181.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15	110480,89	16899
55.	182.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04	678526,61	28444
56.	183.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,60	1004,95	10652
57.	184.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Подливка из раствора	м2	2,20	628,30	1382
58.	185.	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	14706,54	1618
		Раздел: Перекрытие					
59.	242.	11-150108-1605 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	36,20	12175,70	440760
			«Гараж»				
		Раздел: Отмостка "Гараж"					
60.	14.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	4,00	5691,23	22765
61.	15.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,40	18741,76	44980
		Раздел: Наружная отделка фасада					
62.	16.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	381,60	930,26	354987

Итого оплата труда:

Итого эксплуатация машин:

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	18.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,79	2666,81	471458
		Раздел: Демонтажные работы. полы					
64.	24.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка с железнением. Разборка	м3	5,23	17293,50	90497
		Раздел: Устройство полов					
65.	25.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	284,40	907,78	258173
66.	26.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	284,40	176,44	50180
		Раздел: Демонтажные работы отделки					
67.	28.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	284,40	240,73	68465
68.	29.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	567,51	292,53	166012
		Раздел: Демонтажные работы окна двери					
69.	39.	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,59	2361,88	29736
70.	40.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	54,19	1375,12	74518
		Раздел: Окна					
71.	41.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,00	4092,53	32740
72.	42.	11-100501-0102 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2	м2	2,38	2763,54	6577

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	проемов			
73.	43.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	2,20	3489,62	7677
		Раздел: Двери					
74.	74.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	16780,34	31715
		Раздел: Устройство					
75.	69.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	73,55	2477,94	182252
76.	70.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3	1,82	38227,46	69574
77.	71.	Т	Металлосайдинг	м2	73,55	3061,93	225205
78.	83.	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка начальная сайдинга	м	390,00	689,42	268874
79.	79.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	8,00	3204,09	25633
			«Медицинский центр»				
		Раздел: Отопление мед центр					
80.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	27,30	11064,65	302065
81.	2.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	75,00	766,05	57454
82.	3.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	35,00	834,20	29197
83.	4.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34,00	3114,70	105900
84.	5.	Т	Клапан регулирующий RTD-G-У д.	шт	17,00	8203,63	139462

1	2	3	4	5	6	7	8
			15мм				
85.	6.	Т	Клапан запорный RLV-У д. 15мм	шт	17,00	4047,12	68801
86.	10.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	17,00	372,55	6333
87.	11.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110,00	121,63	13379
88.	12.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,00	571,77	44026
89.	13.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,00	275,54	551
90.	14.	23-051207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2,00	1631,01	3262
			«Стерилизационная»				
		Раздел: Отопление стерилизация					
91.	4.	Т	Клапан регулирующий RTD-G-У д. 15мм	шт	6,00	8203,63	49222
92.	5.	Т	Клапан запорный RLV-У д. 15мм	шт	6,00	4047,12	24283
93.	10.	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	15941,37	31883
94.	11.	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	480,31	480
95.	13.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,00	571,77	13151
			«Медицинский центр»				
		Раздел: Водопровод холодной воды мед. центр					
96.	3.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	5,00	785,59	3928
97.	13.	23-040501-0101 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2	шт.	2,00	377,44	755

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005				
		Раздел: Водопровод горячей воды мед. центр					
98.	16.	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	573,27	1147
		Раздел: Канализация мед центр					
99.	22.	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	5515,76	27579
100.	23.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,00	1200,39	14405
101.	24.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,00	1209,65	7258
102.	25.	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	11,98	214,96	2574
103.	26.	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5,99	651,73	3903
104.	27.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Колено ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6,00	68,16	409
105.	28.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9,00	271,00	2439
106.	29.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,00	68,16	545
107.	30.	23-020601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,00	558,82	559
108.	31.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	4,00	648,04	2592

1	2	3	4	5	6	7	8
			100x100x100				
109.	32.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2,00	514,26	1029
110.	33.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,00	190,87	382
111.	34.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2,00	513,54	1027
112.	35.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2,00	409,31	819
113.	36.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,00	155,20	155
114.	37.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1,00	157,72	158
115.	38.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,00	1204,13	1204
116.	39.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,00	144,77	434
117.	40.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,00	57,10	114
118.	41.	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,57	333,43	523
119.	44.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров	м3	0,45	24172,27	10878
			«Стерилизационная»				
		Раздел: Водопровод холодной воды стерлизационная					
120.	1.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	3,00	785,59	2357
121.	3.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	302,85	1514

Итого оплата труда:

Итого эксплуатация машин:

Итого материалов:

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	13.	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	377,44	755
		Раздел: Канализация стерлизационная					
123.	15.	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	7,00	5515,76	38610
124.	16.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,00	1200,39	2401
125.	17.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,00	1209,65	9677
126.	18.	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2,00	214,96	429
127.	19.	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	7,98	651,73	5203
128.	20.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,00	271,00	813
129.	21.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Колено ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,00	68,16	68
130.	22.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,00	648,04	648
131.	23.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,00	513,54	514
132.	24.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,00	1204,13	1204
133.	25.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN	шт.	1,00	157,72	158

1	2	3	4	5	6	7	8
			100х50				
134.	26.	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2	2,20	333,43	734
135.	29.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров	м3	0,15	24172,27	3626

«Медицинский центр»

Раздел: Электромонтажные работы мед центр

136.	10.	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	10798,24	10798
137.	11.	51-080401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	199339,66	199340
138.	12.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3,00	5518,96	16557
139.	13.	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6208,65	6209
140.	14.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706
141.	15.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	966,72	967
142.	16.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5,00	1805,29	9026
143.	17.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	4827,90	19312
144.	18.	23-070204-1802 РСНБ	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р	шт.	5,00	1904,41	9522

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010				
145.	19.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	308,22	1233
146.	20.	Т	Шины N 6х9мм 14/1	шт	2,00	520,48	1041
147.	21.	23-070201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	9226,98	9227
148.	22.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	6706,10	6706
149.	23.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	966,72	967
150.	24.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4827,90	9656
151.	25.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9,00	1805,29	16248
152.	26.	23-070204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,00	1904,41	17140
153.	27.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	308,22	616
154.	28.	Т	Шины N 6х9мм 14/1	шт	2,00	520,48	1041
155.	29.	Т	Щит силовой ЩРВп-4	шт	1,00	1028,97	1029
156.	30.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	4827,90	19312
157.	31.	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	1,00	308,22	308

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
158.	32.	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	308,22	925
159.	33.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	1706,19	3412
160.	34.	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,00	7863,97	15728
161.	35.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	4827,90	4828
162.	36.	Т	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ	шт	1,00	2857,14	2857
			«Гараж»				
		Раздел: Электромонтажные работы гараж					
163.	1.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	45,00	82,02	3691
164.	2.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	15,00	157,76	2366
165.	3.	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	3,00	838,72	2516
166.	5.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7537,21	7537
167.	7.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	966,72	967
168.	10.	23-070204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1904,41	5713
169.	11.	23-070204-0610 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	5,00	308,22	1541

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
170.	12.	Т	Шины N 6х9мм 14/1	шт	2,00	520,48	1041
171.	36.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,00	460,64	13819
172.	37.	23-010501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 20х3,4	м	30,00	132,65	3980
173.	38.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,00	109,23	3277
174.	39.	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	20,00	188,40	3768
175.	45.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	65,00	932,75	60629
176.	46.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	610,00	396,23	241701
177.	47.	23-060144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,07	1270014,64	82551
178.	48.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,66	130860,62	86368
179.	49.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,14	207435,95	29041
180.	50.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,74	80,56	60
181.	51.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	Тенге за 1 тонну	0,74	154,51	115

		4	5	6	7	8
		Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км				
		«Стерилизационная»				
		Раздел: Электромонтажные работы стерилизация				
182.	1. 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	160,00	307,80	49248
183.	2. 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4,00	82,02	328
184.	3. 12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4,00	157,76	631
185.	4. 11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	10,00	904,90	9049
186.	5. 11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-10,00	24,89	-1006
187.	6. 11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	11,00	838,72	9226
188.	7. 11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	0,10	7925,63	793
189.	9. 23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7537,21	7537
190.	11. 23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	966,72	967
191.	14. 23-070204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1904,41	7618
192.	15. 23-070204-0610 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	2,00	308,22	616

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
193.	16.	Т	Шины N 6х9мм 14/1	шт	2,00	520,48	1041
194.	18.	Т	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ	шт	1,00	4165,83	4166
195.	37.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20,00	396,21	7924
196.	38.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	80,00	291,75	23340
197.	39.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80,00	460,64	36852
198.	40.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	80,00	52,58	4206
199.	41.	23-010605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	80,00	100,62	8050
200.	42.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,00	128,09	10247
201.	43.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,00	109,23	8738
202.	44.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,09	130860,62	11777
203.	45.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,09	197851,72	17807
204.	46.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	65,00	372,42	24207
205.	47.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	108646,88	1195

1	2	3	4	5	6	7	8
206.	48.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	108646,72	1010
207.	49.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,00	346,65	6933
208.	50.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	102125,25	3227
209.	51.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50,00	408,76	20438
210.	52.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,12	80,56	10
211.	53.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,12	154,51	18
			«Благоустройство»				
		Раздел: Асфальтобетон сеч б-б					
212.	82.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	42,00	1980,38	83176
213.	83.	21-040508-0117 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	шт.	120,00	2109,94	253193
			«Электросовещение»				
		Раздел: Опоры наружного освещения					
214.	40.	Т	Светильник РТУ 08-125	шт	37,00	15824,16	585494
215.	41.	Т	Лампа ДРЛ 125	шт	37,00	499,50	18481
216.	42.	Т	Коробка протяжная У996 У2 IP54	шт	37,00	949,05	35115
		ИТОГО:					10702362
		В том числе :					
		Накладные расходы					1801218
		Сметная прибыль					792767

Итого эксплуатация машин:

Итого материалов:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,2 %	126290		10828652	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	143782		10972434	
		Итого с НДС	12 %	1316692		12289126	
		Итого со скидкой подрядчика	15 %	1843369		10445757	

Заказчик

ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Директор _____ Сатыбалдиев Ж.Т.

Подрядчик

ТОО «СенімКұрылысСервис»

Прораб _____ Потешкин Л.П.

Технадзор

ТОО «Музтау»

Эксперт _____ Айнакулов К.С.

		Итого оплата труда:				365,09	9163,74
		Итого эксплуатация машин:				17,61	442,00
		Итого материалов:				274,29	6884,76