СМС

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » мая 2017 г.

рядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью німКұрылысСервис», Қасымбек Ж.Р., г.Алматы, Бостандыкский район ул. ыбакиева 289/1 кв. 64.**
наименование организации, юридический адрес

лице **директора Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический пансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
наименование, местонахождения объекта

азчиком которого является **директор ГКП на ПХВ «Региональный кологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской ласти» - Сатыбалдиев Жайык Тулекевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

стоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), сударственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной троительной деятельности;

Субподрядные организации: **ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг ксперт»**
наименование организации;

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Темірқазық-стройпроект», рабочие ертежи марки ГП, АР, ТС, ОВ, ВК, НВК, ЭМО, ЭН, ЭС, ПС, СС, ВН и сметная окументация.**
наименование проектной организации, номер проекта

твержден(а)_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Медицинский вытрезвитель

Общестроительные работы: демонтаж каркасно-камышитовых перегородок, перегородок из ДСП, монтаж новых армированных кирпичных, перегородок в соответствии с изменением назначения и незначительной перепланировкой помещений.

Окна, двери – демонтаж деревянных и монтаж металлопластиковых оконных блоков с энергосберегающим стеклами, с подоконными из ПХВ и отливами из оцинкованной стали, монтаж наружных металлопластиковых витражей, а также дверей наружных металлических, внутренних деревянных.

Внутренняя отделка: стены, перегородки – улучшенная штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионными красками, покраска масляными красками, облицовка панелей стен керамическими плитками на высоту 1,5 м;

Потолки – затирка швов, левкас, водоэмульсионная покраска, побелка в технических помещениях подвала;

Полы – линолеум, керамогранитная плитка, выравнивающая стяжка с железнением в технических помещениях подвала;

Наружная отделка : стены – отделка «мюнхенская» штукатурка по сетке, утепление стен минераловатными плитами П-200, толщиной 100 мм. Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой.

Крыша: демонтаж и монтаж вальмовой, чердачной крыши с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон, обшивка карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты П-125, толщиной 150 мм.

Входные группы: козырьки – скатные, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и металлическим конструкциям; обшивка потолка и фронтонов металлосайдингом.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;

Рамное усиление.

Отопление и вентиляция.

Водопровод холодной горячей воды, канализация.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

Здание стерилизационной

Общестроительные работы: отделка стен и перегородок улучшенной штукатуркой, левкас, покраска водоэмульсионной краской, в санузлах облицовка стен керамическими плитками.

Установка металлопластиковых дверей.

Устройство бетонного крыльца с облицовкой керамическими плитками с шероховатой поверхностью.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, оконные и дверные проемы;

Рамное усиление.

Отопление и вентиляция.

Водопровод холодной горячей воды, канализация.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

Здание гаража

Окна, двери – демонтаж и монтаж металлопластиковых оконных блоков и отливами из оцинкованной стали, а также дверей внутренних, ворота – металлические.

Внутренняя отделка: стены, перегородки – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка с железнением.

Наружная отделка: стены, цоколь – улучшенная штукатурка по сетке, покраска кремнийорганической краской. Ремонт бетонной отмостки по периметру здания шириной 1,0 м.

Крыша: монтаж скатной чердачной крыши над существующей плоской крышей с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с устройством слуховых окон; обшивка фронтонов и карнизов металлосайдингом; утеплитель чердачного перекрытия минеральватные плиты толщиной 70 мм по существующему совмещенному перекрытию здания гаража и толщиной 150 мм по пристроенной проходной.

Сейсмоусиление фундаментов, наружных и внутренних несущих стен.

Вентиляция.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

КПП

Здание одноэтажное, без подвала, квадратной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 3,0х3,0 м. Высота помещения от пола до потолка – 3,0 м.

Внутренняя отделка стен, потолков – затирка швов, штукатурка цементно-песчаным раствором, левкас, водоэмульсионная покраска.

Наружная отделка здания – штукатурка по сетке с последующей покраской фасадной краской, утеплитель наружных стен минераловатные плиты, толщиной 50 мм.

Окна – металлопластиковые с энергосберегающим остеклением, двери металлические.

Крыша – чердачная, скатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям; утеплитель чердачного перекрытия – керамзитовый гравий, толщиной 160 мм.

Крыльцо бетонное.

Электрооборудование и электроосвещение.

Пожарная сигнализация.

ТП

Двери – металлические.

Внутренняя отделка: стены – простая штукатурка, известковая побелка; потолки – затирка швов, известковая побелка; полы – выравнивающая стяжка.

Наружная отделка: стены – улучшенная штукатурка по сетке, покраска.

Внутриплощадочные сети теплоснабжения.

Наружные сети водоснабжения и канализации.

Электроснабжение.

Наружное освещение.

Наружные сети связи.

Благоустройство территории: ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок с установкой бортовых камней;

установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, пожарного щита, ящика для песка, мусорных контейнеров.

В существующем ограждении устройство металлических ворот и калитки.

Посадка зеленых насаждений, а также посев газонов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год

окончание работ **май 2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)** месяца;
фактически, месяц: **8 (восемь)** месяца;

- Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №68 от 2016-09-30.

- Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Входящий регистрационный номер уведомления: KZ94REA00052042 Дата и время приема уведомления: 17.04.2017 16:42.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **нет**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СенімҚұрылысСервис», Касымбек Женіс Рахымберлiұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.