Генпродрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Объект: "Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174-49	**от 23.01.2023г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	**77 638 017,58**	**69 319 658,55**						**8 318 359,03**	**77 638 017,58**
	77 638 017,58 (Семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семнадцать тенге 58 тиын) в т.ч. НДС								

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ Іздіков Е.

Генподрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174-49 от 23.01.2023г.**

3500

Форма 4

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАЯК(АС) (02-01)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	121,25		223,82 –	223,82 68,39	27138 –	27138 8292	–	5970 2649	35757
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,75		2383,37 2383,37	– –	8938 8938	– –	–	6435 1230	16603
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70		53,62 –	53,62 15,42	3753 –	3753 1079	–	777 362	4893
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,5		1242,92 1242,92	– –	21751 21751	– –	–	15661 2993	40405
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70		235,38 121,19	114,19 50,24	16476 8483	7993 3517	–	8640 2009	27125
		ОСНОВАНИЕ										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,3548		35756,84 1809,38	1611,12 346,96	84200 4261	3794 817	76145	4621 7106	95926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 13/									
7	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,54	7942,96 / 4735,78	587,65 / 209,20	99605 / 59387	7369 / 2623	32849	56429 / 12483	168517
8	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	12,7281	33701,00 / –	– / –	428950 / –	– / –	428950	– / 34316	463266
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,61079	389901,00 / –	– / –	238148 / –	– / –	238148	– / 19052	257200
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ Флм-1-6шт /АС. Лист 14/									
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,38	12241,44 / 6108,05	2860,01 / 596,64	16893 / 8429	3946 / 823	4518	8420 / 2025	27338
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,108288	389901,00 / –	– / –	42222 / –	– / –	42222	– / 3378	45600
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,008928	389901,00 / –	– / –	3481 / –	– / –	3481	– / 278	3759
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ /АС. Лист 11/									
13	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм** *СП - 8%*	м2	400	14255,00 / –	– / –	5702000 / –	– / –	5702000	– / 456160	6158160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6693555	53993	6528313	106953	7344549
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111249	17151	–	544041	
		Материалы	Тенге				6693555				
		Всего заработная плата	Тенге				113512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					128400			
		Накладные расходы	Тенге				6414801				
		Сметная прибыль	Тенге				106953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				544041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7344549				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					128400			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7344549				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
								128400			
		РАЗДЕЛ 2. АРКА (02-02)									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ /АС. ЛИСТ 2/									
		ОБШИВКА АРКИ /АС. ЛИСТ 1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной более 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	107,4	11605,33	34,29	1246413	3683	30929	970938	2394739
		НР - 80%; СП - 8%			11283,06	17,42	1211801	1871		177388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 15-20 мм	м2	70,8624585	12609,00	–	893505	–	893505	–	964985
		СП - 8%			–	–	–	–		71480	
16	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арка. Облицовка фибробетоном	м2 поверхности облицовки	13,7	8111,77	92,86	111131	1273	1191	87297	214302
		НР - 80%; СП - 8%			7931,87	33,18	108667	455		15874	
17	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Фибробетон, толщ.100мм	м3	1,37	39620,00	–	54279	–	54279	–	58621
		СП - 8%			–	–	–	–		4342	
18	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления /общиее/	кг	242,2	790,00	–	191338	–	191338	–	206645
		СП - 8%			–	–	–	–		15307	
19	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	121,1	1234,79	62,69	149533	7592	55863	83242	251397
		НР - 93%; СП - 8%			710,80	28,32	86078	3430		18622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2646199	12548	1227105	1141477	4090689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1406546	5756	–	303013	
		Материалы	Тенге				2646199				
		Всего заработная плата	Тенге				87984				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1412302			
		Накладные расходы	Тенге				1139122				
		Сметная прибыль	Тенге				1141477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				303013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4090689				
		Сметная заработная плата	Тенге								718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1412302			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4090689				
		Сметная заработная плата	Тенге								718
								1412302			
		РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (АС) 02-04-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
20	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	58,2	223,82	223,82	13026	13026	–	2866	17163
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,39	–	3980		1271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							3500
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,8	2860,04 2860,04	– –	5148 5148	– –	–	3707 708	9563
22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	42	36,71 –	36,71 10,39	1542 –	1541 436	–	314 148	2005
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%, СП - 8%	м3	1,8	1242,92 1242,92	– –	2237 2237	– –	–	1611 308	4156
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3	42	235,38 121,19	114,19 50,24	9886 5090	4796 2110	–	5184 1206	16276
		ПОДГОТОВКА				**ФУНДАМЕНТЫ /АС. Лист 2/**					
25	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	4,4	13247,13 1249,40	2553,08 1063,32	58287 5497	11234 4679	41556	9464 5420	73171
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,088	35756,84 1809,38	1611,12 346,96	38903 1969	1752 377	35182	2135 3283	44321
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,45	46447,95 6108,05	2860,01 596,64	113797 14965	7007 1462	91825	14948 10300	139045
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,16272	389901,00 –	– –	63445 –	– –	63445	– 5076	68521
		ФБС									
29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	6	4051,76 1014,85	2096,28 461,95	24311 6089	12578 2772	5644	10456 2781	37548
30	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	2812,68 576,39	1678,21 369,82	22501 4611	13426 2959	4464	8932 2515	33948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м3	5,378	46499,00	–	250072	–	250072	–	270078
					–	–	–	–		20006	
32	СН РК	**Надбавка на сульфатастойкость**									
		СП - 8%	м3	5,378	270,00	–	1452	–	1452	–	1568
					–	–	–	–		116	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144	41236,84	1890,46	5938	272	4932	727	7198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	450,24	734	65		533	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,09	59908,94	6777,02	65301	7387	42375	15520	87287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14256,00	1390,73	15539	1516		6466	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,06572	391464,00	–	25727	–	25727	–	27785
					–	–	–	–		2058	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,01115	408502,00	–	4555	–	4555	–	4919
					–	–	–	–		364	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
37	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,16	4475,63	10,13	36521	83	33889	2391	42025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,43	2,59	2549	21		3113	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	30,6	1184,12	27,97	36234	856	23152	11479	51530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	12226	117		3817	
		СТЕНЫ /АС. Лист 3,5/									
39	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	16,15	45611,29	4287,79	736622	69247	518292	154054	961930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	149083	16566		71254	
		ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист4/									
40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	82942,71	6252,30	36495	2751	24325	9088	49230
					21405,92	1291,88	9419	568		3647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01704	391464,00	–	6671	–	6671	–	7205
		СП - 8%			–	–	–	–		534	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00759	389901,00	–	2959	–	2959	–	3196
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00608	408502,00	–	2484	–	2484	–	2683
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
		ПЕРЕКРЫТИЕ /АС. Лист 6/									
44	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3905,19	1111,63	11716	3335	5353	4398	17404
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	3028	700		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	14,85	30347,00	–	450653	–	450653	–	486705
		СП - 8%			–	–	–	–		36052	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00074	389901,00	–	289	–	289	–	312
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
47	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	16,9	582,34	4,24	9842	71	133	11411	22953
		НР - 118%; СП - 8%			570,30	1,91	9638	32		1700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 4/									
48	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9,1	528,51	2,74	4809	24	191	3688	9177
		НР - 80%; СП - 8%			504,86	1,70	4594	15		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	30,23	1909,72	102,23	57731	3091	14717	34004	99074
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	39923	2583		7339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,62	4295,81	51,35	6959	83	1788	4111	11956
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	5088	51		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 5/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1649,75	41,80	74239	1881	21688	41869	125396
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	50670	1666		9289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1690,78	22,78	76085	1025	33150	33822	118699
		НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	41910	367		8793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,1	761,49	0,94	6168	8	1383	3821	10789
		НР - 80%; СП - 8%			589,72	–	4777	–		799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,62	2262,23	26,19	3665	42	1360	1823	5927
		НР - 80%; СП - 8%			1397,22	9,35	2263	15		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2266270	155516	1713706	391823	2870743
							397047	43057	–	212649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2266270				
	Материалы		Тенге				905400				
	Всего заработная плата		Тенге					440104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				806855				
	Местные материалы		Тенге				1452				
		Накладные расходы	Тенге				391823				
		Сметная прибыль	Тенге				212649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2870742				270
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					440104			
		Сметная заработная плата	Тенге				2870742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								270
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					440104			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В (04-01)									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
55	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	510	450,07	191,21	229533	97517	26642	100989	356964
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	105374	34889		26442	
56	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,51	668373,00	–	340870	–	340870	–	368140
		СП - 8%			–	–	–	–		27270	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0305-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	10517,54	3075,88	10518	3075	1589	5949	17785
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	2408,48	5854	2408		1317	
58	247-103-0939 РСНБ РК 2022	Прожектор типа F12-LED-01-400W, мощность 400 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	1	56029,00	–	56029	–	56029	–	60511
		СП - 8%			–	–	–	–		4482	
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ-26ШТ									
59	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,132	245,20	245,20	3710	3711	–	1024	5113
		НР - 72%; СП - 8%			–	94,01	–	1423		379	
60	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,468	2925,04	–	1369	–	–	986	2543
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	–	1369	–		188	
61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,92	53,62	53,62	586	585	–	121	764
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	168		57	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,468	1242,92	–	582	–	–	419	1081
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	582	–		80	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,92	235,38	114,19	2570	1247	–	1348	4231
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1323	549		313	
64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,6	38313,93	1340,23	99616	3485	80023	15891	124747
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6195,57	520,65	16108	1354		9241	
65	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление и монтаж стойки освещения	т конструкций	0,88842	251279,92	14303,71	223242	12708	6507	143189	395745
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			229651,20	3931,72	204027	3493		29314	
66	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	41,6	4403,00	–	183165	–	183165	–	197818
		СП - 8%			–	–	–	–		14653	
67	241-102-0144 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	65	1868,00	–	121420	–	121420	–	131134
		СП - 8%			–	–	–	–		9714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	72,8	519,00	–	37783	–	37783	–	40806
		СП - 8%			–	–	–	–		3023	
69	241-102-0144 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	7,8	1868,00	–	14570	–	14570	–	15736
		СП - 8%			–	–	–	–		1166	
70	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,052	514782,00	–	26769	–	26769	–	28910
		СП - 8%			–	–	–	–		2141	
71	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	130	1069,97	11,67	139096	1517	7118	94367	252140
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1003,55	4,65	130461	604		18677	
72	247-102-1413 РСНБ РК 2022	Светильник, типа РТУ 04-125-001-У1, IP54	шт.	130	7148,00	–	929240	–	929240	–	1003579
		СП - 8%			–	–	–	–		74339	
73	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	130	646,00	–	83980	–	83980	–	90698
		СП - 8%			–	–	–	–		6718	
74	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	116,24	1,11	30222	289	6287	17112	51120
		НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	23646	120		3787	
75	243-142-0305 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,26	89500,00	–	23270	–	23270	–	25132
		СП - 8%			–	–	–	–		1862	
76	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0208	783,00	–	16	–	16	–	17
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
77	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	26	708,00	–	18408	–	18408	–	19881
		СП - 8%			–	–	–	–		1473	
78	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	26	1787,00	–	46462	–	46462	–	50179
		СП - 8%			–	–	–	–		3717	
79	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж	шт.	26	1604,65	4,75	41721	124	726	24932	71985
		НР - 61%; СП - 8%			1571,98	–	40871	–		5332	
80	247-202-0108 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная У996 У2, IP55	шт.	26	5619,00	–	146094	–	146094	–	157782
		СП - 8%			–	–	–	–		11688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,76418	112,47	3,00	2898	78	1230	1104	4322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	1590	10		320	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,76418	188,36	4,32	4853	111	2882	1296	6641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,18	0,74	1860	19		492	
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
83	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,952	223,82	223,82	4689	4690	–	1032	6178
					–	68,39	–	1433		458	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,648	2383,37	–	1544	–	–	1112	2868
					2383,37	–	1544	–		213	
85	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,28	53,62	53,62	927	926	–	192	1208
					–	15,42	–	266		89	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,32	1242,92	–	5369	–	–	3866	9974
					1242,92	–	5369	–		739	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	17,28	235,38	114,19	4067	1973	–	2133	6696
					121,19	50,24	2094	868		496	
88	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	680	320,15	207,45	217701	141066	–	101068	344270
					112,70	93,73	76635	63736		25502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3052889	273102	2161080	518130	3856698
	Стоимость монтажных работ		Тенге				618707	111340	–	285683	
	Материалы		Тенге				529695				
	Всего заработная плата		Тенге				35242				
		Накладные расходы	Тенге					353533			
		Сметная прибыль	Тенге				250050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				842125				
		Сметная заработная плата	Тенге								206
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					353533			
	Материалы		Тенге				2299952				
	Всего заработная плата		Тенге				91253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168994			
							2028076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				124891				
		Сметная прибыль	Тенге				193989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2618832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					168994			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223242				
	Материалы		Тенге				6508				
	Всего заработная плата		Тенге					207520			
		Накладные расходы	Тенге				143189				
		Сметная прибыль	Тенге				29314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				395745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					207520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3856702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					730047			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ(06-01)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
89	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	164,9	209,77 –	209,77 48,95	34591 –	34591 8072	–	5812 3232	43635
90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,1	2383,37 2383,37	– –	12155 12155	– –	–	8752 1673	22579
91	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104,928	53,62 –	53,62 15,42	5626 –	5626 1618	–	1165 543	7334
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,232	1242,92 1242,92	– –	32604 32604	– –	–	23475 4486	60565
93	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	104,928	235,38 121,19	114,19 50,24	24698 12716	11982 5272	–	12951 3012	40661
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	8,48	9922,49 1499,28	213,91 66,98	84143 12714	1814 568	69615	13149 7783	105075
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
95	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	416381,56 315199,08	100466,24 30270,63	20819 15760	5024 1514	35	17101 3034	40953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	50,5	365,00	–	18432	–	18432	–	19907
		СП - 8%			–	–	–	–		1475	
97	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,038	557562,77	258252,62	21187	9814	–	14231	38251
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	11374	3001		2833	
98	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,38	1661,00	–	63749	–	63749	–	68849
		СП - 8%			–	–	–	–		5100	
99	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	655871,26	324153,03	11806	5835	–	7539	20892
		НР - 99%; СП - 8%			331718,23	91333,20	5971	1644		1548	
100	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	18,18	2629,00	–	47795	–	47795	–	51619
		СП - 8%			–	–	–	–		3824	
		АДАПТЕРЫ, ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ, ЗАГЛУШКИ									
101	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2810	127	308	2408	5636
		НР - 99%; СП - 8%			2375,35	57,41	2375	57		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80407,00	–	80407	–	80407	–	86840
		СП - 8%			–	–	–	–		6433	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1970,35	1241,99	27585	17388	–	15126	46128
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	10197	5082		3417	
104	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1791,00	–	3582	–	3582	–	3869
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
105	241-208-0409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	3750,00	–	22500	–	22500	–	24300
		СП - 8%			–	–	–	–		1800	
106	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	351,00	–	2106	–	2106	–	2274
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				516595	92201	308529	121709	689367
							115866	26828	–	51065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				516595				
	Материалы		Тенге				69958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					142694			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				238571				
		Накладные расходы	Тенге				121709				
		Сметная прибыль	Тенге				51065				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				689369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					142694			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				689369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					142694			
РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ(07-01)											
ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2											
107	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	709,92	4286,00 –	– –	3042717 –	– –	3042717	– 243417	3286134
108	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,952	99449,00 –	– –	790818 –	– –	790818	– 63265	854083
ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2											
109	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	1225,02	4286,00 –	– –	5250436 –	– –	5250436	– 420035	5670471
110	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	13,6	99449,00 –	– –	1352506 –	– –	1352506	– 108201	1460707
ПОКРЫТИЕ ТИП-3 - 640м2											
111	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	83,2	9746,38 204,20	1331,83 330,53	810898 16989	110808 27500	683101	48048 68716	927662
112	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	640	1602,70 58,50	290,71 84,99	1025730 37442	186055 54394	802233	99183 89993	1214906
113	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	640	119,98 0,91	16,41 5,23	76785 581	10502 3347	65702	4242 6482	87509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	51,2	39715,62 1553,59	1737,84 389,64	2033440 79544	88978 19950	1864918	90539 169918	2293897
115	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	640	11397,49 940,35	32,83 11,67	7294391 601821	21011 7469	6671559	658033 636194	8588618
116	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	190	2796,15 1521,72	43,15 17,45	531268 289127	8199 3316	233942	315838 67768	914874
117	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,04	99449,00 –	– –	302325 –	– –	302325	– 24186	326511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22511314 1025504	425553 115976	21060257 –	1215883 1898175	25625372
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22511314				
	Материалы		Тенге				10321457				
	Всего заработная плата		Тенге					1141480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10738802				
		Накладные расходы	Тенге				1215883				
		Сметная прибыль	Тенге				1898175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25625372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					1141480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25625372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					1141480			
		РАЗДЕЛ 7. МАФ СПОРТ (07-02)									
118	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой СП - 8%	шт.	27	55886,00 2684,00	287,00 52,00	1508922 72468	7749 1404	1428705	– 120714	1629636
119	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 8%	шт.	27	21908,00 –	– –	591516 –	– –	591516	– 47321	638837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	684935,00	1281,00	684935	1281	643741	–	739730
		СП - 8%			39913,00	419,00	39913	419		54795	
121	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	1	147101,00	294,00	147101	294	135334	–	158869
		СП - 8%			11473,00	81,00	11473	81		11768	
122	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	121048,00	239,00	121048	239	111111	–	130732
		СП - 8%			9698,00	74,00	9698	74		9684	
123	8601-0104-0506 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"	комплект	1	117403,00	1883,00	117403	1883	104609	–	126795
		СП - 8%			10911,00	645,00	10911	645		9392	
124	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	236881,00	2517,00	236881	2517	223237	–	255831
		СП - 8%			11127,00	869,00	11127	869		18950	
125	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	149975,00	516,00	149975	516	127545	–	161973
		СП - 8%			21914,00	173,00	21914	173		11998	
126	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	129795,00	3516,00	129795	3516	113434	–	140179
		СП - 8%			12845,00	1190,00	12845	1190		10384	
127	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	908991,00	1275,00	908991	1275	865688	–	981710
		СП - 8%			42028,00	418,00	42028	418		72719	
128	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)	шт.	1	280356,00	–	280356	–	280356	–	302784
		СП - 8%			–	–	–	–		22428	
129	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	186465,00	346,00	186465	346	179269	–	201382
		СП - 8%			6850,00	95,00	6850	95		14917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	8601-0208-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для напольной игры с подразделением по типам (видам): Стойка для игры	комплект	1	128386,00	999,00	128386	999	122671	–	138657
		СН - 8%			4716,00	343,00	4716	343		10271	
131	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	69380,00	997,00	69380	997	62482	–	74930
		СН - 8%			5901,00	344,00	5901	344		5550	
132	8601-0208-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для напольной игры с подразделением по типам (видам): Стойка для игры	комплект	1	128386,00	999,00	128386	999	122671	–	138657
		СН - 8%			4716,00	343,00	4716	343		10271	
133	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	213850,00	2608,00	213850	2608	198906	–	230958
		СН - 8%			12336,00	881,00	12336	881		17108	
134	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	186333,00	2086,00	186333	2086	171113	–	201240
		СН - 8%			13134,00	695,00	13134	695		14907	
135	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	254797,00	2599,00	254797	2599	239444	–	275181
		СН - 8%			12754,00	877,00	12754	877		20384	
136	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	1	298773,00	–	298773	–	298773	–	322675
		СН - 8%			–	–	–	–		23902	
137	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	120398,00	217,00	120398	217	112579	–	130030
		СН - 8%			7602,00	64,00	7602	64		9632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6463691	30121	6133184	–	6980786
							300386	8915	–	517095	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6463691				
		Материалы	Тенге				6133184				
		Всего заработная плата	Тенге					309301			
		Сметная прибыль	Тенге				517095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6980786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					309301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6980786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					309301			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. МАЯК (лок.смета 02-01)										
		КОЛОННА МАЯКА Км-1-4шт /АС. Лист 2/										
1	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,8		33189,57	9262,51	292068	81510	52282	159589	487790
						17985,89	1942,86	158276	17097		36133	
2	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	м3	8,932		40044,00	–	357673	–	357673	–	386287
						–	–	–	–		28614	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,29568		391464,00	–	115748	–	115748	–	125008
						–	–	–	–		9260	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,12376		408502,00	–	50556	–	50556	–	54600
						–	–	–	–		4044	
		КОЛОННА МАЯКА Км-2-6шт /АС. Лист 6/										
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,22518		233725,02	52247,85	52630	11765	1649	30006	89247
						174152,16	18971,80	39216	4272		6611	
5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,004841	272284,00				1318		
6	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,22518		59717,40	14764,72	13447	3325	2156	6202	21221
						35376,91	4537,53	7966	1022		1572	
6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001013	965674,00				979		
6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	0,000495	813201,00				403		
6.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,439101	519,00				228		
6.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000437	504496,00				220		
7	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%*	т	0,2341872		458447,00	–	107362	–	107362	–	115951
						–	–	–	–		8589	
		(а) Р-1-486м /АС. Лист 6/										
8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,13238		233725,02	52247,85	264666	59164	8296	150896	448807
						174152,16	18971,80	197206	21483		33245	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,024346	272284,00				6629		
9	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,13238		59717,40	14764,72	67623	16719	10844	31187	106715
		НР - 69%; СП - 8%				35376,91	4537,53	40060	5138		7905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,005096	965674,00				4921		
9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	0,002491	813201,00				2026		
9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,208141	519,00				1146		
9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002197	504496,00				1108		
10	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,1776752		458447,00	–	539902	–	539902	–	583094
		СП - 8%				–	–	–	–		43192	
		ОБВЯЗКА МАЯКА Ом-1-2шт /АС. Лист 3/										
11	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4		54488,93	8961,01	130773	21507	52794	55425	201094
		НР - 91%; СП - 8%				23530,18	1847,72	56472	4435		14896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,22944	114336,00				26233		
11.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,04872	114336,00				5570		
12	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,436		40044,00	–	97547	–	97547	–	105351
		СП - 8%				–	–	–	–		7804	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1878		391464,00	–	73517	–	73517	–	79398
		СП - 8%				–	–	–	–		5881	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448		408502,00	–	18301	–	18301	–	19765
		СП - 8%				–	–	–	–		1464	
		ОБВЯЗКА МАЯКА Ом-2-1шт /АС. Лист 5/										
15	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5		54488,93	8961,01	81733	13442	32996	34641	125684
		НР - 91%; СП - 8%				23530,18	1847,72	35295	2772		9310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,1434	114336,00				16396		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,03045	114336,00				3482		
16	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,5225		40044,00	–	60967	–	60967	–	65844
		СП - 8%				–	–	–	–		4877	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0939		391464,00	–	36758	–	36758	–	39699
		СП - 8%				–	–	–	–		2941	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0649		389901,00	–	25305	–	25305	–	27329
		СП - 8%				–	–	–	–		2024	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192		408502,00	–	7843	–	7843	–	8470
		СП - 8%				–	–	–	–		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2394419	207432	1652496	467946	3091354
								534491	56219	–	228989	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1996053				
		Материалы	Тенге					138074				
		Всего заработная плата	Тенге						274347			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1491479				
		Накладные расходы	Тенге					249655				
		Сметная прибыль	Тенге					179656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2425364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						274347			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					398366				
		Материалы	Тенге					22943				
		Всего заработная плата	Тенге						316363			
		Накладные расходы	Тенге					218291				
		Сметная прибыль	Тенге					49333				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					665990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге						316363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3091354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	Тенге						590710			
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ (лок.смета07-01)										
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2										
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34		9746,38	1331,83	331377	45282	279152	19635	379093
		НР - 108%, СП - 8%				204,20	330,53	6943	11238		28081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	37,4	7463,00				279116		
20.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	1,7	21,00				36		
21	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР - 88%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	340		2587,79 2332,80	242,94 95,88	879849 793152	82599 32599	4098	726661 128521	1735031
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,544	7463,00				4060		
22	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	214,2		2796,15 1521,72	43,15 17,45	598935 325952	9243 3738	263740	356065 76400	1031400
22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312	6,68304	34521,00				230705		
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2										
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	120,1		9746,38 204,20	1331,83 330,53	1170540 24524	159953 39697	986063	69358 99192	1339090
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	132,11	7463,00				985937		
23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	6,005	21,00				126		
24	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР - 88%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1210		2587,79 2332,80	242,94 95,88	3131226 2822688	293958 116015	14580	2586058 457383	6174667
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	1,936	7463,00				14448		
25	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	850		2796,15 1521,72	43,15 17,45	2376728 1293462	36677 14832	1046589	1412958 303175	4092861
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312	26,52	34521,00				915497		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					8488655	627712	2594222	5170735	14752142
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5266721	218119	--	1092752	
		Материалы	Тенге					8488655				
		Всего заработная плата	Тенге					2594220				
		Накладные расходы	Тенге						5484840			
		Сметная прибыль	Тенге					5170735				
								1092752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14752142				3544
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5484840			
		Сметная заработная плата	Тенге				14752142				3544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5484840			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. МАФ (лок.смета 07-02)									
		МАФ "ШАХМАТ"									
26	ПРАЙС ЛИСТ	Монтаж и стоимость МАФ "ШАХМАТ" *СП - 8%*	шт	1	10000000,00 –	– –	10000000 –	– –	10000000	– 800000	10800000
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЮРТА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,85	223,82 –	223,82 68,39	1086 –	1086 332	–	239 106	1431
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,15	2383,37 2383,37	– –	358 358	– –	–	257 49	665
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,72	53,62 –	53,62 15,42	146 –	146 42	–	30 14	190
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,68	1242,92 1242,92	– –	845 845	– –	–	609 116	1570
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,72	235,38 121,19	114,19 50,24	640 330	311 137	–	336 78	1054
		ФУНДАМЕНТЫ									
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,88	3382,92 378,83	229,53 70,46	9743 1091	661 203	7991	1216 877	11836
32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184 0,052992	9245,00				490		
32.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298 0,085824	8435,00				724		
32.3	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0124 0,035712	183142,00				6540		
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3	47708,85 7848,04	1685,51 383,08	62021 10202	2191 498	49628	9737 5741	77499

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	1,326	33590,00				44540		
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3		1184,12	27,97	1539	36	984	488	2189
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	519	5		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								920		
34.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,12	295,00						
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЮРТЫ										
35	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,70162		76836,03	22047,04	130746	37516	28100	52899	198336
		НР - 69%; СП - 8%				38275,20	6778,79	65130	11535		14692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								8216		
35.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,008508	965674,00						
35.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,06296	138287,00				8707		
35.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,007487	813201,00				6089		
36	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03753		985799,00	–	36997	–	36997	–	39957
		СП - 8%				–	–	–	–		2960	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08944		1063571,54	1908,98	95126	171	85828	8371	111777
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	9127	73		8280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								85829		
37.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,08944	959622,00						
		ОКРАСКА										
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,94074		112,47	3,00	5842	156	2480	2225	8713
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	3206	19		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2184		
38.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004675	467116,00						
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,94074		94,18	2,16	4892	112	2906	1307	6694
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	1874	19		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2523		
39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,004675	539649,00						
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-28,3м2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	28,3		1602,70	290,71	45357	8227	35474	4386	53722
		НР - 108%; СП - 8%				58,50	84,99	1656	2405		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0227	0,64241	8828,00				5671		
40.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3	м3	0,121	3,4243	7942,00				27196		
40.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,849	21,00				18		
41	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=30	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	28,3		3599,39	492,30	101863	13932	87161	5623	116085
		НР - 108%; СП - 8%				27,22	156,76	770	4436		8599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0567	1,60461	8828,00				14165		
41.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3	м3	0,303	8,5749	7942,00				68102		
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28,3		2526,03	235,29	71487	6659	63916	2022	79390
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	912	961		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	2,76208	23120,00				63859		
42.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000011	0,000306	183142,00				56		
42.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0283	21,00				1		
43	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	28,3		282,86	0,02	8005	1	7924	86	8739
		НР - 108%; СП - 8%				2,83	–	80	–		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0121	0,34243	23120,00				7917		
43.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000001	0,00004	183142,00				7		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					10576693	71205	10409389	89831	11519847
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					96100	20665	–	853322	
		Материалы	Тенге					10445947				
		Всего заработная плата	Тенге					344291				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						40100			
		Местные материалы	Тенге					36997				
		Накладные расходы	Тенге					10000000				
		Сметная прибыль	Тенге					36932				
								838630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11321509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130746				
	Материалы		Тенге				28100				
	Всего заработная плата		Тенге					76665			
		Накладные расходы	Тенге				52899				
		Сметная прибыль	Тенге				14692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					76665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11519846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					116765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**80821547**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5897312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					906349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295003			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14656104		
		- Накладные расходы	Тенге							5728512	
		- Сметная прибыль	Тенге							2175063	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			80 821 547,00					
	Оборудование		**Тенге**			39 132 177,00					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		**Тенге**			433 569,45					
	Итого		**Тенге**			81 255 116,45					
	Дополнительные затраты 0% при производстве строительно-монтажных		**Тенге**								
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и		**Тенге**			6 887 865,78					
	Итого		**Тенге**			88 142 982,23					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			842 458,79					
	Итого		**Тенге**			88 985 441,02					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		**Тенге**			84 536 168,97					
	Услуги Генподрядчика 18%		**Тенге**			69 319 658,55					
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			8 318 359,03					
	ИТОГО		**Тенге**			77 638 017,58					

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.**

Принял: ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**