Счет-фактура № 00000000009 от 25 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 19.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 21 мая 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010440002775, Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования",Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010440002775, Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13 за июнь месяц 2020 года	работа	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования",Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13, тел.:** **010440002775**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** **040440027885**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 21 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
16	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13 за июль месяц 2020 года			работа	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Изимова Альфия Куатбаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"

Генеральный подрядчик: ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13

Договор генерального строительного подряда №21 от 21.05.2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за июнь			30 000 000 (тридцать миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

_____ **Изимова А. К**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г		выполнено с начала строительства	%
			июнь	июль		
Глава 1. Демонтажные работы						
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13	70 602 426,72	30 000 000,00		30 000 000,00	42,49
	Итого по разделу	**70 602 426,72**	**30 000 000,00**		**30 000 000,00**	**42,49**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

Ғайдаров Н. Ғ.

ЖШС «Ігілік-ГН» ТОО

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №9 за июнь месяц 2020 года.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВ.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Общестроительные работы 015-18-АС					
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
			1-й этаж				
			Перегородки				
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	5,5000		1906,42	10485
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	8,9000		875,36	7791
3	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки	м2	8,9000		1963,55	17476
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	231,4400		117,88	27282
5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	231,4400		358,57	82988
6	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	231,4400		77,39	17911
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	338,2000		38,04	12865
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка от известковой краски	м2	231,4400		179,60	41567
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки со стен и перегородок	м2	516,7300		230,25	118979
10	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка лестниц от старого слоя краски	м2	16,3200		259,31	4232

11	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2 перегородок	7,3600	925,58	6812
12	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	17,5000	1906,42	33362
13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6;0,7	Демонтаж металлических лестниц	т конструкций	1,1240	33139,92	37249
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	8,9000	875,36	7791
15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки	м2	8,9000	1963,55	17476
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	230,9600	117,88	27226
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	230,9600	358,57	82816
18	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	230,9600	77,39	17874
19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж рулонной изоляции из толя. Первый слой	м2 изолируемой поверхности	230,9600	536,01	123797
20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж рулонной изоляции из толя. Второй слой	м2 изолируемой поверхности	230,9600	316,07	73000
21	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	341,6000	38,04	12994
22	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка от известковой краски	м2	230,9700	179,60	41483
23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки со стен и перегородок	м2	528,0000	230,25	121574
24	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка лестниц от старого слоя краски	м2	16,3200	259,31	4232
25	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30,0000	1484,87	44546
26	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	89,6000	513,59	46018
27	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	14,3400	1014,28	14545

28	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	28,6800	91,85	2634
29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23,0000	2213,85	50918
30	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	64,2900	380,21	24444
31	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	132,9000	44,12	5864
32	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	375,0000	291,69	109385
33	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	360,7400	259,07	93455
34	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	360,7400	178,76	64485
35	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующего утеплителя из сыпучих материалов	м2	261,0000	156,76	40914
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	43,4200	642,00	27876
37	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	43,4200	88,00	3821
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**1478167**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1440918**
Всего заработная плата -			Тенге			**1363434**
Транспортные расходы -			Тенге			**31697**
Накладные расходы -			Тенге			**981673**
Сметная прибыль -			Тенге			**193807**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2616398**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**1272**
Сметная заработная плата -			Тенге			**1363434**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**37249**
Всего заработная плата -			Тенге			**23461**
Накладные расходы -			Тенге			**16892**
Сметная прибыль -			Тенге			**4331**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**58472**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**24**
Сметная заработная плата -			Тенге			**23461**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2674870**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Перегородки из ГКЛ			
38	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок	13,2500	3360,02	44520

39	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,6000	38046,87	22828
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,5000	5581,94	97684
41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9600	9771,49	19152
42	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,4000	3710,73	23749
43	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,4000	16726,00	107046
44	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	85,5580	2773,68	237310
45	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	85,5580	29779,00	2547832
46	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	49,2100	1262,92	62148
47	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	49,2100	1387,00	68254
48	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	62,0000	111,00	6882
49	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	49,2100	1562,62	76896
50	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,4100	1661,82	17300
51	2109-0202-1203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 23-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,9000	31239,00	215549
52	2109-0202-1204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 27-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,5100	28297,00	99322
				Отделочные работы		

			1-й этаж			
			Потолки			
53	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	231,4400	972,07	224976
			Стены			
54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,8100	1952,02	1053718
55	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,8100	1690,81	912716
			2-й этаж			
			Потолки			
56	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	230,9700	972,07	224519
			Стены			
57	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,8000	1999,77	999485
58	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,8000	1690,81	845067
			Полы			
			1 этаж			
			Тип 1 (159,16 м2)			
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,9580	42163,36	335536

60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из ПВХ пленки. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	159,1600	1591,72	253338
61	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из ПВХ пленки. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	159,1600	902,45	143634
62	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,1600	1075,02	171100
63	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	159,1600	1969,25	313426
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,1600	1100,62	175175
				Тип2 (67,64 м2)		
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,3820	42163,36	142596
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из ПВХ пленки. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	67,6400	1591,72	107664
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из ПВХ пленки. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	67,6400	902,45	61042
68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67,6400	1075,02	72714
69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	67,6400	1969,25	133200
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67,6400	1100,62	74446
				Тип3 (8,89 м2)		
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8900	1100,62	9785
				Лестничная площадка		
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,0400	1100,62	12151

73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,0400	3388,13	37405
				2 этаж		
				Тип 1 (163,5м2)		
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,5000	1100,62	179951
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,5000	1100,62	179951
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	163,5000	169,41	27698
				Тип 2 (52,06 м2)		
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,0600	1100,62	57298
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,0600	1100,62	57298
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,0600	169,41	8819
				Тип 3 (8,89 м2)		
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8900	1100,62	9785
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,8900	169,41	1506
				Лестничная площадка		
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6800	1100,62	8453
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,6800	3388,13	26021
				Кровля		
84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,6070	92996,81	893420
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,6070	9072,36	87158
86	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	360,7400	649,68	234364

87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	360,7400	316,81	114285
88	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карниза досками обшивки	м2	25,5000	793,07	20223
89	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 50х50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0700	63631,00	4454
90	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, 25х100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6400	39934,00	25558
91	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карниза сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	25,5000	331,65	8457
92	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	360,7400	115,98	41840
93	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	396,8140	104,00	41269
94	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	261,0000	787,77	205608
95	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	261,0000	634,39	165577
96	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	261,0000	1058,60	276293
97	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем Изовер	м3	26,8830	20691,00	556236
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	261,0000	1061,62	277082
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	261,0000	410,09	107034

100	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из рубероида по периметру кровли	м2	66,2400	1769,99	117244
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**13683047**
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			**3244907**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1689362**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18617316**
		Накладные расходы -	Тенге			**189194**
		Сметная прибыль -	Тенге			**73075**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**986510**
		Сметная прибыль -	Тенге			**4771**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**18884356**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		ИТОГО по смете:	Тенге			**21559226**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Отопление и Вентиляция, 015-18-ОВ

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

101	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	233,2000	432,91	100954
102	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	29,0000	1182,82	34302
103	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	5,0000	1712,65	8563
104	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	68,0000	68,97	4690
105	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2,0000	1155,00	2310
106	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2,0000	1917,54	3835
107	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,7330	642,00	471
108	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,7330	245,00	180
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**155304**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**155304**
		Материалы -	Тенге			**7670**
		Всего заработная плата -	Тенге			**145619**
		Транспортные расходы -	Тенге			**650**
		Накладные расходы -	Тенге			**104845**
		Сметная прибыль -	Тенге			**20812**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**280962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**131**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**145619**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**280962**
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ					
109	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80,0000	1460,47	116837
110	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,2000	134,00	10613
111	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	103,2000	1456,72	150334
112	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102,1680	206,00	21047
113	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50,0000	1416,74	70837
114	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5000	338,00	16731
115	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	35,8800	21214,90	761191
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	233,2000	107,79	25136
117	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	34,0000	346,58	11784
118	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	34,0000	331,21	11261
119	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	34,0000	6901,00	234634
120	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, T 100°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34,0000	1218,00	41412
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5000	104,26	782
122	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное в 2 слоя	м2	7,5000	264,59	1984

123	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,0000	717,99	2872
124	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4000	319,00	1404
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для отопительных приборов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,0000	537,00	16110
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1494968**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7042**
Материалы -			Тенге			**2068**
Всего заработная плата -			Тенге			**3330**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1404**
Накладные расходы -			Тенге			**2397**
Сметная прибыль -			Тенге			**755**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10194**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2**
Сметная заработная плата -			Тенге			**3330**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1487926**
Материалы -			Тенге			**722659**
Всего заработная плата -			Тенге			**420072**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**340546**
Сдача и испытание -			Тенге			**1533**
Накладные расходы -			Тенге			**302452**
Сметная прибыль -			Тенге			**143230**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1933608**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**288**
Сметная заработная плата -			Тенге			**420072**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1943803**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО по смете:			Тенге			**2224765**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-3 на Электроосвещение, ЭО

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

126	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт.	1,0000	1188,67	1189

127	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щитов	шт.	2,0000	559,35	1119
128	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1225,0000	97,49	119431
129	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	90,0000	192,88	17360
130	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	15,0000	64,45	967
131	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60,0000	58,93	3536
132	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,6950	642,00	446
133	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,6950	88,00	61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**144108**
В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2307**
Всего заработная плата -			Тенге			**1458**
Накладные расходы -			Тенге			**1049**
Сметная прибыль -			Тенге			**269**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**3625**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2**
Сметная заработная плата -			Тенге			**1458**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**141800**
Всего заработная плата -			Тенге			**141081**
Транспортные расходы -			Тенге			**507**
Накладные расходы -			Тенге			**101578**
Сметная прибыль -			Тенге			**19470**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**262849**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**139**
Сметная заработная плата -			Тенге			**141081**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**266474**

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО по смете:			Тенге			**266474**

Хозпостройка, ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3-1-1, 015-18-АС

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Кровля

134	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий, 1 слой	м2 кровли	72,8000	175,89	12805
135	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=4	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий, 4 слоя	м2 кровли	72,8000	703,57	51220

136	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж стяжки	м2	72,8000	386,45	28133
137	1208-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Демонтаж утеплителя из газобетона	м2	72,8000	144,12	10492
138	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,0000	1484,87	4455
139	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	6,7200	513,59	3451
140	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	4,2000	1014,28	4260
141	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0000	2213,85	4428
142	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,7800	380,21	1437
143	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	20,4000	44,12	900
144	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,7	Демонтаж оконных металлических решеток	м2	6,7200	247,06	1660
145	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка кладки стен из керамзитоблоков	м3 кладки	5,7300	26450,40	151561
146	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	9,0000	1906,42	17158
147	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж кирпичной кладки	м3 кладки	0,9000	25780,43	23202
148	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж парапета из силикатного кирпича	м3 кладки	2,4000	25780,43	61873
149	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки со стен и перегородок	м2	85,0600	230,25	19585
150	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка от известковой краски	м2	58,9000	179,60	10579
151	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки пола	м2	57,8100	1963,55	113513
152	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	26,1900	642,00	16814
153	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	26,1900	88,00	2305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**539831**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**538171**
Всего заработная плата -			Тенге			**480505**
Транспортные расходы -			Тенге			**19119**

		Накладные расходы -	Тенге			**345963**
		Сметная прибыль -	Тенге			**70731**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**954865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**480505**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1660**
		Всего заработная плата -	Тенге			**1602**
		Накладные расходы -	Тенге			**1154**
		Сметная прибыль -	Тенге			**225**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3039**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1602**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**957904**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Проемы			
154	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	7,5300	32228,55	242681
155	1108-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	2,4000	23430,59	56233
156	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,4800	2773,68	12426
157	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,4800	29779,00	133410
158	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,4000	1262,92	4294
159	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,4000	1387,00	4716
160	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4,0000	111,00	444
161	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,4000	1562,62	5313
162	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8900	3184,51	6019

163	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8900	15136,00	28607
164	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,0000	3738,00	3738
165	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,0000	661,00	1322
166	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000	5658,00	5658
				Отделка стен, потолков, откосов Пол		
167	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,7120	42163,36	198674
168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,9000	1100,62	64826
169	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,9000	972,07	57255
170	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,9000	935,43	55097
				Стены		
171	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,0600	1952,02	166038
172	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,0600	1690,81	143820
173	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85,0600	769,25	65432
				Оконные и дверные откосы		

174	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,3800	4415,63	23756
175	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,3800	3031,62	16310
176	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,3800	769,25	4139
Фасад						
177	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная фасада	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,9800	1718,80	218253
178	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	126,9800	212,36	26965
179	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	126,9800	248,45	31548
180	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Штукатурка наружных откосов	м откосов	2,5000	766,78	1917
181	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5000	3031,62	7579
182	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,5000	769,25	1923
Кровля						

183	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Огрунтовка поверхности цементным молоком	м2 поверхности	72,8000	502,23	36562
184	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разуклонка песком	м3	3,3500	12755,77	42732
185	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72,8000	1078,26	78497
186	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	72,8000	490,80	35731
187	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Огрунтовка стяжки раствором битума в керосине. Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,8000	318,79	23208
188	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	5,1200	4704,14	24085
189	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	72,8000	942,62	68623
190	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	331,9680	776,00	257607
191	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	72,8000	143,37	10437
192	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	83,7200	876,00	73339
193	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам	м примыканий	23,0600	1247,26	28762
194	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	10,6076	776,00	8231

195	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	5,3038	876,00	4646
196	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из кровельного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	23,0600	791,83	18260
197	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0302	337297,00	10190
198	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство карнизного элемента (470х24020 мм)	м2 покрытия	11,3000	3315,01	37460
				Навес		
199	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление навеса	т конструкций	0,0295	218359,86	6439
200	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж навеса	т конструкций	0,0295	111370,58	3284
201	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0295	259976,00	7667
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой (2 слоя)ГФ-021 за один раз	м2	1,9169	104,26	200
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	1,9169	175,77	337
204	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4,0000	29,00	116
205	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Обшивка навеса профлистом	м2 кровли	3,6200	2440,71	8835
206	2105-0109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,6200	2276,00	8239
207	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,3000	791,83	3405
208	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,3000	1544,00	6639
				Пандус		
209	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3000	9771,49	2931

210	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Устройство пандуса толщиной 110 мм. Устройство	м2	3,0000	5766,15	17298
211	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство пандуса, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2	3,0000	354,91	1065
212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,0000	1100,62	3302
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**2416522**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2396080**
		Материалы -	Тенге			**911108**
		Всего заработная плата -	Тенге			**893959**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**543851**
		Накладные расходы -	Тенге			**643650**
		Сметная прибыль -	Тенге			**243178**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3282909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**650**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**893959**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**20442**
		Материалы -	Тенге			**227**
		Всего заработная плата -	Тенге			**8607**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10718**
		Накладные расходы -	Тенге			**6197**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2131**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**8607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3311679**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		ИТОГО по смете:	Тенге			**4269583**
		Хозпостройка, ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-2 на Электроосвещение				
213	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	1,0000	13086,64	13087
214	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-4, прим.	шт.	1,0000	4016,00	4016
215	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,0000	1506,99	3014
216	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	519,00	519
217	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	546,00	546

218	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3,0000	223,91	672
219	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	235,00	705
220	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50,0000	357,57	17879
221	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	м	50,0000	24,00	1200
222	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,0000	105,04	5252
223	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	53,0000	127,75	6771
224	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0530	186033,00	9860
225	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2,0000	778,00	1556
226	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	25,0000	378,50	9462
227	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0250	257514,00	6438

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**80977**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**48523**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**1479**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**482**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**119894**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- оборудование	Тенге			**0**
Накладные расходы	Тенге			**35283**
ИТОГО:	Тенге			**205178**
Сметная прибыль	Тенге			**16414**
ИТОГО по смете:	Тенге			**132674**
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		**28 452 722,15**
Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)		Тенге		**340 232,92**

Итого по главам		Тенге	28 792 955,07
Дополнительные затраты 1,5%*0,9		Тенге	387 352,13
Итого по главам		Тенге	29 180 307,19
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге	581 597,57
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге	29 761 904,76
коэффициент понижения (-10%) согласно договору		Тенге	2 976 190,48
Итог согласно по договору без НДС		Тенге	26 785 714,29
НДС 12%		Тенге	3 214 285,71
Общая итоговая сумма договора (с НДС)		Тенге	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

Неренов Ч

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ігілік-ГН"
Ғайдаров Н.Ғ