Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования",Атырауская область, г.Атырау, НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ, 13, тел.: 87782486888**	**010440002775**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №21 от 21 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
41	30.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13 за декабрь месяц 2020 года.			работа	1	19 809 654,71	19 809 654,71
				Итого	1	x	19 809 654,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гайдаров Н.Г
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Изимова А. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Договор генерального строительного подряда **№21 от 21.05.2020 года**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	70 602 426,72	17 687 191,71							2 122 463,00	**19 809 654,71**
Общестроительные работы										
в т.ч. за декабрь			19 809 654,71 (девятнадцать миллион восемьсот девять тысяча шестьсот пятьдесят четыре) тенге 71 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г			выполнено с начала строительства	%
			июнь	сентябрь	декабрь		
	Глава 1. Демонтажные работы						
1	Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13	70 602 426,72	30 000 000,00	20 792 772,01	19 809 654,71	70 602 426,72	100,00
	Итого по разделу	**70 602 426,72**	**30 000 000,00**	**20 792 772,01**	**19 809 654,71**	**70 602 426,72**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа" государственного учреждения "Городской отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Вечерняя школа по адресу: Атырау, ул. Островского 13**

Объект **Объект КГУ "Вечерняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№21 от 21.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь месяц 2020 года.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВ.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1 на Общестроительные работы 015-18-АС					
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Перегородки из ГКЛ					
1	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	19,6300		4891,71	96024
2	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 k=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	19,6300		1665,67	32697
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1039		254276,00	26416
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,6300		2126,66	41746
5	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,0226		2240,00	44851
6	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,2500		433,91	6183
7	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плинтус керамический	м2	1,4393		2240,00	3224
8	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ферм	т конструкций	0,1411		214076,63	30210
9	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1482		285096,00	42244

10	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ферм	т конструкций	0,1411	92456,86	13048
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,2000	104,26	959
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,2000	87,88	809
13	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление колонн	т конструкций	0,9261	214076,63	198256
14	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3153	276794,00	87277
15	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0668	275944,00	18438
16	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4305	298700,00	128590
17	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,1607	272757,00	43818
18	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х130 ГОСТ 28778-90	шт.	40,0000	91,00	3640
19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,9261	31265,72	28955
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,1100	104,26	5016
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,1100	87,88	4228
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,1000	3280,12	56090
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4600	3285,49	8082
24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,0000	2847,60	28476
25	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки (тамбур). Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,0000	885,27	8853

26	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки (тамбур), подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,0000	545,34	5453
27	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках	м2	20,2400	1738,82	35194
28	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 23-14, ДГ 23-13, ДГ 23-15, ДГ 21-9 СТ РК 943-92	м2	20,2400	11597,00	234723
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках	м2	21,3600	2060,67	44016
30	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	21,3600	16119,00	344302
31	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32,0000	661,00	21152
32	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16,0000	3738,00	59808
33	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	178,8000	480,73	85954
				Витражи		
34	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,5000	3299,84	61047
35	2109-0202-0702 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей остекленные 25-9, глухие с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,2750	30363,00	69076
36	2109-0202-0906 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей остекленные 25-16, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,0000	32867,00	131468
37	2109-0202-0704 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей остекленные 25-10, глухие, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,2250	24342,00	297581
				Отделочные работы		
				1-й этаж		
				Потолки		

38	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	231,4400	935,43	216496
39	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	341,5000	404,19	138032
				2-й этаж		
				Потолки		
40	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	230,9700	935,43	216056
				2 этаж		
				Тип 1 (163,5м2)		
41	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	163,5000	3356,40	548771
				Тип 2 (52,06 м2)		
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,0600	4388,58	228469
				Тип 3 (8,89 м2)		
43	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,8900	4388,58	39014
				Лестничная площадка		
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,6800	4388,58	33704
				Лестничные марши		
45	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска лестниц маслянной краской	м2 окрашиваемой поверхности	8,6400	931,29	8046
				Фасад		
				Ограждающие конструкции стен		

46	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	28,3290	25969,00	735676
				ЦОКОЛЬ		
47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цоколя под "шубу"	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,1300	1718,80	55225
48	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска цоколя	м2 окрашиваемой поверхности	32,1300	248,45	7983
				Отмостка		
49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,0400	9154,78	82759
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки шириной 1,2м, толщ. 100мм из бетона В15. Устройство	м3	9,0400	36326,55	328392
				Прочее		
				Пожарнная лестница		
51	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление пожарной лестницы	т конструкций	0,6852	284686,38	195070
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6852	89765,15	61508
53	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2692	290180,00	78128
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0383	259976,00	9947
55	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2532	583,00	5395
56	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,3348	377,00	6912
57	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95,9200	241,00	23117
58	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4908	2551,00	24211

59	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0057	278242,00	1585
60	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094	281681,00	2647
61	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1899	275944,00	52404
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,7400	104,26	2684
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,7400	175,77	4524
			СЛУХОВОЕ ОКНО-2 ШТ			
64	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000	20587,26	41175
65	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Оконный переплет, прим	м2	2,4000	13926,00	33422
66	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	2,0000	1419,00	2838
67	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0000	827,00	1654
68	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,0000	295,00	1180
69	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная	шт.	2,0000	604,00	1208
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**5536136**
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			**898708**
		Сметная прибыль -	Тенге			**126154**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6560998**
		Накладные расходы -	Тенге			**115026**
		Сметная прибыль -	Тенге			**126154**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6676024**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО по смете:			Тенге			**6676024**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Отопление и Вентиляция, 015-18-ОВ

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

70	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000	9689,68	9690

71	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000	63952,00	63952
72	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2000	6182,41	32149
73	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,0000	1883,22	15066
74	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые РВП-3	м2	0,3400	10606,00	3606
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**124462**
		В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**124462**
Материалы -			Тенге			**22555**
Всего заработная плата -			Тенге			**33583**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**67558**
Сдача и испытание -			Тенге			**1636**
		Накладные расходы -	Тенге			**24180**
		Сметная прибыль -	Тенге			**11891**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**160533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**33583**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**160533**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО по смете:			Тенге			**160533**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-3 на Электроосвещение, ЭО

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

			Навесное оборудование			
75	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35,0000	272,58	9540
76	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23,0000	285,00	6555
77	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,0000	303,00	3636

78	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31,0000	272,58	8450
79	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000	355,00	710
80	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29,0000	525,00	15225
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**44116**
		В том числе:				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**236158**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**236158**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1706451**
		Материалы -	Тенге			**107495**
		Всего заработная плата -	Тенге			**168320**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1421443**
		Накладные расходы -	Тенге			**0**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2090**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1973852**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**168320**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**857850**
		Материалы -	Тенге			**170311**
		Всего заработная плата -	Тенге			**682394**
		Накладные расходы -	Тенге			**11329**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2346**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1457108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**518**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**682394**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6411**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6411**
		Сметная прибыль -	Тенге			**0**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**59881**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		ИТОГО по смете:	Тенге			**59881**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4 на Пожарная сигнализация, ПС.С

Монтажные работы

81	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	35438,87	35439

82	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	13,0000	1959,78	25477
83	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,0000	1435,69	7178
84	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33,0000	1468,57	48463
85	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15,0000	2921,26	43819
86	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	561,03	1683
87	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,0000	755,04	2265
88	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	350,0000	256,52	89783
89	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический. Прокладка	м	190,0000	737,92	140205
90	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	7,0000	378,82	2652
91	1308-0206-3203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод два сечением до 2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м двухпроводной линии	310,0000	446,89	138535
92	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	177,0000	89,07	15765
93	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	310,0000	51,17	15863
94	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	177,0000	369,54	65409

95	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж микровыключателей	шт.	2,0000	4848,63	9697
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	2779,35	2779
		Материалы и оборудования				
97	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1,0000	20863,00	20863
98	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000	5742,00	5742
99	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000	3915,00	3915
100	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1,0000	3589,00	3589
101	2308-0301-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель свето-звуковой "Корбу"	шт.	1,0000	13171,00	13171
102	2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	12,0000	1575,00	18900
103	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход"	шт.	5,0000	632,00	3160
104	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	33,0000	334,00	11022
105	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15,0000	1653,00	24795
106	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3,0000	1349,00	4047
107	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2800	23748,00	6649
108	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0300	44128,00	1324
109	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,1620	64349,00	10425
110	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0150	186033,00	2790
111	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	350,0000	69,00	24150
112	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	190,0000	112,00	21280
113	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диам. 25 мм	м	7,0000	134,00	938
114	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Микровыключатель, прим.	шт.	2,0000	432,00	864

115	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	685,00	685
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**823321**
	в том числе:					
	Накладные расходы		Тенге			**378185**
	ИТОГО:		Тенге			**1201506**
	Сметная прибыль		Тенге			**96120**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1297626**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5 на Видеонаблюдение, 015-18-СВН.С						
116	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1,0000	4523,30	4523
117	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор RVi-IPN16/2-16P-4K	шт.	1,0000	75163,00	75163
118	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический RVI-V22V, прим.	шт.	1,0000	65884,00	65884
119	2308-0504-1101 РСНБ РК 2015	Мышь компьтерная USB, прим.	шт.	1,0000	3710,00	3710
120	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения уличные. Монтаж	камера	10,0000	5272,40	52724
121	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера RVI-169 SLR, прим.	шт.	6,0000	67358,00	404148
122	2308-0501-2101 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная, RVI-IPC33S, прим.	шт.	4,0000	119836,00	479344
123	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания Skat-UPS, прим.	шт.	1,0000	85257,00	85257
124	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000	5742,00	5742
125	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	10,0000	4437,00	44370
126	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000	27102,00	54204
127	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	255,0000	378,82	96600
128	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,0000	495,72	4957

129	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	255,0000	24,00	6120
130	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба ПНД, диам. 32 мм	м	10,0000	158,00	1580
131	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	265,0000	105,04	27835
132	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,0000	45,05	450
133	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	275,0000	369,54	101624
134	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем BNC, прим.	шт.	10,0000	642,00	6420
135	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	10,0000	3556,00	35560
136	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0200	64349,00	1287
137	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель КВК-П2-2х0,75	км	0,2550	172235,00	43920
138	2307-0220-0905 РСНБ РК 2015	Сетевой фильтр, прим.	шт.	1,0000	1330,00	1330
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**1602753**
	Накладные расходы		Тенге			**166581**
	ИТОГО:		Тенге			**1769334**
	Сметная прибыль		Тенге			**141547**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1910881**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1 на Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Асфальтобетонное покрытие - 67 м2

139	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3500	8736,84	29268
140	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	67,0000	1508,57	101074

141	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	67,0000	307,53	20604
142	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	67,0000	1250,51	83784
143	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	67,0000	2364,40	158415
144	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	67,0000	544,67	36493
			Покрытие из брусчатки - 238 м2			
145	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	238,0000	1340,82	319114
146	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,9000	8736,84	103968
147	1127-0501-0203 РСНБ РК 2015	Укладка брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчанной смесью	м2	238,0000	1921,23	457254
148	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,7128	24751,00	91896
			Бортовые камни			
149	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	101,0000	2481,14	250595
150	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47,0000	2737,30	128653
151	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,0210	68936,00	139320
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1920438**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1920438**
	Материалы -		Тенге			**1165225**

		Всего заработная плата -	Тенге				**427620**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**91896**
		Местные материалы -	Тенге				**1174106**
		Накладные расходы -	Тенге				**461829**
		Сметная прибыль -	Тенге				**190581**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3690418**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427620**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2572848**
		РАЗДЕЛ 3.МАФы					
152	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3,0000	76976,00	230928	
152.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	3,0000	76976,00	230928	
153	86-010303-0202	Урна	шт.	3,0000	24919,00	74757	
153.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	3,0000	24919,00	74757	
154	86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,0000	182763,00	182763	
154.1	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,0000	182763,00	182763	
155	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	шт	3,0000	82154,00	246462	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**734910**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**488448**
		Материалы -	Тенге				**461804**
		Всего заработная плата -	Тенге				**25800**
		Накладные расходы -	Тенге				**23478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40954**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**552880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25800**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**246462**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**246462**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19717**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**266179**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**819059**
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ					
				Монтаж фундаментов под столбы			
156	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	1,1660	121649,33	141848	

157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1660	237458,00	276886
				СО-2 (4 шт.)		
158	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	0,0701	121649,33	8525
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0701	237458,00	16641
				СО-3 (3 шт.)		
160	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций ограждения	0,0300	121649,33	3653
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0300	237458,00	7131
				СТ-2 (6 шт.)		
				СК-1 (2 шт.)		
162	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление секций калитки	т конструкций	0,0281	189575,34	5335
163	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Монтаж секций калитки	0,0281	121649,33	3424
164	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0008	277474,00	233
165	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	267577,00	3704
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	237458,00	2959
167	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	661,00	2644
				СВ-1 (2 шт.)		
168	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление секций ворот	т конструкций	0,0355	189575,34	6730
169	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж секций ворот	т конструкций	0,0355	811,94	29

170	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0007	277474,00	205
171	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168	267577,00	4485
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0170	237458,00	4037
173	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	661,00	2644
				СТ-3 (4 шт.)		
174	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0020	277474,00	555
175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,6430	192,82	14393
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,6430	166,44	12423
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**518484**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**639969**
Материалы -			Тенге			**193020**
Всего заработная плата -			Тенге			**84447**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**331487**
Накладные расходы -			Тенге			**7938**
Сметная прибыль -			Тенге			**28127**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**763112**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**60**
Сметная заработная плата -			Тенге			**84447**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**438067**
Материалы -			Тенге			**25179**
Всего заработная плата -			Тенге			**387292**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5288**
Накладные расходы -			Тенге			**102509**
Сметная прибыль -			Тенге			**22535**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**761723**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**281**
Сметная заработная плата -			Тенге			**387292**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**207429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**207429**
Сметная прибыль -			Тенге			**16594**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**224024**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**696187**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						

	ИТОГО по смете:		Тенге				4088094

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-1 на Сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

			ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА			
177	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка мастикой	м2	1,5700	144,83	227
178	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,1400	228,00	716
179	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	0,1100	47207,99	5193
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА - 4 шт			
180	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	м3	2,4000	2825,20	6780
181	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6800	41163,59	69155
182	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор для газопровода	т	0,1839	111163,18	20445
183	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,1839	482792,00	88795
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,0000	96,41	964
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,0000	166,44	1664
			СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА - 32 шт			
186	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	м3	19,2000	2825,20	54244
187	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,4400	41163,59	553239
188	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор	т	4,9933	111163,18	555069
189	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	4,9933	482792,00	2410716
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,0000	96,41	9256
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,0000	166,44	15978
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3792441
		В том числе:				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				843936
Материалы -	Тенге				546193
Всего заработная плата -	Тенге				248892
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2857
Накладные расходы -	Тенге				139398
Сметная прибыль -	Тенге				68545
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1144743
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201
Сметная заработная плата -	Тенге				248892
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3101632
Материалы -	Тенге				38108
Всего заработная плата -	Тенге				532679
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2499511
Накладные расходы -	Тенге				295819
Сметная прибыль -	Тенге				274002
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3746715
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				402
Сметная заработная плата -	Тенге				532679
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				308867
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				308867
Сметная прибыль -	Тенге				24709
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				333576
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4594914

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18 787 953,38
Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)	Тенге	224 663,22
Итого по главам	Тенге	19 012 616,60
Дополнительные затраты 1,5%*0,9	Тенге	255 777,06
Итого по главам	Тенге	19 268 393,66
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	384 041,57
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	19 652 435,23
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	1 965 243,52
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	17 687 191,71
НДС 12%	Тенге	2 122 463,00
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	19 809 654,71

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Вечерняя школа"

Изимова А. К

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г