Форма по приложению 3-б
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Иманбаев Дастан Кабыланбекович, 850524302517, Республика Казахстан, область Жетісу, Еркинский с.о., с.Еркин

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство бани по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, Еркинский с. о., село Еркин, ж.м. Коктал, ул. Жандосова № 66 Б.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство бани по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, Еркинский с. о., село Еркин, ж.м. Коктал, ул. Жандосова № 66 Б.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Кровля									
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	95,76	147,99	4,62	14172	442	3746	9162	25201
						104,26	2,05	9984	196		1867	
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	95,76	6554,13	221,83	627623	21242	191014	387569	1096407
						4337,59	61,64	415367	5903		81215	
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	95,76	5728		548513		548513		592394
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,76	356,84	27,7	34171	2652	14326	43881	
						179,54	6,89	17193	659		16424	54643
			Итого по разделу: 8. Кровля								4048	
			Раздел: 9. Фасад									1768645
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	101	1668,15	89,52	168483	9042	48253	107537	298102
						1100,88	43,98	111189	4442		22082	
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	101	4706,86	77,57	475392	7834	144568	261341	795672
						3197,92	36,5	322990	3686		58939	
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	101	467,48	3,15	47215	318	21751	20238	72849
						248,97	1,5	25146	151		5396	
			Итого по разделу: 9. Фасад									1166623
			Раздел: 10. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	11,52	2517,02	36,41	28996	419	11070	17297	49996
						1519,65	12,44	17506	143		3703	
43	43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	72	1902		136944		136944		147900
											10956	
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6	635,63	0	3814	0	1438	2328	6633
						395,92	0	2375	0		491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4890,29 4016,63	218,33 29,72	29342 24100	1310 178	3932	23793 4251	57386
46	46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	10002		40008		40008	3201	43209
47	47	С123-040902-0501	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11211		44844		44844	3588	48432
48	48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	2236,17 2207,46	4,55 0,66	55904 55186	113 16	604	54099 8800	118803
49	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	1388,16 651,73	151,18 74,32	34704 16293	3780 1858	14631	13795 3880	52379
			Итого по разделу: 10. Система отопления									524738
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
50	50	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	2225,94 1803,87	3,06 1,01	104619 84782	144 48	19694	83133 15020	202772
51	51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	28	3580,02 1729,73	7,44 2,33	100240 48432	208 65	51600	47528 11821	159589
52	52	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5877,01 1001,64	45,91 18,44	329113 56092	2571 1032	270450	55982 30808	415903
53	53	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	1388,16 651,73	151,18 74,32	77737 36497	8467 4162	32774	30900 8691	117328
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	57377,25 5797,84	307,89 153,93	57377 5798	308 154	51272	5833 5057	68267
55	55	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731		20731		20731		22389
56	56	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	1	1770		1770		1770	1658 142	1912
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	3313,16 2407,48	119,53 59,03	3313 2407	119 59	786	2417 458	6188
58	58	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									1002061
			Раздел: 12. Электрооборудование									
59	59	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6 4212	90,94 32,81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
60	60	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701,85 1331	27,25 0	21615 10648	218 0	10749	7667 2343	31625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3640		29120		29120		31450
63	63	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2170,87	667,09	8683	2669	3713	2330	12667
						575,64	482,17	2303	1929		938	
64	64	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	18435		73740		73740	5899	79639
65	65	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	423,37	3,25	2117	17	65	1470	3874
						407,16	1,31	2036	7		287	
66	66	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	505,82	3,25	7587	49	378	5170	13778
						477,36	1,31	7160	20		1021	
67	67	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	330		1650		1650	132	1782
68	68	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	15	560		8400		8400	672	9072
69	69	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	400	740,64	423,75	296256	169500	51100	95458	423051
						189,14	142,31	75656	56924		31337	
70	70	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	177812		35562		35562	2845	38407
71	71	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	276394		55279		55279	4422	59701
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									722564
			Раздел: 13. Покрытия									
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,75	137,76	137,76	1481	1481	0	424	2057
						0	54,78	0	589		152	
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,44	12267,13	2292,58	42199	7887	33222	3085	48907
						317,11	513,26	1091	1766		3623	
74	74	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	43	4909,52	83,89	211109	3607	77416	42000	273358
						870,06	34,34	37412	1477		20249	
75	75	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	20	3306,14	69,63	66123	1393	30609	37436	111844
						1706,06	27,08	34121	542		8285	
76	76	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	41347		13231		13231	1058	14289
			Итого по разделу: 13. Покрытия									450455
			ИТОГО:									5635086
			НДС			12 %		676210				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									6311296

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Иманбаев Дастан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Турсынов Бауржан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Сэметов Мухит

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)