Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ержуманов Саржан Альдибекович, 510620300017, Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган, улица Абая**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, мкр. Жетісу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, мкр. Жетісу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	250,3	529,21 0	529,21 84,8	132462 0	132462 21226	0	15283 11820	159565
2	2	E11-010101-0319 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	125,15	204,61 7,76	196,85 33,27	25607 971	24636 4164	0	3697 2344	31648
3	3	E11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	106,5	126,75 0	126,75 28,16	13498 0	13498 2999	0	2159 1253	16910
4	4	E11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	106,5	517,08 221,83	295,25 91,7	55069 23625	31444 9766	0	24042 6329	85440
		-	**Итого по разделу: 1. Земляные работы**									293563
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7	34252,78 3312,35	3834,01 633,32	239769 23186	26838 4433	189745	25134 21192	286095
6	6	E11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	35	50856,23 8073,78	5985,49 961,41	1779968 282582	209492 33649	1287893	287771 165419	2233158
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,975	408502		1215293		1215293		1312516
8	8	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35	2201,27 731,52	59,62 6,99	77044 25603	2087 245	49354	24039 8087	109170
9	9	E11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	87,5	33944,66 16895	10008,21 1872,37	2970158 1478313	875718 163832	616127	1527195 359788	4857141
10	10	E11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7	133059,75 46657,47	6406,63 1102,89	931418 326602	44846 7720	559970	304233 98852	1334503
11	11	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,595	408502		243059		243059	19445	262504

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	75903,66 15387,91	16026,08 2642,95	582940 118179	123080 20298	341681	126014 56716	765670
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	408502		266670		266670		288004
14	14	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,2	90480,67 34629,37	18261,99 3106,38	1013384 387849	204534 34791	421000	21334 384603 111839	1509826
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,952	408502		388894		388894		420006
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкции								31112	
			ИТОГО:									13378593
			НДС			12 %		1640659				13672156
			Итого с НДС									15312815

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алиыебай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Ержуманов Саржан Альдибекович.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Оная Дарен Аронулы.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Самеков Мухит Хамитулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №