Счет-фактура № 00000000014 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за август месяц 2016 года.	работа	1	29 464 286,00	29 464 286,00	12%	3 535 714,00	33 000 000,00		
Всего по счету:					**29 464 286,00**		**3 535 714,00**	**33 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Игілік-ГН» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области".** — **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
14	29.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за август месяц 2016 года			работа	1	33 000 000,00	33 000 000,00
				Итого	1	x	33 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учереждения / _____ / Суинова К.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	33000000,00	29 464 285,00							3 535 714	33 000 000,00
итого к оплате			33 000 000(Тридцать три миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел**
Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Внутренние										
1	E0161-2-7	Ремонт штатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм м2	1948	679,03 387,65	33,79 5,62	1322750 755142	65 823 10 948	723955 94,5	2,27 0,03	6333 87
2	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен *м2*	1948	168,48 73,73	3,43 1,31	328199 143626	6 682 2 552	153487 105	0,46 0,01	1272 18
3	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков *м2*	850	210,6 102,11	3,94 1,49	179010 86794	3 349 1 267	92463 105	0,55 0,01	1051 14

4	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1300	248,56	1,88	323128	2 444	54122	0,23	646
		м2		38,93	0,72	50609	936	105		10
5	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	850	47,09	2,33	40027	1 981	39743	0,26	491
		м2		43,65	0,88	37103	748	105		8
6	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	163	326,29	2,21	53185	360	54824	1,76	287
		м2		319,5	0,83	52079	135	105		1
7	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	171,15	1070		183131				
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
8	E0157-3-1	Разбока плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1400	5,64	0,19	7896	266	8477	0,04	62
		1м		5,45	0,02	7630	28	110,7		
9	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	230	1905,05	11,03	438162	2 537	28098	0,6	138
		м2		95,18	4,14	21891	952	123	0,02	5
10	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	230	335,93	3,76	77264	865	38167	0,93	215
		м2		156,6	1,44	36018	331	105	0,01	2
		Раздел 3. В коридорах								
11	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	300	5,64	0,19	1692	57	1 817	0,04	28
		1м		5,45	0,02	1635	6	110,7		
12	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазуровнных плиток (полы)	518	133,16	23,58	68977	12 214	55677	0,74	385
		м2		109,58	4,16	56762	2 155	94,5	0,02	12
13	E0111-11-1	Устройствр цементных стяжек толщиной 20мм	300	333,48	9,95	100044	2 985	20642	0,36	266
		м2		52,2	3,74	15660	1 122	123	0,02	14
14	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /ьез карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установкиплиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1929,16	2,1	385832	420	70096	2	1036

		м2		333	0,79	66600	158	105		2
РАЗДЕЛ 4. В учебных кабинетах											
15	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1102	5,64	0,19	6215	209	6673	0,04	42
		1м		5,45	0,02	6006	22	110,7		
16	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1000	17,38	0,93	17380	930	18365	0,11	239
		1м2		16,45	0,14	16450	140	110,7		3
17	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	1000	341,4	14,01	341400	14 010	112914	0,67	2133
		1м2		99,79	2,21	99790	2 210	110,7	0,01	39
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1000	925,06	4,9	925060	4 900	74231	0,38	955
		м2		58,5	1,85	58500	1 850	123	0,01	23
19	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	700	178,36	0,09	124852	63	11732	0,09	104
		1м		15,12	0,02	10584	14	110,7		
РАЗДЕЛ 5. В столовой											
20	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из керамических плиток	235	116,63	10,56	27408	2 482	28028	0,7	164
		1м2		106,07	1,67	24926	392	110,7	0,01	3
21	Е0157-15-1	Устройств стяжек цементных по основанию бетонному полщадью до 20мм м2	235	341,4	14,01	80229	3 292	26535	0,67	158
		1м2		99,79	2,21	23451	519	110,7	0,01	3
22	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	235	1667,87	14,85	391949	3 490	64066	1,54	361
		1м2		243,95	2,32	57328	545	110,7	0,02	6
РАЗДЕЛ 6.В спортзале и в актовым зале											
23	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	320,85	30,15	19251	1 809	19025	1,96	235
		шт		290,7	2,9	17442	174	108	0,19	22
24	Е0156-13-1	Снятие наличников	295	6,47	0,3	1909	89	1836	0,04	25
		м		6,17	0,05	1820	15	108		
25	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	44,88	330,85	32,08	14849	1 440	15316	1,49	67
		м2		272,25	12,13	12219	244	120	0,06	3
26	С12022-3	Двери стальные ДН2, 4х3,4 огрунтованные и окрашенные	2	40600		81200				
		шт								

27	С12022-2	Двери стальные ДН2,1х0,8 огрунтованные и окрашенные *шт*	2	37400		74800					
28	С12022-1	Двери стальные ДН2,1х0,8 огрунтованные и окрашенные шт	15	25100		376500					
29	Е0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 *м2*	70	398,48 151,65	102,53 35,67	27894 10616	7 177 2 497	15735 120	0,9 0,14	182 28
30	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние *м2*	70	4010		280700					
31	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П: ДГ 24-10П: ДГ 24-12П внутренние *м2*	32,34	3760		121598					
РАЗДЕЛ 7. Ремонт цокольной части											
32	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	295	32,87 32,87		9697 9697		9697 100	0,23	67	
33	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно известковым раствором по камню стен *1м2*	295	328,21 108,9	1,96 0,45	96822 32126	578 133	33871 105	0,61 0,03	180 8	
34	Е0115-64-3	Грунтовка цокольно части под окраску гудроном м2	295	358,58 73,73	3,43 1,31	105781 21750	1 012 386	23244 105	0,46 0,01	134 2	
35	Е0108-4-7	Окраска водонепронецаемым гудроном *м2*	295	245,44 37,35	3,82 1,44	72405 11018	1 127 425	13503 188	0,21 0,01	63 2	
36	Е0157-15-5	Заливка отмостки *1м2*	295	386,29 70,11	14,01 2,21	113956 20682	4 133 652	23617 110,7	0,49 0,01	145 4	
РАЗДЕЛ 8. Отопление											
37	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг *шт*	115	197,2 181,24	15,96 2,52	22678 20843	1 835 290	21176 115,2	1,21 0,02	259 5	
38	Е0118-6-1	Устанока чугунных радиаторов 1кВТ	130	4327,15 108,45	34,73 13,01	562530 14099	4 515 1 691	20211 128	0,68 0,06	194 18	
39	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов количество окрасок 2 *м2*	17,6	148,4 108	0,07 0,02	2612 1901	1	1996 105	0,65	11	

40	E0118-6-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32мм м	400	67,96 67,46	0,5 0,09	27184 26984	200 36	31127 115,2	0,44	370 1
41	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм *м*	400	422,48 52,2	3,96 1,49	168992 20880	1 584 596	27489 128	0,3 0,01	252 6
42	E0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского комплект	115	62,13 22,5		7145 2588		3312 128	0,12	26
43	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	70	200		14000				
Раздел 9.Винтиляция										
44	E0120-18-1	Установка зонтов над шахматами из листовой стали, круглого сечения диаметром 100мм шт	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128	0,36 0,01	
45	E0120-31-1	Установка винтеляторов радиальных массой до *шт*	1	1204,74 1028,5	36,99 13,5	1205 1028	37 14	133 128	6 0,07	6
46	C131301-20	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из альминевых спалов N3 ,15И1-01А с электродвигателем АИМ71В6 комплект	1	40200		40200				
Раздел 10. Демонтаж и монтажные работы электролинии										
47	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных *шт*	80	29,35 26,55	2,8 0,45	2348 2124	224 36	2100 97,2	0,18	34 1
48	E0164-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	150	8,42 8,42		1263 1263		1228 97,2	0,06	19
49	E0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцнетных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4шт шт	80	354,14 346,5	7,64 1,19	28331 27720	611 95	27036 97,2	2,14 0,01	407 2
50	C151702-24	Светильники тип ЛПБО6-4х20-001-УХЛ4 *шт*	80	2940		235200				
51	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	320	82		26240				
52	C151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 80С-220	320	14		4480				

		шт									
53	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов выключатель, розетка	150	37,55		5633		5475	0,24	79
		шт		37,55		5633		97,2		
54	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	50	182		9100				
		шт								
55	C151801-151	Розетка штапсельная пластмасовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц2-С	100	145		14500				
		шт								
Раздел 11. Фасад										
56	E0157-20-2	Кафельное покрытие с цементным раствором лестничных площадок пожарных выходов из школ	52	1667,87	14,85	86729	772	14176	1,54	80
		1м2		243,95	2,32	12685	121	110,7	0,02	1
57	E0157-2-8	Демонтаж старых козырков	27	358,97	192,06	9692	5 186	7145	1,11	30
		1м2		166,91	72,15	4507	1 948	110,7	0,4	11
58	E0157-14-3	Устройство новых козырков	35	1535,5	1,2	53743	42	1535	0,27	9
		1м2		39,4	0,23	1379	8	110,7		
Раздел 13. Прочие работы										
59	E0163-4-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,25 м2	30	1381,84	3,26	41455	98	11653	2,68	80
		м2		410,04	0,99	12301	30	94,5	0,01	
Раздел 14. Благоустройство										
60	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)	610	0,28	0,28	171	172	54		
		м2			0,09		56	97		
61	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанного- гравийной смеси	58,2	3145,48	73,75	183067	4 292	2558	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1244	679	133	0,04	2
62	E0111-25-1	Усторйство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	200	1387,4	21,26	277480	4 252	40374	0,95	525
		м2		156,15	7,97	31230	1 594	123	0,04	22
63	E0127-34-2	Установка бортовых камных бетонных камней БР100.20.8	100	851,29	6,63	85129	663	14689	0,07	103

		м		108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
64	С143003-9	Камни бетонные бортовые м -300	1	27800		27800				
		м3								
Раздел15 Огрождение двора										
65	Е0117-24-8	Установка оград металлических пометаллическим столбам без цоколя из сечатых панелей высатой до 1,7м	300	1391,5	214,15	417450	64 245	169138	2,01	1515
		м		344,25	58,46	103275	17 538	140	0,21	159
66	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ под стоики ограждения	20	13700		274000				
		м3								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7	4772,77	100,89	33409	706	1338	0,85	9
		м3		123,75	38,25	866	268	118	0,18	2
68	С130806-80	Трубы квадратная 100х100мм длиной 2500мм для стоек огрождения	300	882		264600				
		м								
69	С12021-260	Стоимость уголков 40х40х5мм	2	114900		229800				
		т								
РАЗДЕЛ 18. Уборное на 5 очко-2шт										
		Земельные работы								
70	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковошом вместиостью 0,5 м3	116,348	27,84	26,18	3239	3045	1000	0,01	1
		м3		1,66	7,2	193	838	97	0,03	3
71	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,4904	218,93		764		863	1,54	5
		м3		218,93		764		113		
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	119,84	134,1		16071		18160	0,97	116
		м3		134,1		16071		113		
73	Е0111-13-3	Устройство щебоночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50мм	31,05	777,48	24,55	24141	762	1873	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1237	286	123	0,04	1
74	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона В15 W4	29,6	19056,75	1327,03	564080	39280	80613	12,49	370
		м3		2137,5	456,24	63270	13505	105	1,72	51
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,192	132		3985				

		м3								
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	30,192	376		11352				
		м3								
77	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	1,7582	65900		115865				
		т								
78	Е0110-5-1	Устройство деревяного туалета	27	22541,72	316,57	608626	8547	116859	22,5	608
		м3		3487,5	119,25	94163	3220	120	0,58	16
79	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором выгреб	61,18	328,21	1,96	20080	120	7025	0,61	37
		м2		108,9	0,45	6663	28	105	0,03	2
80	Е0106-36-4	Железнение поверхности	61,18	58,37	0,23	3571	14	3301	0,29	18
		м2		51,3	0,09	3139	6	105		
						Кровля				
81	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	28,81	207,96	1,19	5991	34	941	0,16	4
		м2		27	0,45	778	13	119		
82	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	28,81	181,08	1,15	5217	33	628	0,1	3
		м2		17,89	0,43	515	12	119		
83	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцемнтных листов6 средного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	33,11	592,88	7,95	19630	263	2741	0,42	14
		м2		66,6	2,97	2205	98	119	0,01	
						Двери				
84	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	398,48	102,53	5858	1507	3304	0,9	13
		м2		151,65	3567	2229	524	120	0,14	2
85	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	14,7	4250		62475				
		м2								
86	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм	3,6	382,25	1,65	1376	6	128	0,22	1
		м2		33,3	0,63	120	2	105		
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ				

87	E0111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10	5788,36	261,86	57884	2619	7362	3,44	34
		м3		499,5	99	4995	990	123	0,48	5
88	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,34	4772,77	100,89	20714	438	830	0,85	4
		м3		123,75	38,25	537	166	118	0,18	1
89	E0115-172-4	Маслянная окраска уборного белилами с добавлением колера , количество окрасок 2	93,4	148,4	0,07	13860	7	10594	0,65	60
		м2		108	0,02	10087	2	105		
РАЗДЕЛ 19. Уборное на 1 очко для учителей 2-шт										
90	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковошом вместиостью 0,5 м3	36,9576	27,84	26,18	1029	967	318	0,01	
		м3		1,66	7,2	61	266	97	0,03	1
91	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1088	218,93		243		274	1,54	2
		м3		218,93		243		113		
92	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	38,06	134,1		5140		5767	0,97	37
		м3		134,1		5104		113		
93	E0111-13-3	Устройство щебоночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50мм	9,45	777,48	24,55	7347	232	570	0,26	2
		м2		39,83	9,2	376	87	123	0,04	
94	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона В15 W4	10	19056,75	1327,03	190568	13270	27234	12,49	125
		м3		2137,5	456,24	21375	4562	105	1,72	17
95	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,2	132		1346				
		м3								
96	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	10,2	376		3835				
		м3								
97	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,7104	65900		46815				
		т								
98	E0110-5-1	Устройство деревяного туалета	6	22541,72	316,57	135250	1899	25969	22,5	135

		м3		3487,5	119,25	20925	716	120	0,58	3
99	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором выгреб	24,7	328,21	1,96	8107	48	2836	0,61	15
		м2		108,9	0,45	2690	11	105	0,03	1
100	Е0106-36-4	Железнение поверхности	24,7	58,37	0,23	1442	6	1333	0,29	7
		м2		51,3	0,09	1267	2	105		
		Кровля								
101	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	8,17	207,96	1,19	1699	10	267	0,16	1
		м2		27	0,45	221	4	119		
102	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,17	181,08	1,15	1479	9	178	0,1	1
		м2		17,89	0,43	146	4	119		
103	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцемнтных листов6 средного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,47	592,88	7,95	7393	99	1032	0,42	5
		м2		66,6	2,97	831	37	119	0,01	
		Двери								
104	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	398,48	102,53	1172	301	661	0,9	13
		м2		151,65	3567	446	105	120	0,14	
105	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	2,94	4250		12495				
		м2								
106	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм	0,72	382,25	1,65	275	1	26	0,22	
		м2		33,3	0,63	24		105		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
107	Е0111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4	5788,36	261,86	23153	1047	2945	3,44	14
		м3		499,5	99	1998	396	123	0,48	2
108	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,68	4772,77	100,89	8018	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	
109	Е0115-172-4	Маслянная окраска уборного белилами с добавлением колера , количество окрасок 2	27,5	148,4	0,07	4081	2	3119	0,65	18
		м2		108	0,02	2970	1	105		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 005 880		2 572 811		
		Накладные расходы				2 572 811				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				874 721				
		итого				15 453 412				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				34 515 968				
		Обязательные платежы 2%				690 319				
		Проектно-изыскательские работы (РП)				552 255				
		Прочие затраты				320 999				
		Итого				36 079 541				
		НДС 12%				4 329 545				
		Всего				40 409 086				
		Коэф.понижение согласно договора 1,18835				10 944 801				
		Итого без НДС				29 464 285				
		НДС 12%				3 535 714				
		Всего к оплате				33 000 000				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учреждения

_____ **Суинова К. У.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**