Форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				ИЗ НИХ						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	61 992 000,00	12 492 857,00							1 499 143,00	13 992 000,00
итого к оплате			13 992 000(Тринадцать миллион девятьсот девяносто два тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Сунова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Райдаров Н. Ғ.**

Счет-фактура № 00000000023 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года	работа	1	12 492 857,00	12 492 857,00	12%	1 499 143,00	13 992 000,00		
Всего по счету:					**12 492 857,00**		**1 499 143,00**	**13 992 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области", тел.: +871 (233) 3-04-00** — **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
23	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года			работа	1	13 992 000,00	13 992 000,00
				Итого	1	x	13 992 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н. Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учереждения / _____ / Суинова К. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. В учебных кабинетах										
1	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	1414,37	341,4	14,01	482866	19 815	159702	0,67	2133
		1м2		99,79	2,21	141140	3 126	110,7	0,01	39
2	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1500	925,06	4,9	1387590	7 350	111346	0,38	955
		м2		58,5	1,85	87750	2 775	123	0,01	23
3	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	402	178,36	0,09	71701	36	6738	0,09	104
		1м		15,12	0,02	6078	8	110,7		
РАЗДЕЛ 6.В спортзале и в актовым зале										
4	Е0111-34-1	Устройство покрытый из пакетных досок	320	2870,03	7,72	918410	2470	22833	0,32	101
		м2		55,13	2,88	17642	922	123	0,01	5

5	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	320	335,93	3,76	107498	1203	53101	0,93	299
		м2		156,6	1,44	50112	461	105	0,01	2
6	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	320,85	30,15	19251	1 809	19025	1,96	235
		шт		290,7	2,9	17442	174	108	0,19	22
7	E0156-13-1	Снятие наличников	295	6,47	0,3	1909	89	1836	0,04	25
		м		6,17	0,05	1820	15	108		
8	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	132,44	398,48	102,53	52775	13 579	29770	0,9	182
		м2		151,65	35,67	20085	4 724	120	0,14	28
9	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние	100,1	4010		401401				
		м2								
10	C12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74	590	123		72570				
		м								
РАЗДЕЛ 8. Отопление										
11	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	100	197,2	15,96	19720	1 596	18414	1,21	259
		шт		181,24	2,52	18124	252	115,2	0,02	5
12	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	154,7	4327,15	34,73	669410	5 373	24051	0,68	194
		1кВТ		108,45	13,01	16777	2 013	128	0,06	18
13	E0118-6-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32мм	450	67,96	0,5	30582	225	35018	0,44	370
		м		67,46	0,09	30357	41	115,2		1
14	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	450	422,48	3,96	190116	1 782	30925	0,3	252
		м		52,2	1,49	23490	671	128	0,01	6
15	E0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	100	62,13		6213		2880	0,12	26
		комплект		22,5		2250		128		
16	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								

Раздел 10. Демонтаж и монтажные работы электролинии										
17	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	110	29,35 26,55	2,8 0,45	3229 2921	308 50	2887 97,2	0,18	34 1
18	E0164-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	170	8,42 8,42		1431 1431		1391 97,2	0,06	19
19	E0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцнетных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4шт шт	110	354,14 346,5	7,64 1,19	38955 38115	840 131	37175 97,2	2,14 0,01	407 2
20	C151702-24	Светильники тип ЛПБО6-4х20-001-УХЛ4 *шт*	110	2940		323400				
21	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	440	82		36080				
22	C151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 80С-220 шт	440	14		6160				
23	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов выключатель, розетка шт	180	37,55 37,55		6759 6759		6570 97,2	0,24	79
24	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	60	182		10920				
25	C151801-151	Розетка штапсельная пластмасовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц2-С шт	120	145		17400				
26	E0167-15-7	Монтаж светильника с защитой сеткой шт	4	168,51 168,01	0,5 0,09	674 672	2	654 97,2	0,98	4
27	C151701-37	Светильник с защитной сеткой для спорт зала *шт*	4	2570		10280				
28	C151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239/, тип Б220-230-100 шт	4	39		156				

Раздел 11. Фасад										
29	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	160	150,62	0,62	24099	99	13086	0,44	70
		м2		69,08	0,23	11053	37	118		
30	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1220	168,48	3,43	205546	4185	96126	0,46	555
		м2		73,73	1,31	89951	1598	105	0,01	8
31	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1220	153,77	1,42	187599	1734	12796	0,05	66
		м2		9,45	0,54	11529	658	105		3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 324 698,78		268 575,40		
		Накладные расходы				268 575,40				
		итого				5 593 274,18				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				12 492 857,55				
		Итого без НДС				12 492 857,00				
		НДС 12%				1 499 143,00				
		Всего к оплате				13 992 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. Ұ.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

Счет-фактура № 00000000024 от 18 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года	работа	1	6 150 000,00	6 150 000,00	12%	738 000,00	6 888 000,00		
Всего по счету:					**6 150 000,00**		**738 000,00**	**6 888 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области", тел.: +871 (233) 3-04-00** — **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
24	18.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года			работа	1	6 888 000,00	6 888 000,00
				Итого	1	x	6 888 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н. Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учреждения / _____ / Суинова К. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	68 880 000,00	6 150 000,00							738 000,00	6 888 000,00
итого к оплате			6 880 000(Шесть миллион восемьсот восемьдесят тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Байдаров Н. Ғ.**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				август	Октябрь	Ноябрь
1.	**Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**	**68880000,00**	**68 880 000,00**	**33 000 000,00**	**15 000 000,00**	**20 880 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел15 Огрождение двора										
1	E0117-24-8	Установка оград металлических пометаллическтим столбам без цоколя из сечатых панелей высатой до 1,7м м	6,5	1391,5 344,25	214,15 58,46	9045 259392	161363 44050	424819 140	2,01 0,21	1515 159
2	C143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ под стоики ограждения *м3*	15	13700		479500				
3	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3*	3	4772,77 123,75	100,89 38,25	47728 1238	1009 383	1912 118	0,85 0,18	9 2
4	C130806-80	Трубы квадратная 100х100мм длиной 2500мм для стоек огрождения *м*	408,125	882		359966				

5	С12021-260	Стоимость уголков 40х40х5мм *т*	2,125	114900		244163					
6	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 12мм т	8,2515	45300		373793					
7	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов металических столбов *шт*	1	8663,09 3217,5	1172,83 334,76	8663 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
8	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических *шт*	4	2173,85 1435,5	33,47 12,65	8695 5742	134 51	8110 140	7,85 0,06	31
9	С11011-761	сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки м2	12,34	502		6195				
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз *м2*	643,76	21,8 5,81	0,05 0,02	14034 3740	32 13	3378 90	0,03	19
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	643,76	20,36 4,16	0,02	13107 2678	13	2410 90	0,02	14
		РАЗДЕЛ 16 Пожарная сигнализация									
12	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные *луч*	1	248,5 239	0,2	249 239		215 90	1,3	1
13	С151802-42	Прибор Гранит-24 *шт*	1	15200		15200				
14	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой *шт*	235	457,5 437	1,6	107513 102695	376	92426 90	2	470
15	С151801-93	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 *шт*	176	874		153824				
16	С151801-92	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М *шт*	59	703		41477				
17	Ц0110-668-3	Извещатели ручные ИПР: ручной	14	457,5	1,6	6405	22	5506	2	28

		шт		437		6118		90			
18	С151801-38	Ручной пожарный извещателт ИПР-513-10 *шт*	14	1300		18200					
19	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	11	3220 1980		35420 21780		19602 90	25	275	
20	С151802-29	Сирена ОПОП 124-7 *шт*	11	19200		211200					
21	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : 12V *шт*	1	596,4 509		596 509		484 95	3	3	
22	Сб.5.5табл.55п 19б	Аккумулятор гелевый А-7,0 *шт*	1	24672		24672					
23	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели *шт*	14	241,7 131	91 25,7	3384 1834	1274 360	2084 95	0,82 0,15	11 2	
24	С151704-2	Указатель световой "Выход" ОПОЛП 1-8 шт	14	462		6468					
25	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг м	2100	72,9 53,3		153090 111930		100737 90	0,33	693	
26	С151606-9	Проводка КСПВ 4х0,4 *1000м*	0,6	69800		41880					
27	С151606-10	Проводка КСПВ 2х0,4 *1000м*	1,5	77200		115800					
28	Е0121-12-1	Прокладка кабельных каналов *м короба*	900	72,88 63,9	2,03 0,78	65592 57510	1827 699	62866 108	0,4 0,21	357 187	
29	С151608-1	Стомиость кабельный канал *1000м*	0,9	37500		33750					
РАЗДЕЛ 17. Видеонаблюдение											
30	Ц0110-139-14	Усторйство цифравой регистрации Сервер СОТ группа	1	61571 60980		61571 60980		54882 90	284	284	
31	С151803-137	Аппаратура Видеосервер шт	1	112600		112600					
32	Ц0110-350-23	Объектив	4	438,9	9,2	1756	37	1735	2	8	

		шт		425	4,5	1700	18	101	0,03	
33	С151801-77	Видеокамера	4	8870		35480				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 503 606,54		539 364,00		
		Накладные расходы				539 364,00				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				182 578,23				
		итого				3 225 548,77				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				7 204 424,46				
		Обязательные платежы 2%				144 088,49				
		Проектно-изыскательские работы (РП)				115 270,79				
		Прочие затраты				67 001,15				
		Итого				7 530 784,89				
		НДС 12%				903 694,19				
		Всего				8 434 479,08				
		Коэф.понижение согласно дог 1,18836				2 284 478,66				
		Итого без НДС				6 150 000,00				
		НДС 12%				738 000,00				
		Всего к оплате				6 888 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**