Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Объект: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№43-113	**29.03.2023**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"	**24 028 175**	**21 453 727**						**2 574 447**	**24 028 175**
	24 028 175 (Двадцать четыре миллиона двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Форма-2В

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"
Договор: №43-113 от 29.03.2023 года.

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутренняя отделка									
		1.1 1 этаж									
1	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %**	**м2**	**3219**	234,59	–	755145	–	–	543704	1402757
					234,59	–	755145	–	–	103908	
		1.2 2 этаж									

9 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	2340,5	234,59	–	549058	–	–	395322	1019930
				234,59	–	549058	–	–	75550	
10 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1066	858,59	5,04	915257	5373	289611	447886	1472194
				581,87	1,68	620273	1791	–	109051	
12 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1274,5	1088,84	63,64	1387727	81109	334212	748922	2307581
				762,97	53,17	972405	67765	–	170932	
13 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1274,5	617,91	5,04	787526	6423	346256	314631	1190330
				341,19	1,68	434847	2141	–	88173	
15 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,9	1088,84	63,64	81554	4767	19641	44012	135611
				762,97	53,17	57146	3982	–	10045	

Итого по разделу 1	**7 528 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 182 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 065 025
- накладные расходы, тенге	7 491 552
в т.ч. зарплата, тенге	674 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 762 942

Раздел 2 Полы

2.2 2 этаж

40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %									
		м2 стяжки	315,6	723,94	32,02	228475	10106	98489	89859	343801
				379,85	15,6	119881	4923	–	25467	
41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;									
		м2 стяжки	315,6	349,68	21,7	110359	6849	97584	6612	126329
				18,78	10,32	5927	3257	–	9358	
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %									
		м2 стяжки	37,7	723,94	32,02	27293	1207	11765	10734	41069
				379,85	15,6	14320	588	–	3042	
45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;									
		м2 стяжки	37,7	-87,41	-5,42	-3295	-204	-2914	-197	-3771
				-4,69	-2,58	-177	-97	–	-279	
47 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %									
		м2 стяжки	712,7	723,94	32,02	515952	22821	222412	202923	776385
				379,85	15,6	270719	11118	–	57510	

	Итого по разделу 2					**1 283 813**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 852 960				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					461 217				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 193				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 836 362				
	- накладные расходы, тенге					2 184 590				
	в т.ч. зарплата, тенге					196 613				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 306 810				
Раздел 4 Двери										
57	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %**								
		шт.	**70**	2252,29	121,44	157660	8501	–	110331	289430
				2130,85	58,24	149160	4077	–	21439	
	Итого по разделу 4					**289 430**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 020				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 042				
Раздел 6 Перегородки										
83	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %**	**м2 перегородок**	**10,3**	1939,51	205,57	19977	2117	–	13590	36252
					1733,94	98,58	17860	1015	–	2685	
84	1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %**	**м3 кладки**	**2,8**	26208,63	5010,11	73384	14028	–	47479	130532
					21198,52	2352,49	59356	6587	–	9669	

85 1203-0101-0109	Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка НР=72 %									
		м2 стен	14,8	1686,44	284,41	24959	4209	–	16168	44417
				1402,03	115,28	20750	1706	–	3290	
86 1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР=72 %									
		м2	43,9	6030,61	255,76	264744	11228	125902	95154	388690
				2906,92	103,54	127614	4545	–	28792	
87 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %									
		м3 кладки	1,725	33228,26	2977,45	57319	5136	40607	9310	71959
				6710,34	786,31	11575	1356	–	5330	
88 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %									
		м2	36,6	18120,91	2,7	663225	99	621211	30179	748876
				1145,23	–	41915	–	–	55472	
89 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	7	598,26	248,54	4188	1740	1128	1246	5869
				188,59	58,53	1320	410	–	435	
90 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84									
		м3	0,154	103621		15958		15958	–	17235
				–		–		–	1277	

	Итого по разделу 6					**1 443 830**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					280 390				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 557				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					804 806				
	- накладные расходы, тенге					213 126				
	в т.ч. зарплата, тенге					19 181				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					106 950				

Раздел 9 Ограждение

96 1107-0519-0104	**Ограждения металлические. Разборка НР=72 % ктрр1=0,54; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**									
		м ограждения	**145**	354,09	35,64	51343	5168	–	34795	93029
				318,45	14,84	46175	2152	–	6891	

9.1 Ограждение

97 1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=72 %**	т	**1,749**	82763	18937	144752	33121	2586	87990	251361
				62347,5	7526,21	109046	13163	–	18619	
98 214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм (Стойка)**	т	**1,749**	459047		802873		802873	–	867103
				–		–		–	64230	
99 212-101-0201	**Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	**3,25**	17128		55666		55666	–	60119
				–		–		–	4453	

100 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %									
		т	3,266	63820,98	12022,55	208439	39266	4302	118715	353326
				50481,2	2,93	164872	10	–	26172	
101 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм									
		т	3,266	514481		1680295		1680295	–	1814719
				–		–		–	134424	
102 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %									
		м2	137,2	95,73	2,67	13134	366	6024	4884	19459
				49,15	0,3	6743	41	–	1441	
103 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %									
		м2	137,2	81,67	1,89	11205	259	7007	2866	15197
				28,71	0,3	3939	41	–	1126	
9.2 Калитка										
104 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=72 %	т	0,095	82763	18937	7862	1799	140	4779	13652
				62347,5	7526,21	5923	715	–	1011	
105 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм (Стойка)									
		т	0,095	459047		43609		43609	–	47098

				–		–		–	3489	
106	212-101-0201	**Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**								
		м3	**0,18**	17128		3083		3083	–	3330
				–		–		–	247	
107	1109-0501-0203	**Ограждения зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %**								
		т	**0,0378**	63820,98	12022,55	2412	454	50	1374	4089
				50481,2	2,93	1908	–	–	303	
108	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 40 х 40 мм**								
		т	**0,0378**	478807		18099		18099	–	19547
				–		–		–	1448	
109	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %**								
		м2	**5,7**	95,73	2,67	546	15	250	203	809
				49,15	0,3	280	2	–	60	
110	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %**								
		м2	**5,7**	81,67	1,89	466	11	291	120	633
				28,71	0,3	164	2	–	47	

Итого по разделу 9	**3 563 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 624 275

	- накладные расходы, тенге					255 726				
	в т.ч. зарплата, тенге					23 015				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					263 961				
Раздел 10 Отопление										
111 1215-0102-0801	**Регистры. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**20**	1205,62	53,92	24112	1078	–	16980	44379
				1151,7	27,51	23034	550	–	3287	
	Итого по разделу 10					**44 379**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 809				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 323				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 530				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					817 086				
	- накладные расходы, тенге					53 524				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 817				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					75 979				
Раздел 13 Брусчатка										
131 1111-0101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %**	**м2 покрытия**	**777**	1408,71	143,31	1094568	111352	7964	725409	1965575
				1255,15	41,52	975252	32261	–	145598	
132 255-102-0205	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**777**	2848		2212896		2212896	–	2389928
				–		–		–	177032	
133 1127-0201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72 %**	**м бортового камня**	**760**	1742,16	32,78	1324042	24913	659368	467949	1935350

				841,79	13,38	639760	10169	–	143359	
134	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,16	42989		522746		522746	–	564566
					–		–		–	41820	
		Итого по разделу 13					**6 855 419**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 615 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136 265				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 402 974				
		- накладные расходы, тенге					1 193 358				
		в т.ч. зарплата, тенге					107 402				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					507 809				

Раздел 14 Перевозка

135	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	189900	23		4367700	–	–	4717116
					–		–	–	349416	
		Итого по разделу 14					**4 717 116**			
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге					4 367 700			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					349 416			
		Итого по смете					**25 725 861**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 477 792			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 112 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	514 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 449 584
- перевозка грузов, тенге	4 367 700
- накладные расходы, тенге	12 234 664
в т.ч. зарплата, тенге	1 101 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 171 386

	Итого по акту выполненных работ, тенге				25 725 861				
	Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8, тенге				307 669				
	Итого, тенге				26 033 530				
	Непредвиденные работы и затраты-2%, тенге				518 935				
	Итого, тенге				26 552 464				
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год-100%, (Иинф = 1,050), тенге				27 880 087				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95, тенге				26 486 083				
	Итого с ген.услугой - 19%				21 453 727				
	Налог на добавленную стоимость 12%, тенге				2 574 447				
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге				24 028 175				

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С**