Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Объект: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№43	29.03.2023					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"	**41 354 987**	**15 470 368**						**1 856 444**	**17 326 811,83**
	17 326 811,83 (Семнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать тенге 83 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор_____**Іздіков Е.Д.**

Форма-2В

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"
Договор: №43-113 от 29.03.2023 года.

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренняя отделка											
1.1 1 этаж											
2	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**1025,1**	858,59	5,04	880141	5167	278499	430702	1415710
					581,87	1,68	596475	1722	–	104867	

4 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2193,9	1088,84	63,64	2388806	139620	575306	1289182	3972227
				762,97	53,17	1673880	116650	–	294239	
5 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	2193,9	617,91	5,04	1355633	11057	596039	541601	2645052
				341,19	1,68	748537	3686	–	151779	
6 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1986,5	706,79	5,14	1404036	10211	406508	742043	2317765
				516,36	2,45	1025748	4867	–	171686	
1.2 2 этаж										
11 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1066	856,23	5,45	912741	5810	215353	499932	1525687
				648,76	2,6	691578	2772	–	113014	
14 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1274,5	706,79	5,14	900804	6551	236152	476081	1487036
				516,36	2,45	658101	3123	–	110151	

16 1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**74,9**	4118,14	17,29	308449	1295	156522	108862	450696
				2011,1	7,56	150631	566	–	33385	
	Итого по разделу 1					**13 814 173**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 705 364				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 159				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 161				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 464 379				
	- накладные расходы, тенге					4 088 403				
	в т.ч. зарплата, тенге					179 141				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					979 121				
	Раздел 2 Полы									
	2.2 2 этаж									
42 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**315,6**	4254,23	147,94	1342635	46690	927350	280357	1752831
				1167,92	65,87	368596	20789	–	129839	
43 1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %**	**м**	**32,4**	1544,27	13,99	50034	453	39715	7219	61833
				304,52	4,97	9866	161	–	4580	
46 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**37,7**	4254,23	147,94	160384	5577	110777	33490	209384

				1167,92	65,87	44031	2483	–	15510	
48	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**712,7**	3053,87	46,83	2176493	33376	1939406	156447	2519575
					285,83	19,05	203711	13577	–	186635	
49	1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %**	**м плинтусов**	**480**	300,13	2,47	144062	1186	97450	33039	191269
					94,64	0,96	45427	461	–	14168	

Итого по разделу 2	**4 734 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	758 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 114 698
- накладные расходы, тенге	510 552
в т.ч. зарплата, тенге	52 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	350 732

Итого по смете	**18 549 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 378 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 579 077
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	4 598 955
в т.ч. зарплата, тенге	292 560

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 329 853

	Итого по акту выполненных работ, тенге			**18 549 065**					
	Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8, тенге			**222 589**					
	Итого, тенге			**18 771 654**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%, тенге			**375 433**					
	Итого, тенге			**19 147 087**					
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год-100%, (Иинф = 1,050), тенге			**20 104 441**					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95, тенге			**19 099 219**					
	Итого с ген.услугой - 19%, тенге			**15 470 368**					
	Налог на добавленную стоимость 12%, тенге			**1 856 444**					
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге			**17 326 811,83**					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО “Инвест Строй Group”

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО “ГрадСтройСервис”

Директор _____ **Жуматаев Б.С**